КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект: Строительство инженерных сетей к 20-ти жмлым домам жилого района Карагайлы г.Семей ВКО поз.1-10 Корректировка, поз 6-10 Электроснабжение

Договор № 84 от 05.05.2020 г.

СПРАВКА №1 от июля 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ № 1	447 669,60	399 705							47 964,60	447 669,60
АКТ № 2	4 896 517,92	4 371 891							524 626,92	4 896 517,92
Всего по объекту:	5 344 187,52	4 771 596,00							572 591,52	5 344 187,52

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВРИО Руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____ ***Алиев Р.Л.***

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Стройка : Строительство инженерных сетей к 20-ти жмлым домам жилого района Карагайлы г.Семей ВКО поз.1-10 Корректировка, поз 6-10 Электроснабжение

Объект : на строительство трансформаторной подстанции 2х630 кВА

Договор № 84 от 05.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль месяц 2020 г.

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Фундаменты									
13	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,836	24300		190415		190415	15233	205648
14	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,28	23927		198116		198116	15849	213965
15	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	16,116	270		4351		4351		4699

Итого	**424 312**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	392 882
Накладные расходы, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 430
Всего	**424 312**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 819
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	7 278
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 708**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**444 117**
Итого со скидкойк=0,90000003318	**399 705**
НДС (12 %)	**47 964,60**
Итого к оплате	**447 669,60**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____ ***Куттыбаев Т.К***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВРИО Руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____ ***Алиев Р.Л.***

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Стройка : Строительство инженерных сетей к 20-ти жмлым домам жилого района Карагайлы г.Семей ВКО поз.1-10 Корректировка, поз 6-10 Электроснабжение

Объект : Электроснабжение

Договор № 84 от 05.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июль месяц 2020 г

на НА Сети 0,4 Кв

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2306-0137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,42228	2938786		1240991		1240991	99279	1340270
7	2306-0137-0735	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3366	3497017		1177096		1177096	94168	1271264
8	2306-0137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4386	4284463		1879165		1879165	150333	2029498
		Итого					**4 641 032**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 297 252
Накладные расходы, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	343 780
Всего	**4 641 032**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	41 769
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	79 607
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**95 248**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 857 656**
Итого со скидкойк=0,90000003318	**4 371 891**
НДС (12 %)	**524 626,92**
Итого к оплате	**4 896 517,92**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области".

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВРИО Руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____ ***Алиев Р.Л.***