Приложение 250
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Versal Stroy" БИН 240640017044 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана , Алтын орда 45А оф 38
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по капитальному ремонту здания Жамбылского сельского клуба в с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Работы по капитальному ремонту здания Жамбылского сельского клуба в с. Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22052024 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 2

за октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-00-05 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах,введенных с 01.10.2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**3672377**
	Раздел 1.	**Раздел без наименования**				**3672377**
		Подраздел без наименования				
1	6125-0601-0102 *Кзтр и Кзм=1,08*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей**	шт.	1	202500	202500
2	248-310-0102	**Пульт дистанционного управления С2000**	шт.	1	305028	305028
3	248-303-0205	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	шт.	2	56059	112118
4	6125-0601-0202 *Кзтр и Кзм=1,08*	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	шт.	54	10134	547236
5	248-302-0210	**Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04**	шт.	39	13976	545064
6	248-302-0512	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ исполнение 01**	шт.	5	9228	46140
7	248-304-0101	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**	шт.	5	1763	8815
8	248-304-0302	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7**	шт.	5	3786	18930

9	248-306-0318	Источник электропитания РИП-12, исполнение 02 (РИП-12-2/7М1) 12В/2А	шт.	1	37388	37388
10	261-921-0148	Аккумулятор TP 12-7	шт.	1	10000	10000
11	6119-0302-0101 *Кзтр и Кзм=1,11*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1143	1084	1239012
12	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1143	70	80010
13	6119-0101-0201 *Кзтр и Кзм=1,11*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	1143	299	341757
14	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,902	105729	95368
15	243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	0,241	344443	83011
		ИТОГО :				**3 672 377**

Место печати (при наличии)

Принял Подрядчик : ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Место печати (при наличии)

Сдал Субподрядчик :ТОО"Versal Stroy"БИН 240640017044

Директор _____ **Есмагамбетов А.С.**