Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Oil and Gas Consulting Engineers"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроосвещения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-5)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
180940000909				06/Э-2024	26.12.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	Сумма договора	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сетей электроосвещения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-5)	216 361,60	216 361,60	193 180,00				23 181,60	216 361,60

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909

Директор _____ **Иргебаев Б.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Oil and Gas Consulting Engineers", БИН 110640017781

Директор _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909, г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Улица БОЗТОРГАЙ, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Oil and Gas Consulting Engineers" БИН 110640017781**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроосвещения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-5)**

(наименование, адрес)

Объект : **Село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области (участок-5)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№06/Э-2024 от 26.12.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Освещение					
1	1	6401-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1**	шт.	1	34 767,0	34 767,0	
2	2	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	1	13 795,0	13 795,0	Казахстан
3	3	6401-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	шт.	2	14 526,0	29 052,0	
4	4	247-103-0813 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67**	шт.	2	29 284,0	58 568,0	Казахстан
5	15	1128-0309-0501 *РСНБ РК 2022*	**Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ**	км провода	0,008331	2 831 085,0	23 584,51	
6	16	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	м	8,747077	918,0	8 029,84	Казахстан
			Итого по разделу 1: Освещение				167 796	
			ИТОГО по акту				167 796	
			Всего по акту				167 796	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6%				**11 074,53**	
			Сметная прибыль - 5%				**8 943,52**	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				**5 366,11**	
			Итого в ценах 2024 года				**193 180,00**	
			НДС 12%				**23 181,60**	
			ИТОГО по акту с НДС				**216 361,60**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Oil and Gas Consulting Engineers", БИН 110640017781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Иргебаев Б.К.

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)