Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «Kaz Service Quality»**

Подрядчик : **ТОО «Almaty Oil and Gas Consulting Engineers»**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

**за декабрь 2024**

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| | | | | 28/КС-2024 | 26.12.2024 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительство сетей элктроснабжения по ул.Желтоксан, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области | 152443,20 | 152443,20 | 152443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152443,20 |
| ***Всего к оплате*** | | | | | | | | 152443,20 |

**Заказчик** **ТОО «Kaz Service Quality»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**

**Подрядчик** **ТОО «Almaty Oil and Gas Consulting Engineers»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «Kaz Service Quality»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Almaty Oil and Gas Consulting Engineers»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения по ул.Желтоксан,с.Жанакала,Жангалинского района,Западно-Казахстанской области**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № **28/КС-2024** от **26.12.2024**

# Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **10-2024 Суммарная смета для стройки - 10-2024** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Смета Э203: Наружные сети электроснабжения [02-01] | | | | | |
| 1 | 7 | 243-701-0718 *РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х35-0,6/1,0** | м | 29,925 | 918,0 | 27 471,36 | Казахстан |
| 2 | 8 | 1133-0210-0304 *РСНБ РК 2022* | **Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Демонтаж с приставками одностоечных** | шт. | 4 | 20 297,0 | 81 188,0 | |
| 3 | 9 | 1133-0210-0102 *РСНБ РК 2022* | **Провода ВЛ 0,38 кВ.Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры** | шт. | 4 | 1 538,0 | 6 152,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э203: Наружные сети электроснабжения [02-01] | | | | 114 811,36 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | 114 811,36 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,8%) | | | 114811,36*7,8/100 | 8 955,29 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | 114811,36+0+0+8955,29 | **123 766,65** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | 123766,65*5/100 | 6 188,33 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | 123766,65*5/100 | 6 188,33 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **136 143,31** | |
| | | | **Итого с коэффициентом к=0,9997553** | | | | **136 110,00** | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи | | | 147776,78*12/100 | 16 333,20 | |
| | | | **Итого с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **152 443,20** | |

**Заказчик** **ТОО «Kaz Service Quality»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**

**Подрядчик** **ТОО «Almaty Oil and Gas Consulting Engineers»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**