Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «Kaz Service Quality»**

Подрядчик : **ТОО «Almaty Oil and Gas Consulting Engineers»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за декабрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				06/КС-2024	26.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Строительство сетей элктроснабжения по ул.Оразбаева продолжение, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области	150987,20	150987,20	150987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150987,20
Всего к оплате								150987,20

Заказчик **ТОО «Kaz Service Quality»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Подрядчик **ТОО «Almaty Oil and Gas Consulting Engineers»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «Kaz Service Quality»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Almaty Oil and Gas Consulting Engineers»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения по ул.Оразбаева продолжение,с.Жанакала,Жангалинского района,Западно-Казахстанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **06/КС-2024** от **26.12.2024**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **08-2024 Суммарная смета для стройки - 08-2024** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э163: Наружные сети электроснабжения [02-01]					
1	4	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,06**	**568 041,0**	**34 082,0**	
2	5	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	**м**	**34,74**	**918,0**	**31 891,0**	**Казахстан**
3	6	1133-0210-0304 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Демонтаж с приставками одностоечных**	**шт.**	**2**	**20 297,0**	**40 594,0**	
4	7	1133-0210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ.Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры**	**шт.**	**4**	**1 538,0**	**6 152,0**	
			ИТОГО по смете Э163: Наружные сети электроснабжения [02-01]				**112 719,0**	
			Итого по суммарной смете				**112 719,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,8%)			112719*7,8/100	8 792,08	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			112719+0+0+8792,08	**121 511,08**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			121511,08*5/100	6 075,55	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			121511,08*5/100	6 075,55	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**133 662,18**	
			Итого с коэффициентом к=1,0085875				**134 810,00**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи			147776,78*12/100	16 177,20	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**150 987,20**	

Заказчик **ТОО «Kaz Service Quality»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор

Подрядчик **ТОО «Almaty Oil and Gas Consulting Engineers»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор