**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі**
**Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию**

***«Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Жеменей өзенінің су торобын қайта жаңғырту»***

***«Реконструкция плотинного гидроузла на реке Жеменей Зайсанского района Восточно-Казахстанской области»***

2015 жылғы «4» қараша — Зайсан қаласы
(объектінің орналаскан жері)

от «4» ноября 2015 года — город Зайсан
(местонахождение объекта)

**2015 жылғы « 4» қарашада** бекітілген Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы Министрлігінің Су ресурстар Комитетінің өкімі **№ 192** мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда тағайындалсын;
Государственная приемочная комиссия назначенная Распоряжением Комитета по водным ресурсам МСХ РК за **№192 от 4 ноября 2015г.**
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

в составе:
**комиссияның төрағасы**
**председателя комиссии**
***Бекниязь Б.Қ.*** - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің төраға орынбасары
Заместитель председателя Комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

**төраға орынбасары – авторлық қадағалаушы**
**заместителя председателя – авторский надзор**

***Боранбаев Б.***- «Юпитер» Зерттеу орталығы» ЖШС директоры
директор ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»

**комиссия мүшелері –**
**тапсырыс берушінің өкілдері:**
**члены комиссии – представителей**
**заказчика:**
***Мадиев М.*** – Шығыс Қазақстан филиалының «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының бастығы
директор Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз»

**технический надзор**
**техникалық қадағалаушы**
***Утенова А.*** – «АИР Строй Монтаж» ЖШС директордың орынбасары
Заместитель директора ТОО «АИР Строй Монтаж»

**мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі**
**представителя государственной архитектурно- строительной инспекции**
***Сулейменов А.Б.*** – Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау департаментінің басшысының м.а.
и.о. руководителя департамента государственного архитектурно-строительного контроля по Восточно-Казахстанской области

**Мемлекеттік өрт қадағалау органдары**
**Органов государственного пожарного надзора**
***Сейлханов А.*** – Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаментінің Зайсан ауданы бойынша төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Начальник ОЧС Зайсанского района Департамента по черезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области

**Жергілікті атқарушы органның өкілі**
**Представитель местного испольнительного органа**
**пайдаланушы ұйымнан (кәсіпорындардан, мекемелерден)**
**эксплуатационной организации (предприятий, учреждений)**
***Кошербаев Б.*** – Шығыс Қазақстан филиалының «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Зайсан ауданы бойынша бастығы
начальник Зайсанского ПЭУ Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз»

**басқа мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері**
**представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора**
***Утебаев А.*** – «Шығыс Казақстан облысы Зайсан ауданының сәулет, құрылыс, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» ММ бөлімінің бастығы
руководитель ГУ «Отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»
***Каримов К.*** – Шығыс Қазақстан облысының Зайсан сауданы бойынша ауыл шаруашылығы мен ветеринария бөлімінің бастығының міндетін атқарушы
и.о. начальника отдела сельского хозяйства и ветеринарии Зайсанского района ВКО
***Бекинов Р.*** - Шығыс Қазақстан аумақтық энергетика компаниясының Зайсан ауданы бойынша басшысы
руководитель ГУ «ВК РЭК Зайсанского района»

**мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қызметінің органдары**
**органов государственной санитарно – эпидемиологической службы**
***Комчибаева А.Т.*** – Тұтынушылар құқығын қорғау басқармасының бастығы
Руководитель ГУ «Управления защиты прав потребителей Зайсанского района»
***Татаев Б.*** – Шығыс Қазақстан бойынша экология департаментінің бақылау бөлімінің инспекторы
Инспектор экологического департамента Восточно-Казахстанской области

**бас мердігерден**
**генерального подрядчика**
***Абжанов К.*** - «СМУ-Шығыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры
директор товарищества с ограниченной ответственностью «СМУ-Шығыс»
**қосалқы мердігер ұйымынан**

**субподрядчик организаций** _____

**пайдаланушы ұйымнан (кәсіпорындардан, мекемелерден)**
**эксплуатационной организации (предприятий, учреждений)** _____
_____

**АНЫҚТАДЫ:**
**УСТАНОВИЛА:**

1. **Тапсырушы (мердігер тапсырушымен бірге)**

«Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы Министрлігінің Су ресурстар Комитеті» және «СМУ-Шығыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)

**«Шығыс Казақстан облысы Зайсан ауданы Жеменей өзенінің су торобын қайта жаңғырту»** объектісін
**пайдалануға қабылдауды ұсынды.**

1. **Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)**

Комитета по водным ресурсам МСХ РК и ТОО «СМУ-Шыгыс»
**предъявлено к приемке в эксплуатацию объекта** «Реконструкция плотинного гидроузла на реке Жеменей Зайсанского района ВКО»

**2. Құрылыс жұмыстарын жүргізуге Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау басқармасының рұқсаты №464 10.10.2014 ж.**

**2. Строительство осуществлялось на основании разрешения управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области за №464 от 10.10.2014г.**

**3.Құрылыс ЖШС «СМУ-Шыгыс» бас мердігер орындаған құрылысы :** су торабын реконструкциялау, «Городской» магистральды каналды қайта жаңғырту, гидротораптын және каналдын эксплуатационды жолын жөндеу, 2 этаж диспетчер пунктының құрылысы, КТП және жылжымалы ДЭС, 10кв электржүйесі, автоматтандырылған басқару жүйесі, көгалдандыру.

**орындаған қосалқы мердігер ұйымдар** _____
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің...қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері

**3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «СМУ-Шыгыс» выполнившим следующие виды работ:** реконструкцию плотинного гидроузла, реконструкция эксплуатационной дороги гидроузла и магистрального канала, строительство диспетчерского пункта 6х10 в плане – 2 этажа,установка КТП и передвижной ДЭС, ЛЭП - 10кВ, автоматизация и электрификация подъемных устройств, благоустройство.

**и его субподрядными организациями** _____
(указать наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
выполнившими _____
(виды работ)

**4..Құрылысқа арналған жоба-сметалық құжаттамасын орындаған**
«Исследовательский центр «Юпитер» ЖШС

**4..Проектно-сметная документация на строительство разработана** проектной организацией ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

**5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген**

_____

( ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағынышты, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің.....қосымшасында көрсетіледі)

**5.Исходные данные для проектирования выданы**

_____

( наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех пречень их указывается в приложении...к акту)

**6.Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша**
Заказ _____( жобаның нөмірі)

**6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)**
Заказ _____
( номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

**7. Жоба – сметалық құжаттамасын** Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы Министрлігінің Су ресурстар Комитетінің төраға орынбасары бұйрығымен бекітілген
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
**7. Проектно – сметная документация утверждена** Приказом Заместителя Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства Сельского Хозяйства РК
( наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

**8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:**
жұмыстың басталуы казан 2014 ж жұмыстың аяқталуы казан 2015ж
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚҰЖ бойынша
іс жүзінде _ _____

**8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:**
начало работ октябрь 2014 года окончание работ октябрь 2015г
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по ПОС 12 фактически 12

**9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:** жобалар, сметалық құжаттамалар, техникалық шешімдер, сертификаттар, істелген жұмыстардың актісі, журналдар
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

**9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:** чертежи, сметная документация, договора, тех.решения, сертификаты на материалы, акты скрытых работ, журналы: производства работ, поступления материалов, бетонных и сварочных работ
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

**10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті(тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):**

**10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, числе рабочих мест и т.п.;(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):**

| Қуаттылық, өнімділік және т.б.<br><br>Мощность, производительность и т.д. | Өлшем бірлігі<br><br>Единица измерения | Жоба бойынша<br>По проекту | | Іс жүзінде<br>Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)<br><br>общая (с учетом ранее принятых) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі<br><br>в том числе пускового комплекса или очереди | жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)<br><br>общая (с учетом ранее принятых) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі<br><br>в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность канала «Городской» | м | 515 | | 515 | |
| Протяженность дороги магистрального канала | м | 515 | | 515 | |
| Диспетчерский пункт | этаж | 2 | | 2 | |
| Служебная лестница | м2 | 8,2 | | 8,2 | |
| Водобойный колодец | м2 | 700 | | 700 | |
| Ступенчато-перепадное сооружение | м2 | 500 | | 500 | |
| Декоративно-искусственный бассейн | м2 | 1595 | | 1595 | |
| Длина монолитных ж/б конструкции (декоративно-искусственный бассейн) | м | 57 | | 57 | |
| Дорожное ограждение | м | 398 | | 398 | |
| Установка КТП | компл | 1 | | 1 | |
| Передвижная ДЭС | компл | 1 | | 1 | |

**Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)**

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты бсталуы)

**Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период**

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

**11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:** Диспетчерлік пункт 6х10 жобада, 2 қабат. 1 қабат – жұмыс бөлме 5,6х3м, мастерлік 2,7х3,95м, қойма – 3,95х1,1м және баспалдақ. 2 қабат – диспетчерлік бөлме – 6,6х4м, шаруашылық бөлме 2,9х3,7м, баспалдақ. Сыртқы қабырғалары металлосайдинг, тұғыры « сынған тас» плиткасымен қапталған. Терезе – пластикалық. Есік; сыртқы – темір, ішкі-ағаш. Еден-керамикалық плитка, ішкі әрлеу – сылақ және водоэмульсиондық сыр.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

**11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_:** Диспетчерский дом 6х10 в плане, двухэтажный.
1 этаж - служебное помещение 5,6х3м, мастерская 2,7х3,95м, кладовая 3,95х1,1м и лестничная клетка.
2 этаж - диспетчерская 6,6х4,0м, бытовое помещение 2,9х3,7м, и лестничная клетка. Наружные стены металлосайдинг, облицовка цоколя цокольной плиткой «рваный камень». Конструкция крыши двухскатная, чердачная с покрытием из профнастила из оцинкованной стали. Окна – пластиковые. Дверь наружная – металлическая утепленная. Внутренние двери - деревянные. Пол - керамическая плитка по стяжке из цементно-песчаного раствора толщиной t=5см. Внутренняя отделка стен и потолка – штукатурка в два слоя, покраска водоэмульсионными красками.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

**12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің...қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.**

**12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении…к настоящему акту.)**

**13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар**

___орындалды_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Шаралардың сипаттамасы актінің.....қосымшасында келтірілген.

**13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом**

___выполнены_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении...к акту.

**14. Өртке қарсы сумен қамту көздері, суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.**

**14. Противопожарное водоснабжение, внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.**

**15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.**

**15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.**

**16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяусоқпақтарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ сыртқы тораптарды электрмен қамтамсыз ету, радио:**

**16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а так же устройство внешних сетей электроснабжения, радио:**

**17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:**
**барлығы** 295096398,6__ **теңге.**

**17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего** 295096398,6__ **теңге**

**18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:** 295096398,6 **теңге.**

**18. Сметная стоимость основных фондов, применяемых в эксплуатацию** 295096398,6_ **теңге.**

**19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық**
_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
**сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.**

**19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:**
**технологических** _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі**
**Решение Государственной приемочной комиссии**

**Қабылдауға ұсынылған** ***«Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Жеменей өзенінің су торобын қайта жаңғырту»***

**Пайдалануға қабылдансын.**

**Предъявленный к приемке объект** ***«Реконструкция плотинного гидроузла на реке Жеменей Зайсанского района Восточно-Казахстанской области»***

(наименование объекта)

**Принять в эксплуатацию.**

**Мемлекеттік комиссиясының төрағасы:**
**Председатель государственной комиссии:** **Бекниязь Б.Қ.**

**Заместитель председателя комиссии:** **Боранбаев Б.**

**Мемлекеттік комиссиясының мүшелері**
**Члены государственной комиссии**

**Мадиев М.**

**Кошербаев Б.**

**Утенова А.**

**Сулейменов А.**

**Комчибаева А.**

**Сейлханов А.**

**Утебаев А.**

**Каримов К.**

**Татаев Б.**

**Бекинов Р.**

**Абжанов К.**

**Мусанов А.**