Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestStroy",070000, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, шоссе Самарское, зд. 2/1,** **030240006605**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "MJM Stroy",РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Маркова, д.22/37, н.п.4, к.12** **080440002054**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 161-19/12

Номер документа	Дата составления
65	30.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей на территории производственной базы по адресу: Самарское шоссе 2а в г.Усть-Каменогорск, ВКО, РК. Здание деталей мастерской.			Одна услуга	1	74 265,46	74 265,46	7 957,01
				Итого	1	x	74 265,46	7 957,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сейлханов О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «KazInvestStroy»; БИН 030240006605; Расчетный счет в АО «БанкЦентрКредит» KZ8385622031003584; БИК KCJBKZKX; Адрес: Казахстан, индекс 070000, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе 2\1, телефон +7(7232) 611-530.**

Подрядчик : **ТОО «MJM stroy»; БИН 080440002054; Расчетный счет в АО "Банк ЦентрКредит" KZ278562203131043579; БИК KCJBKZKX; Адрес: Казахстан, индекс 050000, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Маркова, дом 22/37, 4 этаж, кабинет №12; телефон +7 700 400 08 53**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей на территории производственной базы по адресу: Самарское шоссе 2а в г.Усть-Каменогорск, ВКО, РК. Здание деталей мастерской.**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				161-19/12	**19 декабря 2024 г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Здание деталей мастерской	**74 265,46**	**66 308,45**	**66 308,45**	**66 308,45**	**0,00**	**0,00**	**7 957,01**	**74 265,46**
Итого:	**74 265,46**	**66 308,45**	**66 308,45**	**66 308,45**			**7 957,01**	**74 265,46**

Заказчик М.П. ТОО «KazInvestStroy» Лялин Д.Н.
(наименование организации, ФИО)

Подрядчик М.П. ТОО «MJM stroy» Сихимбаев О.Ш.
(наименование организации, ФИО)

Технический надзор М.П. ТОО «МонолитКа» Ковширина Ю.С.
(наименование организации, ФИО)

Авторский надзор М.П. ИП «Зайцев М.А.» Зайцев М.А
(наименование организации, ФИО)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ТОО «KazInvestStroy»; БИН 030240006605; Расчетный счет в АО «БанкЦентрКредит» KZ8385622031003584; БИК KCJBKZKX; Адрес: Казахстан, индекс 070000, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе 2\1, телефон +7(7232) 611-530.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «MJM stroy»; БИН 080440002054; Расчетный счет в АО "Банк ЦентрКредит" KZ278562203131043579; БИК KCJBKZKX; Адрес: Казахстан, индекс 050000, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Маркова, дом 22/37, 4 этаж, кабинет №12; телефон +7 700 400 08 53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей на территории производственной базы по адресу: Самарское шоссе 2а в г.Усть-Каменогорск, ВКО, РК. Здание деталей мастерской.**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание деталей мастерской**

(наименование)

Договор: **Договор подряда (контракт) № 161-19/12 от 19 декабря 2024 г.**

Акт выполненных работ № 1

за Декабрь 2024 год; проект VM.11-213

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Смета Э1483: Теплоснабжение (наружные сети) [6-09-01]				
1	**1124-0101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,008**	**629 910,0**	**5 039,28**
2	**1122-1201-0105** *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**3**	**754,0**	**2 262,00**
		ИТОГО по смете Э1483: Теплоснабжение (наружные сети) [6-09-01]				**7 301,28**
		Смета Э1493: Водоснабжение (наружные сети) [6-09-02]				
3	**1122-0301-0105** *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,01**	**334 870,0**	**3 348,70**
4	**1124-0106-0104** *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	**комплект**	**1**	**5 513,0**	**5 513,00**
		ИТОГО по смете Э1493: Водоснабжение (наружные сети) [6-09-02]				**8 861,7**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		Смета Э1503: Канализация (наружные сети) [6-09-03]				
5	**1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**28**	**49,0**	**1 372,00**
		ИТОГО по смете Э1503: Канализация (наружные сети) [6-09-03]				**1 372,0**
		Смета Э1513: Ливневая канализация (наружные сети) [6-09-04]				
6	**1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**27,480**	**49,0**	**1 346,52**
		ИТОГО по смете Э1513: Ливневая канализация (наружные сети) [6-09-04]				**1 346,52**
		Смета Э1523: Электроснабжение (наружные сети) [6-09-05]				
7	**1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**25,000**	**87,0**	**2 175,00**
8	**1308-0201-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**25,000**	**113,0**	**2 825,00**
9	**1308-0201-0405** *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**25,000**	**2,0**	**50,00**
		ИТОГО по смете Э1523: Электроснабжение (наружные сети) [6-09-05]				**5 050,0**
		Смета Э1533: Газоснабжение (наружные сети) [6-09-06]				
10	**1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,2650**	**157 913,0**	**41 846,95**
11	**1308-0201-0405** *РСНБ РК 2022*	**Труба в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**265**	**2,0**	**530,00**
		ИТОГО по смете Э1533: Газоснабжение (наружные сети) [6-09-06]				**42 376,945**
		Итого по суммарной смете				**66 308,45**

Заказчик ТОО «KazInvestStroy» Лялин Д.Н.
М.П. (наименование организации, ФИО)

Подрядчик ТОО «MJM stroy» Сихимбаев О.Ш.
М.П. (наименование организации, ФИО)

Технический надзор ТОО «МонолитКа» Ковширина Ю.С.
М.П. (наименование организации, ФИО)

Авторский надзор ИП «Зайцев М.А.» Зайцев М.А
М.П. (наименование организации, ФИО)