Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «Kaz Service Quality»**

Подрядчик : **ТОО «MS Engineering Construction»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за декабрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				24/КС-2024	26.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате, с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство электроснабжения по ул.Желтоксан продолжение, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области	174406,40	174406,40	174406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	174406,40
Всего к оплате								174406,40

Заказчик **ТОО «Kaz Service Quality»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Подрядчик **ТОО «MS Engineering Construction»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «Kaz Service Quality»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «MS Engineering Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство электроснабжения по ул.Желтоксан продолжение, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **24/КС-2024** от **26.12.2024**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **11-2024 Суммарная смета для стройки - 11-2024** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э223: Наружные сети электроснабжения [02-01]					
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	2	26 701,0	53 402,0	
2	4	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	54 979,0	54 979,0	
3	7	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	м	25,0206	918,0	22 969,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э223: Наружные сети электроснабжения [02-01]				131 350,0	
			Итого по суммарной смете				131 350,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,8%)			131350*7,8/100	10 245,3	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			131350+0+0+10245,3	**141 595,3**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			141595,3*5/100	7 079,77	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			141595,3*5/100	7 079,77	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**155 754,84**	
			Итого с коэффициентом к=0,9997763				**155 720,00**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи			147776,78*12/100	18 686,40	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**174 406,40**	

Заказчик **ТОО «Kaz Service Quality»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Подрядчик **ТОО «MS Engineering Construction»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор