Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ТОО «Kaz Service Quality»

Подрядчик : ТОО «Электромонтаж.kz»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за декабрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				11/КС-2024	26.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей электроснабжения по ул.Маметова до ул.Халыктар Достыгы, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области	**260 512,0**	**260 512,0**	**260 512,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**260 512,0**
Всего к оплате								**260 512,0**

М.П.

Заказчик ТОО «Kaz Service Quality»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Подрядчик ТОО «Электромонтаж.kz»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «Kaz Service Quality»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Электромонтаж.kz»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения по ул.Маметова до ул.Халыктар Достыгы, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11/КС-2024 от 26.12.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 04-2024 Суммарная смета для стройки - 04-2024 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э83: Наружные сети электроснабжения [02-01]					
1	2	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1**	**84 771,0**	**84 771,0**	
2	3	1133-0203-0205 *РСНБ РК 2022*	**Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м^3**	**шт**	**3**	**9 662,0**	**28 986,0**	
3	4	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,116667**	**568 041,0**	**66 271,0**	
4	5	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	**м**	**17,65015**	**918,0**	**16 202,77**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете Э83: Наружные сети электроснабжения [02-01]				**196 230,77**	
			Итого по суммарной смете				**196 230,77**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,8%)			196230,77*7,8/100	15 306	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			196230,77+0+0+15306	**211 536,77**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			211536,77*5/100	10 576,84	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			211536,77*5/100	10 576,84	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**232 690,45**	
			Итого с коэффициентом к=0,9996113				**232 600,00**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи			147776,78*12/100	27 912,00	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**260 512,00**	

М.П.
Заказчик
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН 180540000999

ТОО «Kaz Service Quality»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

М.П.
Подрядчик
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Электромонтаж.kz

ТОО «Электромонтаж.kz»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор