Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ТОО «MS Engineering Construction»

Подрядчик : ТОО «Электромонтаж.kz»

(наименование, адрес)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за декабрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				10/МС-2024	26.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство уличного освещения от ул.Айткулова до ул.Оразбаева, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области	**85 792,0**	**85 792,0**	**85 792,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85 792,0**
Всего к оплате								**85 792,0**

М.П.

Заказчик ТОО «MS Engineering Construction»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Подрядчик ТОО «Электромонтаж.kz»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «MS Engineering Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Электромонтаж.kz»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство уличного освещения от ул.Айткулова до ул.Оразбаева, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **10/МС-2024** от **26.12.2024**

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 20-2024 Суммарная смета для стройки - 20-2024 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э263: Уличное освещение [02-01]					
1	**1**	**252-207-2318** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	**шт.**	**2**	**5 468,0**	**10 936,0**	
2	**2**	**252-207-1031** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**	**шт.**	**4**	**2 890,0**	**11 560,0**	
3	**3**	**247-207-0201** *РСНБ РК 2022*	**Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3/прим.SVV10.25**	**шт.**	**2**	**617,0**	**1 234,0**	
4	**4**	**1308-0206-1501** *РСНБ РК 2022*	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**3,5**	**2 086,0**	**7 301,0**	
5	**5**	**243-701-0717** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	**м**	**50**	**666,0**	**33 300,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете Э263: Уличное освещение [02-01]				**64 331,0**	
			Итого по суммарной смете				**64 331,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,8%)			64331*7,8/100	5 017,82	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			64331+0+0+5017,82	**69 348,82**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			69348,82*5/100	3 467,44	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			69348,82*5/100	3 467,44	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**76 283,7**	
			Итого с коэффициентом к=1,0041464				**76 600,00**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Налоги, сборы, обязательные платежи			147776,78*12/100	9 192,00	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**85 792,00**	

М.П.

Заказчик **ТОО «MS Engineering Construction»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

М.П.

Подрядчик **ТОО «Электромонтаж.kz»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор