Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г №73

Заказчик : ГУ «Аппарат акима с/о Достык Шардаринского района»
Инженер : ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»
Генподрядчик: ТОО «Радуга-СН»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры на 400 мест аульного округа Достык Шардаринского района ЮКО

Договор: №06 от 23.06.2015г.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС (12 %)	без НДС	с НДС (12 %)
				-	
	Строительно-монтажные работы	27 341 009	30 621 930	27 341 009	30 621 930
	в том числе оборудования:	0	0	0	0
	Инжиниринговые услуги	369 377	413 702	369 377	413 702
	Авторский надзор	54682	61244	54682	61244
	Итого к оплате:	**27 341 009**	**30 621 930**	**27 341 009**	**30 621 930**

Заказчик :

и.о. Акима
ГУ «Аппарат акима с/о Достык Шардаринского района»

М.Раманкулов

Инженер :

ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»

Технадзор Ш.Алимханов

Генподрядчик :

Директор ТОО «Радуга-СН»

С.Сыздыков

Заказчик: ГУ «Аппарат акима с/о Достык
Шардаринского района»

Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»

Инженер: ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»

Договор: №6 от 23.06.2015г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры на 400 мест аульного округа Достык Шардаринского района, ЮКО

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2015 года

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	E0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	121,736	270,9	23,78	32978	2895	31177	1,65	201
				247,12	8,98	30083	1093	100	0,04	5
		м2								
2	E0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	14,28	14,39	1,29	205	18	204	0,09	1
				13,1	0,23	187	3	107,1	-	-
		м								
3	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	103,74	158,38	23,78	16430	2467	14895	0,91	95
				134,6	8,98	13963	932	100	0,04	5
		м2								
4	E0146-44-2	-Разборка деревянных витражей	88,284	250,04	23,78	22075	2099	20768	1,52	134
				226,26	8,98	19975	793	100	0,04	4
		м2								
5	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	2927,24	32,87	-	96218	-	96218	0,23	668
				32,87	-	96218	-	100	-	-
		м2								
6	E0146-34-4	-Разборка кирпичных перегородок	17,998	1795,5	627,75	32315	11298	25269	7,1	128
				1167,75	236,25	21017	4252	100	1,16	21
		м3								
7	E0154-4-2	-Разборка подшивки потолков из ДСП	311,65	21,98	0,69	6850	215	7203	0,15	46
				21,29	0,11	6635	34	108	-	-
		м2								
8	E0162-36-4	-Очистка ограждений лестничных клеток от масляной окраски	53	37,04	-	1963	-	1855	0,26	14
				37,04	-	1963	-	94,5	-	-
		м2								
9	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен /фасад/	693,73	32,87	-	22803	-	22803	0,23	158
				32,87	-	22803	-	100	-	-

10	E0162-36-1	-Очистка вручную потолка козырьков от известковой окраски	м2	127,51	25,7	-	3277	-	3097	0,18	23
					25,7	-	3277	-	94,5	-	-
11	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков /цоколь/	м2	135,81	32,87	-	4464	-	4464	0,23	31
					32,87	-	4464	-	100	-	-
12	E0158-2-1	-Демонтаж 4-х слоев рубероида	м2	860,72	29,02	2,02	24978	1739	25184	0,17	150
					27	0,32	23239	275	107,1	-	2
13	E0146-41-1	-Разборка стяжки толщ.30мм	м2	25,8216	2399,04	1107,54	61947	28598	44155	7,7	199
					1291,5	418,5	33349	10806	100	2,04	53
14	E0112-14-2	-Демонтаж керамзита толщ.150ммм	м3	129,108	4140,52	245,72	534574	31724	72940	2,71	350
					382,5	92,25	49384	11910	119	0,45	58
15	E0158-2-1	-Демонтаж пароизоляции из рубероида	м3	860,72	29,02	2,02	24978	1739	25184	0,17	150
					27	0,32	23239	275	107,1	-	2
16	E0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	860,72	48,37	4,36	41633	3753	41197	0,29	247
					44,01	0,68	37880	585	107,1	0,01	4
17	E0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	860,72	24,15	2,64	20786	2272	20243	0,15	130
					21,51	0,45	18514	387	107,1	-	4
18	E0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	860,72	36,77	1,67	31649	1437	32624	0,23	195
					35,1	0,29	30211	250	107,1	-	2
19	E0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов /козырек/	м2	39,54	29,02	2,02	1147	80	1157	0,17	7
					27	0,32	1068	13	107,1	-	-
20	E0107-53-11	-Разборка ж/б сборных козырьков	м2	21	152,97	15,45	3212	325	4209	0,82	17
					137,52	5,65	2888	119	140	0,03	1
21	E0110-35-1	-Демонтаж скамьи (секционная из 3-х мест)	шт	110	32,25	2,15	3548	236	4081	0,2	22
					30,11	0,81	3312	89	120	0,01	1
22	E0146-41-1	-Разборка стяжки толщ.20мм	шт	2,847	2399,04	1107,54	6830	3153	4868	7,7	22
					1291,5	418,5	3677	1191	100	2,04	6
23	E0111-4-1	-Демонтаж 5-ти слоев изола толщ.9мм	м3	142,35	80,55	11,79	11466	1678	12814	0,33	47
					68,76	4,42	9788	630	123	0,03	4
24	E0146-41-1	-Разборка стяжки толщ.20мм	м2	2,847	2399,04	1107,54	6830	3153	4868	7,7	22
			м3		1291,5	418,5	3677	1191	100	2,04	6

25	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	142,35	116,63	10,56	16602	1503	16978	0,7	99
				106,07	1,67	15099	238	110,7	0,01	2
		1м2								
26	Е0146-41-1	-Разборка прослойки из цементно-песчаного раствора толщ.15мм	2,13525	2399,04	1107,54	5123	2365	3651	7,7	16
				1291,5	418,5	2758	894	100	2,04	4
				1291,5	418,5	9505	3080	100	2,04	15
		м3								
33	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	367,97	17,38	0,93	6395	342	6758	0,11	42
				16,45	0,14	6053	52	110,7	-	-
		1м2								
34	Е0157-3-1	-Демонтаж плинтусов деревянных	393,7279	5,64	0,19	2221	75	2384	0,04	15
				5,45	0,02	2146	8	110,7	-	-
		1м								
35	Е0146-41-1	-Разборка мозаичного покрытия толщ.20мм	6,9038	2399,04	1107,54	16562	7646	11805	7,7	53
				1291,5	418,5	8916	2889	100	2,04	14
		м3								
36	Е0157-3-2	-Демонтаж плинтусов цементных	362,4495	20,76	0,19	7524	69	8261	0,14	52
				20,57	0,02	7456	7	110,7	-	-
		1м								
37	Е0146-41-1	-Разборка бетонного покрытия толщ.20мм	4,5938	2399,04	1107,54	11021	5088	7855	7,7	35
				1291,5	418,5	5933	1923	100	2,04	9
		м3								
38	Е0157-3-2	-Демонтаж плинтусов цементных	241,1745	20,76	0,19	5007	46	5497	0,14	34
				20,57	0,02	4961	5	110,7	-	-
		1м								
39	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	90,404	27,1	-	2450	-	1715	0,4	36
				18,97	-	1715	-	100	-	-
		т								
40	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	90,404	97,38	97,38	8804	8804	1761	-	-
				-	19,48	-	1761	100	0,41	37
		т								

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Обрамление проема ОП-1

41	Е0146-4-2	-Обрамление проема ОП-1	0,023637	40832,23	3209,4	965	76	789	179,48	4
				32166	1212,75	760	29	100	5,92	-
		т								
42	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0228058	147100	-	3355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0010676	154200	-	165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах	7	8,62	0,02	60	-	54	0,05	-

	электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм		8,6	-	60	-	90	-	-
45	Е0108-12-1 -Установка анкеров	отверст 0,000868	10023,81	527,69	9	-	9	64,86	-
			9496,13	196,87	8	-	106,2	0,96	-
46	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т 0,000868	45300	-	39	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
47	Е0146-34-4 -Разборка кирпичных перегородок	т 0,25	1795,5	627,75	449	157	351	7,1	2
			1167,75	236,25	292	59	100	1,16	-
48	Е0113-26-6 к=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м3 0,685473	41,98	0,05	29	-	5	0,05	-
			9,57	-	7	-	81	-	-
	Обрамление проема ОП-2	м2							
49	Е0146-4-2 -Обрамление проема ОП-1	0,022137	40832,23	3209,4	904	71	739	179,48	4
			32166	1212,75	712	27	100	5,92	-
50	С12021-41 -Конструкции стальные из одного профиля	т 0,0212908	147100	-	3132	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
51	С12021-250 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т 0,0010676	154200	-	165	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
52	Е0169-5-1 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	т 7	8,62	0,02	60	-	54	0,05	-
			8,6	-	60	-	90	-	-
53	Е0108-12-1 -Установка анкеров	отверст 0,000868	10023,81	527,69	9	-	9	64,86	-
			9496,13	196,87	8	-	106,2	0,96	-
54	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т 0,000868	45300	-	39	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
55	Е0146-34-4 -Разборка кирпичных перегородок	т 0,22	1795,5	627,75	395	138	309	7,1	2

				1167,75	236,25	257	52	100	1,16	-
56	E0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м3 0,641973	41,98	0,05	27	-	5	0,05	-
				9,57	-	6	-	81	-	-
		Устройство дверного проема ОП-3	м2							
57	E0146-34-4	-Разборка кирпичной кладки	0,69	1795,5	627,75	1239	433	969	7,1	5
				1167,75	236,25	806	163	100	1,16	1
58	E0146-4-2	-Обрамление проема ОП-1	м3 0,10241	40832,23	3209,4	4182	329	3418	179,48	18
				32166	1212,75	3294	124	100	5,92	1
59	C12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т 0,0821029	147100	-	12077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	C12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т 0,0213312	154200	-	3289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	E0108-12-1	-Установка анкеров	т 0,00192	10023,81	527,69	19	1	20	64,86	-
				9496,13	196,87	18	-	106,2	0,96	-
62	C12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т 0,00192	45800	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	т 2,06	740,08	6,15	1525	13	437	1,32	3
				222,01	2,34	457	5	94,5	0,01	-
		Закладываемый оконный проем	м2							
64	E0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,99	8188,23	154,03	8106	152	2330	14,63	14
				2295	58,5	2272	58	100	0,28	-
65	E0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	м3 36	8,62	0,02	310	1	279	0,05	2
				8,6	-	310	-	90	-	-
66	E0108-12-1	-Установка ершей и укладка сетки	отверст 0,00666	10023,81	527,69	67	4	69	64,86	-
				9496,13	196,87	63	1	106,2	0,96	-
67	C12041-23 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т 0,00666	53000	-	353	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
68	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0026796	41200 --- -	- --- -	110 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
69	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0001862	64100 --- -	- --- -	12 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Монолитные перемычки								
70	Е0106-18-9	-Устройство перемычек м3	0,339	16968,76 --- 2533,16	459,39 --- 173,54	5752 --- 859	156 --- 59	867 --- 94,5	15,07 --- 0,85	5 --- -
71	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,02448	64400 --- -	- --- -	1577 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
72	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00462	69000 --- -	- --- -	319 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
73	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,01978	61200 --- -	- --- -	1211 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
74	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00129	65000 --- -	- --- -	84 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Перегородка толщ.120мм,250мм								
75	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или	98	8,62 --- 8,6	0,02 --- -	845 --- 843	2 --- -	759 --- 90	0,05 --- -	5 --- -

		электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм							
76	E0108-12-1	-Установка анкеров отверст	0,01813	10023,81	527,69	182	10	187	64,86	1
				9496,13	196,87	172	4	106,2	0,96	-
77	C12041-23	-Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,01813	53000	-	961	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
78	E0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	82,72	990,47	43,41	81932	3591	24159	1,64	136
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			258,75	16,26	21404	1345	106,2	0,08	7
79	C12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,178332	41200	-	7347	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
80	C12041-88	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0130359	64100	-	836	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
81	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,056612	177381,63	2282,62	10042	129	726	49,11	3
				9315	863,44	527	49	126	4,21	-
82	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 м3	4,08	10493,03	-	42812	-	2945	4,21	17
				652,05	-	2660	-	110,7	-	-
83	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0594864	5604,41	409,16	333	24	131	13,34	1
				2173,5	154,69	129	9	94,5	0,75	-
84	C12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0503472	67700	-	3409	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК			-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20	т							
	02, СН РК 8.02-04С-2 004								
85	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0091392	73000	-	667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	Е0108-4-1	-Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	6,8	326,38	5,24	2219	36	496	0,44	3
				66,76	1,97	454	13	106,2	0,01	-
		м2								
87	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	127,51	331,19	5,08	42230	648	18947	0,85	109
				156,03	1,21	19896	155	94,5	0,06	8
		м2								
		Парапет								
88	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	6,375	6529,96	419,8	41629	2676	6514	5,22	33
				804,71	157,5	5130	1004	106,2	0,76	5
		м3								
89	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича /исключить/	25,5	-44,77	-	-1142	-	-1212	-0,25	-6
				-44,77	-	-1142	-	106,2	-	-
		м2								
90	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0244989	10023,81	527,69	246	13	252	64,86	2
				9496,13	196,87	233	5	106,2	0,96	-
		т								
91	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0225918	41200	-	931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0019071	64100	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	Е0108-12-1	-Установка анкеров Ан-1,2	0,06724	10023,81	527,69	674	35	692	64,86	4
				9496,13	196,87	639	13	106,2	0,96	-
		т								
94	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06724	52400	-	3523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		Пояс обвязки								
95	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	1,81115	12756,42	395,01	23104	715	2948	9,49	17
		м3		1573,2	149,24	2849	270	94,5	0,73	1
96	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0609917	65000	-	3964	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1744578	65900	-	11497	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Монолитные сердечники								
98	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных сердечников из бетона кл.В15	2,47155	14538,2	1237,69	35932	3059	5510	11,96	30
		м3		1891,46	467,55	4675	1156	94,5	2,28	6
99	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0318978	68800	-	2195	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
100	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027745	69000	-	1914	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
101	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0754677	65900	-	4973	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
102	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0145261	65000	-	944	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
103	Е0109-53-2	-Монтаж металлических решеток МР-1,2,3 с креплением	0,4784976	11244,84	1453,68	5381	696	3332	53,59	26

				8461,13	135	4049	65	81	0,66	-
104	С12021-87	-Стоимость металлических решеток МР-1,2,3	т 0,4688319	180100 --- -	- --- -	84437 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
105	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	т 9,57	257 --- -	- --- -	2459 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
106	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток за 2 раза	м2 13,5961251	164,61 --- 124,2	0,09 --- 0,02	2238 --- 1689	1 --- -	1596 --- 94,5	0,74 --- -	10 --- -
107	Е0106-19-2	-Заделка бетоном кл.В12,5	м2 0,116	10624,7 --- 830,59	354,05 --- 133,74	1232 --- 96	41 --- 16	106 --- 94,5	4,77 --- 0,65	1 --- -
		Кровля								
108	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м3 848	105,07 --- 13,33	1,24 --- 0,47	89096 --- 11303	1049 --- 403	12536 --- 107,1	0,08 --- -	68 --- 2
109	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 120ММ	м2 848	201,26 --- 81,51	5,9 --- 2,23	170666 --- 69122	5003 --- 1887	76051 --- 107,1	0,46 --- 0,01	393 --- 9
110	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м2 104,8128	14600 --- -	- --- -	1530267 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
111	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(25) мм	м3 848	207,1 --- 39,85	19,93 --- 7,45	175625 --- 33791	16896 --- 6318	42956 --- 107,1	0,28 --- 0,04	237 --- 31
112	Е0112-17-2К=10	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек ДО ТОЛЩ.25ММ	м2 848	58,91 --- 1,27	1,75 --- 0,63	49957 --- 1073	1484 --- 530	1717 --- 107,1	0,01 --- -	9 --- 3
114	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка","Коньковая обрешетка"	м2 8,178	7940 --- -	- --- -	64933 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
115	С11021-69	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорта "Карнизный щит"	м3 2,994	7570 --- -	- --- -	22665 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
116	Е0110-52-1	-ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под	м3 848	21,41	1,14	18157	965	5318	0,03	28

	кровлю, покрытия и настилы по фермам		5,38	0,42	4564	360	108	-	2
117	E0110-49-2 -Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус	м2 3,957	21063,25	387,03	83347	1531	12678	15,87	63
			2820,38	146,25	11160	579	108	0,71	3
118	E0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 3,957	599,34	35,14	2372	139	665	0,9	4
			142,31	13,23	563	52	108	0,07	-
119	E0110-5-1 -Установка стоек,подкосов,лежней,опорного бруса,бруса ендовы,бруски	м3 4,6798	23143,99	395,71	108309	1852	21024	25,88	121
			4010,63	149,06	18769	698	108	0,73	3
120	E0110-51-2 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3 4,6798	1911,46	17,71	8945	83	1800	2,16	10
			349,31	6,75	1635	32	108	0,03	-
121	E0110-14-1 -Установка стропил, нарожников, укладка мауэрлата, раскосов, накладок	12,9738	21614,1	417,85	280417	5421	56952	25,42	330
			3907,13	157,5	50690	2043	108	0,78	10
122	C11011-980 -Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м3 258	84	-	21672	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
123	C11011-728 -Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350В	м2 22,66	60	-	1360	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002		-	-	-	-	-	-	-
124	E0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2 12,9738	599,34	35,14	7776	456	2179	0,9	12
			142,31	13,23	1846	172	108	0,07	1
125	E0110-3-5 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м3 72,5	263,04	9,43	19071	683	19608	1,64	119
			246,85	3,57	17896	259	108	0,02	1
126	C11021-67 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м2 1,81	12700	-	22987	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
127	C11021-13 -Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта /КОБЫЛКИ/	м3 1,063	13800	-	14669	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
128	E0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций - кобылки	м3 1,063	599,34	35,14	637	37	179	0,9	1

				142,31	13,23	151	14	108	0,07	-
		м3								
129	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	72,5	213,16	3,38	15454	245	8685	0,75	55
				125,5	1,26	9099	92	94,5	0,01	-
		м2								
130	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /М-1,МНД-2,скоба/	0,0705	177381,63	2282,62	12505	161	904	49,11	3
				9315	863,44	657	61	126	4,21	-
		т								
131	С11011-59	-Болты строительные с гайками	0,00108	149300	-	161	-	-	-	-
		т								
132	С11011-3059	-Коньковая деталь	45,32	343	-	15545	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	м		-	-	-	-	-	-	-
133	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	154	105,07	1,24	16180	191	2277	0,08	12
				13,33	0,47	2053	73	107,1	-	-
		м2								
134	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9	568,05	1,55	5112	14	1704	1,12	10
				176,21	0,59	1586	5	107,1	-	-
		м2								
		Слуховые окна								
135	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	1320,84	102,01	2642	204	2477	6,99	14
				1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	-
		шт								
136	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,428	10900	-	4665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
137	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,129	10200	-	1316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
138	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,086	10600	-	912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
139	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,11	10900	-	1199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
140	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,428	599,34	35,14	257	15	72	0,9	-
				142,31	13,23	61	6	108	0,07	-

		м3							
141	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	11,62	21,41	1,14	249	13	73	0,03	-
		м2								
142	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	2,86	179,35	2,01	513	6	278	0,61	2
				101,95	0,76	292	2	94,5	-	-
		м2								
143	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	11,62	1925,73	10,25	22377	119	3429	1,7	20
				271,69	3,85	3157	45	107,1	0,02	-
		м2								
144	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,3	568,05	1,55	5283	14	1761	1,12	10
				176,21	0,59	1639	5	107,1	-	-
		м2								
145	С12061-150	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	0,54	1990	-	1075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
146	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции	1,04	3960	-	4118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
147	Е0115-201-5	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	0,54	448,18	2,17	242	1	30	0,36	-
				57,19	0,79	31	-	94,5	-	-
		м2								
148	С11011-819	-Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
149	С11011-813	-Задвижка накладная	4	142	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
150	С11011-821	-Ручка-скоба	2	308	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
151	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,042	23143,99	395,71	972	17	189	25,88	1
				4010,63	149,06	168	6	108	0,73	-
		м3								
152	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,042	1911,46	17,71	80	1	16	2,16	-
				349,31	6,75	15	-	108	0,03	-
		м3								
		Окно								
153	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	7,32	510,22	23,76	3735	174	2041	1,5	11
				250,39	7,73	1833	57	108	0,04	-
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	одностворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2								

	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
154	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	114,21	371,23 156,91	23,59 7,99	42398 17920	2694 912	20339 108	0,94 0,04	107 4
155	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	7,32	5206 -	- -	38108 -	- -	- -	- -	- -
156	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	114,21	5206 -	- -	594577 -	- -	- -	- -	- -
157	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	80,19	249,07 108,16	6,98 2,65	19973 8673	559 213	9597 108	0,67 0,01	54 1
158	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	4,86	169,31 74,27	4,8 1,8	823 361	23 9	399 108	0,46 0,01	2 -
159	С12069-8	-Доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм м2	38	1190 -	- -	45220 -	- -	- -	- -	- -
160	С12069-15	-Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм м	12	1000 -	- -	12000 -	- -	- -	- -	- -

		м							
161	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	18,42	568,05	1,55	10463	29	3488	1,12	21
				176,21	0,59	3246	11	107,1	-	-
		м2								
		Витражи								
167	Е0109-45-3	-Монтаж витражей	270,16	1112,25	36,06	300487	9741	236060	5,73	1547
		м2		1066,05	12,69	288004	3428	81	0,05	14
168	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	244,96	4472	-	1095461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
169	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	25,2	12700	-	320040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	Е0109-17-1	-Монтаж стоек	1,1958521	5455,17	2856,97	6524	3417	2507	10,75	13
		т		1816,43	771,41	2172	922	81	2,93	3
171	Е0109-18-1	-Монтаж балок	0,189072	8541,94	4491,81	1615	849	606	16,45	3
		т		2742,75	1213,83	519	230	81	4,39	1
172	Е0109-48-2	-Сварочные работы	1,3849241	622,84	180,65	863	250	377	1,54	2
		т		336,38	-	466	-	81	-	-
173	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т /швеллер,уголок/	1,3849241	154400	-	213832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	77	4331,44	35,77	333521	2754	12330	0,7	54
		1кВт		111,7	13,4	8601	1032	128	0,07	5
		м								
4	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 1,8 мм	99	41	-	4059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	96	56	-	5376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

6	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм м	192	99 -	- -	19008 -	- -	- -	- -	- -
7	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм м	134	111 -	- -	14874 -	- -	- -	- -	- -
9	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,0мм м	5	474 -	- -	2370 -	- -	- -	- -	- -
		м								
52	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм м	23	99 -	- -	2277 -	- -	- -	- -	- -
53	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм м	9	111 -	- -	999 -	- -	- -	- -	- -
55	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм м	16	250 -	- -	4000 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	20	139,76 116,1	15,99 5,99	2795 2322	320 120	3126 128	0,66 0,03	13 1
57	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм м	20	333 -	- -	6660 -	- -	- -	- -	- -

РАЗДЕЛ 3. Тепломеханические решения

81	Е0118-2-1	-Установка котлов	2	13328,59	1763,76	26657	3528	22693	47,38	95
		1котел		8203,95	660,49	16408	1321	128	3,22	6
82	Прайс-лист стр.28	-Котел стальной водогрейный производительностью Z-200 шт	2	465157,93 -	- -	930316 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0118-13-1	-Установка насосов	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27

		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
84	Прайс-лист стр.30	-Насос циркуляционный "WILLO BL-E 32/210-7,5/2-R1"	2	155757,75	-	311516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	E0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	12	891,93	90,13	10703	1082	7396	2,6	31
				447,75	33,75	5373	405	128	0,16	2
		1шт								
94	C130904-86 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Краны шаровые сварные стальные, Jip FF Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	12	14000	-	168000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	Ц0108-573-6	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	1	735	185	735	185	400	2	2
				383	38,3	383	38	95	0,22	-
		шт								
2	75-6-46	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2x60+ПН2 4x100	1	106400	-	106400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
4	Прайс-лист стр.2	-Стоимость бокса ЩРН-9з	1	996,21	-	996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
		шт								
6	Прайс-лист стр.3	-Выключатель ВА-47-29/3п/25А	1	212,43	-	212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Прайс-лист стр.3	-Выключатель ВА-47-29/1п/10А	1	71,42	-	71	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

8	Прайс-лист -Выключатель ВА-47-29/1п/13А стр.3	1	71,42	-	71	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист -Выключатель ВА-47-29/1п/1А стр.3	2	91,56	-	183	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
			254	20,3	254	20	95	0,12	-
	шт								
11	Прайс-лист -Стоимость бокса ЩРН-6 стр.2	1	329,63	-	330	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
			227	2,3	681	7	95	0,01	-
	шт								
13	Прайс-лист -Выключатель ВА-47-29/3п/16А стр.3	1	212,43	-	212	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс-лист -Выключатель ВА-47-29/1п/10А стр.3	2	71,42	-	143	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-530-1-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
			394	2,3	394	2	95	0,01	-
	шт								
16	Прайс-лист -Пускатель магнитный ПМЛ-162102 4А 220В	1	1867,9	-	1868	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкций, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
			227	2,3	454	5	95	0,01	-
18	Прайс-лист -Выключатель ВА-47-29/1п/0,5А стр.3	2	91,56	-	183	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
			254	20,3	254	20	95	0,12	-
	шт								
20	Прайс-лист -Стоимость бокса КМПн-2/2 стр.17	1	92,09	-	92	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	м								
24	С151607-123-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660В с медной жилой ПВ1 сечением 6мм2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	0,4	37410	-	14964	-	-	-	-
	км		-	-	-	-	-	-	-

25	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660В с медной жилой ПВ1 сечением 4мм2 км	0,06	25484 --	- -	1529 -	- -	- -	- -	- -
26	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5мм2 км	0,274	16322 --	- -	4472 -	- -	- -	- -	- -
27	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5мм2 км	0,105	10001 --	- -	1050 -	- -	- -	- -	- -
28	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	132	108,6 39,6	48,9 12,2	14335 5227	6455 1610	6496 95	0,22 0,07	29 9
29	Прайс-лист стр.4	Труба ПВХ гофрированная диам.20мм м	122	10,02 -	- -	1222 -	- -	- -	- -	- -
30	Прайс-лист стр.4	Труба ПВХ гофрированная диам.25мм м	10	14,86 -	- -	149 -	- -	- -	- -	- -
31	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	80	147,3 49,5	73 18,3	11784 3960	5840 1464	5153 95	0,29 0,11	23 8
32	Прайс-лист стр.4	Труба ПВХ гофрированная диам.32мм м	80	22,8 -	- -	1824 -	- -	- -	- -	- -
33	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке м	7	62,7 57,8	0,2 0,1	439 405	1 1	385 95	0,34 -	2 -
34	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 шт	7	46 -	- -	322 -	- -	- -	- -	- -
35	С151803-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн шт	1	92 -	- -	92 -	- -	- -	- -	- -

	вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116x116x63 мм, тип У272УХЛЗ								
36	С151803-50 -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	шт 0,004	18000 -	- -	72 -	- -	- -	- -	- -
37	С151801-132-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт 0,007	16300 -	- -	114 -	- -	- -	- -	- -
38	Ц0108-472-6-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	1000шт 35	88,9 27,9	3,1 0,3	3112 977	109 10	938 95	0,16 -	6 -
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	м							
39	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	2	514 254	105 20,3	1028 508	210 41	521 95	2 0,12	4 -
40	Прайс-лист стр.2 -Стоимость бокса ЩРН-18з	шт 2	1303,87 -	- -	2608 -	- -	- -	- -	- -
41	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт 16	501,2 227	13,2 2,3	8019 3632	211 37	3485 95	1 0,01	16 -
42	Прайс-лист стр.3 -Выключатель ВА-47-29/3п/25А	шт 2	212,43 -	- -	425 -	- -	- -	- -	- -
43	Прайс-лист стр.3 -Выключатель ВА-47-29/1п/16А	шт 10	71,42 -	- -	714 -	- -	- -	- -	- -
44	Прайс-лист стр.5 -Выключатель АД12/2р/16А	шт 4	593,33 -	- -	2373 -	- -	- -	- -	- -
45	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт 1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
46	Прайс-лист стр.2 -Стоимость бокса ЩРН-9з	шт 1	996,21 -	- -	996 -	- -	- -	- -	- -
47	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт 4	501,2 227	13,2 2,3	2005 908	53 9	871 95	1 0,01	4 -
48	Прайс-лист стр.3 -Выключатель ВА-47-29/3п/25А	шт 1	212,43 -	- -	212 -	- -	- -	- -	- -

		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Прайс-лист стр.3	-Выключатель ВА-47-29/1п/16А	3	71,42	-	214	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
51	С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25/36	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	С151607-176- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ(ПУНП), с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,37	47878	-	17715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
89	С151607-174- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ(ПУНП), с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,02	29956	-	30555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
90	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1000	108,6	48,9	108600	48900	49210	0,22	220
				39,6	12,2	39600	12200	95	0,07	71
		м								
91	Прайс-лист стр.4	-Труба ПВХ гофрированная диам.20мм	1000	10,02	-	10020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
92	Ц0108-591-9-	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	35	62,7	0,2	2195	7	1925	0,34	12
				57,8	0,1	2023	4	95	-	-
		шт								
93	С151801-143-	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	35	46	-	1610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	Ц0108-591-2-	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	34	47	0,2	1598	7	1473	0,29	10
				45,5	0,1	1547	3	95	-	-
		шт								
95	Ц0108-591-5-	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	5	48,5	0,2	243	1	224	0,29	1
				47	0,1	235	1	95	-	-

96	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	34	156	-	5304	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
97	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220		5	182	-	910	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	Ц0108-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	7	134,8	3,6	944	25	766	0,68	5
					115	0,2	805	1	95	-	-
99	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	7	215	-	1505	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
100	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	шт	0,167	18000	-	3006	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
101	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,074	16300	-	1206	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Итого:	9 307 917	485 426	1 345 072
	1 258 553	85 298	
Накладные расходы:		1 345 072	
Непредвиденные затраты 6%		563 956	
ИТОГО 2001г.:		11 216 946	
ИТОГО В ЦЕНАХ 2014г. К=2,38968		26 804 911	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		536 098	
ИТОГО:		27 341 009	
НДС 12%		3 280 921	
ВСЕГО:		30 621 930	

и.о. Акима
ГУ «Аппарат акима с/о Достык Шардаринского района»

М.Раманкулов

Инженер:

Г.Акимханов

Подрядчик:

Директор:

С.Сыздыков