**Заказчик: ТОО "СК NEW CITY"**
**Подрядчик: ТОО "Industrial Cleaning Services"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №603**

Утверждена
приказом Министра Национальной Экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г. № 229

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **40/12** | **25.11.24 г** | | | | |

**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: но-мон-тажные работы в сметном базовом | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудо-вания | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов | дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы | налог на добавленную стоимость | **Всего к оплате** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан** | 55 282 | **49 359,15** | | | | | | | **5 923,10** | **55 282,25** |

**Заказчик:**
**ТОО "СК NEW CITY"**

**Директор**

_____ **Сатбалдинова Д.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Industrial Cleaning Services"**

**Директор**

_____ **Кадыров Т.Д.**

Заказчик : ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "Industrial Cleaning Services"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №603

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №603

Договор подряда (контракт) № 40/12 от 25 ноября 2024 г

# Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №603

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 2.** | **Водопровод** | | | | |
| | | Фасонные части | | | | |
| 15 | **1122-0801-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25* | **Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении** | **шт.** | **6** | **4 323** | **25 938** |
| 16 | **241-209-2032** *РСНБ РК 2022* | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х63х110 мм** | **шт.** | **1** | **1 608** | **1 608** |
| 17 | **241-211-1215** *РСНБ РК 2022* | **Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х32 мм** | **шт.** | **1** | **318** | **318** |
| 18 | **241-201-0503** *РСНБ РК 2022* | **Патрубок из трубы полиэтиленовой для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм** | **м** | **0,4** | **180** | **72** |
| 19 | **241-211-0614** *РСНБ РК 2022* | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм** | **шт.** | **3** | **5 088** | **15 264** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **43 261** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44 | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8% | | | | **3 374,38** |
| | | **Итого с общеплощадочными затратами:** | | | | **46 635,63** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | | Сметная прибыль 5% | | | | **2 331,78** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | **1 399,07** |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | **50 366,48** |
| | | Договорной коэффициент К=0,98 | | | | **49 359,15** |
| Налоговый кодекс РК | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | **5 923,10** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ** | | | | **55 282,25** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Industrial Cleaning Services"

Директор Кадыров Т.Д.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "СК NEW CITY"

Директор Сатбалдинова Д.Б.