Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "САЭС СРЕДАЗЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра, д.506/99, помещение 6, офис 7001** — **980940003613**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АЖЭГ-Астана",г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 40. офис 210** — **060640009154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 84-п от 28.06.19г., приложение № 4 от 27.11.19г.

Номер документа	Дата составления
26	23.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка грунта в карьере механиз. способом с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой в насыпь на объекте: Стр-во ветровой электростанции"Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра. Второй пусковой комплекс. 18 участок			м3	36 370,97	1 173,00	42 663 148,00
2	Уплотнение грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов			м3	36 370,97	698,00	25 386 937,00
3	Фракционный щебень фракции (20-40, 40-70) h-0,2 м			м3	2 890,61	7 695,00	22 243 242,00
4	Трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX170,запас на нахлест 18%			м2	11 412,9	167,00	1 905 954,00
5	Геотекстиль, плотность 300 г/м2, запас на нахлест 10%			м3	12 554,19	756,00	9 490 968,00
6	Устройство водопропускных труб длиной 12 м,14м.16м /3шт/			шт	1	5 016 250,00	5 016 250,00
				Итого	99 600,64	x	106 706 499,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / / Гюлбудагян А.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Щебень фракционированный 20-40 мм с заклинкой мелким щебнем, СТ РК 1549-2006,Н-0,3 м			м2	512,93	3 557,00	1 824 492,00
9	Отсев (песок из отсевов дробления щебня, фракция 0,5-5 мм) ГОСТ 8736-2014, Н-1,0м			м3	512,93	4 466,00	2 290 745,00
10	Уплотненный грунт			м2	512,93	200,00	102 586,00
11	Бортовой камень,Тип БР 100.30.15			п.м.	234,4	6 835,00	1 602 124,00
12	Бортовой камень,Тип БР 100.20.8			п.м.	30	5 460,00	163 800,00
13	Отсев (песок из отсевов дробления щебня, фракция 0,5-5 мм) ГОСТ 8736-2014, Н-1,0м			м3	18,2	4 466,04	81 282,00
14	Устройство брусчатки с засыпкой швов песком			м2	182	2 000,00	364 000,00
				Итого	5 085,613	x	14 730 345,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Гюлбудагян А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2020

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "САЭС СРЕДАЗЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра, д.506/99, помещение 6, офис 7001** — **980940003613**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АЖЭГ-Астана",г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 40. офис 210** — **060640009154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №54-п от 09.08.2018 г., приложение №14 от 16.06.2020 г.

Номер документа	Дата составления
25	21.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж бортового камня на объекте: Ст-во ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, (Востановление благоустройства площадок ОЗХ и ОРУ по первому пусковому комплексу)			п.м.	264,4	2 014,00	532 502,00
2	Демонтаж брусчатки			м2	182	1 500,00	273 000,00
3	Фрезерование Н-0,1м			м2	750,05	1 500,00	1 125 075,00
4	Устройство корыта механизированным способом в отвал до 30 км			м3	374,443	1 465,00	548 559,00
5	Ручная доработка корыта под дороги и плащадки			м3	11,23	4 166,96	46 795,00
6	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм, Ремонт площадью до 25м2. Плотный а/б из горячей мелкозернистой щебеночной смеси,Тип Б, Н-0,04 м			м2	750,05	3 500,00	2 625 175,00
7	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм, Ремонт площадью до 25м2. Плотный а/б из горячей крупнозернистой щебеночной смеси, марки II, Н-0,06 м			м2	750,05	4 200,00	3 150 210,00

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Дренирующий грунт, h-0,3 м (дресва)			м3	272,16	3 840,00	1 045 094,00
				Итого	66 633,067	x	76 625 322,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Гюлбудагян А.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САЭС СРЕДАЗЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра, д.506/99, помещение 6, офис 7001**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **980940003613**

Исполнитель: **ТОО "АЖЭГ-Астана",г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 40. офис 210**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060640009154

Договор (контракт): № 84-п от 28.06.19г., приложение № 4 от 27.11.19г.

Номер документа	Дата составления
21	24.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вынос трассы в натуру на объекте: Ст-во ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, 2 пуск.комплекс. 18 участок (ПК 0 по 00-ПК10+27) за июнь 20г.			п.м.	1 027	950,00	975 650,00
2	Срезка растит. грунта механизированным способом с дальнейшим вывозом на поля на расстояние до 1 км с разравниванием			м3	18 921,2	915,00	17 312 898,00
3	Разработка грунта в карьере механиз. способом с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой в насыпь			м3	10 618,73	1 173,00	12 455 770,00
4	Уплотнение грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов			м3	10 618,73	698,00	7 411 874,00
5	Щебень фракции 0-70 с уплотнением h-0,2 м			м3	999,04	7 694,99	7 687 601,00
6	Трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX160,запас на нахлест 18%			м2	3 954,15	167,00	660 343,00
7	Фракционный щебень фракции (20-40, 40-70) h-0,2 м			м3	999,04	7 694,99	7 687 601,00
8	Трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX170,запас на нахлест 18%			м2	3 954,15	167,00	660 343,00
9	Песок h-0,1 м			м3	395,42	4 973,00	1 966 424,00
10	Фракционный щебень фракции (20-40, 40-70) h-0,2 м			м3	1 535,57	7 715,07	11 847 030,00
11	Трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX170,запас на нахлест 18%			м2	6 063,37	167,00	1 012 583,00
12	Геотекстиль, плотность 300 г/м2, запас на нахлест 10%			м3	6 669,707	756,00	5 042 287,00
13	Фракционный щебень, устроенный по способу заклинки h-0,2 м			м3	100,8	7 695,00	775 656,00
14	Трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX160			м2	504	167,00	84 168,00

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "САЭС СРЕДАЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра, д.506/99, помещение 6, офис 7001** — **980940003613**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АЖЭГ-Астана",г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 40. офис 210** — **060640009154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 84-п от 28.06.19г., приложение № 3 от 22.10.19г.

Номер документа	Дата составления
17	12.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка грунта в карьере механиз. способом с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой в насыпь			м3	681,89	1 173,00	799 857,00
2	Уплотнение грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов			м3	681,89	698,00	475 959,00
3	Планировка откосов и кюветов механизированным способом			м2	4 297,43	311,00	1 336 501,00
4	Устройство водопропускных труб длиной 12 м			шт	2	2 435 500,00	4 871 000,00
				Итого	5 663,21	x	7 483 317,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Гюлбудагян А.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.06.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "САЭС СРЕДАЗЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра, д.506/99, помещение 6, офис 7001** | **980940003613**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АЖЭГ-Астана",г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 40. офис 210** | **060640009154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 84-п от 28.06.19г., приложение № 6 от 03.06.2020 г.

Номер документа	Дата составления
42	11.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка грунта экскаватором с уплотнением основания на объекте: Ст-во ветровой электростанции"Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт,для преобразования энергии ветра.Второй пусковой комплекс.Глава №7 Уст-во кабельного перехода на уч.18 ПК0+25			м3	70,22	1 613,00	113 265,00
2	Устройство основания из песка вручную h-0,1м			м3	6,3	4 973,02	31 330,00
3	Укладка труб ПНД200 SDR11 со стоимостью материала			п.м.	90	13 000,00	1 170 000,00
4	Обратная засыпка труб песком вручную с уплотнением			м3	12,3	4 973,01	61 168,00
				Итого	178,82	x	1 375 763,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Гюлбудагян А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.09.2020

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "САЭС СРЕДАЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра, д.506/99, помещение 6, офис 7001** — **980940003613**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АЖЭГ-Астана",г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 40. офис 210** — **060640009154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №84-п от 28.06.2019 г., приложение №12 от 20.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
49	07.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Планировка полотна автодороги механизированным способом на объекте: Ст-во ветровой электростанции"Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт,для преобразования энергии ветра.Второй пусковой комплекс.Глава № 7.Пл-ка и упл-ие щебеночного покрытия дорог. Уч 14			м2	8 460	84,70	716 562,00
2	Уплотнение покрытия дороги с проливом			м2	8 460	82,00	693 720,00
				Итого	16 920	x	1 410 282,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / / Гюлбудагян А.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.10.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САЭС СРЕДАЗЭНЕРГОСТРОЙ",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра, д.506/99, помещение 6, офис 7001**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **980940003613**

Исполнитель: **ТОО "АЖЭГ-Астана",г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 40. офис 210**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060640009154

Договор (контракт): № 84-п от 28.06.19г., приложение № 3 от 22.10.19г.

Номер документа	Дата составления
16	29.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка грунта в карьере механиз. способом с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой в насыпь на объекте: Ст-во ветровой электростанции "Астана EXPO-2017", мощностью 100МВт, 2 пуск.комплекс. 14 участок (ПК 0+00-ПК7+00) за май 20г.			м3	11 933,67	1 173,00	13 998 195,00
2	Уплотнение грунта оптимальной влажности пневмокатками послойно, через каждые 0,2 м за 6-8 проходов			м3	11 933,67	698,00	8 329 702,00
3	Планировка земляного полотна автодороги механизированным способом			м2	11 454,95	85,00	973 671,00
4	Щебень фракции 0-70 с уплотнением h-0,2 м			м3	602,5	7 695,00	4 636 238,00
5	Трехосноориентированная георешетка TENSAR тип ТХ160,запас на нахлест 18% устр-во дорожного покрытия тип 4			м2	2 204,17	167,00	368 096,00
6	Фракционный щебень фракции (20-40, 40-70) h-0,2 м, уст-во дорожного покрытия тип 4			м3	653,2	7 695,00	5 026 374,00
7	Трехосноориентированная георешетка TENSAR тип ТХ170,запас на нахлест 18%, устр-во дорожного покрытия тип 4			м2	2 204,17	167,00	368 096,00
8	Песок h-0,1 м, уст-во дорожного покрытия тип 4			м3	242,46	4 973,00	1 205 754,00
9	Щебень фракции 0-70 с уплотнением h-0,2 м			м3	1 956,1	7 695,00	15 052 190,00
10	Трехосноориентированная георешетка TENSAR тип ТХ160,запас на нахлест 18%, устр-во дорожного покрытия тип 3			м2	7 919,91	167,00	1 322 625,00
11	Фракционный щебень фракции (20-40, 40-70) h-0,2 м, уст-во дорожного покрытия тип 3			м3	1 992,6	7 695,00	15 333 057,00
12	Трехосноориентированная георешетка TENSAR тип ТХ170,запас на нахлест 18%, устр-во дорожного покрытия тип 3			м2	7 919,91	167,00	1 322 625,00

13	Песок h-0,1 м, уст-во дорожного покрытия тип 3			м3	813,36	4 973,00	4 044 839,00
14	Фракционный щебень, устроенный по способу заклинки h-0,2 м			м3	545,1	7 695,00	4 194 545,00
15	Трехосноориентированная георешетка TENSAR тип TX160,запас на нахлест 18%			м2	2 292,95	167,00	382 923,00
16	Дренирующий грунт, h-0,3 м (дресва)			м3	1 124,59	3 840,00	4 318 424,00
				Итого	65 793,31	x	80 877 354,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Гюлбудагян А.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Хван С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2020

М.П.