Приложение 2 к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау құрылыс - 2030"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Сервис-2013"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по ул.Толе би №50 в городе Тараз, Жамбылской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
БИН 041240009357	130540024020			№6	01.09.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по ул.Толе би №50 в городе Тараз, Жамбылской области	**3 522 176**	**3 522 176**	**3 099 514**				**422 662**	**3 522 176**
Понижающий коэффицент-58,0928%	**2 046 131**	**2 046 131**	**1 800 595**				**245 537**	**2 046 131**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 476 045**	**1 476 045**	**1 298 919**				**177 125**	**1 476 045**

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау құрылыс - 2030"

БИН 041240009357

Директор Исабеков Р. Б.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Сервис-2013"

БИН 130540024020

Директор Кулмаганбет Е.С.

Форма 2в

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау құрылыс - 2030"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Сервис-2013"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по ул Толе би №50 в городе Тараз Жамбылской области.

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по ул Толе би №50 в городе Тараз Жамбылской области.

Договор №6 от 01.09.2024г.

А К Т №1

Приемки выполненных работ за октябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

№ п/п	№ поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отделка фасада									
1		1115-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	Цоколь. Облицовка гранитными плитами полированными	$м^2$ поверхности облицовки	80	25 881	65	2070480	5200	98560	--	2070480
						24 584	19	1966720	1520		--	
2		231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,полированная,толщина 20 мм	$м^2$	80	13 429,0	--	1074320	--	1074320	--	1074320
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3144800
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1966720				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5200			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1520			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1172880		
			Н Д С 12%	Тенге								377376
			ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								3522176

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаратау құрылыс - 2030"

БИН 041240009357

Директор _____ Исабеков Р. Б.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Сервис-2013"

БИН 130540024020

Директор _____ Кулмагамбет Е.С.