Цены региона Павлодарская обл.

Генподрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.Байзакова,147
Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Стройка: Строительство разводящих сетей в отделении Аксарай Малайсаринского сельского округа Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водопроводу, II очередь, I пусковой комплекс
Объект: Строительство разводящих сетей в отделении Аксарай Малайсаринского сельского округа Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водопроводу, II очередь, I пусковой комплекс
Договор подряда №1/19 от 29.08.2019г

Акт приемки выполненных работ №1 от 16.09.2019 года

за сентябрь 2019 года
на Строительство разводящих сетей

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11
	Локальная смета № 1-1-1 Наружные сети водопровода									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	20354,99166	68,76	64,06	1399609,23	1303941	260205	0,00703	143,09559
		м3 грунта		4,7	16,93	95668,46	344610	59,1	0,0153	311,43137
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	646,03721	1106,51	0	714846,63	0	422474	1,54	994,89730
		м3 грунта		1106,51	0	714846,63	0	59,1	0	0,00000
3	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	9867,907	26,77	26,77	264163,87	264164	54529	0	0,00000
		м3 грунта			9,35	0,00	92265	59,1	0,00984	97,10020
		Итого прямые затраты по сметам	2 859 532			**2378619,73**				**1137,99289**
										408,53158

1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				810515,09				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1568104,64				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				436874,94				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				0,00				
		- перевозка грузов, тенге								
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге				737208				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3115827				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				132111				
		Итого, тенге				3247938				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				259835				
		Итого по акту на подряд, тенге				**3507773**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**3507773**				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,727855826				2553153				
		НДС (12 %)				**306378**				
		Всего по акту с учетом НДС				**2859532**				

Генподрядчик:
ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Директор _____ Магмуров С.М.

Субподрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Руководитель _____ Рахметов Р.К.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.Байзакова,147
СУБПОДРЯДЧИК ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Наименование стройки: Строительство разводящих сетей в отделении Аксарай Малайсаринского сельского округа Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водопроводу, II очередь, I пусковой комплекс

СПРАВКА от 16.09.2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		1/19	29.08.2019				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 859 532	2 553 153							306 378	
за месяц		2 553 153							306 378	2 859 532
Итого к оплате										2 859 532

Генподрядчик:

ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Директор _____ Магмуров С.М.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель _____ Рахметов Р.К.