Заказчик: ГУ "Аппарат акима Туздыбастауского сельского округа Талгарского района"
Алматинская обл. Талгарский р-н с.Туздыбастау ул. Жылкыбая, 146
БИН 110340000220

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Алаш, 5В
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за апрель месяц 2025 г. по Договору №5 от 04.04.2025 г.
Наименование бюджетной программы: 013 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполненный объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ.акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по текущему ремонту (ямочному) улиц Туздыбастауского сельского округа Талгарского района Алматинской области	тенге	4 600 000.00	4 600 000.00			4 600 000.00		4 600 000.00
	Всего по акту:			4 600 000.00			4 600 000.00		4 600 000.00

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима Туздыбастауского сельского округа Талгарского района"
_____ **Ш.Е.Толымбеков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **М.Т.Шапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Туздыбастауского сельского округа -Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма №2

Акт выполненных работ

Работы по текущему ремонту (ямочному) улиц Туздыбастауского сельского округа Талгарского района Алматинской области

за апрель месяц 2025 г.

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 г

№ по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 765 465**
		Раздел 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ				**3 765 465**
		ТЕКУЩИЙ (ЯМОЧНЫЙ) РЕМОНТ				
1	1220-0201-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 5 м^2**	м^2	39,7409	5 600	222 549
2	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,0278186	184 021	5 119
3	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	4,7291671	20 028	94 716
4	1220-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 25 м^2**	м^2	550	3 748	2 061 400
5	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,385	184 021	70 848
6	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	65,45	20 028	1 310 833
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				3 765 465
		Сметная прибыль 5%				188 273
		Итого со сметной прибылью				3 953 738
		Итого в текущих ценах на 2025 г К-1,0388				4 107 143
		НДС 12%				492 857
		Итого с НДС				4 600 000

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима Туздыбастауского сельского округа Талгарского района"

Ш.Е.Толымбеков

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев