ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
АРАЛ АУДАНЫ

«АРАЛ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Кіріс № 6
13 10 2016ж.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы « »

Тапсырыс беруші ***«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ, Қызылорда обылысы, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі №1 мекен-жай.***

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,
елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***22.09.2016 ж «Жылу-XX1» ЖШС-гі директоры Бижанов Копжан, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Сырдария көшесі №53***

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***22.09.2016 ж Кызылординский областной филиал АО Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ", М. Турсинбаев 2012 жылдың 26 сәуіріндегі ҚТКППА №01251, 01252, 01253*** **негізінде әрекет етеді**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
22.09.201ж ***«Проммедконтракт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, М. Идирисов ГСЛ 12 № 0000260 18.04.2006 жыл***

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау
сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
«Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жіңішкеқұм елді-мекені
мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Қызылорда облысы Арал ауданы Жіңішкеқұм елді - мекеніндегі 100 орындық мектеп құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,
реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп,
дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:
а) 20___жылғы «___»_____№_____
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
_____
20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы»
_____
_____
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні
в) ***«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ, 26.09.2016 жыл***
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«Проммедконтракт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
_____ жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы _____;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы ***қазан. 2016 жыл***;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша __5__ай;
нақты _____ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
мектеп	орын	100	100	100	100

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	Шаршы метр	2462,54	2462,54
Қабаттар саны	қабат	2	2
Жалпы құрылыс көлемі	Текше метр	12922,6	12922,6

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **Ірге тасы-темірбетон блоктардан; қабырғасы – керамикалық кірпіш: қабат аралықтары – темірбетон плиталары; шатыры – боялған темір қаңылтырмен жабылып ағаш конструкцияларға бекітілген; терезелер – поливинилхлоридтық; сыртқы есіктер – поливинилхлоридтық және темірден; ішкі есіктер – ағаштан.**
10кВ электр желісі – нысанды электрмен жабдықтау техникалық шартқа сәйкес қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, тұтыну қуаттылығы – 125,35 кВт, 2-ші электр қуаттылығы – дизель генератор.
0,4 кВ электр желісі 125,35 кВт – ден және дизель генератор шин секциясынан фидерлермен АВВГ маркалы кабельдермен жер астымен; мектеп аумағын жарықтандыру темір қадаларда сыртқы жарық шамдармен орындалған.
Кіші сәулет формаларында- орындықтар, урналар, ойын бұйымдары.
Сыртқы су жүйесі – терендігі 2,02 метр болатын жергілікті бұлақ жанындағы құдықтан алу жобаланған.
Сыртқы телефонизация – абоненттік радиодоступ BTS – 450 CDMA құралдарымен орындалған.
Жолдарға бетондау жұмыстары жүргізіліп, тас жиектері салынған. Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **365652,0** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **276641,0** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **28116,0** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **365652,0** мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары **276641,0** мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **28116,0** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Қызылорда облысы Арал ауданы Жіңішкеқұм елді - мекеніндегі 100 орындық мектеп құрылысы»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші ***Бекенов Қайрат Есенгелдиевич***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Турсинбаев Мағжанбай Абдуллаевич**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Идирисов Мухтар Сеиткасымович**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Бижанов Копжан**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.