Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13.05.2024 года №169

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Наименование объекта : **Строительство 135 квартирного жилого дома в поселке Тасбугет по адресу ул Амангелды строение №22Б**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство 135 квартирного жилого дома в поселке Тасбугет по адресу ул Амангелды строение №22Б	1 503 440 273,30									
в.т.ч. с начало строительства										
в.т.ч. за отчетный месяц	**1 503 440 273,30**	1 342 357 386,87							161 082 886,42	1 503 440 273,30

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная комп... Данекер" БИН 030740008124 — **Жансакалов А.А**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AsKen-build" БИН 210340017276 — **Жүсіпбеков**

қол, күні

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компани... Данекер" БИН 030740008124 — **Жансакалов А.А**

Форма 4

Заказчик Товарищество с ограничнной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Подрядчик Товарищество с ограничнной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Наименование стройки- Строительство 135 квартирного жилого дома в поселке Тасбугет по адресу ул Амангелды строение №22Б

Акт выполненных работ №1

за октябрь месяц 2023года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м^3 кладки**	2708,032		24002,90	3490,83	65000621	9453279	15013275	39786271	113169849
		НР - 93%; СП - 8%				14968,09	829,71	40534067	2246881		8382957	
2	234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м^3**	566,57107		48318,00	--	27375581	--	27375581	--	29565627
		СП - 8%				--	--	--	--		2190046	
3	213-101-0502 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	664,664		58504,00	--	38885503	--	38885503	--	41996343
		СП - 8%				--	--	--	--		3110840	
4	213-101-0702 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	159,692		155505,00	--	24832904	--	24832904	--	26819536
		СП - 8%				--	--	--	--		1986632	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										

5	1108-0201-1506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	79	24180,97	3335,74	1910297	263523	505014	1124537	3277621
		НР - 93%; СП - 8%			14452,66	853,42	1141760	67420		242787	
6	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	27,8371053	48318,00	--	1345033	--	1345033	--	1452636
		СП - 8%			--	--	--	--		107603	
7	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	16,016	58504,00	--	937000	--	937000	--	1011960
		СП - 8%			--	--	--	--		74960	
		ПАРАПЕТ,ФРОНТОН,ВЫСТУПЫ									
8	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	201,1872	22062,92	3690,31	4438777	742443	1037518	2636812	7641635
		НР - 93%; СП - 8%			13215,63	877,12	2658816	176465		566046	
9	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	201,1872	22062,92	3690,31	4438777	742443	1037518	2636812	7641635
		НР - 93%; СП - 8%			13215,63	877,12	2658816	176465		566046	
10	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	32,5923264	58504,00	--	1906781	--	1906781	--	2059324
		СП - 8%			--	--	--	--		152543	
11	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	27,160272	155505,00	--	4223558	--	4223558	--	4561443
		СП - 8%			--	--	--	--		337885	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	222,84	4033,67	422,31	898863	94107	113072	666996	1691128
		НР - 93%; СП - 8%			3103,95	114,50	691684	25515		125270	
13	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	8,6479747	155505,00	--	1344803	--	1344803	--	1452387

		СП - 8%			--	--	--	--		107584	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	213	519,16	--	110581	--	--	102841	230496
		НР - 93%; СП - 8%			519,16	--	110581	--		17074	
15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	$м^3$	1,704	16213,03	6636,69	27627	11309	1188	16040	47160
		НР - 91%; СП - 8%			8878,84	1465,24	15130	2497		3493	
16	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	$м^3$	1,72956	25998,00	--	44965	--	44965	--	48562
		СП - 8%			--	--	--	--		3597	
17	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2722	405165,00	--	110286	--	110286	--	119109
		СП - 8%			--	--	--	--		8823	
18	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	17,04	245,51	5,95	4183	101	251	3636	8444
		НР - 94%; СП - 8%			224,85	2,13	3831	36		626	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	1962	20733,81	4595,75	40679735	9016862	10389142	22103048	67805405
		НР - 93%; СП - 8%			10842,88	1270,64	21273731	2492996		5022622	
20	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	574,0812	58504,00	--	33586047	--	33586047	--	36272931
		СП - 8%			--	--	--	--		2686884	
21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5133,8	4033,67	422,31	20708055	2168055	2604941	15366285	38960305
		НР - 93%; СП - 8%			3103,95	114,50	15935059	587820		2885966	
22	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	199,2325104	58504,00	--	11655899	--	11655899	--	12588371
		СП - 8%			--	--	--	--		932472	
23	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5894363	405165,00	--	238819	--	238819	--	257925
		СП - 8%			--	--	--	--		19106	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									

24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	2,47825	122279,77	3805,93	303040	9432	--	276006	625369
		НР - 93%; СП - 8%			118473,84	1280,12	293608	3172		46324	
25	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,47825	405165,00	--	1004100	--	1004100	--	1084428
		СП - 8%			--	--	--	--		80328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				286011835	22501554	178193198	84719284	400389629
							85317083	5779267	--	29658514	
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ									
		ПР-1-26ШТ									
26	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	7,28	93481,08	7123,76	680542	51861	435767	186153	936031
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	192914	11650		69336	
27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,30888	320090,00	--	98869	--	98869	--	106779
		СП - 8%			--	--	--	--		7910	
28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13728	339988,00	--	46674	--	46674	--	50408
		СП - 8%			--	--	--	--		3734	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12168	363218,00	--	44196	--	44196	--	47732
		СП - 8%			--	--	--	--		3536	
		ПР-2-10ШТ									
30	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	2,1	93481,08	7123,76	196310	14960	125702	53698	270009
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	55648	3361		20001	
31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0879	320090,00	--	28136	--	28136	--	30387
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
32	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0393	339988,00	--	13362	--	13362	--	14431
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	363218,00	--	13076	--	13076	--	14122
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	

34	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1629	494281,00	--	80518	--	80518	--	86959
		СП - 8%			--	--	--	--		6441	
		ПР-3-238ШТ									
35	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	57,12	93481,08	7123,76	5339639	406909	3419096	1460588	7344245
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	1513634	91407		544018	
36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,38476	320090,00	--	763338	--	763338	--	824405
		СП - 8%			--	--	--	--		61067	
37	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,05672	339988,00	--	359272	--	359272	--	388014
		СП - 8%			--	--	--	--		28742	
38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,94248	363218,00	--	342326	--	342326	--	369712
		СП - 8%			--	--	--	--		27386	
39	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,3911	494281,00	--	2170437	--	2170437	--	2344072
		СП - 8%			--	--	--	--		173635	
		ПР-4-3ШТ									
40	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,26	93481,08	7123,76	117786	8976	75421	32219	162005
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	33389	2016		12000	
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05319	320090,00	--	17026	--	17026	--	18388
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02367	339988,00	--	8048	--	8048	--	8692
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01404	363218,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
		ПР-5-26ШТ									

44	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	м^3	8,84	93481,08	7123,76	826373	62974	529146	226043	1136610
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	234253	14146		84193	
45	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3666	320090,00	--	117345	--	117345	--	126733
		СП - 8%			--	--	--	--		9388	
46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16302	339988,00	--	55425	--	55425	--	59859
		СП - 8%			--	--	--	--		4434	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14976	363218,00	--	54396	--	54396	--	58748
		СП - 8%			--	--	--	--		4352	
48	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,67054	494281,00	--	331435	--	331435	--	357950
		СП - 8%			--	--	--	--		26515	
		ПР-6-25ШТ									
49	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	м^3	5,25	93481,08	7123,76	490776	37399	314256	134245	675023
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	139121	8401		50002	
50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2055	320090,00	--	65778	--	65778	--	71040
		СП - 8%			--	--	--	--		5262	
51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0915	339988,00	--	31109	--	31109	--	33598
		СП - 8%			--	--	--	--		2489	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072	363218,00	--	26152	--	26152	--	28244
		СП - 8%			--	--	--	--		2092	
		ПР-7-38ШТ									
53	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	м^3	7,98	93481,08	7123,76	745979	56848	477667	204053	1026034
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	211464	12770		76003	
54	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,31236	320090,00	--	99983	--	99983	--	107982

		СП - 8%			--	--	--	--		7999	
55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13908	339988,00	--	47286	--	47286	--	51069
		СП - 8%			--	--	--	--		3783	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10944	363218,00	--	39751	--	39751	--	42931
		СП - 8%			--	--	--	--		3180	
		ПР-8-38ШТ									
57	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	7,98	93481,08	7123,76	745979	56848	477667	204053	1026034
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	211464	12770		76003	
58	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,31236	320090,00	--	99983	--	99983	--	107982
		СП - 8%			--	--	--	--		7999	
59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13908	339988,00	--	47286	--	47286	--	51069
		СП - 8%			--	--	--	--		3783	
60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10944	363218,00	--	39751	--	39751	--	42931
		СП - 8%			--	--	--	--		3180	
		ПР-9-6ШТ									
61	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,9	93481,08	7123,76	84133	6411	53873	23013	115718
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	23849	1440		8572	
62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06516	320090,00	--	20857	--	20857	--	22526
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02898	339988,00	--	9853	--	9853	--	10641
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02304	363218,00	--	8369	--	8369	--	9038
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
		ПР-10-109ШТ									
65	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	3,161	93481,08	7123,76	295494	22518	189212	80828	406428

		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	83764	5058		30106	
66	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32264	339988,00	--	109694	--	109694	--	118469
		СП - 8%			--	--	--	--		8775	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02398	363218,00	--	8710	--	8710	--	9407
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
		ПР-11-159ШТ									
68	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	3,816	93481,08	7123,76	356724	27185	228418	97577	490645
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	101121	6107		36344	
69	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,47064	339988,00	--	160012	--	160012	--	172813
		СП - 8%			--	--	--	--		12801	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02862	363218,00	--	10395	--	10395	--	11227
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
		ПР-12-322ШТ									
71	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	3,18	93481,08	7123,76	297270	22654	190349	81314	408871
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	84267	5089		30287	
72	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3021	339988,00	--	102710	--	102710	--	110927
		СП - 8%			--	--	--	--		8217	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02226	363218,00	--	8085	--	8085	--	8732
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
		ПР-13-92ШТ									
74	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,84	93481,08	7123,76	172005	13107	110139	47050	236579
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	48759	2944		17524	
75	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,09296	320090,00	--	349846	--	349846	--	377834
		СП - 8%			--	--	--	--		27988	
76	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48576	339988,00	--	165153	--	165153	--	178365
		СП - 8%			--	--	--	--		13212	

77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43056	363218,00	--	156387	--	156387	--	168898
		СП - 8%			--	--	--	--		12511	
78	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,0056	494281,00	--	991330	--	991330	--	1070636
		СП - 8%			--	--	--	--		79306	
79	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,18952	349900,00	--	66313	--	66313	--	71618
		СП - 8%			--	--	--	--		5305	
		ПР-14-2ШТ									
80	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,34	93481,08	7123,76	31784	2422	20352	8694	43716
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	9010	544		3238	
81	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0234	320090,00	--	7490	--	7490	--	8089
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
82	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01038	339988,00	--	3529	--	3529	--	3811
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00832	363218,00	--	3022	--	3022	--	3264
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
		ПР-15-2ШТ									
84	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,32	93481,08	7123,76	29914	2280	19154	8183	41144
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	8480	512		3048	
85	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01644	320090,00	--	5262	--	5262	--	5683
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00732	339988,00	--	2489	--	2489	--	2688
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00558	363218,00	--	2027	--	2027	--	2189
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		ПР-16-2ШТ									

88	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,56	93481,08	7123,76	52349	3989	33520	14319	72002
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	14840	896		5334	
89	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02364	320090,00	--	7567	--	7567	--	8172
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
90	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	339988,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00936	363218,00	--	3400	--	3400	--	3672
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
92	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00412	349900,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		ПР-17-36ШТ									
93	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,332	93481,08	7123,76	124517	9489	79731	34060	171263
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	35297	2132		12686	
94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08136	339988,00	--	27661	--	27661	--	29874
		СП - 8%			--	--	--	--		2213	
95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010044	363218,00	--	3648	--	3648	--	3940
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
		ПР-18-20ШТ									
96	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	2,8	93481,08	7123,76	261747	19947	167602	71597	360012
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	74198	4481		26668	
97	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1992	320090,00	--	63762	--	63762	--	68863
		СП - 8%			--	--	--	--		5101	
98	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0882	339988,00	--	29987	--	29987	--	32386
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	

99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0704	363218,00	--	25571	--	25571	--	27617
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	
		ПР-19-2ШТ									
100	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,3	93481,08	7123,76	28044	2137	17957	7671	38572
		НР - 91%; СП - 8%			26499,20	1600,26	7950	480		2857	
101	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02124	320090,00	--	6799	--	6799	--	7343
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
102	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00942	339988,00	--	3203	--	3203	--	3459
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00768	363218,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				18294356	828914	14382020	2975358	22971293
							3083422	186204	--	1701581	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
104	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	207	4471,00	2012,90	925497	416670	226856	448534	1483954
		НР - 118%; СП - 8%			1362,18	474,12	281971	98143		109923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1 207	--				--		
105	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	718	5566,53	2349,06	3996769	1686625	1136365	1853840	6318659
		НР - 118%; СП - 8%			1634,79	553,30	1173779	397269		468050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1 718	--				--		
106	1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 $м^2$	шт	130	17000,01	2604,04	2210001	338526	770045	1395872	3894343
		НР - 118%; СП - 8%			8472,54	627,02	1101430	81513		288470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1 130	--				--		

107	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	7658,953	8094,00	--	61991566	--	61991566	--	66950891
		СП - 8%			--	--	--	--		4959325	
108	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,64256	130838,67	10784,05	84072	6929	7063	84546	182108
		НР - 118%; СП - 8%			109064,34	2441,72	70080	1569		13489	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64256	363218,00	--	233389	--	233389	--	252060
		СП - 8%			--	--	--	--		18671	
110	1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	16	4431,14	2413,66	70898	38619	1040	47694	128079
		НР - 118%; СП - 8%			1952,45	573,69	31239	9179		9487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	261-101-0361	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	шт.	1 16	--				--		
111	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	$м^3$	2,96	128605,00	--	380671	--	380671	--	411125
		СП - 8%			--	--	--	--		30454	
112	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка плит балконов площадью до 5 $м^2$ (ПБК)	шт	60	13088,31	5522,24	785299	331335	79883	533878	1424711
		НР - 118%; СП - 8%			6234,68	1305,96	374081	78358		105534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1	261-101-0361	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	шт.	1 60	--				--		
113	222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	60	34373,00	--	2062380	--	2062380	--	2227370
		СП - 8%			--	--	--	--		164990	
114	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	6	2602,32	1458,61	15614	8751	1685	9779	27424
		НР - 118%; СП - 8%			862,93	518,21	5178	3109		2031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	261-101-0361	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	шт.	1 6	--				--		
115	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	$м^3$	0,474	139220,00	--	65990	--	65990	--	71269
		СП - 8%			--	--	--	--		5279	
116	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	80	3063,35	95,75	245068	7660	57911	213954	495744
		НР - 118%; СП - 8%			2243,71	22,76	179497	1821		36722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1	261-101-0361	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	шт.	1 80	--				--		
117	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	80	12412,00	--	992960	--	992960	--	1072397
		СП - 8%			--	--	--	--		79437	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				74060174	2835115	68007804	4588097	84940134
							3217255	670961	--	6291862	
	РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ										
118	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1970,3	2192,26	82,40	4319410	162353	2303024	1745055	6549632
		НР - 92%; СП - 8%			940,99	21,71	1854033	42775		485167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$	1,03 2029,409	--				--		
119	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	405,8818	39847,00	--	16173172	--	16173172	--	17467026
		СП - 8%			--	--	--	--		1293854	
120	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство+толщ 50мм	$м^2$ стяжки	1970,3	1125,78	176,54	2218124	347837	1075015	815015	3275781
		НР - 92%; СП - 8%			403,63	45,99	795272	90614		242642	
121	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	1970	27463,81	2,62	54103706	5162	53995789	95821	58535497
		НР - 92%; СП - 8%			52,16	0,71	102755	1399		4335970	
122	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=3	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 3 слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1970,3	1219,19	2,82	2402170	5556	2006987	368781	2992630
		НР - 94%; СП - 8%			197,75	1,37	389627	2699		221678	
123	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	27,932	254882,51	1271,43	7119378	35513	5897849	1080471	8855838
		НР - 90%; СП - 8%			42460,82	519,41	1186016	14508		655988	
124	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	29,702	13039,09	97,47	387287	2895	337528	43391	465132
		НР - 90%; СП - 8%			1577,82	45,38	46864	1348		34454	
125	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	2937,1	5419,57	33,90	15917819	99568	9970191	5400798	23024103
		НР - 92%; СП - 8%			1991,10	7,62	5848060	22381		1705486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	261-105-0104	Металлочерепица	$м^2$	1,106 3248,4326	--				--		

126	224-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3248,4326	2990,00	--	9712813	--	9712813	--	10489838
		СП - 8%			--	--	--	--		777025	
127	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	2937,1	455,22	4,52	1337027	13275	1148143	163626	1620692
		НР - 90%; СП - 8%			59,79	2,11	175609	6197		120039	
128	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	69,14	4312,63	22,49	298175	1555	146635	135596	468472
		НР - 90%; СП - 8%			2169,30	9,79	149985	677		34701	
129	214-204-0505 РСНБ РК 2022	Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	71,2142	2120,00	--	150974	--	150974	--	163052
		СП - 8%			--	--	--	--		12078	
130	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	94,3884	5104,61	23,36	481816	2205	297592	168013	701816
		НР - 92%; СП - 8%			1928,40	6,40	182019	604		51986	
131	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	250,5	3347,00	--	838424	--	838424	--	905498
		СП - 8%			--	--	--	--		67074	
132	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	285,5	3431,22	38,47	979613	10983	933245	35525	1096348
		НР - 92%; СП - 8%			123,94	11,31	35385	3229		81210	
133	1115-0403-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Окраска суриком перил	$м^2$	42,825	154,40	0,79	6612	34	1467	4103	11573
		НР - 80%; СП - 8%			119,35	0,42	5111	18		857	
134	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	24,2	5104,61	23,36	123532	565	76300	43076	179937
		НР - 92%; СП - 8%			1928,40	6,40	46667	155		13329	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА									
135	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	48537,92	1395,88	291228	8375	210478	68557	388568
		НР - 90%; СП - 8%			12062,48	633,32	72375	3800		28783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

135.1	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м²	0,5	3	--				--		
136	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²		6,48	43499,00	--	281874	--	281874	--	304424
		СП - 8%				--	--	--	--		22550	
137	1110-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство жалюзи	м²		0,096	431,99	6,83	41	--	6	32	79
		НР - 90%; СП - 8%				366,64	3,32	35	--		6	
138	261-103-0127 РСНБ РК 2022	Рейки из хвойных неантисептированных пород	м³		0,096	46624,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%				--	--	--	--		358	
139	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли		34,2	1346,28	33,66	46043	1151	3456	38566	91377
		НР - 92%; СП - 8%				1211,59	14,12	41436	483		6769	
140	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м²		37,8252	4921,00	--	186138	--	186138	--	201029
		СП - 8%				--	--	--	--		14891	
141	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м³		1,7574	13039,09	97,47	22915	172	19970	2567	27521
		НР - 90%; СП - 8%				1577,82	45,38	2773	80		2039	
142	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м²		34,2	455,22	4,52	15569	154	13370	1905	18872
		НР - 90%; СП - 8%				59,79	2,11	2045	72		1398	
143	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		24	508,00	--	12192	--	12192	--	13167
		СП - 8%				--	--	--	--		975	
144	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.		24	1575,00	--	37800	--	37800	--	40824
		СП - 8%				--	--	--	--		3024	
145	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт		12	1090,00	--	13080	--	13080	--	14126
		СП - 8%				--	--	--	--		1046	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ										
146	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м²		24,75	1106,99	176,54	27398	4369	13039	10238	40647
		НР - 92%; СП - 8%				403,63	45,99	9990	1138		3011	
147	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м²		24,75	126,14	13,08	3122	324	2614	251	3642
		НР - 92%; СП - 8%				7,45	3,56	184	88		270	

148	1112-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	24,75	3502,74	180,17	86693	4459	66095	15893	110793
		НР - 92%; СП - 8%			652,08	45,89	16139	1136		8207	
149	1112-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	15	5905,55	90,05	88583	1350	68799	17219	114267
		НР - 92%; СП - 8%			1228,95	18,83	18434	282		8464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				117687204	707855	105998535	10254499	138177035
							10980814	193683	--	10235329	
				РАЗДЕЛ 5. Окна							
150	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	512,2222	7521,96	290,37	3852915	148734	2158638	1459367	5737263
		НР - 90%; СП - 8%			3017,33	148,32	1545543	75973		424981	
151	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	45,3	5372,66	287,23	243381	13012	134788	92070	362287
		НР - 90%; СП - 8%			2109,96	148,32	95581	6719		26836	
152	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 $м^2$	$м^2$	82,899	7741,65	285,99	641775	23708	395365	211216	921230
		НР - 90%; СП - 8%			2686,42	144,55	222702	11983		68239	
153	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	$м^2$	557,5222	40724,00	--	22704534	--	22704534	--	24520897
		СП - 8%			--	--	--	--		1816363	
154	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	$м^2$	82,899	62141,00	--	5151427	--	5151427	--	5563541
		СП - 8%			--	--	--	--		412114	
155	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	469,55	4825,16	15,97	2265654	7498	2075473	167808	2628137
		НР - 90%; СП - 8%			389,06	8,03	182683	3770		194675	

156	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	459,6	2396,00	--	1101202	--	1101202	--	1189298
		СП - 8%			--	--	--	--		88096	
157	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	9,95	1597,00	--	15890	--	15890	--	17161
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
158	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	272,7	2268,00	6,24	618484	1701	404282	170429	852027
		НР - 80%; СП - 8%			779,25	1,96	212501	534		63114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				36595262	194653	34141599	2100890	41791841
							2259010	98979	--	3095689	
		РАЗДЕЛ 6. ВИТРАЖИ									
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ /АС. Лист 59/									
159	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	112,50225	12271,31	2476,47	1380550	278609	4460	821711	2378442
		НР - 69%; СП - 8%			9755,19	830,24	1097481	93404		176181	
160	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	112,50225	111216,00	--	12512050	--	12512050	--	13513014
		СП - 8%			--	--	--	--		1000964	
161	222-512-1201 РСНБ РК 2022	Детали крепления	т	0,0810015	1256026,00	--	101740	--	101740	--	109879
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
162	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	10,45	4825,16	15,97	50423	167	46190	3735	58490
		НР - 90%; СП - 8%			389,06	8,03	4066	84		4333	
163	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	10,45	2017,00	--	21078	--	21078	--	22764
		СП - 8%			--	--	--	--		1686	
164	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	10,45	2268,00	6,24	23701	65	15493	6531	32650
		НР - 80%; СП - 8%			779,25	1,96	8143	20		2419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				14089542	278841	12701011	831977	16115239
							1109690	93508	--	1193722	
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									

165	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2	13,65	5410,70	1174,11	73856	16026	30720	28386	110422
		НР - 90%; СП - 8%			1986,07	324,57	27110	4430		8179	
166	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	1092	3247,99	133,98	3546805	146306	1204705	2036405	6029871
		НР - 90%; СП - 8%			2010,80	61,24	2195794	66874		446661	
167	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м^2	13,65	12455,00	--	170011	--	170011	--	183612
		СП - 8%			--	--	--	--		13601	
168	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	350,7	14911,00	--	5229288	--	5229288	--	5647631
		СП - 8%			--	--	--	--		418343	
169	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	245,7	11755,00	--	2888204	--	2888204	--	3119260
		СП - 8%			--	--	--	--		231056	
170	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м^2	327,6	17176,00	--	5626858	--	5626858	--	6077007
		СП - 8%			--	--	--	--		450149	
171	223-201-0111 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м^2	168	16423,00	--	2759064	--	2759064	--	2979789
		СП - 8%			--	--	--	--		220725	
172	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	585	3633,00	--	2125305	--	2125305	--	2295329
		СП - 8%			--	--	--	--		170024	
173	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	585	3346,00	--	1957410	--	1957410	--	2114003
		СП - 8%			--	--	--	--		156593	
174	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1240	508,00	--	629920	--	629920	--	680314
		СП - 8%			--	--	--	--		50394	
175	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление /Д-2/	м коробок	663	849,17	1,95	563000	1293	467296	85534	700413
		НР - 90%; СП - 8%			142,40	0,95	94411	630		51880	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									

176	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	13,65	5317,47	81,18	72583	1108	18804	36701	118027
		НР - 69%; СП - 8%			3858,71	37,97	52671	518		8743	
177	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м^2	13,65	70933,00	--	968235	--	968235	--	1045694
		СП - 8%			--	--	--	--		77459	
178	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	296,1	5875,41	76,76	1739709	22729	488825	854710	2801974
		НР - 69%; СП - 8%			4147,77	35,65	1228155	10556		207554	
179	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м^2	296,1	55871,00	--	16543403	--	16543403	--	17866875
		СП - 8%			--	--	--	--		1323472	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
180	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м^2	м^2	237,6	8019,35	296,21	1905398	70380	1204268	600026	2705858
		НР - 90%; СП - 8%			2654,67	151,29	630750	35947		200435	
181	223-204-0105 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-9	м^2	237,6	62913,00	--	14948129	--	14948129	--	16143979
		СП - 8%			--	--	--	--		1195850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				61747178	257842	57260445	3641762	70620058
							4228891	118955	--	5231118	
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-1шт в техподполье									
182	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	9	13614,90	8466,18	122534	76196	3175	77651	216199
		НР - 118%; СП - 8%			4795,88	2515,86	43163	22643		16015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1	261-101-0361	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	шт.	1 9	--				--		
183	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	8	9560,92	4634,72	76487	37078	1070	55702	142764
		НР - 118%; СП - 8%			4792,39	1108,26	38339	8866		10575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	261-101-0361	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	шт.	1 8	--				--		

184	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м^2	29,088	10217,00	--	297192	--	297192	--	320967
		СП - 8%			--	--	--	--		23775	
185	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м^2	35,7588	8125,00	--	290540	--	290540	--	313783
		СП - 8%			--	--	--	--		23243	
186	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	15	2490,76	88,87	37361	1333	739	42364	86103
		НР - 118%; СП - 8%			2352,63	40,84	35289	613		6378	
187	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	18	6979,00	--	125622	--	125622	--	135672
		СП - 8%			--	--	--	--		10050	
188	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,32731	131544,68	39356,18	43056	12882	8455	18357	66326
		НР - 69%; СП - 8%			66356,71	14925,12	21719	4885		4913	
189	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,32731	1074856,00	--	351811	--	351811	--	379956
		СП - 8%			--	--	--	--		28145	
190	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,06888	131544,68	39356,18	9061	2711	1779	3863	13958
		НР - 69%; СП - 8%			66356,71	14925,12	4571	1028		1034	
191	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06888	1074856,00	--	74036	--	74036	--	79959
		СП - 8%			--	--	--	--		5923	
192	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж косоуров(МК-1)	т	0,11864	131544,68	39356,18	15606	4670	3063	6654	24041
		НР - 69%; СП - 8%			66356,71	14925,12	7873	1771		1781	
193	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11864	1074856,00	--	127521	--	127521	--	137723
		СП - 8%			--	--	--	--		10202	
194	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	14,93007	142,06	3,31	2121	50	930	792	3146
		НР - 69%; СП - 8%			76,45	0,46	1141	7		233	
195	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	14,93007	124,91	2,45	1865	37	1161	465	2516
		НР - 69%; СП - 8%			44,68	0,46	667	7		186	

196	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,00728	128537,45	2192,57	936	16	--	844	1922
		НР - 91%; СП - 8%			126344,88	1005,86	920	7		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	1 0,00728	--				--		
197	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00376	491270,00	--	1847	--	1847	--	1995
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
198	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	339988,00	--	1197	--	1197	--	1293
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
199	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных фундаментов-столбов	$м^3$	0,192	39782,15	1904,60	7638	366	5405	1781	10173
		НР - 91%; СП - 8%			9721,40	474,53	1867	91		754	
200	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	16	3875,84	2154,34	62013	34470	724	41314	111593
		НР - 118%; СП - 8%			1676,18	512,05	26819	8193		8266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1 16	--				--		
201	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	2,96	128605,00	--	380671	--	380671	--	411125
		СП - 8%			--	--	--	--		30454	
		Л1-2шт с входом в электрощитовой									
202	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	18	13614,90	8466,18	245068	152391	6351	155301	432399
		НР - 118%; СП - 8%			4795,88	2515,86	86326	45285		32030	
203	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	16	9560,92	4634,72	152975	74155	2142	111404	285530
		НР - 118%; СП - 8%			4792,39	1108,26	76678	17732		21150	
204	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	58,176	10217,00	--	594384	--	594384	--	641935
		СП - 8%			--	--	--	--		47551	
205	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	63,5712	8125,00	--	516516	--	516516	--	557837
		СП - 8%			--	--	--	--		41321	
206	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	12	2490,76	88,87	29889	1066	591	33891	68883

		НР - 118%; СП - 8%			2352,63	40,84	28232	490		5102	
207	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	14,4	6979,00	--	100498	--	100498	--	108538
		СП - 8%			--	--	--	--		8040	
208	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,65462	131544,68	39356,18	86112	25763	16911	36714	132652
		НР - 69%; СП - 8%			66356,71	14925,12	43438	9770		9826	
209	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,65462	1074856,00	--	703622	--	703622	--	759912
		СП - 8%			--	--	--	--		56290	
210	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,13776	131544,68	39356,18	18122	5422	3559	7726	27916
		НР - 69%; СП - 8%			66356,71	14925,12	9141	2056		2068	
211	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,13776	1074856,00	--	148072	--	148072	--	159918
		СП - 8%			--	--	--	--		11846	
212	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	3875,84	2154,34	31007	17234	364	20657	55797
		НР - 118%; СП - 8%			1676,18	512,05	13409	4096		4133	
213	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	1,48	128605,00	--	190335	--	190335	--	205562
		СП - 8%			--	--	--	--		15227	
214	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	22,97902	142,06	3,31	3264	76	1431	1219	4842
		НР - 69%; СП - 8%			76,45	0,46	1757	11		359	
215	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	22,97902	124,91	2,45	2870	57	1786	716	3873
		НР - 69%; СП - 8%			44,68	0,46	1027	11		287	
		Л1-2шт в техподполье									
216	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	18	13614,90	8466,18	245068	152391	6351	155301	432399
		НР - 118%; СП - 8%			4795,88	2515,86	86326	45285		32030	
217	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	16	9560,92	4634,72	152975	74155	2142	111404	285530
		НР - 118%; СП - 8%			4792,39	1108,26	76678	17732		21150	

218	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м^2	58,176	10217,00	--	594384	--	594384	--	641935
		СП - 8%			--	--	--	--		47551	
219	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м^2	71,5176	8125,00	--	581081	--	581081	--	627567
		СП - 8%			--	--	--	--		46486	
220	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	30	2490,76	88,87	74723	2666	1478	84729	172208
		НР - 118%; СП - 8%			2352,63	40,84	70579	1225		12756	
221	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	36	6979,00	--	251244	--	251244	--	271344
		СП - 8%			--	--	--	--		20100	
222	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,65462	131544,68	39356,18	86112	25763	16911	36714	132652
		НР - 69%; СП - 8%			66356,71	14925,12	43438	9770		9826	
223	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,65462	1074856,00	--	703622	--	703622	--	759912
		СП - 8%			--	--	--	--		56290	
224	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,13776	131544,68	39356,18	18122	5422	3559	7726	27916
		НР - 69%; СП - 8%			66356,71	14925,12	9141	2056		2068	
225	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,13776	1074856,00	--	148072	--	148072	--	159918
		СП - 8%			--	--	--	--		11846	
226	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж косоуров(МК-1)	т	0,23728	131544,68	39356,18	31213	9338	6130	13308	48082
		НР - 69%; СП - 8%			66356,71	14925,12	15745	3541		3562	
227	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,23728	1074856,00	--	255042	--	255042	--	275445
		СП - 8%			--	--	--	--		20403	
228	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	29,86014	142,06	3,31	4242	99	1860	1585	6293
		НР - 69%; СП - 8%			76,45	0,46	2283	14		466	
229	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	29,86014	124,91	2,45	3730	73	2323	930	5033
		НР - 69%; СП - 8%			44,68	0,46	1334	14		373	

230	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,01456	128537,45	2192,57	1872	32	--	1687	3844
		НР - 91%; СП - 8%			126344,88	1005,86	1840	15		285	
231	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01456	1080957,00	--	15739	--	15739	--	16998
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
232	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00752	491270,00	--	3694	--	3694	--	3990
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
233	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00704	339988,00	--	2394	--	2394	--	2585
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
234	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных фундаментов-столбов	$м^3$	0,384	17268,71	1904,60	6631	731	2167	3563	11009
		НР - 91%; СП - 8%			9721,40	474,53	3733	182		816	
235	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,39168	22072,00	--	8645	--	8645	--	9337
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
236	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	32	3875,84	2154,34	124027	68939	1450	82628	223187
		НР - 118%; СП - 8%			1676,18	512,05	53638	16386		16532	
237	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	5,92	128605,00	--	761342	--	761342	--	822249
		СП - 8%			--	--	--	--		60907	
238	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	5	5175,12	1157,98	25876	5790	8233	12095	41009
		НР - 90%; СП - 8%			2370,52	317,36	11853	1587		3038	
239	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	$м^2$	5	43654,00	--	218270	--	218270	--	235732
		СП - 8%			--	--	--	--		17462	
240	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж+Стремянки	т конструкций	0,1429	131544,68	39356,18	18798	5624	3692	8014	28957
		НР - 69%; СП - 8%			66356,71	14925,12	9482	2133		2145	
241	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1429	1074856,00	--	153597	--	153597	--	165885

		СП - 8%			--	--	--	--		12288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				9342364	796996	7716922	1137099	11317824
							828446	227502	--	838361	
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2 М2									
242	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	1221,84	583,30	51,76	712699	63243	--	640134	1461064
		НР - 94%; СП - 8%			531,54	25,81	649457	31536		108231	
243	234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	**м³**	54,9828	48318,00	--	2656659	--	2656659	--	2869192
		СП - 8%			--	--	--	--		212533	
244	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	1221,84	1098,37	42,64	1342032	52099	567496	706957	2212911
		НР - 94%; СП - 8%			591,27	24,26	722437	29642		163922	
245	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м² стяжки**	1221,84	260,76	14,49	318607	17704	283040	26001	372172
		НР - 94%; СП - 8%			14,62	8,02	17863	9799		27565	
246	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м² покрытия**	1221,84	5008,89	67,40	6120062	82352	5494443	544696	7197945
		НР - 94%; СП - 8%			444,63	29,63	543267	36203		533187	
		УЗЕЛ К1-92,16 М2									
247	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	154,96	583,30	51,76	90388	8021	--	81185	185299
		НР - 94%; СП - 8%			531,54	25,81	82367	4000		13726	
248	234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	**м³**	4,6488	48318,00	--	224621	--	224621	--	242591
		СП - 8%			--	--	--	--		17970	
249	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	154,96	1098,37	42,64	170203	6607	71973	89660	280652
		НР - 94%; СП - 8%			591,27	24,26	91623	3759		20789	
250	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м² стяжки**	154,96	260,76	14,49	40407	2246	35895	3298	47200
		НР - 94%; СП - 8%			14,62	8,02	2266	1243		3496	
251	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м²**	154,96	3713,36	118,70	575422	18394	377691	171624	806810
		НР - 94%; СП - 8%			1157,31	20,92	179337	3242		59763	

252	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	$м^2$		154,96	2238,18	59,22	346828	9177	229446	103451	486301
		НР - 94%; СП - 8%				698,28	11,93	108205	1849		36022	
253	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		154,96	6591,66	30,53	1021444	4731	595538	397837	1532823
		НР - 94%; СП - 8%				2717,96	13,26	421175	2055		113542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02	158,0592	3313,00				523650		
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
		ТИП 62-148,91М2										
254	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		148,91	6591,66	30,53	981564	4547	572286	382304	1472977
		НР - 94%; СП - 8%				2717,96	13,26	404731	1975		109109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02	151,8882	3313,00				503206		
		ТИП 180 - 418,39 М2										
255	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		33,7944	32218,21	11,48	1088795	388	871528	203866	1396074
		НР - 94%; СП - 8%				6417,59	--	216879	--		103413	
256	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		422,43	6591,66	30,53	2784515	12896	1623471	1084526	4178564
		НР - 94%; СП - 8%				2717,96	13,26	1148148	5601		309523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02	430,8786	3313,00				1427501		
		2,3,4,5 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л2 М2										
257	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности		4664,48	583,30	51,76	2720791	241433	--	2443768	5577738
		НР - 94%; СП - 8%				531,54	25,81	2479358	120390		413180	
258	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	$м^3$		209,9016	48318,00	--	10142026	--	10142026	--	10953388
		СП - 8%				--	--	--	--		811362	
259	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		4664,48	1098,37	42,64	5123325	198893	2166465	2698868	8447980
		НР - 94%; СП - 8%				591,27	24,26	2757967	113160		625787	

260	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м^2 стяжки	4664,48	260,76	14,49	1216310	67588	1080527	99260	1420801
		НР - 94%; СП - 8%			14,62	8,02	68195	37409		105231	
261	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м^2 покрытия	4664,48	5008,89	67,40	23363867	314386	20975513	2079425	27478778
		НР - 94%; СП - 8%			444,63	29,63	2073968	138209		2035486	
		УЗЕЛ К1 М2									
262	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	619,84	583,30	51,76	361553	32083	--	324740	741199
		НР - 94%; СП - 8%			531,54	25,81	329470	15998		54905	
263	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	м^3	18,5952	48318,00	--	898483	--	898483	--	970362
		СП - 8%			--	--	--	--		71879	
264	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	619,84	1098,37	42,64	680814	26430	287891	358639	1122611
		НР - 94%; СП - 8%			591,27	24,26	366493	15037		83158	
265	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м^2 стяжки	619,84	260,76	14,49	161629	8981	143586	13190	188803
		НР - 94%; СП - 8%			14,62	8,02	9062	4971		13984	
266	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м^2	619,84	3713,36	118,70	2301689	73575	1510767	686498	3227240
		НР - 94%; СП - 8%			1157,31	20,92	717347	12967		239054	
267	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м^2	619,84	2238,18	59,22	1387313	36707	917784	413805	1945206
		НР - 94%; СП - 8%			698,28	11,93	432822	7395		144088	
268	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	619,84	6591,66	30,53	4085775	18924	2382151	1591346	6131290
		НР - 94%; СП - 8%			2717,96	13,26	1684700	8219		454169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1	233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м^2	1,02 632,2368	3313,00				2094601		
		ПЛИНТУСЫ - 5378,31 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
269	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	5378,31	381,50	3,44	2051825	18502	1241367	751995	3028150
		НР - 94%; СП - 8%			147,25	1,49	791956	8014		224329	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		тенге				72969646	1319907	55350647	15897073	95976121
							16299093	612673	--	7109403	
	РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
	ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
270	1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	568,34	2311,18	128,98	1313536	73304	297765	802098	2284886
		НР - 80%; СП - 8%			1658,28	105,84	942467	60153		169252	
271	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	568,34	204,97	1,26	116493	716	24098	73640	205342
		НР - 80%; СП - 8%			161,31	0,65	91679	369		15209	
272	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2249,44	2278,38	128,98	5125079	290133	1154480	3134842	8920717
		НР - 80%; СП - 8%			1636,17	105,84	3680466	238081		660795	
273	1115-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	$м^2$ горизонтальной проекции (поэтажно)	995,53	3974,91	119,99	3957142	119453	1218728	2167448	6614560
		НР - 80%; СП - 8%			2630,72	90,75	2618961	90344		489970	
274	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	$м^2$	3763,19	204,97	1,26	771341	4742	159559	487597	1359640
		НР - 80%; СП - 8%			161,31	0,65	607040	2446		100703	
275	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	183,5	2095,23	5,48	384475	1005	203324	144514	571307
		НР - 80%; СП - 8%			981,72	2,70	180146	495		42319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1	236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	0,51 93,585	1570,00				146928		
	1 ЭТАЖ										
276	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1314,52	1333,06	6,76	1752334	8886	552572	955459	2924413
		НР - 80%; СП - 8%			905,94	2,62	1190876	3444		216620	
277	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1314,52	521,91	4,55	686061	5981	263022	336018	1103842

		НР - 80%; СП - 8%			317,27	2,25	417058	2958		81763	
278	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4200,63	1881,50	121,96	7903485	512309	1663659	4923558	13853215
		НР - 80%; СП - 8%			1363,49	101,64	5727517	426952		1026172	
279	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4200,63	476,69	4,08	2002398	17138	790937	962238	3201804
		НР - 80%; СП - 8%			284,32	2,02	1194323	8485		237168	
280	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	522,87	675,13	2,67	353005	1396	152296	160009	554054
		НР - 80%; СП - 8%			381,19	1,33	199313	695		41040	
		2-5 ЭТАЖ									
281	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	5282,32	1333,06	6,76	7041649	35709	2220475	3839454	11751577
		НР - 80%; СП - 8%			905,94	2,62	4785465	13840		870474	
282	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5282,32	521,91	4,55	2756896	24034	1056940	1350267	4435723
		НР - 80%; СП - 8%			317,27	2,25	1675922	11885		328560	
283	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	16803,92	1881,50	121,96	31616575	2049406	6655192	19695875	55417479
		НР - 80%; СП - 8%			1363,49	101,64	22911977	1707950		4105030	
284	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16803,92	476,69	4,08	8010261	68560	3164010	3849274	12808284
		НР - 80%; СП - 8%			284,32	2,02	4777691	33944		948749	
285	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2091,48	675,13	2,67	1412021	5585	609185	640035	2216216
		НР - 80%; СП - 8%			381,19	1,33	797251	2782		164160	
		ОТКОСЫ									
286	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	$м^2$	836,16	4999,51	65,64	4180390	54885	872224	2628954	7354094
		НР - 80%; СП - 8%			3890,74	39,36	3253281	32911		544750	

287	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	836,16	729,51	5,02	609987	4197	207853	319998	1004387
		НР - 80%; СП - 8%			475,91	2,47	397937	2065		74402	
		ГАЛТЕЛИ									
288	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	6199,41	597,20	--	3702288	--	868662	2266876	6446705
		НР - 80%; СП - 8%			457,08	--	2833626	--		477541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				83695416	3277439	22134981	48738154	143028245
							58282996	2639799	--	10594677	
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
289	1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	345	7847,82	57,28	2707498	19761	277519	1940829	5020192
		НР - 80%; СП - 8%			6986,14	45,85	2410218	15818		371865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,01 3,45	25910,00				89390		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				2707498	19761	277519	1940829	5020192
							2410218	15818	--	371865	
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
290	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	40,5	4544,90	52,33	184068	2119	82458	80501	285735
		НР - 80%; СП - 8%			2456,58	28,03	99491	1135		21166	
291	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	$м^2$	48,6	8313,17	10,38	404020	504	380365	18689	456525
		НР - 80%; СП - 8%			476,36	4,31	23151	209		33817	
292	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	3,24	41520,86	2494,76	134528	8083	18208	85237	237347
		НР - 76%; СП - 8%			33406,56	1209,01	108237	3917		17581	
293	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	$м^3$	3,24	48924,00	--	158514	--	158514	--	171195

		СП - 8%			--	--	--	--		12681	
294	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	40,5	1003,77	6,76	40653	274	17025	18769	64175
		НР - 80%; СП - 8%			576,65	2,62	23354	106		4754	
295	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	40,5	1113,11	7,68	45081	311	12229	26157	76937
		НР - 80%; СП - 8%			803,49	3,81	32541	154		5699	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ /АС. Лист 82/									
296	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,9816	104906,15	3937,16	102976	3865	8360	63199	179469
		НР - 69%; СП - 8%			92452,54	856,84	90751	841		13294	
297	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,9816	1054349,00	--	1034949	--	1034949	--	1117745
		СП - 8%			--	--	--	--		82796	
298	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	24	1508,66	1,73	36208	41	4805	25106	66219
		НР - 80%; СП - 8%			1306,73	0,88	31362	21		4905	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-60ШТ, МОБ2-120ШТ /АС. Лист 83/									
299	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	7,3482	104906,15	3937,16	770871	28931	62580	473103	1343492
		НР - 69%; СП - 8%			92452,54	856,84	679360	6296		99518	
300	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	7,3482	1054349,00	--	7747567	--	7747567	--	8367372
		СП - 8%			--	--	--	--		619805	
301	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	213,0978	1508,66	1,73	321492	369	42662	222919	587964
		НР - 80%; СП - 8%			1306,73	0,88	278461	188		43553	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
302	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,1195	104906,15	3937,16	12536	470	1018	7694	21848

		НР - 69%; СП - 8%			92452,54	856,84	11048	102		1618	
303	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1195	1054349,00	--	125995	--	125995	--	136075
		СП - 8%			--	--	--	--		10080	
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-135 ШТ									
304	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Ящик абонентский	шт.	135	2013,00	--	271755	--	271755	--	293495
		СП - 8%			--	--	--	--		21740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				11391213	44967	9968490	1021374	13405593
							1377756	12969	--	993007	
		РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦО-5 ШТ									
305	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	$м^3$	6,85	27897,75	2786,60	191100	19089	147685	26452	234956
		НР - 91%; СП - 8%			3551,29	692,22	24326	4742		17404	
306	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0847	405165,00	--	34317	--	34317	--	37062
		СП - 8%			--	--	--	--		2745	
307	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	22	4046,81	159,21	89030	3502	14367	67905	169489
		НР - 94%; СП - 8%			3234,58	49,01	71161	1078		12555	
308	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	5,375	2014,70	30,35	10829	163	7022	3635	15621
		НР - 98%; СП - 8%			677,99	12,10	3644	65		1157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				325276	22754	203391	97992	457128
							99131	5885	--	33861	
		РАЗДЕЛ 14. Лист15									
309	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	330	3875,84	2154,34	1279027	710932	14956	852096	2301615
		НР - 118%; СП - 8%			1676,18	512,05	553139	168976		170491	
310	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	5,61	222676,00	--	1249212	--	1249212	--	1349149
		СП - 8%			--	--	--	--		99937	
311	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,08629	128537,45	2192,57	139629	2382	--	125889	286760
		НР - 91%; СП - 8%			126344,88	1005,86	137247	1093		21241	

312	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,08629	494281,00	--	536933	--	536933	--	579888
		СП - 8%			--	--	--	--		42955	
313	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,04	5875,41	76,76	29612	387	8320	14548	47693
		НР - 69%; СП - 8%			4147,77	35,65	20905	180		3533	
314	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,04	34539,00	--	174077	--	174077	--	188003
		СП - 8%			--	--	--	--		13926	
315	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	2254,59	2,75	6764	8	--	4661	12339
		НР - 69%; СП - 8%			2251,84	--	6756	--		914	
316	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	3	3949,00	--	11847	--	11847	--	12795
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
317	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	0,40416	122279,77	3805,93	49421	1538	--	45012	101987
		НР - 93%; СП - 8%			118473,84	1280,12	47882	517		7555	
318	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40416	405165,00	--	163751	--	163751	--	176851
		СП - 8%			--	--	--	--		13100	
319	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слой	$м^2$ изолируемой поверхности	980,54	1286,85	39,69	1261808	38918	942299	268040	1652239
		НР - 92%; СП - 8%			286,16	10,97	280591	10757		122391	
320	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	72	1902,74	52,04	136997	3747	32825	82981	237576
		НР - 80%; СП - 8%			1394,79	45,85	100425	3301		17598	
321	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	72	759,65	1,46	54695	105	5263	44934	107600
		НР - 91%; СП - 8%			685,10	0,71	49327	51		7970	
322	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	339,74	57637,47	7717,49	19581754	2621940	10963162	5989555	27617013
		НР - 91%; СП - 8%			17650,71	1722,72	5996652	585277		2045704	

323	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,14971	363218,00	--	1144031	--	1144031	--	1235554
		СП - 8%			--	--	--	--		91523	
324	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,82888	320090,00	--	4106396	--	4106396	--	4434908
		СП - 8%			--	--	--	--		328512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				29925954	3379957	19353072	7427716	40341970
							7192924	770152	--	2988298	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1084552309
		Временные здания и сооружения 1,5%	тенге								16268284,64
		ИТОГО	тенге								1100820593,64
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	тенге								14861078,01
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								89619726,00
		ИТОГО	тенге								1205301397,65
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								24106027,95
		ИТОГО	тенге								1229407425,60
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 40 % , К=1,0973603	тенге								1349102901,38
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,995	тенге								1342357386,87
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								161082886,42
		ВСЕГО	тенге								1503440273,30

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "AsKen-build"