Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области».
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий пришкольного интерната имени Жангирхана в ЗКО,Бокейординскийрайон,п.ХанОрдасы

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за август 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№060240007173/220197/00 от 27.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий пришкольного интерната имени Жангирхана в ЗКО,Бокейординскийрайон,п.ХанОрдасы	28164382	25146769,64							3017612,36	28164382

Заказчик:Руководитель ГУ «Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»
НасимуллинБисенбекДжамбулович_____

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы_____

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Объект: Капитальный ремонт зданий пришкольного интерната имени Жангирхана в ЗКО,Бокейординский район,п.Хан Ордасы
Договор подряда (контракт) № 060240007173/220197/00 от 27.06.2022г.

Акт выполненных работ №1
ЗА август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Корпус для девочек										
		Общестроительные работы										
		Демонтажные работы л.3-АС										
1	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	25		2231,29	120,05	55782	3001	--	39041	102409
		НР - 72%; СП - 8%				2111,24	57,72	52781	1443		7586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,105	2,625	--				--		
2	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	46,83		383,84	--	17975	--	--	12942	33391
		НР - 72%; СП - 8%				383,84	--	17975	--		2473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0118	0,552594	--				--		
3	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка ОТМОСТКИ**	м3	5,7052		19248,19	8588,16	109815	48997	--	60751	184211
		НР - 72%; СП - 8%				10660,03	4129,36	60818	23559		13645	
4	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	227,94		119,18	3,12	27166	711	--	19307	50191
		НР - 72%; СП - 8%				116,06	1,58	26455	360		3718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0047	1,071318	--				--		

5	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		173.2	884.88	34.56	153261	5985	--	108223	282403
		НР - 72%; СП - 8%				850.32	17.52	147275	3034		20919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0.052	9.0064	--				--		
6	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки		3.78	25962.29	4954.94	98137	18729	--	63519	174589
		НР - 72%; СП - 8%				21007.35	2331.57	79408	8813		12933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	2.061	7.79058	--				--		
7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		245	232.54	--	56972	--	--	41020	105831
		НР - 72%; СП - 8%				232.54	--	56972	--		7839	
8	Е12-070101-0103 1207-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов**	м2		62.26	177.71	--	11064	--	--	7966	20553
		НР - 72%; СП - 8%				177.71	--	11064	--		1522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0.0467	2.907542	--				--		
9	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2		62.26	145.31	--	9047	--	--	6514	16806
		НР - 72%; СП - 8%				145.31	--	9047	--		1245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0.0362	2.253812	--				--		
10	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		2	2231.29	120.05	4463	240	--	3123	8193
		НР - 72%; СП - 8%				2111.24	57.72	4222	115		607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0.105	0.21	--				--		
11	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2		3.12	383.84	--	1198	--	--	862	2225
		НР - 72%; СП - 8%				383.84	--	1198	--		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0.0118	0.036816	--				--		
12	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Сетны. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2		333.95	181.38	--	60572	--	--	43612	112518
		НР - 72%; СП - 8%				181.38	--	60572	--		8335	
13	Е12-120104-0507 1212-0104-0507 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2		167.755	213.99	--	35898	--	--	25846	66684
		НР - 72%; СП - 8%				213.99	--	35898	--		4940	
14	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		2	1498.55	60.64	2997	121	--	2113	5519
		НР - 72%; СП - 8%				1437.91	29.60	2876	59		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0.1066	0.2132	--				--		
15	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2		3.12	518.92	22.32	1619	69	--	1141	2981
		НР - 72%; СП - 8%				496.60	11.32	1549	35		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0.0342	0.106704	--				--		

Кровля

16	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		40	9087.22	78.40	363489	3136	315826	33061	428274
		НР - 72%; СП - 8%				1113.18	34.79	44527	1392		31724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.268	1148617.00				307829		
						Полы л.14-АС						
						Тип 2						
17	Е11-110101-3603 1111-0101-3603 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия		306.1	3716.58	28.74	1137646	8797	1063740	49942	1282595
		НР - 72%; СП - 8%				212.70	13.90	65109	4255		95007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	149920 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	1.02	312.222	3407.00				1063740		
						Проемы л.14-АС						
						Подраздел 1. Двери						
18	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		4.2	3548.94	64.60	14906	272	2342	8933	25746
		НР - 72%; СП - 8%				2926.67	27.33	12292	115		1907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	1.008	1712.00				1726		
18.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0.4207	1.76694	314.00				555		
19	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2		4.2	27695.00	--	116319	--	116319	--	125625
		СП - 8%				--	--	--	--		9306	
						Внутренняя отделка л.14-АС						
						Потолки						
20	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1,25 К=1,15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		479.3	957.95	6.33	459146	3032	132133	233987	748584
		НР - 72%; СП - 8%				675.95	2.09	323981	1001		55451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.795	1339.6435	86.00				115209		
21	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		479.3	555.21	4.16	266112	1995	75950	136162	434456
		НР - 72%; СП - 8%				392.59	1.98	188167	947		32182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00069	0.330717	220158.00				72810		
						Стены						
22	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		333.195	1286.22	9.86	428563	3286	138582	207206	686630
		НР - 72%; СП - 8%				860.44	3.28	286695	1091		50862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4.192	1396.75344	86.00				120121		

23	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		860.986	497.77	4.16	428571	3583	124680	217446	697698
		НР - 72%; СП - 8%				348.80	1.98	300308	1700		51681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.542421	220158.00				119418		
		Наружная отделка л.10-АС										
24	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг применительно	м2		225.5	3807.00	--	858478	--	858478	--	927156
		СП - 8%				--	--	--	--		68678	
		Входные группы										
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1111443				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12168			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						4854			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1448483		
	Накладные расходы		Тенге								803734	
	Сметная прибыль		Тенге								270067	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									3645896
		Подраздел 2. Козырек л.15,16-АС										
25	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций		0.466234	52173.55	14563.84	24325	6790	3125	11822	39038
		НР - 72%; СП - 8%				30907.11	4309.31	14410	2009		2892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0045	0.002098	587428.00				1232		
25.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0022	0.001026	647579.00				664		
25.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.95	0.909156	295.00				268		
25.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000904	439300.00				397		
26	С1222-509-1402 222-509-1402 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		0.466234	681723.00	--	317842	--	317842	--	343269
		СП - 8%				--	--	--	--		25427	
27	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115	т		0.466234	11849.00	--	5524	--	5524	--	5966
		СП - 8%				--	--	--	--		442	
28	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		21.5	957.60	27.81	20588	598	1606	13404	36712
		НР - 72%; СП - 8%				855.08	10.83	18384	233		2719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.02	0.43	1090.00				469		
28.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.0426	0.9159	1015.00				930		

29	С1224-103-0223 224-103-0223 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2		24.725	4281.00	--	105848	--	105848	--	114316
		СП - 8%				--	--	--	--		8468	
30	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Облицовка стальным профилированным листом**	м2		20	472.76	15.76	9455	315	276	6477	17207
		НР - 72%; СП - 8%				443.22	6.58	8864	131		1275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.000003	0.00006	3005629.00				180		
30.2	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0.000003	0.00006	1589156.00				95		
31	С1214-204-0723 214-204-0723 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2		22.4	4134.00	--	92602	--	92602	--	100010
		СП - 8%				--	--	--	--		7408	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					41658				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7703			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						2373			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							526823		
	Накладные расходы		Тенге								31703	
	Сметная прибыль		Тенге								48631	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									656518
		Подраздел 3. Крыльцо №2 л.21-АС										
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3		0.324	34558.28	1415.48	11197	459	10225	446	12574
		НР - 72%; СП - 8%				1582.00	329.51	513	107		931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.33048	29243.00				9664		
33	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0.00522	19101.77	1875.15	100	10	--	68	181
		НР - 72%; СП - 8%				17195.26	815.25	90	4		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.001462	112.00				0		
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0.00522	325908.00	--	1701	--	1701	--	1837
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
		Отмостка л.12-АС										
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В15**	м3		6.5	34558.28	1415.48	224629	9201	205145	8946	252261
		НР - 72%; СП - 8%				1582.00	329.51	10283	2142		18686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	6.63	29243.00				193881		

36	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.3861	19101.77	1875.15	7375	724	12	5007	13372
		НР - 72%; СП - 8%				17195.26	815.25	6639	315		991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.108108	112.00				12		
37	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т		0.3861	323209.00	--	124791	--	124791	--	134774
		СП - 8%				--	--	--	--		9983	
					Усиление фундамента л.12-АС							
38	Е11-460101-0101 1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3		9.52	83325.51	2271.27	793259	21623	534366	177597	1048525
		НР - 72%; СП - 8%				24923.36	986.61	237270	9393		77668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	9.7104	29243.00				283961		
38.2	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.05	0.476	69663.00				33160		
38.3	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.18	1.7136	34153.00				58525		
38.4	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.26	2.4752	44541.00				110248		
39	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т		0.58852	323209.00	--	190215	--	190215	--	205432
		СП - 8%				--	--	--	--		15217	
					Водопровод, канализация							
					В1							
40	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		2	2023.83	27.34	4048	55	34	2851	7451
		НР - 72%; СП - 8%				1979.62	0.42	3959	1		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0.513	1.026	28.00				29		
41	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		33	1825.15	23.10	60230	762	354	42569	111023
		НР - 72%; СП - 8%				1791.33	0.28	59114	9		8224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0.615	20.295	12.00				244		
41.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.132	836.00				110		
42	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		31.5	1672.23	19.54	52675	616	345	37238	97106
		НР - 72%; СП - 8%				1641.71	0.18	51714	6		7193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

42.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.764	24.066	10.00				241		
42.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.126	836.00				105		
43	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		17.3	1548.03	16.25	26781	281	189	18945	49385
		НР - 72%; СП - 8%				1520.88	0.11	26311	2		3658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0.96	16.608	7.00				116		
43.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.005	0.0865	836.00				72		
44	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м		4.6035	340.00	--	1565	--	1565	--	1690
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
45	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м		1.98	716.00	--	1418	--	1418	--	1531
		СП - 8%				--	--	--	--		113	
46	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м		32.67	421.00	--	13754	--	13754	--	14854
		СП - 8%				--	--	--	--		1100	
47	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м		31.185	268.00	--	8358	--	8358	--	9027
		СП - 8%				--	--	--	--		669	
48	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		17.127	163.00	--	2792	--	2792	--	3015
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
49	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		19	953.00	--	18107	--	18107	--	19556
		СП - 8%				--	--	--	--		1449	
50	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		3	4879.00	--	14637	--	14637	--	15808
		СП - 8%				--	--	--	--		1171	
51	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж	м подводок		12.8	773.43	--	9900	--	5082	3469	14439
		НР - 72%; СП - 8%				376.43	--	4818	--		1070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	12.8	397.00				5082		
52	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.		3	106.00	--	318	--	318	--	343
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
53	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		5	49.00	--	245	--	245	--	265
		СП - 8%				--	--	--	--		20	

54	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	6	31.00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
55	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	4	16.00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
56	С1241-209-1904 241-209-1904 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм**	шт.	1	152.00	--	152	--	152	--	164
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
57	С1241-209-2011 241-209-2011 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм**	шт.	1	130.00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
58	С1241-209-2010 241-209-2010 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм**	шт.	2	98.00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
59	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	2	42.00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
60	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм**	шт.	1	79.00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
61	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм**	шт.	5	68.00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
62	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	5	47.00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
63	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	7	28.00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
64	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм**	шт.	1	65.00	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
65	С1241-210-1005 241-210-1005 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм**	шт.	1	55.00	--	55	--	55	--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
66	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм**	шт.	2	35.00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
67	С1241-210-1002 241-210-1002 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм**	шт.	2	33.00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
68	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	шт.	3	19.00	--	57	--	57	--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		5	

69	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		88.45	94.90	1.32	8394	117	124	5870	15406
		НР - 72%; СП - 8%				92.18	--	8153	--		1141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.01769	568.00				10		
69.2	249132 С	Вода техническая	м3	0.01	0.8845	98.00				87		
69.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.044225	483.00				21		
70	С1242-304-0604 242-304-0604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.		4	4083.00	--	16332	--	16332	--	17639
		СП - 8%				--	--	--	--		1307	
71	С1241-211-0410 241-211-0410 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1/2"	шт.		19	152.00	--	2888	--	2888	--	3119
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
72	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода		4	5322.61	74.97	21290	299	16693	3170	26417
		НР - 72%; СП - 8%				1074.45	26.36	4298	105		1957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	4	4095.00				16380		
73	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода		0.2	12153.08	100.14	2431	20	1936	347	3000
		НР - 72%; СП - 8%				2377.12	34.31	475	7		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	150651 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0.93	0.186	8687.00				1616		
74	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка	кран		2	50693.74	--	101387	--	100515	628	110176
		НР - 72%; СП - 8%				436.20	--	872	--		8161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	50	100	972.00				97200		
					К1							
75	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода		13	855.05	3.51	11116	46	77	7925	20565
		НР - 72%; СП - 8%				845.60	1.14	10993	15		1523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	249132 С	Вода техническая	м3	0.0157	0.2041	98.00				20		
75.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.000027	0.000346	165361.00				57		
76	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода		56	885.65	1.44	49596	81	132	35576	91986
		НР - 72%; СП - 8%				881.84	0.50	49383	28		6814	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	249132 С	Вода техническая	м3	0.0039	0.2184	98.00				21		
76.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.000012	0.000672	165361.00				111		
77	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м		12.974	700.00	--	9082	--	9082	--	9809
		СП - 8%				--	--	--	--		727	
78	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м		55.888	232.00	--	12966	--	12966	--	14003
		СП - 8%				--	--	--	--		1037	
79	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		4	514.00	--	2056	--	2056	--	2220
		СП - 8%				--	--	--	--		164	
80	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		1	431.00	--	431	--	431	--	465
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
81	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		22	144.00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%				--	--	--	--		253	
82	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		4	228.00	--	912	--	912	--	985
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
83	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		32	69.00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
84	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		3	82.00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
85	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.		1	176.00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
86	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		7	642.00	--	4494	--	4494	--	4854
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
87	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		9	209.00	--	1881	--	1881	--	2031
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
88	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода		2	12153.08	100.14	24306	201	19351	3472	30001
		НР - 72%; СП - 8%				2377.12	34.31	4754	69		2222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	150651 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0.93	1.86	8687.00				16158		

89	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода		1.2	5289.64	74.97	6348	90	4969	951	7883
		НР - 72%; СП - 8%				1074.45	26.36	1289	32		584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	1.2	4095.00				4914		
90	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	м3		0.8	29681.82	1132.38	23745	906	21738	944	26664
		НР - 72%; СП - 8%				1375.65	263.61	1101	211		1975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.816	24942.00				20353		
91	С1246-301-0301 246-301-0301 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.		4	2981.00	--	11924	--	11924	--	12878
		СП - 8%				--	--	--	--		954	
92	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности		4	2192.00	132.87	8768	531	4613	2789	12482
		НР - 72%; СП - 8%				906.00	62.52	3624	250		925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.15	0.6	4580.00				2748		
93	С1234-304-0110 234-304-0110 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2		4	13278.00	--	53112	--	53112	--	57361
		СП - 8%				--	--	--	--		4249	
94	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		8	2437.50	15.30	19500	122	10940	6110	27659
		НР - 72%; СП - 8%				1054.77	6.00	8438	48		2049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	131379 С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.1918	9.5344	32.00				305		
94.2	149136 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1.05	8.4	516.00				4334		
94.3	149908 С	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0.4629	3.7032	78.00				289		
94.4	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0.903	7.224	32.00				231		
94.5	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	0.7774	6.2192	157.00				976		
94.6	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2.1006	16.8048	237.00				3983		
						Санитарно-техническое оборудование						
95	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект		2	3910.70	197.59	7821	395	1068	4716	13540
		НР - 72%; СП - 8%				3179.04	95.65	6358	191		1003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	147076 С	Каболка	т	0.0001	0.0002	1358578.00				272		
95.2	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.08	0.16	1252.00				200		

95.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.036	0.072	836.00				60		
95.4	295762 С	Замазка защитная	кг	0.4	0.8	357.00				286		
95.5	295777 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.00008	0.00016	1176898.00				188		
96	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2		8879.00	--	17758	--	17758	--	19179
		СП - 8%				--	--	--	--		1421	
97	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2		8876.00	--	17752	--	17752	--	19172
		СП - 8%				--	--	--	--		1420	
98	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	2		1729.00	--	3458	--	3458	--	3735
		СП - 8%				--	--	--	--		277	
99	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборнойарматуре.Монтаж	м подводок	1.6		773.43	--	1237	--	635	434	1804
		НР - 72%; СП - 8%				376.43	--	602	--		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	1.6	397.00				635		
100	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3		17257.23	246.78	51772	740	46714	3364	59547
		НР - 72%; СП - 8%				1439.46	118.14	4318	354		4411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0.0006	187886.00				113		
100.2	147076 С	Каболка	т	0.00007	0.00021	1358578.00				285		
100.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.07	0.21	568.00				119		
100.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.14	0.42	459.00				193		
100.5	275089 С	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	3	15308.00				45924		
101	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	3		1050.61	0.14	3152	--	99	2198	5778
		НР - 72%; СП - 8%				1017.80	--	3053	--		428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.013	0.039	568.00				22		
101.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.026	0.078	459.00				36		
101.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.011	0.033	836.00				28		
102	С1244-104-0504 244-104-0504 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	3		9677.00	--	29031	--	29031	--	31353
		СП - 8%				--	--	--	--		2322	
103	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3		2672.26	74.74	8017	225	987	4978	14034
		НР - 72%; СП - 8%				2268.24	36.18	6805	109		1040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	147076 С	Каболка	т	0.00014	0.00042	1358578.00				571		

103.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.036	0.108	836.00				90		
103.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0.2	0.6	357.00				214		
104	С1244-102-0602 244-102-0602 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.		3	15633.00	--	46899	--	46899	--	50651
		СП - 8%				--	--	--	--		3752	
105	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.		3	1050.61	0.14	3152	--	99	2198	5778
		НР - 72%; СП - 8%				1017.80	--	3053	--		428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.013	0.039	568.00				22		
105.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.026	0.078	459.00				36		
105.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.011	0.033	836.00				28		
106	С1244-104-0406 244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		3	8762.00	--	26286	--	26286	--	28389
		СП - 8%				--	--	--	--		2103	
107	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		2	10912.62	38.10	21825	76	20411	989	24639
		НР - 72%; СП - 8%				668.84	18.19	1338	36		1825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	245424 С	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	2	10073.00				20146		
						Электроснабжение						
						Монтажные работы ЭОМ.СО						
108	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		4	5014.43	119.23	20058	477	6545	9525	31949
		НР - 72%; СП - 8%				3259.10	48.02	13036	192		2367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0004	0.0016	647579.00				1036		
108.2	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	4	636.00				2544		
108.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	2.32	454.00				1053		
108.4	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	0.004	336976.00				1348		
109	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1426.51	85.90	1427	86	27	971	2590
		НР - 72%; СП - 8%				1313.70	35.31	1314	35		192	
110	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		7	5111.94	117.93	35784	825	14911	14613	54428
		НР - 72%; СП - 8%				2864.00	35.31	20048	247		4032	

111	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		27	2775.42	26.43	74936	714	35558	27838	110996
		НР - 72%; СП - 8%				1432.00	--	38664	--		8222	
112	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м		21	314.26	2.55	6599	53	275	4516	12005
		НР - 72%; СП - 8%				298.60	0.11	6271	2		889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.97	20.37	10.00				204		
112.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004074	0.085554	836.00				72		
113	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		21	113.33	1.25	2380	27	234	1526	4219
		НР - 72%; СП - 8%				100.91	0.03	2119	1		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	0.084	1978.00				166		
113.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0021	0.0441	836.00				37		
114	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.		69	597.93	4.11	41257	283	4723	26188	72841
		НР - 72%; СП - 8%				525.37	1.77	36251	122		5396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0.0204	1.4076	951.00				1339		
114.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0.102	7.038	460.00				3237		
115	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.		84	243.14	0.22	20424	18	2843	12651	35721
		НР - 72%; СП - 8%				209.08	0.10	17563	8		2646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1.02	85.68	32.00				2742		
116	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.		5	197.66	0.21	988	1	48	676	1798
		НР - 72%; СП - 8%				187.78	0.09	939	--		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0204	0.102	450.00				46		
117	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.		3	3979.27	170.81	11938	512	8469	2236	15308
		НР - 72%; СП - 8%				985.60	49.43	2957	148		1134	

118	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	120	786.04	28.16	94325	3380	60532	22660	126344
		НР - 72%; СП - 8%			253.44	8.83	30413	1060		9359	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
119	С1247-201-0303 247-201-0303 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11662.00	--	11662	--	11662	--	12595
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
120	С1247-201-0120 247-201-0120 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	18352.00	--	18352	--	18352	--	19820
		СП - 8%			--	--	--	--		1468	
121	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	2	9898.00	--	19796	--	19796	--	21380
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
122	С1247-301-0201 247-301-0201 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1	10137.00	--	10137	--	10137	--	10948
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
123	С1247-204-1653 247-204-1653 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	1625.00	--	1625	--	1625	--	1755
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
124	С1247-204-1652 247-204-1652 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535.00	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
125	С1247-204-1651 247-204-1651 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	5	1535.00	--	7675	--	7675	--	8289
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
126	С1247-204-1650 247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1535.00	--	3070	--	3070	--	3316
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
127	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	13	454.00	--	5902	--	5902	--	6374
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
128	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	12	4609.00	--	55308	--	55308	--	59733
		СП - 8%			--	--	--	--		4425	
129	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1	222611.00	--	222611	--	222611	--	240420
		СП - 8%			--	--	--	--		17809	
130	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.8	346715.00	--	277372	--	277372	--	299562
		СП - 8%			--	--	--	--		22190	
131	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0.021	842563.00	--	17694	--	17694	--	19110
		СП - 8%			--	--	--	--		1416	

132	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	21	90.00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
133	С1247-102-0163 247-102-0163 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65**	шт.	12	11476.00	--	137712	--	137712	--	148729
		СП - 8%			--	--	--	--		11017	
134	С1247-102-0164 247-102-0164 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 39, мощностью 39 Вт, IP65**	шт.	6	14347.00	--	86082	--	86082	--	92969
		СП - 8%			--	--	--	--		6887	
135	С1247-102-0162 247-102-0162 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65**	шт.	11	8608.00	--	94688	--	94688	--	102263
		СП - 8%			--	--	--	--		7575	
136	С1247-102-0130 247-102-0130 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	шт.	40	13592.00	--	543680	--	543680	--	587174
		СП - 8%			--	--	--	--		43494	
137	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	16	401.00	--	6416	--	6416	--	6929
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
138	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	4	421.00	--	1684	--	1684	--	1819
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
139	С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	4	300.00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
140	С1247-212-0208 247-212-0208 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1	358.00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
141	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	64	476.00	--	30464	--	30464	--	32901
		СП - 8%			--	--	--	--		2437	
142	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	72	39.00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
143	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	77	89.00	--	6853	--	6853	--	7401
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
144	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	шт.	35	479.00	--	16765	--	16765	--	18106
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
					Пожарная сигнализация						
					Пожарная сигнализация ПС.СО						

145	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1		35722.25	2.24	35722	2	346	25469	66087
		НР - 72%; СП - 8%				35374.00	--	35374	--		4895	
146	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене**	шт.	1		12770.00	1012.23	12770	1012	8738	2429	16415
		НР - 72%; СП - 8%				3020.00	353.10	3020	353		1216	
147	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1		1522.95	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%				1510.00	--	1510	--		209	
148	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	42		1494.21	0.84	62757	35	1654	43969	115264
		НР - 72%; СП - 8%				1454.00	--	61068	--		8538	
149	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	6		2979.41	2.24	17876	13	415	12563	32874
		НР - 72%; СП - 8%				2908.00	--	17448	--		2435	
150	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ручной. Монтаж оборудования**	шт.	2		1576.72	--	3153	--	245	2094	5667
		НР - 72%; СП - 8%				1454.00	--	2908	--		420	
151	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	1		753.47	17.27	753	17	6	530	1386
		НР - 72%; СП - 8%				729.65	7.06	730	7		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0.0102	0.0102	450.00				5		
35.2	147172 С	**Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0.19 мм**	кг	0.003	0.003	652.00				2		
152	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	3		2979.41	2.24	8938	7	207	6281	16437
		НР - 72%; СП - 8%				2908.00	--	8724	--		1218	
153	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	2		2874.62	--	5749	--	405	3848	10364
		НР - 72%; СП - 8%				2672.00	--	5344	--		768	
154	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка**	м	20		791.51	55.36	15830	1107	6557	5992	23567
		НР - 72%; СП - 8%				408.32	7.77	8166	155		1746	

155	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		20	100.11	1.21	2002	24	221	1265	3529
		НР - 72%; СП - 8%				87.86	0.01	1757	--		261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	0.08	1978.00				158		
155.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0021	0.042	836.00				35		
156	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		400	82.08	0.86	32832	344	4284	20344	57430
		НР - 72%; СП - 8%				70.51	0.13	28204	52		4254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.004	1.6	1978.00				3165		
156.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0021	0.84	836.00				702		
157	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		140	282.97	3.68	39616	516	2106	26639	71556
		НР - 72%; СП - 8%				264.24	0.04	36994	6		5300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.018	2.52	836.00				2107		
					Материалы и оборудование не учтенные ценником							
158	С1248-303-0105 248-303-0105 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 6 П	шт.		1	20716.00	--	20716	--	20716	--	22373
		СП - 8%				--	--	--	--		1657	
159	С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.		1	1230.00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
160	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.		1	655.00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
161	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор прим.	шт.		1	8511.00	--	8511	--	8511	--	9192
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
162	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.		42	320.00	--	13440	--	13440	--	14515
		СП - 8%				--	--	--	--		1075	
163	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.		6	1832.00	--	10992	--	10992	--	11871
		СП - 8%				--	--	--	--		879	
164	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.		2	1052.00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
165	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.		1	926.00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%				--	--	--	--		74	

166	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.		3	1970.00	--	5910	--	5910	--	6383
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
167	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.		2	1707.00	--	3414	--	3414	--	3687
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
168	С1247-212-0213 247-212-0213 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54 прим. МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	шт.		5	1220.00	--	6100	--	6100	--	6588
		СП - 8%				--	--	--	--		488	
169	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м		20	129.00	--	2580	--	2580	--	2786
		СП - 8%				--	--	--	--		206	
170	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км		0.04	47871.00	--	1915	--	1915	--	2068
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
171	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км		0.34	26765.00	--	9100	--	9100	--	9828
		СП - 8%				--	--	--	--		728	
172	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км		0.04	73786.00	--	2951	--	2951	--	3187
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
173	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м		80	67.00	--	5360	--	5360	--	5789
		СП - 8%				--	--	--	--		429	
174	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м		60	84.00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%				--	--	--	--		403	
					Корпус для мальчиков							
					Общестроительные работы							
					Демонтажные работы л.3-АС							
175	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		27	2231.29	120.05	60245	3241	--	42165	110602
		НР - 72%; СП - 8%				2111.24	57.72	57003	1558		8193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.105	2.835	--				--		
176	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2		50.82	383.84	--	19507	--	--	14045	36236
		НР - 72%; СП - 8%				383.84	--	19507	--		2684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.0118	0.599676	--				--		
177	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок		11.76	1921.61	203.21	22598	2390	--	15377	41013
		НР - 72%; СП - 8%				1718.40	97.71	20208	1149		3038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.194	2.28144	--				--		
178	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка ОТМОСТКИ	м3		5.7052	19248.19	8588.16	109815	48997	--	60751	184211

		НР - 72%; СП - 8%				10660.03	4129.36	60818	23559		13645	
179	E12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		227.94	119.18	3.12	27166	711	--	19307	50191
		НР - 72%; СП - 8%				116.06	1.58	26455	360		3718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.0047	1.071318	--				--		
180	E12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		173.2	884.88	34.56	153261	5985	--	108223	282403
		НР - 72%; СП - 8%				850.32	17.52	147275	3034		20919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.052	9.0064	--				--		
181	E12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки		3.78	25962.29	4954.94	98137	18729	--	63519	174589
		НР - 72%; СП - 8%				21007.35	2331.57	79408	8813		12933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	295913 С	Мусор строительный	т	2.061	7.79058	--				--		
182	E11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		245	232.54	--	56972	--	--	41020	105831
		НР - 72%; СП - 8%				232.54	--	56972	--		7839	
183	E12-070101-0103 1207-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов**	м2		62.26	177.71	--	11064	--	--	7966	20553
		НР - 72%; СП - 8%				177.71	--	11064	--		1522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.0467	2.907542	--				--		
184	E12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2		62.26	145.31	--	9047	--	--	6514	16806
		НР - 72%; СП - 8%				145.31	--	9047	--		1245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.0362	2.253812	--				--		
185	E12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		1	1498.55	60.64	1499	61	--	1057	2760
		НР - 72%; СП - 8%				1437.91	29.60	1438	30		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.1066	0.1066	--				--		
186	E12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2		1.95	518.92	22.32	1012	43	--	713	1863
		НР - 72%; СП - 8%				496.60	11.32	968	22		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.0342	0.06669	--				--		
187	E12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		2	2231.29	120.05	4463	240	--	3123	8193
		НР - 72%; СП - 8%				2111.24	57.72	4222	115		607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.105	0.21	--				--		
188	E12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2		3.12	383.84	--	1198	--	--	862	2225
		НР - 72%; СП - 8%				383.84	--	1198	--		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

188.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.0118	0.036816	--				--			
189	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Сетны. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		333.95	181.38	--	60572	--	--	43612	112518
		НР - 72%; СП - 8%				181.38	--	60572	--		8335	
190	Е12-120104-0507 1212-0104-0507 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		166.74	213.99	--	35681	--	--	25690	66281
		НР - 72%; СП - 8%				213.99	--	35681	--		4910	
191	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		3	1498.55	60.64	4496	182	--	3170	8279
		НР - 72%; СП - 8%				1437.91	29.60	4314	89		613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.1066	0.3198	--				--		
192	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2		5.07	518.92	22.32	2631	113	--	1854	4844
		НР - 72%; СП - 8%				496.60	11.32	2518	57		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	295913 С	Мусор строительный	т	0.0342	0.173394	--				--		
					Кровля л.14-АС							
193	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		40	9087.22	78.40	363489	3136	315826	33061	428274
		НР - 72%; СП - 8%				1113.18	34.79	44527	1392		31724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.268	1148617.00				307829		
					Полы л.12-АС							
					Тип 2							
194	Е11-110101-3603 1111-0101-3603 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия		298.2	3716.58	28.74	1108285	8570	1036287	48653	1249493
		НР - 72%; СП - 8%				212.70	13.90	63428	4145		92555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	149920 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	1.02	304.164	3407.00				1036287		
					Проемы л.14-АС							
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1607063				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						139431			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						60145			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							4845551		
	Накладные расходы		Тенге								1200387	
	Сметная прибыль		Тенге								623395	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									8415827
					Подраздел 4. Двери							
195	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		6.3	3548.94	64.60	22358	407	3513	13399	38618
		НР - 72%; СП - 8%				2926.67	27.33	18438	172		2861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	1.512	1712.00				2589		