Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница» управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Объект: Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Плантация, Жангалинского района, ЗКО
Договор подряда (контракт) № 139 от 13.07.2023г.

Акт выполненных работ №1
За октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы л.3,4-АС										
1	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$		**71,94**	**151,19**	**3,33**	**10877**	**239**	**–**	**7763**	**20131**
		НР - 72%; СП - 8%				**147,86**	**2,02**	**10637**	**145**		**1491**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,338118	--				--		
2	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$		**13**	**2614,59**	**890,01**	**33990**	**11570**	**–**	**19734**	**58022**
		НР - 72%; СП - 8%				**1724,58**	**383,75**	**22420**	**4989**		**4298**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,066	0,858	--				--		
3	**Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$		**71,94**	**99,57**	**–**	**7163**	**–**	**–**	**5157**	**13306**
		НР - 72%; СП - 8%				**99,57**	**–**	**7163**	**–**		**986**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,007	0,50358	--				--		
4	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$		**71,94**	**458,18**	**22,00**	**32961**	**1583**	**–**	**23283**	**60744**
		НР - 72%; СП - 8%				**436,18**	**13,34**	**31379**	**960**		**4500**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,008	0,57552	--				--		
5	**Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		**85,68**	**48,95**	**–**	**4194**	**–**	**–**	**3019**	**7791**
		НР - 72%; СП - 8%				**48,95**	**–**	**4194**	**–**		**577**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,094248	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	E12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	2 8		2865,36	174,50	22923	1396	–	15923	41954
		НР - 72%; СП - 8%				2690,86	73,58	21527	589		3108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,105	0,84	--				--		
7	E12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	15,12		488,99	--	7394	--	–	5323	13735
		НР - 72%; СП - 8%				488,99	--	7394	--		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0118	0,178416	--				--		
8	E12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	7		1914,03	81,64	13398	571	–	9425	24649
		НР - 72%; СП - 8%				1832,39	37,73	12827	264		1826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,1066	0,7462	--				--		
9	E12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	$м^2$	10,08		656,73	23,79	6620	239	–	4698	12224
		НР - 72%; СП - 8%				632,94	14,42	6380	145		905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0342	0,344736	--				--		
10	E12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	$м^2$	3,36		1303,64	--	4380	--	–	3154	8136
		НР - 72%; СП - 8%				1303,64	--	4380	--		603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,035	0,1176	--				--		
11	E12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены. Очистка вручную шпаклевки с земли и лесов**	$м^2$	254,94		333,62	--	85053	--	–	61239	157996
		НР - 72%; СП - 8%				333,62	--	85053	--		11704	
12	E12-040101-0301 1204-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	$м^2$ подшивки	71,94		371,56	20,47	26730	1473	–	18828	49203
		НР - 72%; СП - 8%				351,09	12,41	25257	893		3644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0239	1,719366	--				--		
13	E11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	122,94		304,47	--	37432	--	–	26951	69534
		НР - 72%; СП - 8%				304,47	--	37432	--		5151	
14	E11-460401-0101 1146-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты бутовые. Разборка ОТМОСТКА**	$м^3$	3,532		17756,11	6279,60	62715	22179	–	35918	106524
		НР - 72%; СП - 8%				11476,51	2647,62	40535	9351		7891	
15	E12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	89,05		375,16	1,93	33408	172	–	23930	61925
		НР - 72%; СП - 8%				373,23	--	33236	--		4587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0218	1,94129	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	E12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,08	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прогорами**	$м^2$ кровли	3 89,05		235,32	30,98	20955	2759	–	13649	37372
		НР - 72%; СП - 8%				204,34	8,53	18196	760		2769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,014	1,2467	--				--		
17	E12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,08	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	$м^2$ кровли	89,05		336,49	19,53	29964	1739	–	20667	54682
		НР - 72%; СП - 8%				316,96	5,37	28225	478		4051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,009	0,80145	--				--		
				Кровля л.17-АС								
18	E11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	4,7416		205168,48	1428,61	972827	6774	780002	135738	1197250
		НР - 72%; СП - 8%				39238,12	521,55	186051	2473		88685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,16	0,758656	138976,00				105435		
18.2	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,83	3,935528	138976,00				546944		
19	E11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	4,7416		11965,08	107,78	56734	511	49311	5132	66815
		НР - 72%; СП - 8%				1457,66	45,58	6912	216		4949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,031769	1512552,00				48052		
20	E12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,08	**Обрешетка с прогорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	$м^2$	89,05		1836,50	16,16	163540	1439	138588	17473	195494
		НР - 72%; СП - 8%				264,04	8,48	23513	755		14481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,006	0,5343	92871,00				49621		
20.2	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,012	1,0686	79961,00				85446		
21	E11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	89,05		417,97	5,00	37220	445	31853	3679	44170
		НР - 72%; СП - 8%				55,27	2,11	4922	188		3272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,020481	1512552,00				30979		
22	E11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11 К=1,25 К=1,15	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	89,05		1239,93	37,60	110416	3349	7353	72704	197770
		НР - 72%; СП - 8%				1119,75	14,19	99714	1264		14650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1,781	1181,00				2103		
22.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	3,79353	1119,00				4245		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	С1224-103-0609 224-103-0609 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**		4								
			м²	102,4075		4718,00	--	483159	--	483159	--	521812
		СП - 8%				--	--	--	--		38653	
24	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	89,05		1199,03	47,65	106774	4243	73265	21544	138584
		НР - 72%; СП - 8%				328,65	7,37	29266	656		10266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	1,1	97,955	267,00				26154		
24.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	174,538	221,00				38573		
25	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	21		587,50	11,33	12338	238	94	8720	22743
		НР - 72%; СП - 8%				571,73	5,00	12006	105		1685	
26	С1214-204-0708 214-204-0708 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м²	23,1		3348,00	--	77339	--	77339	--	83526
		СП - 8%				--	--	--	--		6187	
		Стены и перегородки л.5-АС										
27	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	4,5		8160,36	506,21	36722	2278	21535	9667	50100
		НР - 72%; СП - 8%				2868,67	115,00	12909	518		3711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,023	0,1035	45682,00				4728		
27.2	104922 С	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,0504	0,2268	74098,00				16805		
28	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м³ кладки	0,81		51983,36	2626,18	42107	2127	33149	5340	51243
		НР - 72%; СП - 8%				8433,51	722,78	6831	585		3796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102888 С	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,392	0,31752	76419,00				24265		
29	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,0416		292544,05	3126,77	12170	130	1129	7893	21668
		НР - 72%; СП - 8%				262276,19	1241,70	10911	52		1605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,54	0,022464	45682,00				1026		
30	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У**	т	0,0416		496102,00	--	20638	--	20638	--	22289
		СП - 8%				--	--	--	--		1651	
		Полы л.10-АС Тип 1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		5								
			$м^3$ изоляции	1,1754		25785,89	2885,43	30309	3392	19906	5850	39051
		НР - 72%; СП - 8%				5964,86	947,36	7011	1114		2893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100384 С	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	$м^3$	1,1	1,29294	15396,00				19906		
32	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**										
			$м^2$ стяжки	13,06		1508,74	42,23	19704	552	12146	5270	26972
		НР - 72%; СП - 8%				536,48	23,94	7006	313		1998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	0,266424	45444,00				12107		
33	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=1,25 К=1,15 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**										
			$м^2$ стяжки	13,06		491,25	14,46	6416	189	6054	199	7144
		НР - 72%; СП - 8%				13,26	7,91	173	103		529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0102	0,133212	45444,00				6054		
34	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**										
			$м^2$ покрытия	13,06		4535,05	36,37	59228	475	50536	6084	70537
		НР - 72%; СП - 8%				629,17	17,86	8217	233		5225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	149918 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	1,02	13,3212	3421,00				45572		
34.2	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	6,53	759,00				4956		
35	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**										
			м плинтусов	39,1		312,84	3,71	12232	145	6864	3801	17316
		НР - 72%; СП - 8%				133,57	1,46	5223	57		1282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	39,491	167,00				6595		
				Тип 2								
36	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**										
			$м^3$ изоляции	5,2722		25785,89	2885,43	135948	15213	89287	26239	175162
		НР - 72%; СП - 8%				5964,86	947,36	31448	4995		12975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100384 С	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	$м^3$	1,1	5,79942	15396,00				89288		
37	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**										
			$м^2$ стяжки	58,58		1508,74	42,23	88382	2473	54482	23637	120981
		НР - 72%; СП - 8%				536,48	23,94	31427	1402		8962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0204	1,195032	45444,00				54307		
38	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=1,25 К=1,15 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**										
			$м^2$ стяжки	58,58		491,25	14,46	28777	847	27153	893	32043

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**13,26**	**7,91**	777	**463**		**2374**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		6								
38.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0102	0,597516	45444,00				27154		
39	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**58,58**		**2447,16**	**142,94**	**143355**	**8373**	**73452**	**45172**	**203609**
		НР - 72%; СП - 8%				**1050,36**	**20,64**	**61530**	**1209**		**15082**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	1,12	65,6096	324,00				21258		
39.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,202687	208227,00				42205		
40	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**58,58**		**5911,18**	**32,93**	**346277**	**1929**	**199771**	**104648**	**486999**
		НР - 72%; СП - 8%				**2468,03**	**13,09**	**144577**	**767**		**36074**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	234,32	72,00				16871		
40.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	14,645	262,00				3837		
40.3	287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02	59,7516	2951,00				176327		
41	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**49,8**		**785,20**	**2,45**	**39103**	**122**	**18126**	**15055**	**58490**
		НР - 72%; СП - 8%				**419,78**	**1,08**	**20855**	**54**		**4333**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0016	0,07968	43044,00				3430		
41.2	287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	0,1	4,98	2951,00				14696		
42	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**8,16**		**4606,34**	**10,96**	**37588**	**89**	**32219**	**3817**	**44717**
		НР - 72%; СП - 8%				**647,09**	**2,58**	**5280**	**21**		**3312**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	25,2144	862,00				21735		
42.2	248635 С	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 $м^2$	0,0023	0,018768	459486,00				8624		
						Проемы л.10-АС						
						Подраздел 1. Окна						
43	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 К=1,25 К=1,15**	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**$м^2$**	**8,64**		**3458,16**	**303,07**	**29879**	**2618**	**13816**	**10596**	**43713**
		НР - 72%; СП - 8%				**1556,09**	**147,16**	**13445**	**1271**		**3238**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	5,9616	1957,00				11667		
44	**С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**$м^2$**	**8,64**		**34956,00**	**–**	**302020**	**–**	**302020**	**–**	**326182**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**24162**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	E11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 К=1,25 К=1,15	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м²	7 0,16		5417,07	306,55	867	49	421	303	1263
		НР - 72%; СП - 8%				2483,28	145,17	397	23		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	0,1824	1957,00				357		
46	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	0,16		40016,00	--	6403	--	6403	--	6915
		СП - 8%				--	--	--	--		512	
47	E11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=1,25 К=1,15	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	7,8		2207,86	17,40	17221	136	14281	2064	20828
		НР - 72%; СП - 8%				359,46	8,06	2804	63		1543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	7,0746	1957,00				13845		
48	С1223-501-0106 223-501-0106 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм**	м	7,8		1975,00	--	15405	--	15405	--	16637
		СП - 8%				--	--	--	--		1232	
49	E11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	7,2		2169,04	5,62	15617	40	11147	3198	20320
		НР - 72%; СП - 8%				615,30	1,54	4430	11		1505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	7,56	551,00				4166		
49.2	147770 С	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	7,56	865,00				6539		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					21076				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2843			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1368			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							363491		
	Накладные расходы		Тенге								16161	
	Сметная прибыль		Тенге								32286	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									435859
		Подраздел 2. Двери										
50	E11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	11,34		2644,16	148,66	29985	1685	7222	15678	49316
		НР - 72%; СП - 8%				1858,74	61,50	21078	697		3653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,001	0,01134	104757,00				1188		
50.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,7216	1957,00				5326		
51	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	Страница - 51 11,34		17461,00	--	198008	--	198008	--	213849

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		15841	
52	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Нзм. и доп. вып. 25 К=1,25 К=1,15	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	5,25		4556,87	83,56	23924	439	3356	14628	41636
		НР - 72%; СП - 8%				3834,12	35,80	20129	188		3084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,26	1957,00				2466		
52.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	2,208675	308,00				680		
53	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	5,25		55181,00	–	289700	–	289700	–	312876
		СП - 8%				–	–	–	–		23176	
54	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	30,6		1158,72	2,15	35457	66	31365	2920	41447
		НР - 72%; СП - 8%				131,57	0,95	4026	29		3070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	282016 С	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	1,12	34,272	911,00				31222		
55	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПНВ**	шт.	12		527,00	–	6324	–	6324	–	6830
		СП - 8%				–	–	–	–		506	
56	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	шт.	6		5075,00	–	30450	–	30450	–	32886
		СП - 8%				–	–	–	–		2436	
57	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	6		3246,00	–	19476	–	19476	–	21034
		СП - 8%				–	–	–	–		1558	
		Внутренняя отделка л.10-АС										
58	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Нзм. и доп. вып. 25 К=1,25 К=1,15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м² потолка	71,64		4196,31	25,03	300624	1794	155299	103849	436831
		НР - 72%; СП - 8%				2003,51	9,82	143531	704		32358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	127,5192	104,00				13262		
58.2	149134 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	1,03	73,7892	669,00				49365		
58.3	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,6798	48,700872	201,00				9789		
58.4	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	205,133976	306,00				62771		
59	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отдельываемой поверхности	71,64		1538,57	11,64	110223	834	31284	56444	180001
		НР - 72%; СП - 8%				1090,24	4,05	78105	290		13334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	295,37172	96,00				28356		
60	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска полнинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	71,64		717,01	5,42	51367	388	16140	25210	82703
		НР - 72%; СП - 8%				486,31	2,44	34839	175		6126	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069 9	0,049432	313969,00				15520		
61	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м² оштукатуриваемой поверхности	239,68		1708,61	120,87	409520	28970	83886	230901	691655
		НР - 72%; СП - 8%				1237,75	100,26	296664	24030		51234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0151	3,619168	23064,00				83472		
62	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	239,68		794,13	7,44	190337	1783	73026	83627	295880
		НР - 72%; СП - 8%				482,01	2,59	115528	621		21916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	658,88032	96,00				63253		
63	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	239,68		835,60	7,44	200277	1783	73026	90784	314346
		НР - 72%; СП - 8%				523,48	2,59	125468	621		23285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	658,88032	96,00				63253		
64	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	239,68		643,35	5,42	154198	1299	49340	74984	247517
		НР - 72%; СП - 8%				432,07	2,44	103559	585		18336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,150998	313969,00				47409		
65	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м² поверхности облицовки	19,09		6492,99	26,02	123951	497	69215	39212	176216
		НР - 72%; СП - 8%				2841,24	11,61	54239	222		13053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	287774 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м²	1,02	19,4718	3134,00				61025		
		Фасад л. 7-АС										
66	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м² поверхности облицовки	119,94		340,40	0,36	40828	43	34207	4750	49224
		НР - 72%; СП - 8%				54,84	0,16	6578	19		3646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	484,5576	40,00				19382		
66.2	295795 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	1,03	123,5382	120,00				14825		
67	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м² поверхности облицовки	119,94		9727,60	21,94	1166728	2631	790218	269571	1551203
		НР - 72%; СП - 8%				3117,22	4,38	373879	525		114904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.1	131489 С	Профили алюминиевые холоднонгнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	263,868	355,00				93673		
				10								
67.2	136007 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	0,105	12,5937	41869,00				527286		
67.3	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	599,7	34,00				20390		
67.4	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	311,844	96,00				29937		
67.5	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4	1007,496	40,00				40300		
67.6	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	37,42128	1119,00				41874		
68	**С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022**	**Металлический сайдинг**	**м²**	**115,434**		**3621,00**	--	**417987**	--	**417987**	--	**451426**
		СП - 8%				--	--	--	--		**33439**	
		Крыльцо, пандус										
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1377623**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**42212**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**28706**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**2379527**		
	Накладные расходы		Тенге								**1012558**	
	Сметная прибыль		Тенге								**384955**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									**5196877**
		Подраздел 3. Крыльцо №1 л.12-АС										
69	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**0,17**		**19891,20**	**3251,14**	**3382**	**553**	**2586**	**337**	**4016**
		НР - 72%; СП - 8%				**1430,06**	**1322,90**	**243**	**225**		**297**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,15	0,1955	13215,00				2584		
70	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Подготовка бетонная. Устройство В10**	**м³**	**0,046**		**50655,27**	**2111,24**	**2330**	**97**	**2138**	**83**	**2606**
		НР - 72%; СП - 8%				**2071,38**	**431,66**	**95**	**20**		**193**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,04692	43324,00				2033		
71	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	**м³**	**0,47**		**49112,01**	**2111,24**	**23083**	**992**	**21117**	**847**	**25844**
		НР - 72%; СП - 8%				**2071,38**	**431,66**	**974**	**203**		**1914**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,4794	41811,00				20044		
72	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,02607**		**25129,03**	**2564,97**	**655**	**67**	**1**	**443**	**1186**
		НР - 72%; СП - 8%				**22522,06**	**1067,93**	**587**	**28**		**88**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,0073	150,00				1		
73	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	Страниц - 51 **0,02607**		**331233,00**	--	**8635**	--	**8635**	--	**9326**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		691	
74	**Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м² поверхности**	**2,76**		**2789,02**	**8,20**	**7698**	**22**	**7130**	**397**	**8743**
		НР - 72%; СП - 8%				**197,81**	**1,94**	**546**	**5**		**648**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,025	0,069	36984,00				2552		
74.2	135523 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м²	1,1	3,036	157,00				477		
74.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	4,2642	862,00				3676		
75	**Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15**	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	**м² поверхности облицовки**	**1,98**		**9696,75**	**175,50**	**19200**	**348**	**12192**	**4906**	**26034**
		НР - 72%; СП - 8%				**3363,58**	**77,59**	**6660**	**154**		**1928**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	293157 С	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м²	1,03	2,0394	5336,00				10882		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**9105**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2079**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**635**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**53798**		
	Накладные расходы		Тенге								**7013**	
	Сметная прибыль		Тенге								**5759**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									**77755**

Подраздел 4. Крыльцо №2 л.13-АС

76	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**0,08**		**19891,20**	**3251,14**	**1591**	**260**	**1217**	**159**	**1890**
		НР - 72%; СП - 8%				**1430,06**	**1322,90**	**114**	**106**		**140**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,15	0,092	13215,00				1216		
77	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Подготовка бетонная. Устройство В10**	**м³**	**0,24**		**50655,27**	**2111,24**	**12157**	**507**	**11153**	**433**	**13597**
		НР - 72%; СП - 8%				**2071,38**	**431,66**	**497**	**104**		**1007**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,2448	43324,00				10606		
78	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	**м³**	**0,024**		**49112,01**	**2111,24**	**1179**	**50**	**1079**	**43**	**1320**
		НР - 72%; СП - 8%				**2071,38**	**431,66**	**50**	**10**		**98**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,02448	41811,00				1024		
79	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,01925**		**25129,03**	**2564,97**	**484**	**50**	–	**327**	**876**
		НР - 72%; СП - 8%				**22522,06**	**1067,93**	**434**	**21**		**65**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79.1	12806-4 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,00539 12	150,00				1		
80	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01925**		**331233,00**	--	**6376**	--	**6376**	--	**6886**
		СП - 8%				--	--	--	--		**510**	
81	**Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**$м^2$ поверхности**	**1,44**		**2789,02**	**8,20**	**4016**	**12**	**3719**	**207**	**4561**
		НР - 72%; СП - 8%				**197,81**	**1,94**	**285**	**3**		**338**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,025	0,036	36984,00				1331		
81.2	135523 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	1,1	1,584	157,00				249		
81.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	2,2248	862,00				1918		
82	**Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15**	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**1,98**		**9696,75**	**175,50**	**19200**	**348**	**12192**	**4906**	**26034**
		НР - 72%; СП - 8%				**3363,58**	**77,59**	**6660**	**154**		**1928**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	293157 С	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	1,03	2,0394	5336,00				10882		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**8040**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1227**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**398**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**35737**		
	Накладные расходы		Тенге								**6075**	
	Сметная прибыль		Тенге								**4086**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									**55164**

Подраздел 5. Пандус л.14-АС

83	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	**$м^3$**	**0,622**		**52677,93**	**2111,24**	**32766**	**1313**	**30165**	**1121**	**36598**
		НР - 72%; СП - 8%				**2071,38**	**431,66**	**1288**	**268**		**2711**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	0,63444	45307,00				28745		
84	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5**	**$м^3$**	**0,2252**		**51739,53**	**2111,24**	**11652**	**475**	**10711**	**406**	**13022**
		НР - 72%; СП - 8%				**2071,38**	**431,66**	**466**	**97**		**965**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	0,229704	44387,00				10196		
85	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,01278**		**25129,03**	**2564,97**	**321**	**33**	–	**217**	**581**
		НР - 72%; СП - 8%				**22522,06**	**1067,93**	**288**	**14**		**43**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	12806-4 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,003578	150,00				1		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	С1261-102-0252 201-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	13 0,01278		331233,00	--	4233	--	4233	--	4572
		СП - 8%				--	--	--	--		339	
87	Е11-70519-104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25 К=1,15	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	7,2		1125,95	149,17	8107	1074	698	4873	14019
		НР - 72%; СП - 8%				879,90	60,19	6335	433		1038	
88	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,08295		1004968,00	--	83362	--	83362	--	90031
		СП - 8%				--	--	--	--		6669	
89	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,25 К=1,15	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	$м^2$ поверхности облицовки	3,6		9696,75	175,50	34908	631	22168	8920	47334
		НР - 72%; СП - 8%				3363,58	77,59	12109	279		3506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	293157 С	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	1,03	3,708	5336,00				19786		
		Отмостка л.11-АС										
90	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	8,17		18957,84	2600,91	154886	21249	123477	13540	181900
		НР - 72%; СП - 8%				1243,53	1058,32	10160	8646		13474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,15	9,3955	13131,00				123372		
91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство В10**	$м^3$	1,88		49962,84	1688,99	93930	3175	87369	2906	104582
		НР - 72%; СП - 8%				1801,20	345,33	3386	649		7747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	1,9176	43324,00				83078		
		Отопление, вентиляция										
		Отопление										
92	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	8		375,92	0,82	3007	7	77	2106	5523
		НР - 72%; СП - 8%				365,35	0,36	2923	3		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,04	579,00				23		
92.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,08	474,00				38		
93	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15**	шт.	8		8262,00	--	66096	--	66096	--	71384
		СП - 8%				--	--	--	--		5288	
94	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	8		5593,00	--	44744	--	44744	--	48324
		СП - 8%				--	--	--	--		3580	
95	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	8		811,27	2,89	6490	23	686	4167	11509
		НР - 72%; СП - 8%				722,61	0,79	5781	6		853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,72	708,00				510		
95.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	474,00				76		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	14 **8**		**2527,00**	–	**20216**	–	**20216**	–	**21833**
		СП - 8%				–	–	–	–		**1617**	
97	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,05	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**8**		**379,46**	–	**3036**	–	**1116**	**1382**	**4772**
		НР - 72%; СП - 8%				**239,96**	–	**1920**	–		**353**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8	120,00				960		
98	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,05	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**18,1**		**1133,39**	**20,34**	**20514**	**368**	**3478**	**12099**	**35222**
		НР - 72%; СП - 8%				**920,88**	**7,54**	**16668**	**136**		**2609**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	187487 С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,026	0,4706	7391,00				3478		
99	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**113**		**3065,00**	–	**346345**	–	**346345**	–	**374053**
		СП - 8%				–	–	–	–		**27708**	
100	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**32**		**1568,80**	**15,04**	**50202**	**482**	**371**	**35535**	**92596**
		НР - 72%; СП - 8%				**1542,16**	**0,18**	**49349**	**6**		**6859**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	31,36	8,00				251		
100.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,192	626,00				120		
101	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**30**		**1673,92**	**17,93**	**50218**	**538**	**350**	**35522**	**92599**
		НР - 72%; СП - 8%				**1644,32**	**0,22**	**49330**	7		**6859**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	22,92	12,00				275		
101.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,12	626,00				75		
102	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,05	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**12**		**1804,14**	**20,91**	**21650**	**251**	**156**	**15298**	**39904**
		НР - 72%; СП - 8%				**1770,27**	**0,35**	**21243**	**4**		**2956**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	7,38	17,00				125		
102.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,048	626,00				30		
103	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**31,68**		**301,00**	–	**9536**	–	**9536**	–	**10299**
		СП - 8%				–	–	–	–		**763**	
104	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**29,7**		**296,00**	–	**8791**	–	**8791**	–	**9494**
		СП - 8%				–	–	–	–		**703**	
105	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**м**	**11,88**		**435,00**	–	**5168**	–	**5168**	–	**5581**
		СП - 8%				–	–	–	–		**413**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	**С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	15 **20**		**23,00**	--	**460**	--	**460**	--	**497**
		СП - 8%				--	--	--	--		**37**	
107	**С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**10**		**42,00**	--	**420**	--	**420**	--	**454**
		СП - 8%				--	--	--	--		**34**	
108	**С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	**шт.**	**6**		**65,00**	--	**390**	--	**390**	--	**421**
		СП - 8%				--	--	--	--		**31**	
		Вентиляция										
		ВЕ1										
109	**Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**		**5032,19**	**61,90**	**5032**	**62**	**4333**	**472**	**5945**
		НР - 72%; СП - 8%				**637,02**	**18,92**	**637**	**19**		**440**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	188187 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	1	4176,00				4176		
110	**Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка**	**узел**	**1**		**31974,42**	**11,04**	**31974**	**11**	**27878**	**2944**	**37711**
		НР - 72%; СП - 8%				**4084,63**	**3,78**	**4085**	**4**		**2793**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	0,00018	813201,00				146		
110.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	589,00				112		
110.3	277952 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	1	27619,00				27619		
111	**Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**2,355**		**10307,74**	**54,63**	**24275**	**128**	**19418**	**3431**	**29923**
		НР - 72%; СП - 8%				**2008,16**	**15,44**	**4729**	**36**		**2216**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	1	2,355	8073,00				19012		
112	**Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**0,7**		**10271,48**	**61,28**	**7190**	**43**	**5522**	**1179**	**9039**
		НР - 72%; СП - 8%				**2320,91**	**18,99**	**1625**	**13**		**670**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1	0,7	7682,00				5377		
113	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**1,8**		**9066,89**	**73,60**	**16320**	**133**	**11624**	**3323**	**21214**
		НР - 72%; СП - 8%				**2534,89**	**28,81**	**4563**	**52**		**1571**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1	1,8	6251,00				11252		
114	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**0,41775**		**9920,49**	**58,38**	**4144**	**24**	**3281**	**611**	**5135**
		НР - 72%; СП - 8%				**2008,16**	**22,62**	**839**	**9**		**380**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1	0,41775	7682,00				3209		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	E11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка**	решетка	16 3		464,42	3,92	1393	12	21	980	2563
		НР - 72%; СП - 8%				453,43	0,38	1360	1		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	626,00				21		
116	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	3		4167,00	–	12501	–	12501	–	13501
		СП - 8%				–	–	–	–		1000	
117	E11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м² изолируемой поверхности	2,6		2791,65	185,43	7258	482	3690	2375	10404
		НР - 72%; СП - 8%				1186,81	81,90	3086	213		771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	0,39	5983,00				2333		
117.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,26	0,676	1938,00				1310		
118	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2022	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм**	м²	2,86		11246,00	–	32164	–	32164	–	34737
		СП - 8%				–	–	–	–		2573	
119	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	2,5		790,00	–	1975	–	1975	–	2133
		СП - 8%				–	–	–	–		158	
		ВЕ2										
120	E11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1		5032,19	61,90	5032	62	4333	472	5945
		НР - 72%; СП - 8%				637,02	18,92	637	19		440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	188187 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	1	4176,00				4176		
121	E11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка**	узел	1		31974,42	11,04	31974	11	27878	2944	37711
		НР - 72%; СП - 8%				4084,63	3,78	4085	4		2793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	0,00018	813201,00				146		
121.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	589,00				112		
121.3	277952 С	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	1	27619,00				27619		
122	E11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	2,355		10307,74	54,63	24275	128	19418	3431	29923
		НР - 72%; СП - 8%				2008,16	15,44	4729	36		2216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м²	1	2,355	8073,00				19012		
123	E11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов			10271,48	61,28	12326	74	9467	2022	15495
		НР - 72%; СП - 8%				2320,91	18,99	2785	23		1148	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	1	1,2	7682,00				9218		
124	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**1,5**		**9066,89**	**73,60**	**13600**	**110**	**9688**	**2769**	**17678**
		НР - 72%; СП - 8%				**2534,89**	**28,81**	**3802**	**43**		**1310**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	1	1,5	6251,00				9377		
125	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	**м² поверхности воздуховодов**	**0,43275**		**9920,49**	**58,38**	**4293**	**25**	**3399**	**633**	**5320**
		НР - 72%; СП - 8%				**2008,16**	**22,62**	**869**	**10**		**394**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²	1	0,43275	7682,00				3324		
126	**Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,05**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка**	**решетка**	**4**		**464,42**	**3,92**	**1858**	**16**	**28**	**1307**	**3418**
		НР - 72%; СП - 8%				**453,43**	**0,38**	**1814**	**2**		**253**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0452	626,00				28		
127	**С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**2**		**4167,00**	**–**	**8334**	**–**	**8334**	**--**	**9001**
		СП - 8%				**–**	**–**	**--**	**–**		**667**	
128	**С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**2**		**8198,00**	**–**	**16396**	**–**	**16396**	**--**	**17708**
		СП - 8%				**–**	**–**	**--**	**–**		**1312**	
129	**Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м² изолируемой поверхности**	**2,6**		**2791,65**	**185,43**	**7258**	**482**	**3690**	**2375**	**10404**
		НР - 72%; СП - 8%				**1186,81**	**81,90**	**3086**	**213**		**771**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	0,39	5983,00				2333		
129.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,26	0,676	1938,00				1310		
130	**С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2022**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм**	**м²**	**2,86**		**11246,00**	**–**	**32164**	**–**	**32164**	**--**	**34737**
		СП - 8%				**–**	**–**	**--**	**–**		**2573**	
131	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**2,7**		**790,00**	**–**	**2133**	**–**	**2133**	**--**	**2304**
		СП - 8%				**–**	**–**	**--**	**–**		**171**	
				Водопровод, канализация Водоснабжение В 1 ВК.СО								
132	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**11**		**2067,69**	**21,60**	**22745**	**237**	**129**	**16114**	**41968**
		НР - 72%; СП - 8%				**2034,42**	**0,22**	**22379**	**2**		**3109**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	8,404	12,00				101		
132.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,044	626,00				28		
133	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**10**		**1914,38**	**17,88**	**19144**	**179**	**118**	**13571**	**35332**
		НР - 72%; СП - 8%				**1884,69**	**0,13**	**18847**	**1**		**2617**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	9,6	8,00				77		
133.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,05	626,00				31		
134	**С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**10,89**		**125,00**	--	**1361**	--	**1361**	--	**1470**
		СП - 8%				--	--	--	--		**109**	
135	**С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**9,9**		**148,00**	--	**1465**	--	**1465**	--	**1582**
		СП - 8%				--	--	--	--		**117**	
136	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**21**		**118,25**	**1,48**	**2483**	**31**	**54**	**1727**	**4547**
		НР - 72%; СП - 8%				**114,21**	--	**2398**	--		**337**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0042	579,00				2		
136.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0105	474,00				5		
137	**Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,05**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ФУЛЯР**	**м трубопровода**	**1**		**10859,46**	**159,88**	**10859**	**160**	**8854**	**1358**	**13195**
		НР - 72%; СП - 8%				**1845,48**	**40,98**	**1845**	**41**		**977**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	278608 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1	1	8720,00				8720		
138	**С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**8**		**1100,00**	--	**8800**	--	**8800**	--	**9504**
		СП - 8%				--	--	--	--		**704**	
139	**С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2022**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**2**		**738,00**	--	**1476**	--	**1476**	--	**1594**
		СП - 8%				--	--	--	--		**118**	
140	**С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2022**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**4**		**640,00**	--	**2560**	--	**2560**	--	**2765**
		СП - 8%				--	--	--	--		**205**	
141	**С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**5**		**478,00**	--	**2390**	--	**2390**	--	**2581**
		СП - 8%				--	--	--	--		**191**	
142	**С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**15**		**447,00**	--	**6705**	--	**6705**	--	**7241**
		СП - 8%				--	--	--	--		**536**	
143	**С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм**	**шт.**	**3**		**590,00**	--	**1770**	--	**1770**	--	**1912**
		СП - 8%				--	--	--	--		**142**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				Т3								
144	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19 11		1914,38	17,88	21058	196	130	14928	38865
		НР - 72%; СП - 8%				1884,69	0,13	20732	1		2879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	10,56	8,00				84		
144.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,055	626,00				34		
145	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	10,89		157,00	--	1710	--	1710	--	1847
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
146	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для водыпара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5		1100,00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%				--	--	--	--		440	
147	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3		37,00	--	111	--	111	--	120
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
148	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16		23,00	--	368	--	368	--	397
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
149	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11		118,25	1,48	1301	16	29	905	2382
		НР - 72%; СП - 8%				114,21	--	1256	--		176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0022	579,00				1		
149.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0055	474,00				3		
150	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1		5745,97	59,48	5746	60	101	4038	10567
		НР - 72%; СП - 8%				5584,52	23,94	5585	24		783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,015	0,015	6798,00				102		
151	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1		51821,00	--	51821	--		--	51821
						--	--	--	--	51821	--	
				К1								
152	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	4		1060,31	4,76	4241	19	31	3022	7844
		НР - 72%; СП - 8%				1047,82	1,42	4191	6		581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000106	165506,00				18		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153	E11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	20 9		1097,47	1,94	9877	18	25	7085	18319
		НР - 72%; СП - 8%				1092,72	0,62	9834	6		1357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,000108	165506,00				18		
154	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм**	м	3,992		1799,00	–	7182	–	7182	–	7757
		СП - 8%				–	–	–	–		575	
155	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2022	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм**	м	8,982		344,00	–	3090	–	3090	–	3337
		СП - 8%				–	–	–	–		247	
156	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	3		846,00	–	2538	–	2538	–	2741
		СП - 8%				–	–	–	–		203	
157	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3		488,00	–	1464	–	1464	–	1581
		СП - 8%				–	–	–	–		117	
158	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2		362,00	–	724	–	724	–	782
		СП - 8%				–	–	–	–		58	
159	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1		147,00	–	147	–	147	–	159
		СП - 8%				–	–	–	–		12	
160	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2		319,00	–	638	–	638	–	689
		СП - 8%				–	–	–	–		51	
161	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5		94,00	–	470	–	470	–	508
		СП - 8%				–	–	–	–		38	
162	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм**	шт.	1		176,00	–	176	–	176	–	190
		СП - 8%				–	–	–	–		14	
163	E11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка ФУТЛЯР**	м трубопровода	1		22812,78	424,26	22813	424	18290	3032	27912
		НР - 72%; СП - 8%				4099,10	111,32	4099	111		2068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	150662 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x5,0 мм	м	0,93	0,93	19400,00				18042		
		Водомерный узел										
164	E11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1		29934,47	645,52	29934	646	15213	10249	43397
		НР - 72%; СП - 8%				14074,73	159,58	14075	160		3215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	790,00				9480		
				21								
164.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2870,00				2870		
165	**С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1**		**4100,00**	**–**	**4100**	**–**	**4100**	**–**	**4428**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**328**	
166	**С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**		**1722,00**	**–**	**1722**	**–**	**1722**	**–**	**1860**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**138**	
167	**С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**		**1100,00**	**–**	**2200**	**–**	**2200**	**–**	**2376**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**176**	
168	**С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2022**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**1**		**1384,00**	**–**	**1384**	**–**	**1384**	**–**	**1495**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**111**	
169	**С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2022**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**2**		**710,00**	**–**	**1420**	**–**	**1420**	**–**	**1534**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**114**	
170	**С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2022**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**2**		**268,00**	**–**	**536**	**–**	**536**	**–**	**579**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**43**	
171	**С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**2**		**360,00**	**–**	**720**	**–**	**720**	**–**	**778**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**58**	
						Санитарно-техническое оборудование						
172	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**	**комплект**	**1**		**17931,62**	**80,68**	**17932**	**80**	**15084**	**2019**	**21547**
		НР - 72%; СП - 8%				**2767,76**	**36,45**	**2768**	**36**		**1596**	
173	**С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	**комплект**	**1**		**19691,00**	**–**	**19691**	**–**	**19691**	**–**	**21266**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1575**	
174	**С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2022**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**		**14800,00**	**–**	**14800**	**–**	**14800**	**–**	**15984**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1184**	
175	**С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2022**	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100**	**шт.**	**1**		**2277,00**	**–**	**2277**	**–**	**2277**	**–**	**2459**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**182**	
176	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05**	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**4**		**3904,40**	**122,37**	**15618**	**490**	**1074**	**10290**	**27980**
		НР - 72%; СП - 8%				**3513,51**	**59,24**	**14054**	**237**		**2073**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00144	286428,00				412		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
176.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,144	626,00				90		
176.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	472,00				378		
177	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	**Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96**	шт.	4		9912,00	--	39648	--	39648	--	42820
		СП - 8%				--	--	--	--		3172	
178	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	шт.	4		5326,00	--	21304	--	21304	--	23008
		СП - 8%				--	--	--	--		1704	
179	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,биде СБУ ГОСТ 2 3289-94**	шт.	4		922,00	--	3688	--	3688	--	3983
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
180	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Смесители.Установка**	шт.	4		1297,05	0,15	5188	1	142	3632	9526
		НР - 72%; СП - 8%				1261,26	--	5045	--		706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,052	579,00				30		
180.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,104	605,00				63		
180.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,044	626,00				28		
181	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника одноруконточный/двухруконточный с изогнутым излиом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	4		9414,00	--	37656	--	37656	--	40668
		СП - 8%				--	--	--	--		3012	
				Электроосвещение								
				Монтажные работы ЭОМ.СО								
182	Е11-210502-0103 1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		8966,01	312,76	8966	312	2949	4198	14217
		НР - 72%; СП - 8%				5704,81	125,35	5705	125		1053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00				657		
182.2	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	461,00				267		
182.3	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,003	486132,00				1458		
183	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1820,68	109,05	1821	109	38	1238	3304
		НР - 72%; СП - 8%				1674,37	45,00	1674	45		245	
184	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1		6915,69	166,18	6916	166	3100	2661	10343
		НР - 72%; СП - 8%				3650,40	45,00	3650	45		766	
185	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6		3666,59	31,21	22000	187	10862	7885	32276

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**1825,20**	–	**10951**	–		**2391**	
186	**ЦЗ-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Нзм. и доп. вып. 26**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		23								
			шт.	**1**		**9606,81**	**140,26**	**9607**	**140**	**4176**	**3842**	**14525**
		НР - 72%; СП - 8%				**5290,92**	**45,00**	**5291**	**45**		**1076**	
187	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**										
			шт.	**22**		**786,39**	**5,60**	**17301**	**123**	**2037**	**10938**	**30498**
		НР - 72%; СП - 8%				**688,21**	**2,31**	**15141**	**51**		**2259**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	242795 С	Скимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,4488	1381,00				620		
187.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	2,244	607,00				1362		
188	**Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Указатели световые настенные. Установка**										
			шт.	**3**		**987,88**	**23,35**	**2964**	**70**	**26**	**2085**	**5453**
		НР - 72%; СП - 8%				**955,89**	**9,25**	**2868**	**28**		**404**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0306	594,00				18		
188.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,009	859,00				8		
189	**Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Нзм. и доп. вып. 26**	**Облучатель настенный. Установка прим.**										
			шт.	**3**		**2006,26**	**89,36**	**6019**	**268**	**3255**	**1876**	**8527**
		НР - 72%; СП - 8%				**832,01**	**36,54**	**2496**	**110**		**632**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,02	3,06	1050,00				3213		
190	**Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Нзм. и доп. вып. 26**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**										
			шт.	**20**		**407,75**	**0,47**	**8155**	**9**	**883**	**5233**	**14459**
		НР - 72%; СП - 8%				**363,16**	**0,21**	**7263**	**4**		**1071**	
191	**Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**										
			шт.	**6**		**331,62**	**0,42**	**1990**	**3**	**76**	**1376**	**3636**
		НР - 72%; СП - 8%				**318,43**	**0,17**	**1911**	**1**		**269**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,1224	594,00				73		
192	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Нзм. и доп. вып. 26**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**										
			м	**503**		**264,73**	**2,48**	**133159**	**1247**	**6705**	**90178**	**241203**
		НР - 72%; СП - 8%				**248,92**	**0,08**	**125207**	**40**		**17867**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,012	1868,00				3758		
193	**ЦЗ-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Нзм. и доп. вып. 26**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям**										
			м	**30**		**778,14**	**5,21**	**23344**	**157**	**2199**	**15141**	**41564**
		НР - 72%; СП - 8%				**699,61**	**1,35**	**20988**	**41**		**3079**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. выш. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	24 5	743,45	28,63	3717	143	2139	1064	5164
		НР - 72%; СП - 8%			287,02	8,55	1435	43		383	
195	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. выш. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	1031,55	35,17	30947	1056	20204	7218	41218
		НР - 72%; СП - 8%			322,90	11,25	9687	338		3053	
196	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. выш. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	90	434,68	19,91	39121	1792	9883	20083	63940
		НР - 72%; СП - 8%			304,96	4,95	27446	446		4737	
197	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. выш. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	506,56	19,91	5066	200	1816	2231	7881
		НР - 72%; СП - 8%			304,96	4,95	3050	50		584	
198	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. выш. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5051,78	212,47	30311	1275	21502	5697	38889
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	63,01	7534	378		2881	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
199	С1247-201-0406 247-201-0406 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16256,00	–	16256	–	16256	–	17556
		СП - 8%			–	–	–	–		1300	
200	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКН, класс точности 1	шт.	1	16858,00	–	16858	–	16858	–	18207
		СП - 8%			–	–	–	–		1349	
201	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	–	1954	–	1954	–	2110
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
202	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	594,00	–	1188	–	1188	–	1283
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
203	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	4903,00	–	19612	–	19612	–	21181
		СП - 8%			–	–	–	–		1569	
204	С1247-208-2504 247-208-2504 РСНБ РК 2022	Пускатель реверсивный КМЭ в корпусе с тепловым реле, 12А 400В IP44	шт.	1	21694,00	–	21694	–	21694	–	23430
		СП - 8%			–	–	–	–		1736	
205	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	13	17046,00	–	221598	–	221598	–	239326
		СП - 8%			–	–	–	–		17728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	25 2	4230,00	–	8460	–	8460	–	9137
		СП - 8%			–	–	–	–		677	
207	С1247-102-0121 247-102-0121 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	7	4160,00	–	29120	–	29120	–	31450
		СП - 8%			–	–	–	–		2330	
208	С1248-306-0310 248-306-0310 СпрСЦ09.2022	**Блок питания Квант-30, исполнение 01**	шт.	1	17090,00	–	17090	–	17090	–	18457
		СП - 8%			–	–	–	–		1367	
209	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "НЕ ВХОДИТЬ"**	шт.	3	1532,00	–	4596	–	4596	–	4964
		СП - 8%			–	–	–	–		368	
210	С1247-102-0178 247-102-0178 РСНБ РК 2022	**Светильник ОБН 1х25 прим.**	шт.	3	18523,00	–	55569	–	55569	–	60015
		СП - 8%			–	–	–	–		4446	
211	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однокланишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	7	448,00	–	3136	–	3136	–	3387
		СП - 8%			–	–	–	–		251	
212	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухкланишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	3	470,00	–	1410	–	1410	–	1523
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
213	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однокланишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	1	434,00	–	434	–	434	–	469
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
214	С1247-212-0210 247-212-0210 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухкланишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	1	477,00	–	477	–	477	–	515
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
215	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	10	532,00	–	5320	–	5320	–	5746
		СП - 8%			–	–	–	–		426	
216	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	4	423,00	–	1692	–	1692	–	1827
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
217	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	25	40,00	–	1000	–	1000	–	1080
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
218	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	шт.	15	642,00	–	9630	–	9630	–	10400
		СП - 8%			–	–	–	–		770	
219	С1247-202-0413 247-202-0413 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм КУП 2609**	шт.	1	1341,00	–	1341	–	1341	–	1448
		СП - 8%			–	–	–	–		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С1243-108-2902 243-108-2902 СпрСЦ09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	км	26 0,018	1446676,00	--	26040	--	26040	--	28123
		СП - 8%			--	--	--	--		2083	
221	С1243-108-2501 243-108-2501 СпрСЦ09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,25	647499,00	--	161875	--	161875	--	174825
		СП - 8%			--	--	--	--		12950	
222	С1243-108-2502 243-108-2502 СпрСЦ09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,22	928610,00	--	204294	--	204294	--	220638
		СП - 8%			--	--	--	--		16344	
223	С1243-142-0311 243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,015	409238,00	--	6139	--	6139	--	6630
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
224	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	450	31,00	--	13950	--	13950	--	15066
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
225	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15	44,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
226	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	400	8,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
227	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	15	12,00	--	180	--	180	--	194
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
				Пожарная сигнализация							
				Пожарная сигнализация ПС.СО							
228	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	45502,64	2,42	45503	2	416	32461	84201
		НР - 72%; СП - 8%			45084,60	--	45085	--		6237	
229	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	20173,30	1271,76	20173	1272	15052	3095	25130
		НР - 72%; СП - 8%			3849,12	450,04	3849	450		1862	
230	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1940,82	--	1941	--	16	1386	3593
		НР - 72%; СП - 8%			1924,56	--	1925	--		266	
231	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	1895,95	0,91	5688	3	125	4003	10466
		НР - 72%; СП - 8%			1853,28	--	5560	--		775	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
232	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**		27								
			шт.	**10**		**3774,78**	**2,42**	**37748**	**24**	**658**	**26687**	**69590**
		НР - 72%; СП - 8%				**3706,56**	**--**	**37066**	**--**		**5155**	
233	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Извещатель ручной. Монтаж оборудования**										
			шт.	**3**		**1994,22**	**--**	**5983**	**--**	**423**	**4003**	**10785**
		НР - 72%; СП - 8%				**1853,28**	**--**	**5560**	**--**		**799**	
234	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Указатели световые настенные. Установка**										
			шт.	**3**		**987,88**	**23,35**	**2964**	**70**	**26**	**2085**	**5453**
		НР - 72%; СП - 8%				**955,89**	**9,25**	**2868**	**28**		**404**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0306	594,00				18		
234.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛЭЗПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,009	859,00				8		
235	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**										
			шт.	**3**		**3673,39**	**--**	**11020**	**--**	**801**	**7358**	**19848**
		НР - 72%; СП - 8%				**3406,32**	**--**	**10219**	**--**		**1470**	
236	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**										
			шт.	**1**		**1050,84**	**5,99**	**1051**	**6**	**8**	**748**	**1943**
		НР - 72%; СП - 8%				**1036,71**	**1,85**	**1037**	**2**		**144**	
237	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка**										
			м	**30**		**1065,58**	**67,00**	**31967**	**2010**	**14350**	**11451**	**46891**
		НР - 72%; СП - 8%				**520,23**	**9,90**	**15607**	**297**		**3473**	
238	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**										
			м	**30**		**129,37**	**1,51**	**3881**	**45**	**378**	**2491**	**6882**
		НР - 72%; СП - 8%				**115,26**	**0,07**	**3458**	**2**		**510**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,12	1868,00				224		
238.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,063	626,00				39		
239	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**										
			м	**105**		**361,66**	**4,29**	**37974**	**450**	**1183**	**26170**	**69276**
		НР - 72%; СП - 8%				**346,10**	**0,06**	**36341**	**6**		**5131**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1,89	626,00				1183		
240	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**										
			м	**100**		**102,79**	**0,90**	**10279**	**90**	**973**	**6642**	**18275**
		НР - 72%; СП - 8%				**92,16**	**0,09**	**9216**	**9**		**1354**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,4	1868,00				747		
240.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,21	626,00				131		
241	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**		Страниц - 51								
			м	**5**		**458,28**	**4,27**	**2291**	**22**	**70**	**1584**	**4185**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				439,82	0,12	2199	1		310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		28								
241.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	4,85	12,00				58		
241.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,02037	626,00				13		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
242	**С1248-303-0103 248-303-0103 РСНБ РК 2022**	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П**	**шт.**	**1**		**28003,00**	**–**	**28003**	**–**	**28003**	**–**	**30243**
		СП - 8%				–	–	–	–		**2240**	
243	**С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41**	**шт.**	**1**		**1541,00**	**–**	**1541**	**–**	**1541**	**–**	**1664**
		СП - 8%				–	–	–	–		**123**	
244	**С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**		**763,00**	**–**	**763**	**–**	**763**	**–**	**824**
		СП - 8%				–	–	–	–		**61**	
245	**С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2022**	**Аккумулятор прим.**	**шт.**	**1**		**10789,00**	**–**	**10789**	**–**	**10789**	**–**	**11652**
		СП - 8%				–	–	–	–		**863**	
246	**С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2022**	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**3**		**399,00**	**–**	**1197**	**–**	**1197**	**–**	**1293**
		СП - 8%				–	–	–	–		**96**	
247	**С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2022**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**10**		**2334,00**	**–**	**23340**	**–**	**23340**	**–**	**25207**
		СП - 8%				–	–	–	–		**1867**	
248	**С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**3**		**1153,00**	**–**	**3459**	**–**	**3459**	**–**	**3736**
		СП - 8%				–	–	–	–		**277**	
249	**С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2022**	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	**3**		**1532,00**	**–**	**4596**	**–**	**4596**	**–**	**4964**
		СП - 8%				–	–	–	–		**368**	
250	**С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2022**	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35**	**шт.**	**3**		**2460,00**	**–**	**7380**	**–**	**7380**	**–**	**7970**
		СП - 8%				–	–	–	–		**590**	
251	**С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	**шт.**	**1**		**2890,00**	**–**	**2890**	**–**	**2890**	**–**	**3121**
		СП - 8%				–	–	–	–		**231**	
252	**С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2022**	**Оповещатель световой модели УШК-02 прим**	**шт.**	**1**		**1620,00**	**–**	**1620**	**–**	**1620**	**–**	**1750**
		СП - 8%				–	–	–	–		**130**	
253	**С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022**	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**1**		**203,00**	**–**	**203**	**–**	**203**	**–**	**219**
		СП - 8%				–	–	–	–		**16**	
254	**С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2022**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 10**	**м**	**30**		**193,00**	**–**	**5790**	**–**	**5790**	**–**	**6253**
		СП - 8%				–	–	–	–		**463**	
255	**С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2022**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,03**		**86368,00**	**–**	**2591**	**–**	**2591**	**–**	**2798**
		СП - 8%				–	–	–	–		**207**	
256	**С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,07**		**47824,00**	**–**	**3348**	**–**	**3348**	**–**	**3616**
		СП - 8%				–	–	–	–		**268**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**		29							
			км	**0,03**	**128533,00**	--	**3856**	--	**3856**	--	**4164**
		СП - 8%			--	--	--	--		**308**	
258	**С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**45**	**126,00**	--	**5670**	--	**5670**	--	**6124**
		СП - 8%			--	--	--	--		**454**	
259	**С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2022**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**60**	**122,00**	--	**7320**	--	**7320**	--	**7906**
		СП - 8%			--	--	--	--		**586**	
260	**С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**5**	**31,00**	--	**155**	--	**155**	--	**167**
		СП - 8%			--	--	--	--		**12**	
				Газоснабжение внутреннее							
261	**Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**	**1**	**13495,66**	**19,76**	**13496**	**20**	**9212**	**3070**	**17891**
		НР - 72%; СП - 8%			**4264,03**	--	**4264**	--		**1325**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1	274216 С	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч	шт.	1 1	7842,00				7842		
262	**С1242-207-4102 242-207-4102 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**4**	**1722,00**	--	**6888**	--	**6888**	--	**7439**
		СП - 8%			--	--	--	--		**551**	
263	**Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Сигнализатор. Установка**	**регулятор**	**1**	**13164,66**	**328,57**	**13165**	**329**	**5307**	**5473**	**20129**
		НР - 72%; СП - 8%			**7529,45**	**72,07**	**7529**	**72**		**1491**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2 2	2226,00				4452		
264	**С1245-711-0202 245-711-0202 СпрСЦ09.2022**	**Сигнализатор прим.**	**шт.**	**1**	**34889,00**	--	**34889**	--	**34889**	--	**37680**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2791**	
265	**Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9**	**2003,98**	**33,14**	**18036**	**299**	**13180**	**3353**	**23100**
		НР - 72%; СП - 8%			**506,31**	**11,17**	**4557**	**101**		**1711**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1	157980 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 9	1446,00				13014		
266	**Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**8**	**2314,05**	**33,14**	**18512**	**265**	**14197**	**2981**	**23212**
		НР - 72%; СП - 8%			**506,31**	**11,17**	**4050**	**89**		**1719**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1	157978 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 8	1757,00				14056		
267	**Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ФУТЛЯР**	**м трубопровода**	**0,8**	**6913,16**	**117,41**	**5531**	**94**	**4372**	**786**	**6822**
		НР - 72%; СП - 8%			**1331,42**	**32,66**	**1065**	**26**		**505**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
267.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 30	0,8	5398,00				4318		
268	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ФУТЛЯР**	**м трубопровода**	**0,8**		**3815,92**	**66,47**	**3053**	**53**	**2188**	**596**	**3941**
		НР - 72%; СП - 8%				**1015,56**	**19,64**	**812**	**16**		**292**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	0,8	2701,00				2161		
269	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка КОЛЛЕКТОР**	**м трубопровода**	**1,5**		**4568,94**	**81,07**	**6853**	**121**	**4925**	**1326**	**8833**
		НР - 72%; СП - 8%				**1204,71**	**22,96**	**1807**	**34**		**654**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1,5	3230,00				4845		
270	**Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за 2 раза**	**$м^2$**	**2,6**		**259,38**	**6,29**	**674**	**16**	**344**	**227**	**973**
		НР - 72%; СП - 8%				**120,69**	**0,72**	**314**	**2**		**72**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	149226 С	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00018	0,000468	676293,00				317		
271	**Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза**	**$м^2$**	**2,6**		**468,08**	**5,39**	**1217**	**14**	**1085**	**87**	**1408**
		НР - 72%; СП - 8%				**45,36**	**1,08**	**118**	**3**		**104**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00016	0,000416	623062,00				259		
271.2	278580 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00038	0,000988	835900,00				826		
272	**ЦЗ-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**28**		**937,87**	**24,19**	**26260**	**677**	**1621**	**17253**	**46994**
		НР - 72%; СП - 8%				**855,79**	**--**	**23962**	**--**		**3481**	
273	**С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2022**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм**	**шт.**	**1**		**711,00**	**--**	**711**	**--**	**711**	**--**	**768**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**57**	
				Тепломеханическая часть								
				Тепломеханическая часть								
274	**Е11-190201-0101 1119-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 $м^3$/ч. Установка**	**устройство**	**2**		**11473,72**	**40,79**	**22947**	**82**	**124**	**16400**	**42495**
		НР - 72%; СП - 8%				**11370,74**	**18,02**	**22741**	**36**		**3148**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	986,00				20		
274.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	605,00				24		
274.3	251487 С	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	1	2	36,00				72		
275	**513-104-0301 513-104-0301 РСНБ РК 2022**	**Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 10 кВт**	**комплект**	**2**		**101997,00**	**--**	**203994**	**--**		**--**	**203994**
						--	**--**	**--**	**--**	**203994**	**--**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
276	E11-180901-0107 1118-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Насосы. Установка**	узел	31	4	11617,49	473,80	46470	1895	4175	29668	82230
		НР - 72%; СП - 8%				10100,07	201,49	40400	806		6091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	144763 С	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00228	0,00912	408199,00				3723		
277	511-403-0205 511-403-0205 РСНБ РК 2022	**Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 1,5 м³/ч, Н 2,7 м вод. ст., резьбовой прим 25-4**	шт.	2		51907,00	–	103814	–		–	103814
						–	–	--	–	103814	–	
278	511-403-0201 511-403-0201 РСНБ РК 2022	**Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м³/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой прим. JP**	шт.	2		55325,00	–	110650	–		–	110650
						–	–	--	–	110650	–	
279	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1		1940,82	–	1941	–	16	1386	3593
		НР - 72%; СП - 8%				1924,56	–	1925	–		266	
280	515-401-0501 515-401-0501 РСНБ РК 2022	**Фильтр присоединения прим Электронный умягчитель воды WaterKing 3**	шт.	1		161568,00	–	161568	–		–	161568
						–	–	--	–	161568	–	
281	E11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м³. Установка**	бак	1		7007,41	931,85	7007	932	104	4519	12448
		НР - 72%; СП - 8%				5971,21	304,89	5971	305		922	
282	С1261-302-0239 261-302-0239 РСНБ РК 2022	**Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, прим. Расширительный бак 50 литров Reflex NG 50**	шт.	1		60717,00	–	60717	–	60717	–	65574
		СП - 8%				–	–	--	–		4857	
283	E11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Каркасы и стойки вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**	т	0,1026		112787,69	5942,33	11572	610	4236	4978	17874
		НР - 72%; СП - 8%				65551,58	1831,13	6726	188		1324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,035	0,003591	965674,00				3468		
284	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	10		4695,00	–	46950	–	46950	–	50706
		СП - 8%				–	–	--	–		3756	
285	E11-180401-0104 1118-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м³. Установка**	бак	1		34217,41	931,85	34217	932	27314	4519	41835
		НР - 72%; СП - 8%				5971,21	304,89	5971	305		3099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285.1	261608 С	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,3 м³	шт.	1	1	27210,00				27210		
286	E11-180701-0202 1118-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздухосборники, наружный диаметр до 89 мм. Установка**	шт.	1		6912,46	362,06	6912	362	4521	1573	9164
		НР - 72%; СП - 8%				2028,79	156,42	2029	156		679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
286.1	261699 С	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 89 мм	шт.	1 32	1	4428,00				4428		
287	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,05**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**13**		**2899,47**	**161,70**	**37693**	**2103**	**3947**	**23121**	**65679**
		НР - 72%; СП - 8%				**2434,10**	**36,04**	**31643**	**469**		**4865**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,026	41747,00				1085		
287.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0143	165506,00				2367		
288	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,05**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**9**		**2858,68**	**120,91**	**25728**	**1088**	**2733**	**15890**	**44947**
		НР - 72%; СП - 8%				**2434,10**	**18,02**	**21907**	**162**		**3329**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,018	41747,00				751		
288.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0099	165506,00				1639		
289	**С1242-307-0204 242-307-0204 РСНБ РК 2022**	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40**	**шт.**	**2**		**8469,00**	**–**	**16938**	**–**	**16938**	**–**	**18293**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1355**	
290	**С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**10**		**5629,00**	**–**	**56290**	**–**	**56290**	**–**	**60793**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**4503**	
291	**С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**		**3337,00**	**–**	**13348**	**–**	**13348**	**–**	**14416**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1068**	
292	**С1242-307-0203 242-307-0203 РСНБ РК 2022**	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25**	**шт.**	**2**		**4682,00**	**–**	**9364**	**–**	**9364**	**–**	**10113**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**749**	
293	**С1242-404-0105 242-404-0105 РСНБ РК 2022**	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40**	**шт.**	**1**		**22829,00**	**–**	**22829**	**–**	**22829**	**–**	**24655**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1826**	
294	**С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2022**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**1**		**3966,00**	**–**	**3966**	**–**	**3966**	**–**	**4283**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**317**	
295	**С1242-303-0201 242-303-0201 РСНБ РК 2022**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**		**2177,00**	**–**	**2177**	**–**	**2177**	**–**	**2351**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**174**	
296	**С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**		**3680,00**	**–**	**3680**	**–**	**3680**	**–**	**3974**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**294**	
297	**С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**		**1722,00**	**–**	**1722**	**–**	**1722**	**–**	**1860**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**138**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
298	**Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Термометры и оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	33 **2**		**5084,52**	--	**10169**	--	**9055**	**802**	**11849**
		НР - 72%; СП - 8%				**556,88**	--	**1114**	--		**878**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00022	692172,00				152		
298.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	474,00				19		
298.3	300868 С	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	2	4432,00				8864		
299	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**8**		**3313,49**	--	**26508**	--	**23116**	**2442**	**31266**
		НР - 72%; СП - 8%				**423,99**	--	**3392**	--		**2316**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	8	2870,00				22960		
300	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Манометры электроконтактный. Установка**	**комплект**	**2**		**24363,49**	--	**48727**	--	**47879**	**611**	**53285**
		НР - 72%; СП - 8%				**423,99**	--	**848**	--		**3947**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300.1	313888 С	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) класс точности 1,5 диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 100	шт.	1	2	23920,00				47840		
301	**Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Термометры и оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**2**		**5084,52**	--	**10169**	--	**9055**	**802**	**11849**
		НР - 72%; СП - 8%				**556,88**	--	**1114**	--		**878**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00022	692172,00				152		
301.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	474,00				19		
301.3	300868 С	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	2	4432,00				8864		
302	**С1246-303-0301 246-303-0301 РСНБ РК 2022**	**Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 100 мм**	**шт.**	**2**		**5168,00**	--	**10336**	--	**10336**	--	**11163**
		СП - 8%				--	--	--	--		**827**	
303	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9**		**2700,98**	**26,86**	**24309**	**242**	**19251**	**3530**	**30066**
		НР - 72%; СП - 8%				**535,13**	**9,55**	**4816**	**86**		**2227**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	9	2126,00				19134		
304	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**		**1744,71**	**26,86**	**13958**	**214**	**9463**	**3137**	**18463**
		НР - 72%; СП - 8%				**535,13**	**9,55**	**4281**	**76**		**1368**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	8	1172,00				9376		
305	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,5**		**2141,18**	**26,86**	**5353**	**67**	**3948**	**980**	**6840**
		НР - 72%; СП - 8%				**535,13**	**9,55**	**1338**	**24**		**507**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1	157961 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	2,5	1569,00				3923		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
306	E11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	34 0,5		1977,78	26,86	989	14	707	196	1280
		НР - 72%; СП - 8%				535,13	9,55	268	5		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	0,5	1406,00				703		
307	E11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,8		1176,75	1,47	3295	4	402	2081	5806
		НР - 72%; СП - 8%				1031,70	0,69	2889	2		430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,6888	474,00				326		
308	E11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	35,5		907,77	107,81	32226	3828	13582	11885	47640
		НР - 72%; СП - 8%				417,36	47,62	14816	1691		3529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,50765	5983,00				3037		
308.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	5,325	1938,00				10320		
309	С1234-303-0406 234-303-0406 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200° С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм**	м	2,75		653,00	--	1796	--	1796	--	1940
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
310	С1234-303-0408 234-303-0408 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200° С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм**	м	8,8		765,00	--	6732	--	6732	--	7271
		СП - 8%				--	--	--	--		539	
311	С1234-303-0413 234-303-0413 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200° С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм**	м	9,9		1250,00	--	12375	--	12375	--	13365
		СП - 8%				--	--	--	--		990	
312	С1234-303-0621 234-303-0621 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200° С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 114 мм**	м	17,6		8349,00	--	146942	--	146942	--	158697
		СП - 8%				--	--	--	--		11755	
313	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5		708,00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%				--	--	--	--		283	
		Дренажный колодец										
314	E11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11	**Основание щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,072		18957,84	2600,91	1365	187	1088	119	1603
		НР - 72%; СП - 8%				1243,53	1058,32	90	76		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,15	0,0828	13131,00				1087		
315	E11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	1,149		65176,37	15185,59	74888	17448	29545	25112	108000
		НР - 72%; СП - 8%				24277,27	6077,46	27895	6983		8000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315.1	100833 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,41 35 0,47109	45307,00				21344		
315.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017 0,001953	1668129,00				3258		
316	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита КО6 прим**	м³	0,02	106487,00	--	2130	--	2130	--	2300
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
317	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита КС7.3 прим**	м³	0,049	106487,00	--	5218	--	5218	--	5635
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
318	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	20154,00	--	20154	--	20154	--	21766
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
319	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита КС10.3 прим**	м³	0,08	106487,00	--	8519	--	8519	--	9201
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
320	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	21538,00	--	64614	--	64614	--	69783
		СП - 8%			--	--	--	--		5169	
321	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	24028,00	--	24028	--	24028	--	25950
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
322	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2022	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	1	5615,00	--	5615	--	5615	--	6064
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
323	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	кг	0,0243	457,00	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
324	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой ладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	6,28	1185,65	28,84	7446	181	4768	1815	10002
		НР - 72%; СП - 8%			397,69	3,81	2497	24		741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 15,072	295,00				4446		
325	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	0,5	1126,76	--	563	--	--	406	1046
		НР - 72%; СП - 8%			1126,76	--	563	--		78	
326	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство ОТОМОСКА В7,5**	м³	0,55	48419,58	1688,99	26631	929	24711	850	29679
		НР - 72%; СП - 8%			1801,20	345,33	991	190		2198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02 0,561	41811,00				23456		
		Отопление									
327	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1977,78	26,86	9889	135	7078	1961	12798
		НР - 72%; СП - 8%			535,13	9,55	2676	48		948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
327.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 36	5	1406,00				7030		
328	**Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,05**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**1**		**375,92**	**0,82**	**376**	**–**	**11**	**263**	**690**
		НР - 72%; СП - 8%				**365,35**	**0,36**	**365**	**–**		**51**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,005	579,00				3		
328.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,01	474,00				5		
329	**С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2022**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15**	**шт.**	**1**		**8262,00**	**–**	**8262**	**–**	**8262**	**–**	**8923**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**661**	
330	**С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**1**		**5593,00**	**–**	**5593**	**–**	**5593**	**–**	**6040**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**447**	
331	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,05**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**1**		**379,46**	**–**	**379**	**–**	**139**	**173**	**596**
		НР - 72%; СП - 8%				**239,96**	**–**	**240**	**–**		**44**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 70738 латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1	120,00				120		
332	**С1242-303-0201 242-303-0201 РСНБ РК 2022**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**2**		**2177,00**	**–**	**4354**	**–**	**4354**	**–**	**4702**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**348**	
333	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,05**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**1,4**		**24039,22**	**215,88**	**33655**	**302**	**31753**	**1258**	**37706**
		НР - 72%; СП - 8%				**1142,52**	**105,76**	**1600**	**148**		**2793**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	261295 С	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	1,4	22442,00				31419		
334	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**0,3**		**111,24**	**3,15**	**33**	**1**	**14**	**13**	**50**
		НР - 72%; СП - 8%				**60,34**	**0,36**	**18**	**–**		**4**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
334.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000027	467116,00				13		
335	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,3**		**93,49**	**2,29**	**28**	**1**	**16**	**8**	**39**
		НР - 72%; СП - 8%				**35,27**	**0,36**	**11**	**–**		**3**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000027	539649,00				15		
336	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,5**		**708,00**	**–**	**354**	**–**	**354**	**–**	**382**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**28**	
				Вентиляция								
337	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,05**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	Страница - 51 **1,5072**		**9518,89**	**73,60**	**14347**	**111**	**10415**	**2782**	**18499**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**2534,89**	**28,81**	**3821**	**43**		**1370**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		37								
337.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1	1,5072	6703,00				10103		
338	**Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**		**4330,19**	**61,90**	**4330**	**62**	**3631**	**472**	**5186**
		НР - 72%; СП - 8%				**637,02**	**18,92**	**637**	**19**		**384**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338.1	188186 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	1	3474,00				3474		
339	**Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка**	**узел**	**1**		**26890,42**	**11,04**	**26890**	**11**	**22794**	**2944**	**32220**
		НР - 72%; СП - 8%				**4084,63**	**3,78**	**4085**	**4**		**2387**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	0,00018	813201,00				146		
85.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	589,00				112		
85.3	273947 С	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	1	22535,00				22535		
340	**Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка**	**решетка**	**1**		**464,42**	**3,92**	**464**	**4**	**7**	**327**	**854**
		НР - 72%; СП - 8%				**453,43**	**0,38**	**453**	**–**		**63**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
340.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	626,00				7		
341	**С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**		**4167,00**	**–**	**4167**	**–**	**4167**	**–**	**4500**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**333**	
342	**Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**2,5**		**2791,65**	**185,43**	**6979**	**464**	**3548**	**2284**	**10004**
		НР - 72%; СП - 8%				**1186,81**	**81,90**	**2967**	**205**		**741**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	0,375	5983,00				2244		
342.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,26	0,65	1938,00				1260		
343	**С1234-304-0408 234-304-0408 РСНБ РК 2022**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм**	**$м^2$**	**2,75**		**15196,00**	**–**	**41789**	**–**	**41789**	**–**	**45132**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**3343**	
				Туалет на 2 очка								
				Земляные работы								
344	**Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Группы 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**19,65**		**229,24**	**229,24**	**4505**	**4505**	**–**	**720**	**5643**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**50,88**	**–**	**1000**		**418**	
345	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**0,35**		**2370,94**	**–**	**830**	**–**	**–**	**597**	**1542**
		НР - 72%; СП - 8%				**2370,94**	**–**	**830**	**–**		**114**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
346	E11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	38 10		60,02	60,02	600	600	–	120	777
		НР - 72%; СП - 8%				–	16,60	--	166		58	
347	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	10		236,80	116,20	2368	1162	–	1228	3884
		НР - 72%; СП - 8%				120,60	50,00	1206	500		288	
				Фундаменты								
348	E11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	6		2358,86	1278,34	14153	7670	–	6752	22578
		НР - 72%; СП - 8%				1080,52	482,50	6483	2895		1672	
349	E11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	8		3146,56	1753,71	25172	14029	–	11817	39948
		НР - 72%; СП - 8%				1392,85	658,68	11143	5269		2959	
350	C1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	0,876		55045,00	–	48219	–	48219	–	52077
		СП - 8%				–	–	--	–		3858	
351	C1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	3,248		55045,00	–	178786	–	178786	–	193089
		СП - 8%				–	–	--	–		14303	
352	E11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	24		1185,65	28,84	28456	692	18219	6938	38225
		ПР - 72%; СП - 8%				397,69	3,81	9545	91		2832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
352.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	57,6	295,00				16992		
353	E11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,274		38002,67	13237,58	86418	30102	22927	32827	128785
		НР - 72%; СП - 8%				14683,06	5366,95	33389	12204		9540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
353.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,226	0,513924	13215,00				6792		
353.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,133	0,302442	41811,00				12645		
353.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,004	0,009096	92871,00				845		
354	C1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1		100550,00	--	100550	--	100550	--	108594
		СП - 8%				–	–	--	–		8044	
355	C1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2		55316,00	–	110632	–	110632	--	119483
		СП - 8%				–	–	--	–		8851	
356	C1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1		55485,00	–	55485	–	55485	–	59924
		СП - 8%				–	–	--	–		4439	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
357	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99**	комплект	39 **1**		**25559,00**	--	**25559**	--	**25559**	--	**27604**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2045**	
358	**Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2**		**13790,21**	**1742,25**	**27580**	**3484**	**18740**	**4649**	**34807**
		НР - 72%; СП - 8%				**2678,22**	**550,23**	**5356**	**1100**		**2578**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
358.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,157	0,314	45307,00				14226		
358.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0013	0,0026	1029630,00				2677		
359	**С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подвитники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м^3**	**1,928**		**72251,00**	--	**139300**	--	**139300**	--	**150444**
		СП - 8%				--	--	--	--		**11144**	
360	**Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0024**		**2418383,24**	**5233,46**	**5804**	**12**	**4275**	**1096**	**7452**
		НР - 72%; СП - 8%				**631919,67**	**2184,85**	**1517**	**5**		**552**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
360.1	147076 С	Каболка	т	0,087	0,000209	1789060,00				374		
360.2	157261 С	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	2,4192	1565,00				3786		
		Стены и перегородки										
361	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	**3,6**		**53389,55**	**4398,45**	**192202**	**15834**	**143300**	**26455**	**236150**
		НР - 72%; СП - 8%				**9185,58**	**1020,95**	**33068**	**3675**		**17493**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0,24	0,864	44844,00				38745		
361.2	102888 С	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,38	1,368	76419,00				104541		
362	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**8,2**		**7801,92**	**404,97**	**63976**	**3320**	**40201**	**15271**	**85586**
		НР - 72%; СП - 8%				**2494,49**	**92,00**	**20455**	**754**		**6340**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
362.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0,023	0,1886	45682,00				8616		
362.2	102888 С	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0504	0,41328	76419,00				31582		
		Перемычки										
363	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**10**		**1106,07**	**370,43**	**11061**	**3704**	**4908**	**2311**	**14442**
		НР - 72%; СП - 8%				**244,94**	**76,00**	**2449**	**760**		**1070**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
363.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,0114	0,114	43044,00				4907		
364	**С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,29**		**182127,00**	--	**52817**	--	**52817**	--	**57042**
		СП - 8%				--	--	--	--		**4225**	
		Кровля										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
365	E11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	40 5		1185,65	28,84	5928	144	3796	1445	7963
		НР - 72%; СП - 8%				397,69	3,81	1988	19		590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
365.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12	295,00				3540		
366	E11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	5		1270,86	100,59	6354	503	4604	984	7925
		НР - 72%; СП - 8%				249,31	24,00	1247	120		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0343	0,1715	26313,00				4513		
367	E11-120101-1704 1112-0101-1704 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11 K=20	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703**	$м^2$ стяжки	5		1761,60	227,97	8808	1140	6052	1356	10977
		НР - 72%; СП - 8%				323,23	53,33	1616	267		813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
367.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,046	0,23	26313,00				6052		
		Отделка										
368	E11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,05	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,49		135,03	1,06	201	2	9	137	365
		НР - 72%; СП - 8%				127,32	0,51	190	1		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
368.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,000253	28270,00				7		
		Двери, окна										
369	E11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11 Изм. и доп. выш. 26	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**	$м^2$ проемов	3,2526		3750,27	1083,35	12198	3523	3487	4346	17868
		НР - 72%; СП - 8%				1595,03	260,78	5188	848		1324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
369.1	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008	0,002602	92871,00				242		
369.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,405123	1957,00				2750		
370	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	$м^2$	3,2526		19972,00	–	64961	–	64961	–	70158
		СП - 8%				–	–	–	–		5197	
371	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	2		1090,00	–	2180	–	2180	–	2354
		СП - 8%				–	–	–	–		174	
372	E11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11 Изм. и доп. выш. 26	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	$м^2$ проемов	0,9126		36697,31	590,86	33490	539	30383	1943	38268
		НР - 72%; СП - 8%				2813,44	143,43	2568	131		2835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
372.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,631519	1957,00				1236		
372.2	281596 С	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1	0,9126	31739,00				28965		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
373	E11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	41 0,27		4869,91	21,59	1315	5	892	302	1747
		НР - 72%; СП - 8%				1549,33	5,14	418	1		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
373.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,001539	572707,00				881		
		Отмостка										
374	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	$м^3$	1,508832		48419,58	1688,99	73057	2548	67791	2332	81420
		НР - 72%; СП - 8%				1801,20	345,33	2718	521		6031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	1,539009	41811,00				64347		
375	E11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	12,5736		1946,97	100,24	24480	1261	20557	2246	28864
		НР - 72%; СП - 8%				211,71	36,40	2662	458		2138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0579	0,728011	26800,00				19511		
376	E11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	$м^2$ покрытия	12,5736		346,05	5,41	4351	68	3909	291	5013
		НР - 72%; СП - 8%				29,76	2,34	374	29		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
376.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0116	0,145854	26800,00				3909		
		Электроосвещение										
377	E11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	2		1065,36	11,97	2131	24	110	1445	3862
		НР - 72%; СП - 8%				998,64	4,63	1997	9		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377.1	242795 С	Скимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,0204	1381,00				28		
377.2	290057 С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0306	0,0612	1242,00				76		
378	E11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	20		509,27	3,35	10185	67	914	6633	18163
		НР - 72%; СП - 8%				460,19	0,44	9204	9		1345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	2,4	300,00				720		
378.2	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,08	1868,00				149		
379	E11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	2		331,62	0,42	663	1	25	459	1212
		НР - 72%; СП - 8%				318,43	0,17	637	--		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
379.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0408	594,00				24		
380	С1247-102-0102 247-102-0102 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	2		5082,00	--	10164	--	10164	--	10977
		СП - 8%				--	--	--	--		813	
381	С1243-110-0302 243-110-0302 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	Страниц - 51 0,02		122924,00	--	2458	--	2458	--	2655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
382	С124-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	42 2	1017,00	–	2034	–	2034	–	2197
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
383	С1247-202-0414 247-202-0414 РСНБ РК 2022	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	шт.	8	185,00	–	1480	–	1480	–	1598
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
				Наружные сети канализации КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО							
		Земляные работы К1, К2, К3									
384	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Группы 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	4,2	167,85	159,61	705	671	–	132	904
		НР - 72%; СП - 8%			8,24	35,42	35	149		67	
385	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	0,294	2845,13	–	836	–	–	602	1553
		НР - 72%; СП - 8%			2845,13	–	836	–		115	
386	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,84	1237,52	–	1040	–	–	748	1931
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	–	1040	–		143	
387	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	3,654	37,39	37,39	137	137	–	27	177
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,34	–	38		13	
		К1, К3									
388	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0035	565390,57	267541,59	1979	936	–	949	3162
		НР - 72%; СП - 8%			297848,98	78599,16	1042	275		234	
389	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	3,535	2542,00	–	8986	–	8986	–	9705
		СП - 8%			–	–	–	–		719	
				Септик объем 0,45м³							
390	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,072	19054,44	2600,91	1372	187	1095	119	1611
		НР - 72%; СП - 8%			1243,53	1058,32	90	76		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,15 0,0828	13215,00				1094		
391	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Группы сухие**	м³ конструкций колодца	0,829	65176,37	15185,59	54031	12589	21316	18118	77921
		НР - 72%; СП - 8%			24277,27	6077,46	20126	5038		5772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
391.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,41 0,33989	45307,00				15399		
391.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017 0,001409	1668129,00				2351		
392	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита КО6 прим**	м³	0,02	106487,00	–	2130	–	2130	–	2300
		СП - 8%			–	–	–	–		170	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
393	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита КС7.3 прим**	$м^3$	43 0,049		106487,00	–	5218	–	5218	–	5635
		СП - 8%				–	–	–	–		417	
394	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1		20154,00	–	20154	–	20154	–	21766
		СП - 8%				–	–	–	–		1612	
395	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	2		21538,00	–	43076	–	43076	–	46522
		СП - 8%				–	–	–	–		3446	
396	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1		24028,00	–	24028	–	24028	–	25950
		СП - 8%				–	–	–	–		1922	
397	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1		25559,00	–	25559	–	25559	–	27604
		СП - 8%				–	–	–	–		2045	
398	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	кг	0,0096		457,00	–	4	–	4	–	4
						–	–	–	–		–	
399	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,3114		1522,99	96,70	9612	610	2209	5255	16057
		НР - 72%; СП - 8%				1076,30	80,21	6793	506		1189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
399.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0151	0,095302	23064,00				2198		
400	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков**	$м^2$	0,3		50810,82	1069,14	15243	320	14352	466	16966
		НР - 72%; СП - 8%				1904,26	254,99	571	76		1257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
400.1	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	0,519	758,00				393		
400.2	298703 С	Люки и лазы утепленные двупольные ДП 10-10АП СТ РК 943-92	$м^2$	1	0,3	46468,00				13940		
401	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,5		1126,76	–	563	–	–	406	1046
		НР - 72%; СП - 8%				1126,76	–	563	–		78	
402	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5**	$м^3$	0,235		48419,58	1688,99	11379	397	10559	363	12682
		НР - 72%; СП - 8%				1801,20	345,33	423	81		939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
402.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	0,2397	41811,00				10022		
403	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка**	м трубопровода	2		1060,31	4,76	2121	10	15	1511	3922
		НР - 72%; СП - 8%				1047,82	1,42	2096	3		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
403.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000053	165506,00				9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	С1241-203-0413 241-203-0413 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	44 1,996	2173,00	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
405	С1241-209-2409 241-209-2409 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	2952,00	--	2952	--	2952	--	3188
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
				Благоустройство							
				Демонтажные работы л.2-ГП							
406	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.17 К=0,6;0,7;0,5 ДЕМОНТАЖ	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	105,1	2594,65	1075,17	272698	113000	--	145177	451305
		НР - 72%; СП - 8%			1519,48	399,02	159697	41937		33430	
407	Е11-460601-0203 1146-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сараи тесовые. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	$м^2$ площади застройки	15	1969,50	--	29543	--	--	21271	54879
		НР - 72%; СП - 8%			1969,50	--	29543	--		4065	
				ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП							
408	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	$м^3$ грунта	153,25	98,39	98,39	15078	15078	--	3002	19527
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,21	--	4170		1447	
409	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ)	$м^3$ грунта	11,96	98,39	98,39	1177	1176	--	234	1524
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,21	--	325		113	
410	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОКРЫТИЙ)	$м^3$ грунта	4,97	98,39	98,39	489	489	--	97	633
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,21	--	135		47	
411	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НАСЫПЬ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	$м^3$ грунта	24,6	60,02	60,02	1476	1476	--	294	1912
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,60	--	408		142	
412	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Группы 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)	$м^3$ грунта	6,33	266,23	255,91	1685	1620	--	319	2164
		НР - 72%; СП - 8%			10,32	59,58	65	377		160	
413	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТОЮЩЕГО ГРУНТА)	т/км	110,775	36,00	--	3988	--		--	4307
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
414	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ВОЗВРАТ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	1,04	60,02	60,02	62	62	--	12	80
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,60	--	17		6	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
415	E11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА**	$м^3$ **грунта**	45 **152,21**		**60,02**	**60,02**	**9136**	**9136**	**–**	**1819**	**11832**
		НР - 72%; СП - 8%				–	**16,60**	--	**2527**		**877**	
		ПОКРЫТИЯ л.7-ГП										
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1434116**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**332160**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**113819**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**4898887**		
		Перевозка грузов	Тенге					**3988**				
		Оборудование, инвентарь	Тенге							**631847**		
	Накладные расходы		Тенге								**1114518**	
	Сметная прибыль		Тенге								**622695**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									**9038211**
		Подраздел 6. Асфальтное покрытие ТИП1										
416	**E11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. выш. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**35,04**		**8293,86**	**1451,26**	**290617**	**50852**	**232647**	**13422**	**328362**
		НР - 72%; СП - 8%				**203,15**	**328,88**	**7118**	**11524**		**24323**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
416.1	100328-С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,1	38,544	6032,00				232497		
417	**E11-270403-0303 1127-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. выш. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**350,4**		**2505,82**	**165,74**	**878039**	**58075**	**805303**	**22850**	**972959**
		НР - 72%; СП - 8%				**41,84**	**48,73**	**14661**	**17075**		**72070**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
417.1	100064-С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,189	66,2256	12151,00				804707		
418	**E11-270403-0302 1127-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. выш. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**350,4**		**2786,39**	**234,55**	**976351**	**82186**	**877251**	**29455**	**1086271**
		НР - 72%; СП - 8%				**48,27**	**68,48**	**16914**	**23995**		**80466**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
418.1	100064-С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,189	66,2256	12151,00				804707		
419	**E11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11 К=7**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**$м^2$ основания**	**350,4**		**-1164,17**	**-92,45**	**-407925**	**-32395**	**-375530**	**-7397**	**-448547**
		НР - 72%; СП - 8%				–	**-29,32**	--	**-10274**		**-33225**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
419.1	100064-С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0882	30,90528	- 12151,00				-375530		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
420	E11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		46								
			т		0,1752	207849,86	3032,30	36415	531	35884	167	39508
		НР - 72%; СП - 8%				--	1320,43	--	231		2927	
421	E11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**										
			м² покрытия		350,4	2533,98	244,24	887907	85582	791088	16826	977112
		НР - 72%; СП - 8%				32,07	34,62	11237	12131		72379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
421.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0968	33,91872	23300,00				790306		
421.2	249132 С	Вода техническая	м³	0,001	0,3504	85,00				30		
422	E11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**										
			м² покрытия		350,4	1130,88	0,09	396260	32	392275	2845	431034
		НР - 72%; СП - 8%				11,28	--	3953	--		31928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
422.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,048	16,8192	23300,00				391887		
						Бортовой камень БР 100.30.15						
423	E11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**										
			м бортового камня		112,6	1329,66	43,79	149720	4931	21780	89974	258870
		НР - 72%; СП - 8%				1092,44	17,36	123009	1955		19176	
424	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**										
			м³		4,859	72118,00	--	350421	--	350421	--	378455
		СП - 8%				--	--	--	--		28034	
425	С1212-101-0319 212-101-0319 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**										
			м³		6,64	43134,00	--	286410	--	286410	--	309323
		СП - 8%				--	--	--	--		22913	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					176892				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						249794			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						56637			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3417528		
	Накладные расходы		Тенге								168142	
	Сметная прибыль		Тенге								320991	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге									4333348
		Подраздел 7. ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП2										
426	E11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**										
			м² основания		147,05	2792,72	240,88	410669	35422	368149	12710	457249
		НР - 72%; СП - 8%				48,27	71,77	7098	10554		33870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
426.1	100064 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,189	27,79245	12151,00				337706		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
427	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,11 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (600 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м² основания**	47	**147,05**	**-831,54**	**-66,03**	**-122278**	**-9709**	**-112569**	**-2218**	**-134455**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**-20,94**	--	**-3079**		**-9960**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
427.1	100064 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,063	9,26415	-12151,00				-112569		
428	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. выш. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**		**14,705**	**8293,86**	**1451,26**	**121961**	**21341**	**97633**	**5633**	**137801**
		НР - 72%; СП - 8%				**203,15**	**328,88**	**2987**	**4836**		**10207**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
428.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	16,1755	6032,00				97571		
429	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,05**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м² покрытия**		**147,05**	**1764,95**	**195,02**	**259536**	**28678**	**4126**	**168646**	**462436**
		НР - 72%; СП - 8%				**1541,87**	**50,99**	**226732**	**7498**		**34254**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
429.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0043	0,632315	6032,00				3814		
430	**С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2022**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**м²**		**147,05**	**5130,00**	--	**754367**	--	**754367**	--	**814716**
		СП - 8%				--	--	--	--		**60349**	
		Бортовой камень БР 100.20.8										
431	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**		**139,5**	**1329,66**	**43,79**	**185488**	**6109**	**26984**	**111469**	**320714**
		НР - 72%; СП - 8%				**1092,44**	**17,36**	**152395**	**2422**		**23757**	
432	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м³**		**2,24**	**72118,00**	--	**161544**	--	**161544**	--	**174468**
		СП - 8%				--	--	--	--		**12924**	
433	**С1212-101-0319 212-101-0319 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м³**		**4,91**	**43134,00**	--	**211788**	--	**211788**	--	**228731**
		СП - 8%				--	--	--	--		**16943**	
		МАФ л.7-ГП										
434	**У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**		**2**	**120821,00**	**216,00**	**241642**	**432**	**226490**	**10689**	**272518**
		НР - 72%; СП - 8%				**7360,00**	**63,00**	**14720**	**126**		**20186**	
435	**У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**		**2**	**21908,00**	--	**43816**	--	**43816**	--	**47321**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3505**	
		Озеленение л.7-ГП										
		Цветник										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
436	E11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	$м^2$	48 5,2		646,93	--	3364	--	--	2422	6249
		НР - 72%; СП - 8%				646,93	--	3364	--		463	
437	E11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на $м^2$. Посадка**	$м^2$	5,2		2866,01	667,17	14903	3469	625	8368	25132
		НР - 72%; СП - 8%				2078,57	156,38	10809	813		1862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
437.1	244573 С	Перегной	$м^3$	0,02	0,104	4240,00				441		
437.2	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,3	1,56	85,00				133		
438	С1254-105-0103 254-105-0103 РСНБ РК 2022	**Бегония**	шт.	83,2		164,00	--	13645	--	13645	--	14737
		СП - 8%				--	--	--	--		1092	
		Ограждение л.9-13-ГП										
439	E11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	148,5		4983,59	1554,07	740063	230779	94213	360653	1188774
		НР - 72%; СП - 8%				2795,09	578,02	415071	85836		88058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
439.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0138	2,0493	41811,00				85683		
439.2	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,01782	274757,00				4896		
440	E11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1		55134,69	7015,94	55135	7016	13562	26843	88536
		НР - 72%; СП - 8%				34556,74	2724,86	34557	2725		6558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
440.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,291	0,291	41811,00				12167		
440.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	0,0016	813201,00				1301		
441	E11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1		17840,81	162,30	17841	162	2152	11221	31387
		НР - 72%; СП - 8%				15527,46	57,82	15527	58		2325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
441.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05	0,05	41811,00				2091		
442	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	4,77		45602,00	--	217522	--	217522	--	234924
		СП - 8%				--	--	--	--		17402	
443	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,5052		430960,00	--	648681	--	648681	--	700575
		СП - 8%				--	--	--	--		51894	
444	С1222-509-0805 222-509-0805 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 2-5 т**	т	2,00341		951548,00	--	1906341	--	1906341	--	2058848
		СП - 8%				--	--	--	--		152507	
445	E11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Облицовка стальным профилированным листом**	$м^2$	302,14		540,40	17,12	163276	5173	5580	111314	296559
		НР - 72%; СП - 8%				504,81	6,88	152523	2079		21969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
445.1	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000906	3956916,00				3587		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
445.2	293029 С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000906	2200599,00				1995		
				49								
446	**С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2022**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**$м^2$**	**347,461**		**4598,00**	**--**	**1597626**	**--**	**1597626**	**--**	**1725436**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**127810**	
447	**ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7**	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	**т**	**3,50861**		**23698,00**	**--**	**83147**	**--**	**83147**	**--**	**89799**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6652**	
448	**С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2022**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1**	**шт.**	**1**		**2110,00**	**--**	**2110**	**--**	**2110**	**--**	**2279**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**169**	
449	**С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**1**		**5075,00**	**--**	**5075**	**--**	**5075**	**--**	**5481**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**406**	
450	**С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022**	**Ручка раздельная**	**пара**	**1**		**3246,00**	**--**	**3246**	**--**	**3246**	**--**	**3506**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**260**	
		Навес для мусорного контейнера ГП л.15										
451	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,252**		**3735,82**	**--**	**941**	**--**	**--**	**678**	**1748**
		НР - 72%; СП - 8%				**3735,82**	**--**	**941**	**--**		**130**	
452	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЙЕК В15**	**$м^3$**	**0,252**		**51985,50**	**1688,99**	**13100**	**426**	**12220**	**389**	**14569**
		НР - 72%; СП - 8%				**1801,20**	**345,33**	**454**	**87**		**1079**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
452.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	0,25704	45307,00				11646		
453	**Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,23665**		**78162,31**	**22667,81**	**18497**	**5364**	**4118**	**7640**	**28228**
		НР - 72%; СП - 8%				**38095,20**	**6745,34**	**9015**	**1596**		**2091**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
453.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001183	965674,00				1143		
453.2	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,037	0,008756	138976,00				1217		
453.3	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0044	0,001041	813201,00				847		
453.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000459	545661,00				251		
454	**С1222-509-1402 222-509-1402 РСНБ РК 2022**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,23665**		**988020,00**	**--**	**233815**	**--**	**233815**	**--**	**252520**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18705**	
455	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**24,7**		**93,49**	**2,29**	**2309**	**57**	**1381**	**634**	**3178**
		НР - 72%; СП - 8%				**35,27**	**0,36**	**871**	**9**		**235**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
455.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,002223	539649,00				1200		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
456	E11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	**Облицовка стальным профилированным листом**	$м^2$	50 13,82		540,40	17,12	7468	237	255	5092	13564
		НР - 72%; СП - 8%				504,81	6,88	6976	95		1005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
456.1	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000041	3956916,00				164		
456.2	293029 С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000041	2200599,00				91		
457	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	$м^2$	15,893		4598,00	--	73076	--	73076	--	78922
		СП - 8%				--	--	--	--		5846	
458	E11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	12,04		1086,35	30,08	13080	363	994	8539	23349
		НР - 72%; СП - 8%				973,69	11,35	11723	137		1730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
458.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,2408	1181,00				284		
458.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,512904	1119,00				574		
459	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	$м^2$	13,846		4600,00	--	63692	--	63692	--	68787
		СП - 8%				--	--	--	--		5095	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1065763				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						335319			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						115792			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							6765406		
	Накладные расходы		Тенге								850722	
	Сметная прибыль		Тенге								721378	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге									9738586
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**33570214**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5205409				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1064887			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						353472			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							20221782		
		- Перевозка грузов	Тенге					3988				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							631847		
		- Накладные расходы	Тенге								4002405	
		- Сметная прибыль	Тенге								2439888	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								33570214	

СТОИМОСТЬ СМР:		32938367
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ		631847
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%		764170
ИТОГО		33702537
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ		
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,27%		428022
ИТОГО		34130559
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%		682611
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ		35445018
ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,079	Страница - 51	38245174
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95		36332915,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	$м^2$	49 13,846	4600,00	–	63692	–	63692	–	68787
		СП - 8%			–	–	–	–		5095	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1065763				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					335319			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					115792			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6765406		
	Накладные расходы		Тенге							850722	
	Сметная прибыль		Тенге							721378	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								9738586
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33570214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5205409				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1064887			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					353472			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20221782		
		- Перевозка грузов	Тенге				3988				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						631847		
		- Накладные расходы	Тенге							4002405	
		- Сметная прибыль	Тенге							2439888	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							33570214	

СТОИМОСТЬ СМР:	32938367
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	631847
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	764170
ИТОГО	33702537
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,27%	428022
ИТОГО	34130559
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	682611
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	35445018
ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,079	38245174
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95	36332915,30
НДС, 12%	4359949,84
ИТОГО ПО АКТУ	40692865,14

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница» управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Сарсенгалиев Ербол Сагингалиевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатканов Асхат Мұнайдарұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROICONSALTING» Кусаинова А. Д.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ» Айкожаев Бакыт Турлыбекович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)