ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №87 от 26.03.2024г.
Акт №1
Выполненных работ ТОО "АЛАУ" май 2024г

Строительство врачебной амбулатории с. Жогаргы Егинсу, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-01-01-01					
		Раздел 1. Земляные работы (АС-3),					
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,					
1	**6101-0102-0114 Кклим = 1,12 Коб =0,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**582**	**379**	**220 578**	
2	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1тр=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**18**	**9575**	**172 350**	
3	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**46,2**	**3793**	**175 237**	
4	**6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**415,8**	**56**	**23 285**	
5	**6101-0106-0110 Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	**м3**	**415,8**	**28**	**11 642**	

6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	415,8	659	274 012	
7	6101-0104-0105 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс=0,85 ;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	138	83	11 454	
8	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс= 0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	138	72	9 936	
		Раздел 2. Фундамент,					
		Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-6),					
9	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	22,1	22771	503 239	
10	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	22,1	10481	231 630	
		неучтенные ресурсы					
10.1	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,542	31784	716 475	
11	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	57	24579	1 401 003	
		неучтенные ресурсы					
11.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	57,855	38407	2 222 037	
12	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	4,00372	315375	1 262 673	Казахстан
13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,43616	368779	529 626	Казахстан
14	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	128,7	510	65 637	
15	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	226,824	4848	1 099 643	
		Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС8),					
16	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	22771	2 049	
17	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	130764	60 151	

18	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	Казахстан
19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	326643	3 462	Казахстан
20	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
21	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	368779	354	Казахстан
23	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	324998	11 992	
24	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	
25	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4848	16 580	
		Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-9),					
26	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	56	5648	316 288	
27	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	6310	75 720	
28	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	101	8392	847 592	
29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса B7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	68,943	50135	3 456 457	Казахстан
30	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,15284	316645	48 396	
31	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0774	326643	25 282	Казахстан
32	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0754	424610	32 016	Казахстан
33	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	5,43	21464	116 550	
		неучтенные ресурсы					
33.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса B10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,51145	31603	174 178	

34	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**382,944**	**4848**	**1 856 513**	

Итого	**16 012 809**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 168 935
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007309025)	117 038
Сметная прибыль (5)%	859 087
Непредвиденные работы и затраты (2)%	345 976
Итого в текущих ценах	**18 503 845**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**19 891 633**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**19 493 801**
НДС (12 %)	2 339 256
Итого	**21 833 057**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№ 18 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 эксперт _____ Берикбаев Е.Н
Договор №151 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № K220VJE00070550

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории с. Жогаргы Егинсу, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда №87 от 26.03.2024г

Акт №2

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" июнь 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	стран происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Локальная смета № 2-01-01-01**							
2			**Раздел 1. Земляные работы (АС-3),**					
3			**Подраздел 2.4. Монолитный пояс Мп-1 (АС 22,23),**					
4	**35**	**6103-0401-0201 Кклим = 1,12**	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**63,824**	**10908**	**696 192**	
5	**36**	**6103-0703-0201 Кклим = 1,12**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,943**	**87135**	**82 168**	
6	**37**	**6103-0301-0202 Кклим = 1,12**	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	**т**	**0,943**	**175562**	**165 555**	
7	**38**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,072**	**368779**	**26 552**	Казахстан

8	39	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,871**	**326643**	**284 506**	Казахстан
9	40	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**12,93**	**11845**	**153 156**	
10			**неучтенные ресурсы**					
11	40.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,12395	35504	465 953	
12	41	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**63,824**	**6673**	**425 898**	
13	42	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-9)**	**м2**	**155,3**	**6070**	**942 671**	
14			**неучтенные ресурсы**					
15	42.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	357,19	1699	606 866	
16	**Локальная смета № 2-01-02-02**							
17			**Раздел 1. Наружные стены и перегородки,**					
18			**Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-12),**					
19	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**47**	**37432**	**1 759 304**	
20			**неучтенные ресурсы**					
21	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	12	30209	362 508	
22	1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	18	123157	2 216 826	Казахстан
23	3	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,7**	**316645**	**221 652**	
24			**неучтенные ресурсы**					
25	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7	310546	217 382	Казахстан
26			**Подраздел 1.6. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-18),**					
27	41	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**19,4**	**31101**	**603 359**	
28			**неучтенные ресурсы**					

29	41.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,691	33236	654 450	
30	**42**	**214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**1 т**	**0,3037**	**315723**	**95 885**	Казахстан
31	**43**	**6111-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**51,9**	**6070**	**315 033**	
32			**неучтенные ресурсы**					
33	43.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	119,37	1699	202 810	
34	**Локальная смета № 2-01-03-03**							
35			**Раздел 2. Полы /АР л.18/,**					
36			**Подраздел 2.1. Тип А ,**					
37	**20**	**6109-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**204,8**	**413**	**84 582**	
38			**неучтенные ресурсы**					
39	20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10,4448	11611	121 275	Казахстан
40	**21**	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**16,384**	**57016**	**934 150**	
41	**22**	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**204,8**	**1593**	**326 246**	
42			**неучтенные ресурсы**					
43	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,17792	32418	135 440	
44	**23**	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки *к норме 6109-0201-0101***	**м2**	**819,2**	**33**	**27 034**	
45			**неучтенные ресурсы**					
46	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,17792	32418	135 440	
47			**Подраздел 2.2. Тип Б,**					

48	**28**	**6109-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**179,41**	**413**	**74 096**	
49			**неучтенные ресурсы**					
50	28.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,14991	11611	106 240	Казахстан
51	**29**	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**14,3528**	**57016**	**818 339**	
52	**30**	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**179,41**	**1593**	**285 800**	
53			**неучтенные ресурсы**					
54	30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,659964	32418	118 649	
55			**Подраздел 2.3. Тип В,**					
56	**33**	**6109-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**12,14**	**413**	**5 014**	
57			**неучтенные ресурсы**					
58	33.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,61914	11611	7 189	Казахстан
59	**34**	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,214**	**57016**	**69 217**	
60	**35**	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**12,14**	**1593**	**19 339**	
61			**неучтенные ресурсы**					
62	35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,247656	32418	8 029	

Итого **13 774 805**

в том числе оборудование 0

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) 1 005 561

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007309025)	100 680
Сметная прибыль (5)%	739 018
Непредвиденные работы и затраты (2)%	297 621
Итого в текущих ценах	**15 917 685**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**17 111 512**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**16 769 282**
НДС (12 %)	2 012 314
Итого	**18 781 595**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№ 18 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 эксперт _____ Берікбаев Е.Н
Договор №154 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории с. Жогаргы Егинсу, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда №87 от 26.03.2024г

Акт №3

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" июль 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	стран происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-02-02							
	на Конструктивная часть здания							
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-12),					
1	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**108,7968**	**37432**	**4 072 482**	
			неучтенные ресурсы					
2	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	25,391232	30209	767 044	
3	1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	41,202784	123157	5 074 411	Казахстан

4	2	1114-0301-0203 Кклим = 1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	421,86	11201	4 725 254	
5	3	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,33	316645	421 137	
			неучтенные ресурсы					
6	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,33	310546	413 026	Казахстан
			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-13,14),					
7	4	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =83	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/	м2	268,339	5201	1 395 631	
8	5	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =83	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	2,5149	42786	107 603	
9	6	214-210-0201 Коб=83	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,6517	326643	539 516	Казахстан
10	7	214-210-0101 Коб=83	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,8632	368779	318 330	Казахстан
11	8	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =83	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	14,94	19040	284 458	
			неучтенные ресурсы					
12	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,1641	35504	538 386	
13	9	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =83	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	268,339	2378	638 110	
14	10	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =4	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	18,544	5201	96 447	
15	11	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =4	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,29	42786	12 408	

16	12	214-210-0202 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,2156	315390	67 998	Казахстан
17	13	214-210-0101 Коб=4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0744	368779	27 437	Казахстан
18	14	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =4	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,76	19040	33 510	
			неучтенные ресурсы					
19	14.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7864	35504	63 424	
20	15	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =4	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	18,544	2378	44 098	
21	16	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =22	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	24,288	5201	126 322	
22	17	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =22	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,1188	42786	5 083	
23	18	214-210-0201 Коб=22	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0836	326643	27 307	Казахстан
24	19	214-210-0101 Коб=22	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0352	368779	12 981	Казахстан
25	20	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =22	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,1	19040	20 944	
			неучтенные ресурсы					
26	20.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1165	35504	39 640	
27	21	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =22	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	24,288	2378	57 757	
28	22	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5201	14 355	
29	23	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,0232	42786	993	

30	24	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0154	326643	5 030	Казахстан
31	25	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0078	368779	2 876	Казахстан
32	26	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,18	19040	3 427	
			неучтенные ресурсы					
33	26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1827	35504	6 487	
34	27	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
			Подраздел 1.3. Рама монолитная (АС 15),					
35	28	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =3	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	89,604	5201	466 030	
36	29	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =3	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	1,55976	42786	66 736	
37	30	214-210-0202 Коб=3	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,24896	315390	393 909	Казахстан
38	31	214-210-0101 Коб=3	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3108	368779	114 617	Казахстан
39	32	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =3	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	11,01	19040	209 630	
			неучтенные ресурсы					
40	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,17515	35504	396 763	
41	33	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =3	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	89,604	2378	213 078	
			Подраздел 1.4. Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС 16),					
42	34	6103-0101-0304 Кклим = 1,12	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	1,28	23414	29 970	

			неучтенные ресурсы					
43	34.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3056	35504	46 354	
44	**35**	**6103-0301-0402 Кклим = 1,12**	**Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке**	**т**	**0,13504**	**146851**	**19 831**	
45	**36**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,12544**	**326643**	**40 974**	Казахстан
46	**37**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0096**	**368779**	**3 540**	Казахстан
			Подраздел 1.5. Узлы крепления перегородок (АС17),					
47	**38**	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**1,97859**	**316645**	**626 509**	
			неучтенные ресурсы					
48	38.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,978585	310546	614 442	Казахстан
49	**39**	**6103-0701-0807 Кклим = 1,12**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,494**	**1133384**	**559 892**	
			неучтенные ресурсы					
50	39.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,494	1154557	570 351	
51	**40**	**252-207-1187**	**Анкер-шпилька**	**1 шт.**	**487**	**475**	**231 325**	
			Подраздел 1.7. Перемычки (АС-20),					
52	**44**	**6103-0401-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство железобетонной перемычки /Пр1...Пр11/**	**м3**	**24,94**	**112002**	**2 793 330**	
			неучтенные ресурсы					
53	44.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,3141	35504	898 752	
54	**45**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ *РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм***	**1 т**	**0,171**	**326643**	**55 856**	Казахстан
55	**46**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,04**	**368779**	**14 751**	Казахстан
56	**47**	**6103-0401-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство железобетонной перемычки /Пр12...Пр15/**	**м3**	**20,2**	**112002**	**2 262 440**	
			неучтенные ресурсы					

57	47.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,503	35504	727 939	
58	48	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,096	326643	31 358	Казахстан
59	49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,039	368779	14 382	Казахстан
			Подраздел 1.8. Монолитный пояс Мп-3 (АС 21),					
60	50	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	10908	333 698	
61	51	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,318	96264	30 612	
62	52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,228	326643	74 475	Казахстан
63	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,09	368779	33 190	Казахстан
64	54	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	3,98	11845	47 143	
			неучтенные ресурсы					
65	54.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,0397	35504	143 426	
66	55	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	6673	204 140	
			Подраздел 1.9. Монолитный пояс Мп-2 (АС 26),					
67	56	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	10908	333 698	
68	57	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	3,4971	96264	336 645	
69	58	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07585	326643	24 776	Казахстан
70	59	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,32536	315390	418 005	Казахстан

71	60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,09589	368779	772 920	Казахстан
72	61	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	17,4	11845	206 103	
			неучтенные ресурсы					
73	61.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,661	35504	627 036	
74	62	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	6673	204 140	
			Раздел 2. Плиты покрытия,					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-27),					
75	63	6104-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	64	24031	1 537 984	
76	64	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	424,3408	12549	5 325 053	
77	65	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,06891	311705	21 480	
78	66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06891	368779	25 413	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-27),					
79	67	1106-0801-0112 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,73	85301	62 270	
80	68	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07953	326643	25 978	Казахстан

Итого	**42 161 419**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 077 784

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и

радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007309025)	308 159
Сметная прибыль (5)%	2 261 960
Непредвиденные работы и затраты (2)%	910 947
Итого в текущих ценах	**48 720 269**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**52 374 289**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**51 326 803**
НДС (12 %)	6 159 216
Итого	**57 486 020**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артыкбаева Ф. А

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№ 18 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 эксперт _____ Берікбаев Е.Н
Договор №154 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории с. Жогаргы Егинсу, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда №87 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №4 за сентябрь 2024 г.

на Строительство врачебной амбулатории с. Жогаргы Егинсу, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты							
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-9)					
1	26	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	-56	5648	-316 288	
2	27	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	-12	6310	-75 720	
3	28	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	-101	8392	-847 592	
4	29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	-68,943	50135	-3 456 457	Казахстан
5	1 тр№1	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	68,943	31100	2 144 127	
6	2 тр№1	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	69,977145	40213	2 813 991	Казахстан
7			Раздел 3. Отмостка (АС-9)					
8	43	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	214,48	5928	1 271 437	

9	44	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	214,48	3559	763 334	
10	45	6111-0201-0505 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м3	21,448	59321	1 272 317	
11			неучтенные ресурсы					
12	45.1	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	21,87696	16381	358 366	Казахстан
13	46	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	23,6	22771	537 396	
14	47	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3946	68359	26 974	
15			неучтенные ресурсы					
16	47.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3946	310546	122 541	Казахстан
17	48	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	25,8	10481	270 410	
18			неучтенные ресурсы					
19	48.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,316	33236	874 639	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Разные работы					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1 (АС-28)					
20	69	6101-0108-0102 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,6	22771	13 663	
21	70	6103-0101-0212 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	1,06	32199	34 131	
22			неучтенные ресурсы					
23	70.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,0759	31214	33 583	Казахстан
24	71	214-210-0501 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,00326	328793	1 072	Казахстан
25	72	6106-0302-0301 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,32002	364193	116 549	
26	73	222-509-1401 Коб=2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,32002	1158981	370 897	
27	74	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,32052	274	2 280	
28	75	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	16,64104	209	3 478	
29	76	6110-0101-0512 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	5,3	5858	31 047	
30			неучтенные ресурсы					

31	76.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6,095	3799	23 155	Казахстан
32	77	6110-0203-0201 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	8,52	8216	70 000	
33	78	6107-0102-0212 Кклим = 1,12 Коб =2	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	14,36	967	13 886	
34	79	232-104-0103 Коб=2	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	14,36	3250	46 670	Казахстан
35			Подраздел 3.2. Крыльцо КР-2 (АС 31)					
36	82	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3,2	22771	72 867	
37	83	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	6,8	32199	218 953	
38			неучтенные ресурсы					
39	83.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	6,902	31214	215 439	Казахстан
40	84	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	328793	184 453	Казахстан
41	85	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
42			неучтенные ресурсы					
43	85.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
44	86	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,35544	364193	129 449	
45	87	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,35544	1158981	411 948	
46	88	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,4404	274	3 409	
47	89	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	24,8808	209	5 200	
48	90	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
49	91	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	
50			неучтенные ресурсы					
51	91.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
52	91.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
53	91.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
54	92	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	6,12	5858	35 851	
55			неучтенные ресурсы					

56	92.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	7,038	3799	26 737	Казахстан
57	93	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	5,36	8216	44 038	
58			Подраздел 3.3. Крыльцо КР-3 (АС 34)					
59	101	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,52	22771	11 841	
60	102	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,3	32199	74 058	
61			неучтенные ресурсы					
62	102.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,3345	31214	72 869	Казахстан
63	103	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,12957	328793	42 602	Казахстан
64	104	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: *пролет до 24 м, высота до 25 м*	т	0,0912	364193	33 214	
65	105	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0912	1158981	105 699	
66	106	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,192	274	875	
67	107	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	6,384	209	1 334	
68			Подраздел 3.4. Крыльцо КР-4 (АС 35)					
69	112	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,89	22771	20 266	
70	113	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	3,4	32199	109 477	
71			неучтенные ресурсы					
72	113.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,451	31214	107 720	Казахстан
73	114	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,235	328793	77 266	Казахстан
74	115	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,00092	332404	306	
75			неучтенные ресурсы					
76	115.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00092	479041	441	Казахстан
77	116	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,38138	364193	138 896	
78	117	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,38138	1158981	442 012	

79	118	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	13,3483	274	3 657	
80	119	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	26,6966	209	5 580	
81	120	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,084	234015	19 657	
82	121	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,084	4318	363	
83			неучтенные ресурсы					
84	121.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001428	120106	17	
85	121.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	1629070	917	
86	121.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	107485	9	
87	122	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	7,09	5858	41 533	
88			неучтенные ресурсы					
89	122.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,1535	3799	30 975	Казахстан
90	123	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	4,78	8216	39 272	
91			Подраздел 3.5. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-32,33)					
92	126	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
93	127	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	
94	128	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
95	129	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
96	130	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
97			Подраздел 3.6. Вентканалы (АС-36)					
98	131	1114-0301-0201 Кклим = 1,12	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,8	75503	286 911	
99	132	1114-0301-0204 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0987	375727	37 084	
100	133	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1653	1485450	245 539	
101	134	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	106,7	5142	548 651	
102	135	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	106,7	3353	357 765	Казахстан

103	136	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3	1,54	38388	59 118	
104	137	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,4784	56845	84 040	Казахстан
105	138	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,7	7210	221 347	
106	139	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,04953	310546	15 380	Казахстан
107	140	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,193	1133384	218 743	
108			неучтенные ресурсы					
109	140.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,193	1154557	222 830	Казахстан
110	141	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	84	475	39 900	
111			Подраздел 3.9. Узел крепления перегородок					
112	145	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,13038	316645	41 283	
113			неучтенные ресурсы					
114	145.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,130375	310546	40 487	Казахстан
115	146	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,13038	310546	40 487	Казахстан
116	147	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,193	1133384	218 743	
117			неучтенные ресурсы					
118	147.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,193	1154557	222 830	Казахстан
119	148	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	84	475	39 900	
	Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания							
			Раздел 1. Кровля /АР л.21/					
120	1	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	483,9	4343	2 101 578	
121	2	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	483,9	2550	1 233 945	
122	3	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	74,76255	63122	4 719 162	Казахстан
123	4	6106-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	483,9	2358	1 141 036	

124	5	224-102-1204 Коб=1,106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	1 м2	535,1934	7123	3 812 183	Казахстан
125	6	6110-0302-0105 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м2	483,9	1463	707 946	
126	7	232-104-0102 Коб=2,04	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	1 м2	987,156	2780	2 744 294	Казахстан
127	8	6111-0403-0503 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	96,4	43098	4 154 647	
128	9	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	483,9	2190	1 059 741	
129	10	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =35	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	16936,5	41	694 397	
130	11	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,89038	68359	60 865	
131	12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,89038	310546	276 503	Казахстан
132	13	6110-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	483,9	952	460 673	
133	14	235-103-0312 Коб=2,3	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	1 м2	1112,97	1699	1 890 936	Казахстан
134	15	6110-0101-0213 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	483,9	361	174 688	
135	16	235-103-0416 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	1 м2	556,485	1829	1 017 811	Казахстан
136	17	6110-0402-0201 Кклим = 1,12	Устройство аэраторов	шт.	16	3302	52 832	
137	18	290-000-0000 (кпл)	Аэратор	1 шт.	16	12650	202 400	
138	19	6112-0401-0202 Кклим = 1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	102,26	2059	210 553	
139			неучтенные ресурсы					
140	19.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	107,373	443	47 566	Казахстан
141	19.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	107,373	865	92 878	Казахстан
142			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
143			Подраздел 4.2. Стены					

144	83	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	733,89	4536	3 328 925	
145	84	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	804,15	1413	1 136 264	
146			неучтенные ресурсы					
147	84.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2210,60835	112	247 588	Казахстан
148	85	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	529,67	3777	2 000 564	
149			неучтенные ресурсы					
150	85.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7,998017	27311	218 434	Казахстан
151	87	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	70,26	7168	503 624	
152			неучтенные ресурсы					
153	87.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	71,6652	0	0	
154	88	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	3,513	56845	199 696	Казахстан
155	89	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,26	8365	587 725	
156	93	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	8,385	967	8 108	
157	94	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	55,9	1510	84 409	
158	95	1114-0302-0105 Кклим = 1,12	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,54	8141	639 394	
159	96	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	78,54	1413	110 977	
160			неучтенные ресурсы					
161	96.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	215,90646	112	24 182	Казахстан
162	97	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	78,54	1223	96 054	
	Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории							
			Раздел 1. Подготовительные работы					

163	1	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /навал грунта в отвал/	м3	3278	249	816 222	
164	2	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	16717,8	124	2 073 007	
165	3	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	3278	65	213 070	
166	4	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /снятие растительного слоя/	м3	500	98	49 000	
167	5	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1эк с=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	500	72	36 000	
168	6	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	500	56	28 000	
169	7	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	500	28	14 000	
170	8	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /недостающий плодородный грунт/	м3	149	249	37 101	
171	9	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	536,4	124	66 514	
172	10	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	149	56	8 344	
173	11	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	149	28	4 172	
174			Раздел 2. Вертикальная планировка					
175	12	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	1247	121	150 887	
176	13	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1эк с=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	1247	81	101 007	
177	14	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1247	67	83 549	
178	15	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	1247	30	37 410	
179	16	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1247	273	340 431	
180	17	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	6235	19	118 465	

181	18	6101-0101-0205 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /недостающий грунт в насыпь/	м3	543	611	331 773	
182	19	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	2769,3	124	343 393	
183	20	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	543	67	36 381	
184	21	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	543	30	16 290	
185	22	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	543	273	148 239	
186	23	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2715	19	51 585	
187	24	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	3309	20	66 180	
188			Раздел 3. Покрытия					
189			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
190	25	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	791	3190	2 523 290	
191	26	7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1экс=1,667;К1мат=1,667;	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	791	5582	4 415 362	
192			неучтенные ресурсы					
193	26.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,027690537	164356	4 551	
194	27	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	791	491	388 381	
195			неучтенные ресурсы					
196	27.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	75,8569	28679	2 175 500	Казахстан
197	28	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	3164	9	28 476	
198			неучтенные ресурсы					
199	28.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	36,7024	28679	1 052 588	Казахстан
200	29	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	791	504	398 664	
201			неучтенные ресурсы					

202	29.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	77,2016	27572	2 128 603	Казахстан
203	30	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	222	5756	1 277 832	
204	31	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	9,546	77769	742 383	Казахстан
205			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
206	36	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	104	5483	570 232	
207	37	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,664	77769	129 408	Казахстан
208			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
209	46	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	98	80097	7 849 506	
210	47	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	
211	48	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	
212	49	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	
213	50	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	

Итого	**79 644 323**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	5 814 036
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007309025)	582 122
Сметная прибыль (5)%	4 272 918
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 720 810
Итого в текущих ценах	**92 034 208**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**98 936 774**

Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**96 958 039**
НДС (12 %)	11 634 965
Итого	**108 593 003**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф. А

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 Эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№ 18 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт _____ Берікбаев Е.Н.
Договор №154 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VAE00070550

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40 АО

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории с. Жогаргы Егинсу, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда №87 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №5 за октябрь 2024 г.

на Строительство врачебной амбулатории с. Жогаргы Егинсу, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Разные работы, ИТОГО:					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1 (АС-28), ИТОГО					
1	80	6109-0306-0101 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	5,76	3850	22 176	
2			неучтенные ресурсы					
3	80.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,8752	2865	16 832	Казахстан
4	81	212-401-0106 Коб=2	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,144	32418	4 668	Казахстан
5			**Подраздел 3.2. Крыльцо КР-2 (АС 31), ИТОГО**					
6	94	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	12,65	3850	48 703	
7			неучтенные ресурсы					
8	94.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	12,903	2865	36 967	Казахстан
9	95	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,25	32418	8 104	Казахстан
10	96	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	12	3112	37 344	
11	97	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,1226	1145627	140 454	Казахстан
12	98	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,07424	274	294	
13	99	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,14848	209	449	

14	100	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,032	76352	2 443	
15			Подраздел 3.3. Крыльцо КР-3 (АС 34), ИТОГО					
16	108	1115-0504-0101 Кклим = 1,06	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	5,2	8275	43 030	
17	109	217-206-0112 Коб=1,02	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	1 м2	5,304	4415	23 417	
18	110	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	5,28	3850	20 328	
19			неучтенные ресурсы					
20	110.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,3856	2865	15 430	Казахстан
21	111	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,1	32418	3 242	Казахстан
22			Подраздел 3.4. Крыльцо КР-4 (АС 35), ИТОГО					
23	124	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	5,31	3850	20 444	
24			неучтенные ресурсы					
25	124.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,4162	2865	15 517	Казахстан
26	125	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,12	32418	3 890	Казахстан
27			Подраздел 3.7. Стремянка Ст-1 (АС-37), ИТОГО					
28	142	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,14904	277934	41 423	
29	143	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,14904	1145627	170 744	Казахстан
30	144	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	7,75008	209	1 620	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /АР л.21/ - исключение /Техрешение №2/					
31	1	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	-483,9	4343	-2 101 578	
32	2	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	-483,9	2550	-1 233 945	
33	3	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	-74,76255	63122	-4 719 162	Казахстан
34	4	6106-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	-483,9	2358	-1 141 036	
35	5	224-102-1204 Коб=1,106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	1 м2	-535,1934	7123	-3 812 183	Казахстан
36	6	6110-0302-0105 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м2	-483,9	1463	-707 946	

37	7	232-104-0102 Коб=2,04	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	1 м2	-987,156	2780	-2 744 294	Казахстан
38	8	6111-0403-0503 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	-96,4	43098	-4 154 647	
39	9	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	-483,9	2190	-1 059 741	
40	10	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =35	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	-16936,5	41	-694 397	
41	11	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	-0,89038	68359	-60 865	
42	12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	-0,89038	310546	-276 503	Казахстан
43	13	6110-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	-483,9	952	-460 673	
44	14	235-103-0312 Коб=2,3	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	1 м2	-1112,97	1699	-1 890 936	Казахстан
45	15	6110-0101-0213 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	-483,9	361	-174 688	
46	16	235-103-0416 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	1 м2	-556,485	1829	-1 017 811	Казахстан
47	17	6110-0402-0201 Кклим = 1,12	Устройство аэраторов	шт.	-16	3302	-52 832	
48	18	290-000-0000 (кпл)	Аэратор	1 шт.	-16	12650	-202 400	
49	19	6112-0401-0202 Кклим = 1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	-102,26	2059	-210 553	
50			неучтенные ресурсы					
51	19.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	-107,373	443	-47 566	Казахстан
52	19.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-107,373	865	-92 878	Казахстан
53			Подраздел 1.1. Кровля /Техрешение №2/					
54	1	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	7,377	234015	1 726 233	
55	2	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	7,337	135446	993 798	
56	3	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	14,714	4318	63 534	
57			неучтенные ресурсы					
58	3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0250	120106	3 004	

59	3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0986	1629070	160 598	
60	3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0147	107485	1 582	
61	4	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	464,2	166	77 051	
62			неучтенные ресурсы					
63	4.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0278	120106	3 345	
64	4.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1068	1629070	173 915	
65	4.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0186	107485	1 996	
66	5	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0465	1485450	69 006	
67	6	6105-0201-0602 Кклим = 1,12	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	0,736	46624	34 315	
68			неучтенные ресурсы					
69	6.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,16192	30209	4891	Казахстан
70	6.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,297344	123157	36620	Казахстан
71	7	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	580,68	5858	3 401 623	
72			неучтенные ресурсы					
73	7.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	667,782	3799	2 536 904	Казахстан
74	8	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	31,35672	1590	49 857	
75	9	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	483,9	2190	1 059 741	
76	10	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =45	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	21775,5	39	849 245	
77	11	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,890	68359	60 865	
78	12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,890	310546	276 503	Казахстан
79	13	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	483,9	2550	1 233 945	
80	14	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	99,68	63122	6 292 216	Казахстан
81	15	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	483,9	4343	2 101 578	
82	16	6111-0402-0302 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	483,9	1549	749 561	
83	17	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /прим. 4/	м2	117,35	510	59 846	
84	18	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами /л.13, прим.4/	м	38,1	400	15 240	

85	19	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	38,1	1099	41 871	Казахстан
86			Подраздел 1.2. Слуховое окно					
87	20	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
88	21	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
89	22	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
90			неучтенные ресурсы					
91	22.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
92	22.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
93	22.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
94			Подраздел 1.3. Перемычки					
95	23	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1771	10 626	
96	24	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	140879	21 977	Казахстан
97	25	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	82,7	5142	425 243	
98	26	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	82,7	3353	277 293	Казахстан
99			Раздел 2. Полы /АР л.18/, ИТОГО:					
100			Подраздел 2.1. Тип А , ИТОГО					
101	24	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	204,8	5928	1 214 054	
102	25	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	204,8	3559	728 883	
103	26	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	204,8	1593	326 246	
104			неучтенные ресурсы					
105	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,17792	32418	135 440	Казахстан
106	27	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	204,8	6237	1 277 338	
107			неучтенные ресурсы					
108	27.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	208,896	3147	657 396	Казахстан
109			Подраздел 2.2. Тип Б, ИТОГО					
110	31	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	717,64	33	23 682	
111			неучтенные ресурсы					

112	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,659964	32418	118 649	Казахстан
113	32	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	179,41	2135	383 040	
114			неучтенные ресурсы					
115	32.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	182,9982	3354	613 776	
116			Подраздел 2.3. Тип В, ИТОГО					
117	36	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	12,14	2632	31 952	
118	37	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-24,28	103	-2 501	
119			неучтенные ресурсы					
120	37.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-46,132	110	-5 075	Казахстан
121			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/, ИТОГО					
122	38	6109-0401-0801 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	245,01	577	141 371	
123			неучтенные ресурсы					
124	38.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	247,4601	214	52 956	
125	39	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	18,62	2042	38 022	
126			Раздел 3. Проемы /АР л.15/, ИТОГО:					
127			Подраздел 3.1. Окна и витражи, ИТОГО					
128	40	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	46,002	8158	375 284	
129	41	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	46,002	49842	2 292 832	Казахстан
130	42	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	9,8175	9377	92 059	
131	43	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	9,8175	52369	514 133	Казахстан
132	44	6108-0102-0103 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК4/	м2	3,179	10835	34 444	

133	45	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	3,179	49842	158 448	Казахстан
134	46	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК-5/	м2	1,342	12861	17 259	
135	47	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	1,342	56816	76 247	Казахстан
136	48	223-502-0307	Замок	1 шт.	25	2310	57 750	
137	49	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
138	50	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
139	51	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1, ВТР-2/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,1881	3855	20 000	
140	52	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,1881	115757	600 559	Казахстан
141	53	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	5,5282	3503	19 365	
142	54	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,5282	128369	709 650	Казахстан
143	55	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-3/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,2629	3855	12 578	
144	56	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	3,2629	100363	327 474	Казахстан
145	57	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2,7641	3503	9 683	

146	58	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	2,7641	112094	309 839	Казахстан
147	59	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-4/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,3883	3855	13 062	
148	60	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	3,3883	100363	340 060	Казахстан
149	61	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,7091	3503	5 987	
150	62	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	1,7091	112094	191 580	Казахстан
151	63	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4396	153 860	
152			неучтенные ресурсы					
153	63.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	35	2884	100 940	
154	64	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	18,6945	4971	92 930	
155			Подраздел 3.2. Дверные блоки, ИТОГО					
156	65	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	10,4	11688	121 555	
157			неучтенные ресурсы					
158	65.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,4	70068	728 707	Казахстан
159	66	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/	м2	5,928	12735	75 493	
160			неучтенные ресурсы					
161	66.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	Казахстан
162	67	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 3*/	м2	1,976	12735	25 164	
163			неучтенные ресурсы					
164	67.1	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,976	52373	103 489	Казахстан
165	68	1114-0303-0101 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз. 4,5,6,7,8/	м2	65,52	6422	420 769	

166	69	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	13,65	12320	168 168	Казахстан
167	70	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	28,56	11629	332 124	Казахстан
168	71	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	23,31	14746	343 729	Казахстан
169	72	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	78	508	39 624	
170	73	261-107-0629	Ручка	1 шт.	34	1090	37 060	
171	74	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	10	545	5 450	
172			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/, ИТОГО:					
173			Подраздел 4.2. Стены, ИТОГО					
174	86	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	478,43	8532	4 081 965	
175			неучтенные ресурсы					
176	86.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	487,9986	2523	1 231 220	Казахстан
177	92	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из керамогранита	м	95	1337	127 015	
178			неучтенные ресурсы					
179	92.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	3534	339 087	Казахстан
180			Раздел 5. Фасад /АР л.3/, ИТОГО:					
181			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя, ИТОГО					
182	98	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	281,15	3775	1 061 341	
183	99	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	34,41276	56845	1 956 193	
184	100	6111-0201-0504 Кклим = 1,12	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности перегородки	м3	4,304	113752	489 589	
185	101	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	4,39008	46522	204 235	Казахстан
186	102	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	737,8688	2749	2 028 401	
187			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке, ИТОГО					
188	103	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.19 узлы, 2 слоя)	м2	799,808	2754	2 202 671	
189	104	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	489,654	646	316 316	

190	105	217-202-0101 Коб=1,05	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	1 м2	514,1367	82	42 159	
191	106	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	489,654	3528	1 727 499	
192			неучтенные ресурсы					
193	106.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1468,962	569	835 839	
194	107	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	52,7	3684	194 147	
195			неучтенные ресурсы					
196	107.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,99603	27311	27 203	Казахстан
197	108	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	542,354	719	389 953	
198			неучтенные ресурсы					
199	108.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	211,51806	607	128 391	
200			Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент, ИТОГО					
201	109	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	270,64167	576	155 890	
202	110	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	1 м	67,6	3921	265 060	
203	111	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	1 м	203,04167	3360	682 220	
204			Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов, ИТОГО					
205	112	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	22,91	4502	103 141	
206			неучтенные ресурсы					
207	112.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	293,7062	71	20 853	Казахстан
208			Раздел 6. Разные работы, ИТОГО:					
209			Подраздел 6.1. Подпольный канал /АР л.8.1/, ИТОГО					
210	113	6109-0301-0201 Кклим = 1,06	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	23,52	4767	112 120	
211	114	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство железобетонного подпольного канала	м3	3,55	31101	110 409	
212			неучтенные ресурсы					
213	114.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,60325	31214	112 472	Казахстан

214	115	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1329	310546	41 272	Казахстан
215	116	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06297	334958	21 092	
216			неучтенные ресурсы					
217	116.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06297	1154557	72 702	Казахстан
218	117	6104-0903-0101 Кклим = 1,12	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,596	37533	59 903	
219	118	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	1,596	159476	254 524	Казахстан
220			Подраздел 6.2. Приямок Пр-2 /АР л.8.1/, ИТОГО					
221	119	6109-0301-0201 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	2,88	4767	13 729	
222	120	6103-0101-0209 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство железобетонного приямка	м3	0,94	31101	29 235	
223			неучтенные ресурсы					
224	120.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,9541	31214	29 781	Казахстан
225	121	214-403-0101 Коб=2	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03572	310546	11 093	Казахстан
226	122	6103-0701-0808 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04404	334958	14 752	
227			неучтенные ресурсы					
228	122.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04404	1154557	50 847	Казахстан
229			Подраздел 6.3. Крышка К-1,К-2 /АР л.8.1/, ИТОГО					
230	123	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Крышки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,07631	1434849	109 493	
231			Подраздел 6.4. Подпольный канал /АР л.8.2/, ИТОГО					
232	124	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство железобетонного подпольного канала	м3	3,08	31101	95 791	
233			неучтенные ресурсы					
234	124.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,1262	31418	98 219	Казахстан
235	125	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,17785	310546	55 231	Казахстан
236			Подраздел 6.5. Крышка К-3 /АР л.8.2/, ИТОГО					
237	126	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Крышки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0064	1434849	9 183	

			Локальная смета № 2-01-04-04 Водопровод					
			Раздел 1. Сантехническое оборудование, ИТОГО:					
238	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	3	4246	12 738	
239	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	18	5424	97 632	
240	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	3	3735	11 205	
241	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	3	9943	29 829	
242	5	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	3	524	1 572	
243			Раздел 2. Оборудование, ИТОГО:					
244	6	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	19212	38 424	
245	7	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	2	61193	122 386	
246			Раздел 3. Водомерный узел, ИТОГО:					
247	8	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64852	64 852	
248	9	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
249	10	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
250	11	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
251	12	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
252	13	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
253	14	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
254	15	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
255	16	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
256			Раздел 4. Приборы КиП и А, ИТОГО:					
257	17	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°C	1 шт.	1	23187	23 187	
258			Раздел 5. Арматура, ИТОГО:					

259	18	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
260	19	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	15	1313	19 695	
261			Раздел 6. Трубопроводы В1, ИТОГО:					
262	20	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
263	21	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	1236	12 360	
264	22	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	40	6815	272 600	
265	23	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	39,6	213	8 435	
266	24	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6311	347 105	
267	25	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	54,45	148	8 059	
268	26	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	105	385	40 425	
269			Раздел 7. Арматура Т3, ИТОГО:					
270	27	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	7321	7 321	
271	28	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	14	5513	77 182	
272			Раздел 9. Трубопроводы Т3, ИТОГО:					
273	29	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6815	306 675	
274	30	241-205-2302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	44,55	319	14 211	
275	31	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6311	347 105	
276	32	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	54,45	224	12 197	
277	33	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	100	385	38 500	
278			Раздел 10. Арматура Т4, ИТОГО:					
279	34	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	7321	7 321	
280			Раздел 11. Трубопроводы Т4, ИТОГО:					

281	35	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	45	6311	283 995	
282	36	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	44,55	224	9 979	
283	37	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	45	385	17 325	
			Локальная смета № 2-01-04-05 Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1, ИТОГО:					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование, ИТОГО					
284	1	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	12399	210 783	
285	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	17	9998	169 966	
286	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	17	1553	26 401	
287	4	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9960	29 880	
288			неучтенные ресурсы					
289	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	2261	6 783	
290	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	3	52145	156 435	
291	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	3	14807	44 421	
292	7	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	3	6934	20 802	
293	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	1 шт.	3	20248	60 744	
294	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	3	1139	3 417	
295	10	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	6004	24 016	
296	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	1 шт.	4	343750	1 375 000	
297	12	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	4	1553	6 212	
298			Подраздел 1.2. Трубы, ИТОГО					
299	13	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	3533	282 640	
300	14	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	79,84	1390	110 978	

301	15	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3659	164 655	
302	16	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	44,91	551	24 745	
303			Подраздел 1.3. Фасонные части, ИТОГО					
304	17	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	922	922	
305	18	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	21	477	10 017	
306	19	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	354	4 248	
307	20	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	143	1 430	
308	21	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	26	425	11 050	
309	22	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	425	2 550	
310	23	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	24	124	2 976	
311	24	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	7	176	1 232	
312	25	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	802	1 604	
313	26	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	12	162	1 944	
314			Раздел 2. Канализация К4, ИТОГО:					
315			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование, ИТОГО					
316	27	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
317	28	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
318			Подраздел 2.2. Оборудование, ИТОГО					
319	29	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
320			Подраздел 2.3. Трубы, ИТОГО					
321	30	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
322	31	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	

323			Подраздел 2.4. Фасонные части, ИТОГО					
324	32	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
			Локальная смета № 2-01-04-06 Теплоснабжение					
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО:					
325	1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	48,18	3110	149 840	
326			неучтенные ресурсы					
327	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	125,268	1056	132 283	
328	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	292	3264	953 088	
329	3	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	29	824	23 896	
330	4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	29	320	9 280	
331	5	6114-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	29	1231	35 699	
332	6	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	29	5744	166 576	
333	7	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	29	8309	240 961	
334	8	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	9164	18 328	
335	9	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	2	16165	32 330	
336	10	6114-0103-0405 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	96	4501	432 096	
337	11	241-205-0203 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	1 м	95,04	342	32 504	
338	12	6114-0103-0406 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	18	4481	80 658	
339	13	241-205-0205 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	1 м	17,82	475	8 464	

340	14	6114-0103-0407 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	63	4475	281 925	
341	15	241-205-0208 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	1 м	62,37	1469	91 622	
342	16	6114-0103-0408 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	48	4366	209 568	
343	17	241-205-0209 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	1 м	47,52	843	40 059	
344	18	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	225	385	86 625	
345	19	1308-0206-1907 Кклим = 1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	200	1268	253 600	
346	20	241-207-0305 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	204	99	20 196	
347	21	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	4	2247	8 988	
348	22	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	8	2540	20 320	
349	23	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	16	3384	54 144	
350	24	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм	1 шт.	2	3113	6 226	
351	25	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	1 шт.	4	3348	13 392	
352	26	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм	1 шт.	4	4645	18 580	
353	27	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	8	1853	14 824	
354	28	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	8	1952	15 616	
355	29	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	28	1854	51 912	
356	30	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	28	2126	59 528	
357	31	6114-0102-0106 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	10	2367	23 670	
358	32	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	10	2335	23 350	
359	33	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	46	385	17 710	

360	34	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	26	2012	52 312	
361	35	234-303-0310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	8,8	519	4 567	
362	36	234-303-0312 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	8,8	577	5 078	
363	37	234-303-0315 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	1 м	11	867	9 537	
364	38	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	
365	39	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (2 раза)	м2	2	281	562	
366	40	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	30	708	21 240	
367	41	6119-0603-0103 Кклим = 1,09	Установка электрического конвектора	шт.	1	7743	7 743	
368	42	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	1 шт.	1	17993	17 993	
369			Раздел 2. Котельная, ИТОГО:					
370	43	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31229	62 458	
371	44	513-108-0129	Котел электрический ЭВН-К-24Э2 мощность 24 кВт	1 комплект	2	99767	199 534	
372	45	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78279	156 558	
373	46	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
374	47	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
375			неучтенные ресурсы					
376	47.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
377	48	6114-0203-0201 Кклим = 1,06	Установка клапанов на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2505	2 505	
378	49	242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м3/ч	1 шт.	1	48005	48 005	
379	50	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
380	51	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	1 шт.	1	35649	35 649	

381	52	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных	шт.	1	13801	13 801	
382	53	242-309-0501	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	1 шт.	1	7278	7 278	
383	54	6116-0605-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1тр м=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4918	4 918	
384	55	242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	25556	25 556	
385	56	6116-0605-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1тр м=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	5970	11 940	
386	57	242-404-0706	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	2	69901	139 802	
387	58	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
388	59	522-103-0513	Водоумягчитель ST-400	1 шт.	1	81035	81 035	
389	60	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	22515	90 060	
390	61	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	9164	36 656	
391	62	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	2805	14 025	
392	63	242-307-0106	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	2	16289	32 578	
393	64	242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	1	2282	2 282	
394	65	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1тр м=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	2008	6 024	
395	66	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	3	5585	16 755	
396	67	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1тр м=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	7	1438	10 066	
397			неучтенные ресурсы					

398	67.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2870	20 090	
			Локальная смета № 2-01-04-07 Вентиляция					
			Раздел 1. Вентиляция, ИТОГО:					
			Подраздел 1.1. В1, ИТОГО					
399	1	6118-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
400	2	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	
401	3	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
402			неучтенные ресурсы					
403	3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	
404	4	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
405	5	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
406			**Подраздел 1.2. В2, ИТОГО**					
407	6	6118-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
408	7	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	
409	8	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
410			неучтенные ресурсы					
411	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	
412	9	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	

413	10	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
414			Подраздел 1.3. В3, ИТОГО					
415	11	6118-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
416	12	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	
417	13	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
418			неучтенные ресурсы					
419	13.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	
420	14	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
421	15	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
422			Подраздел 1.4. В4, ИТОГО					
423	16	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
424	17	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	1 шт.	1	5333	5 333	
425			Подраздел 1.5. В5, ИТОГО					
426	18	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
427	19	246-401-0302	Вентилятор настенный SOLO 120 SC	1 шт.	1	46503	46 503	
428	20	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4,8	8296	39 821	
429			неучтенные ресурсы					
430	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,8	6241	29 957	
431	21	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	

432	22	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
433			Подраздел 1.6. ПВ1, ИТОГО					
434	23	6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	1	9933	9 933	
435	24	246-401-0102	Рекуператор канальный L=250 м3/ч, P=360 Па, Climtec РД-200+	1 комплект	1	30403	30 403	
436	25	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	6	9041	54 246	
437			неучтенные ресурсы					
438	25.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	6241	37 446	
439	26	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4	8296	33 184	
440			неучтенные ресурсы					
441	26.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4	6241	24 964	
442	27	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	6632	26 528	
443	28	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
444			Подраздел 1.7. ВЕ1, ВЕ6, ВЕ10 (на 3 системы), ИТОГО					
445	29	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	12,5	9041	113 013	
446			неучтенные ресурсы					
447	29.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	12,5	6241	78 012	
448	30	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	

449	31	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм**	**шт.**	**3**	**21921**	**65 763**	
450			**Подраздел 1.8. ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10(на 3 системы), ИТОГО**					
451	32	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**7,5**	**9041**	**67 808**	
452			**неучтенные ресурсы**					
453	32.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7,5	6241	46 808	
454	33	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**3**	**6632**	**19 896**	
455	34	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм**	**шт.**	**3**	**21921**	**65 763**	
456			**Подраздел 1.9. ВЕ9,ВЕ13 (на 2 системы), ИТОГО**					
457	35	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**8**	**8296**	**66 368**	
458			**неучтенные ресурсы**					
459	35.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	
460	36	6118-0202-0211 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм**	**шт.**	**2**	**6756**	**13 512**	
461	37	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм**	**шт.**	**2**	**21921**	**43 842**	
462			**Подраздел 1.10. ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5, ВЕ6, ВЕ7,ВЕ8,ВЕ11,ВЕ12,ВЕ13 ВЕ14,ВЕ15,ВЕ16,ВЕ17, ВЕ18 (на 14 систем), ИТОГО**					
463	38	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1тр м=1,05;К1экс=1,05;	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**39**	**9041**	**352 599**	
464			**неучтенные ресурсы**					
465	38.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	39	6241	243 399	

466	39	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	6632	92 848	
467	40	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	14	21921	306 894	
468	41	290-777-0022 (кпл)	Бактерицидный фильтр ФБО 200-02	1 шт.	1	140776,43	140 776	
469			Подраздел 1.11. П1 - П4 (на 4 системы), ИТОГО					
470	42	6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	4	9933	39 732	
471	43	580-000-7676 (кпл)	Приточный клапан Бризер Tion Lite	1 шт.	4	172662,86	690 651	
472			Подраздел 1.12. П5-П7 (на 3 системы), ИТОГО					
473	44	290-777-0023 (кпл)	Очиститель воздуха приточный набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой ONEAIR ASP-200P	1 шт.	3	368657,14	1 105 971	
474	45	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	6632	13 264	
475			Раздел 2. Кондиционирование, ИТОГО:	тенге				
476	46	6118-0505-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29139	29 139	
477	47	580-000-6262 (кпл)	Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 шт.	1	181600,17	181 600	
478	48	252-207-0703	Кронштейн	1 шт.	2	1005	2 010	
479	49	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	10	65	650	
			Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					
			Раздел 1. Щитовое оборудование, ИТОГО:					
480	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
481	2	247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩВР-ВА	1 шт.	1	140815	140 815	
482	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
483	4	247-204-7410	Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 160А 10 кА "С"	1 шт.	1	21469	21 469	
484	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
485	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	

486	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	51	6634	338 334	
487	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	22	700	15 400	
488	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	
489	10	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180	
490	11	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117	
491	12	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	
492	13	247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	19	5820	110 580	
493	14	247-204-5216	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 25А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	1	5820	5 820	
494	15	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2784	5 568	
495	16	247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	7741	7 741	
496	17	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
497			Раздел 2. Провода, кабели					
498	18	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	830	461	382 630	
499	19	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,6592	419775	276 716	
500	20	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1957	554723	108 559	
501	21	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1845	556	1 025 820	
502	22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,835	609368	1 118 190	
503	23	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,055	1041772	57 297	
504	24	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	

505	25	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	120	853	102 360	
506	26	243-107-0904 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,1224	2302613	281 840	
507			Раздел 3. Световое оборудование, ИТОГО:					
508	27	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	117	3401	397 917	
509	28	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	38	8422	320 036	
510	29	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	33	73266	2 417 778	
511	30	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	32	46221	1 479 072	
512	31	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	9	36745	330 705	
513	32	247-102-2301	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT COLIBRI DL LED 11, мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20	1 шт.	5	17226	86 130	
514	33	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	19	3248	61 712	
515	34	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	3	1763	5 289	
516	35	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	16	1763	28 208	
517	36	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6634	59 706	
518	37	248-301-0503	Датчик движения микроволновый	1 шт.	4	3277	13 108	
519	38	247-211-1401	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	1 шт.	5	4501	22 505	
520	39	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	15981	127 848	
521	40	247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	1 шт.	8	35974	287 792	
522	41	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	8	3909	31 272	
523	42	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8025	16 050	
524			неучтенные ресурсы					
525	42.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, *типа ЯТП* 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18901	37 802	
526			Раздел 4. Электроустановочные изделия, ИТОГО:					
527	43	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	160	1215	194 400	
528	44	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1076	6 456	

529	45	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	118,32	503	59 515	
530	46	261-107-0664	Рамка	1 шт.	45	17	765	
531	47	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	3,06	389	1 190	
532	48	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	28,56	478	13 652	
533	49	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	10,2	537	5 477	
534	50	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3,06	434	1 328	
535	51	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3,06	478	1 463	
536	52	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3,06	537	1 643	
537	53	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	163,2	42	6 854	
538			Раздел 5. Кабеленесущие изделия, ИТОГО:					
539	54	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2720	911	2 477 920	
540	55	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	2747,2	54	148 349	
541	56	6119-0301-0206 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	120	986	118 320	
542	57	241-207-0304 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	121,2	65	7 878	
543			Раздел 6. Прочие изделия, ИТОГО:					
544	58	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	30	208	6 240	
545	59	247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	1 шт.	60	295	17 700	
546	60	247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	1 шт.	8	973	7 784	
547			Раздел 7. Заземление и молниезащита, ИТОГО:					
548	61	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	12,6	6114	77 036	
549	62	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1499	44 970	
550	63	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	12,6	3793	47 792	

551	64	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
552	65	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	6	47776	286 656	
553	66	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2	2803	5 606	
554	67	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	2	42747	85 494	
555	68	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1334	40 020	
556	69	252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	1 шт.	60	2582	154 920	
557	70	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
558	71	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
559	72	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
560	73	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	9	6920	62 280	
561	74	6124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	240	1520	364 800	
562	75	252-301-1580	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	1 шт.	360	3792	1 365 120	
563	76	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм /см. л.5/	шт.	3	7942	23 826	
564			Раздел 8. Кабеленесущие лотковое изделия, ИТОГО:					
565	77	6119-0303-0102 Кклим = 1,12	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4383	210 384	
566	78	243-907-1006	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	1 м	48	3532	169 536	
567	79	243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	1 м	48	2906	139 488	
568	80	243-907-1706	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	1 шт.	10	6954	69 540	
569	81	243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	1 м	62,5	2466	154 125	
			Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей, ИТОГО:					
570	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	7	11014	77 098	
571	2	291-101-0064 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	7	45178,57	316 250	
572	3	291-101-0063 (кпл)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	7	23402,5	163 818	
573	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
574	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
575	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	

576	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	311	34 521	
577	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,111	72362	8 032	
578			Раздел 2. Видеонаблюдение, ИТОГО:					
579	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	
580	10	248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	73625	73 625	
581	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
582	12	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	17148	85 740	
583	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	2	29886	59 772	
584	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	3	33917	101 751	
585	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
586	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
587	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
588	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	5	870	4 350	
589	19	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	130	324	42 120	
590	20	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	19	311	5 909	
591	21	243-304-0102 Коб=1,02	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,15198	179638	27 301	
592	22	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1297	51 880	
593			неучтенные ресурсы					
594	22.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094	
595	23	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	90	1177	105 930	
596			неучтенные ресурсы					
597	23.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	96	8 899	
598			Раздел 3. Структурированная кабельная система, ИТОГО:					
599	24	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
600	25	581-101-0065 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	

601	26	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204767	204 767	
602	27	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
603	28	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
604	29	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1258	8 806	
605	30	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	7	504	3 528	
606	31	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	7	75	525	
607	32	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	10	62	620	
608	33	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	239	311	74 329	
609	34	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,239	179638	42 933	
610			Раздел 4. Телефонизация, ИТОГО:					
611	35	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
612	36	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
613	37	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
614	38	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
615	39	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
616	40	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1258	8 806	
617	41	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	7	457	3 199	
618	42	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	7	62	434	
619	43	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	7	4198	29 386	
620	44	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	7	7221	50 547	
621	45	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	219	311	68 109	
622	46	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,219	179638	39 341	
			Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация					
			Раздел 1. Пожарная сигнализация, ИТОГО:					

623	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
624	2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	1 шт.	1	56059	56 059	
625	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	50	1212	60 600	
626	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	51	2696	137 496	
627	5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	4	2277	9 108	
628	6	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
629			Раздел 2. Оповещение при пожаре, ИТОГО:					
630	7	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	27	3248	87 696	
631	8	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	5	1145	5 725	
632	9	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
633	10	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	21	1744	36 624	
634			Раздел 3. Кабели и трубы, ИТОГО:					
635	11	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	502	863	433 226	
636	12	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,22351	98588	22 035	
637	13	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,29355	67796	19 902	
638	14	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	500	911	455 500	
639	15	241-207-0101 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	505	120	60 600	
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
640	32	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	376	4027	1 514 152	
641	33	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	56,4	11450	645 780	Казахстан
642	34	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	10,152	24399	247 699	Казахстан
643	35	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	383,52	5214	1 999 673	Казахстан

Итого	**71 141 944**
в том числе оборудование	3 307 499
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	4 951 915
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007309025)	495 804
Сметная прибыль (5)%	3 639 318
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 531 793
Итого в текущих ценах	**81 760 774**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**87 892 832**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**86 134 975**
НДС (12 %)	10 336 197
Итого	**96 471 172**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 **Заместитель руководителя** _____ **Артықбаева Ф. А**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И**

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 Эксперт _____ **Кузембаев М.М**
приказ№ 18 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт _____ **Берікбаев Е.Н.**
Договор №154 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 **№ KZ20VJE00070550**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории с. Жогаргы Егинсу, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Врачебная амбулатория
Договор подряда №87 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №6 за декабрь 2024 г.

на Строительство врачебной амбулатории с. Жогаргы Егинсу, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания							
			Раздел 3. Разные работы, ИТОГО:					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1 (АС-28), ИТОГО					
1	78	6107-0102-0212 Кклим = 1,12 Коб =2	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	-14,36	967	-13 886	
2	79	232-104-0103 Коб=2	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	-14,36	3250	-46 670	
3	1 тр№3	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	14,36	6855	98 438	
4	2 тр№3	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	31,592	355	11 215	Казахстан
5	3 тр№3	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	15,796	3089	48 794	Казахстан
	Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания							
			Раздел 2. Полы					
			Подраздел 2.3. Тип В					
6	1 тр№3	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	$м^2$	12,14	513	6 228	
7	2 тр№3	1113-0301-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза. *Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1*	$м^2$	24,28	636	15 442	
8			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
9			Подраздел 4.1. Потолок					
10	75	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	372,4	3128	1 164 867	

11			**неучтенные ресурсы**					
12	75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1535,4052	112	171 965	Казахстан
13	**76**	**6112-0301-0301 Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**27,34**	**2369**	**64 741**	
14			**неучтенные ресурсы**					
15	76.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	75,15766	112	8 418	Казахстан
16	**77**	**6112-0302-0106 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**387,75**	**1375**	**533 156**	
17			**неучтенные ресурсы**					
18	77.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	267,5475	275	73 576	
19	**78**	**6112-0302-0106 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**11,99**	**1375**	**16 486**	
20			**неучтенные ресурсы**					
21	78.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0082731	250310	2 071	
22	**79**	**6111-0201-0105 Кклим = 1,12**	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,35**	**7168**	**110 029**	
23	**80**	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**0,7675**	**56845**	**43 629**	Казахстан
24	**81**	**6112-0202-0110 Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	**м2**	**15,35**	**7177**	**110 167**	
25			**неучтенные ресурсы**					
26	81.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,4912	26885	13 206	Казахстан
27	81.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	16,578	1069	17 722	Казахстан
28	**82**	**6112-0501-0401 Кклим = 1,06**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	**м**	**260,08**	**1192**	**310 015**	
29			**неучтенные ресурсы**					
30	82.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28 947	
31			**Подраздел 4.2. Стены**					
32	**90**	**6112-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**804,15**	**1223**	**983 475**	
33			**неучтенные ресурсы**					
34	90.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	506,6145	275	139 319	
35	**91**	**6112-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**51,24**	**1223**	**62 667**	
36			***неучтенные ресурсы***					
37	91.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0322812	250310	8 080	
38	97.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	49,4802	275	13 607	
	Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация							
39	**1 тр№3**	**590-000-0053 (кпл)**	**Аккумуляторная батарея 7 Ач**	**шт.**	**3**	**4951**	**14 853**	
40	**2 тр№3**	**590-000-0054 (кпл)**	**Сетевой фильтр**	**шт.**	**1**	**2134**	**2 134**	

	Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование							
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор					
41	1	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	1 шт.	2	55888	111 776	
42	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	4	42510	170 040	
43	3	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
44	4	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
45	5	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
46	6	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
47	7	590-000-0027 (кпл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	
48			Подраздел 1.2. Регистратура (мебель, оборудование)					
49	8	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
50	9	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
51	10	590-000-0069 (кпл)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	
52	11	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
53	12	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
54	13	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
55	14	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
56	15	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
57	16	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
58	17	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
59	18	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
60	19	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
61	20	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
62	21	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
63	22	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
64			Подраздел 1.3. Помещение для картотеки (мебель)					
65	23	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
66	24	521-301-2602-0001	Стул	1 шт.	3	20271	60 813	
67	25	590-000-0051 (кпл)	Шкаф металлический 800х400х1700	1 шт.	3	108813,57	326 441	
68	26	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	

69	27	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
70	28	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
71			Подраздел 1.4. Прививочный кабинет (мебель)					
72	29	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
73	30	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
74	31	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
75	32	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
76	33	590-000-0055 (кпл)	Шкаф металлический, 500х400х1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
77	34	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
78	1 тр№3	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
79	36	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
80	37	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
81			Подраздел 1.5. Прививочный кабинет (оборудование)					
82	38	590-000-0031 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
83	39	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
84	40	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
85	41	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
86	42	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
87	43	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
88	44	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
89	45	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
90	46	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
91	47	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
92	48	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
93	49	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
94	50	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
95	51	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
96			Подраздел 1.6. Стерилизационная (мебель)					
97	52	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
98	53	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600х600х800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
99	54	590-000-0036 (кпл)	Стол лабораторный 1200х650х850мм	1 шт.	2	99712,8	199 426	
100	55	590-000-0041 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
101			Подраздел 1.7. Стерилизационная (оборудование)					
102	56	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	

103	57	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	1 шт.	1	266908	266 908	
104	58	590-000-0070 (кпл)	Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450	1 шт.	1	1704182,4	1 704 182	
105	59	590-000-0002 (кпл)	Аквадистиллятор электрический 460х380х630	1 шт.	1	454139,29	454 139	
106	60	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
107	61	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
108	62	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
109	63	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
110	64	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
111	65	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
112	66	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
113	67	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
114	68	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
115	69	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
116	70	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
117			Подраздел 1.8. Складское помещение (мебель)					
118	71	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1900	1 шт.	4	106115,71	424 463	
119	72	590-000-0033 (кпл)	Стеллаж 910х610х1800	1 шт.	2	74640,71	149 281	
120			Подраздел 1.9. Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (мебель, оборудование)					
121	73	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
122	74	590-000-0071 (кпл)	Стол рабочий 1500х700х750 мм	1 шт.	1	42266,43	42 266	
123	2 тр№3	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
124	76	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
125	77	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
126	78	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
127	79	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
128	80	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
129	81	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
130	82	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
131	83	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
132	84	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	

133	85	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
134	86	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
135	87	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
136			**Подраздел 1.10. Комната временного хранения медицинских отходов (оборудование)**					
137	88	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
138	89	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600х600х800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
139	3 тр№3	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
140	91	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
141	92	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
142	93	590-000-0073 (кпл)	Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 900х420х630	1 шт.	1	65647,86	65 648	
143	94	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
144	95	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
145	96	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
146	97	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
147	98	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
148	99	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
149	100	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
150			**Подраздел 1.11. Кабинет информатизации (мебель)**					
151	101	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
152	102	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500х600(700)х750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
153	103	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
154	104	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
155	105	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
156	106	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
157			**Подраздел 1.12. Кабинет информатизации (оборудование)**					
158	107	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
159	108	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
160	109	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
161	110	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
162	111	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	

163	112	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
164	113	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
165	114	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	35384	35 384	
166	115	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
167	116	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
168	117	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
169	118	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
170	119	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
171	120	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
172	121	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
173			Подраздел 1.13. Комната для персонала (мебель)					
174	122	590-000-0053 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	5	51981,59	259 908	
175	123	590-000-0060 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	
176	124	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
177	4 тр№3	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
178			Подраздел 1.14. Комната для персонала (оборудование)					
179	126	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
180	127	590-000-0074 (кпл)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,96	18 939	
181	128	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
182	129	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
183	130	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
184	131	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
185	132	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
186	133	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
187	134	590-000-0064 (кпл)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	1 шт.	1	28768,15	28 768	
188			Подраздел 1.15. Помещение для хранения дез.средств (мебель)					
189	135	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
190	136	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
191	137	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
192	138	590-000-0033 (кпл)	Стеллаж 910x610x1800	1 шт.	2	74640,71	149 281	
193	139	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
194	140	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	

195	141	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
196	142	590-000-0020 (кпл)	Контейнеры для утилизации инструментария	1 шт.	2	3777	7 554	
197			Подраздел 1.16. Помещение для уборочного инвентаря (мебель)					
198	143	590-000-0024 (кпл)	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS	1 шт.	1	80935,71	80 936	
199			Подраздел 1.17. Изолятор (мебель)					
200	144	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
201	145	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
202	146	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	2	11788	23 576	
203	147	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
204	148	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
205	149	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
206	150	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	2	5764,42	11 529	
207	151	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
208	152	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
209	153	590-000-0037 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими полками 400х400х880	1 шт.	1	35072,14	35 072	
210	154	590-000-0073 (кпл)	Тележка для сухого белья	1 шт.	1	65647,86	65 648	
211			Подраздел 1.18. Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (оборудование)					
212	155	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
213	156	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
214	157	590-000-0029 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
215	158	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126х160х230	1 шт.	1	553960	553 960	
216	159	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
217	160	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
218	161	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
219	162	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
220	163	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
221	164	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
222	165	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
223			Подраздел 1.19. Кабинет акушерского приема (мебель)					
224	166	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
225	167	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
226	168	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
227	169	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
228	170	590-000-0041 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
229	171	590-000-0055 (кпл)	Шкаф металлический, 500х400х1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	

230	172	590-000-0010 (кпл)	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	1 шт.	1	398851,2	398 851	
231	173	590-000-0039 (кпл)	Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600х400х800	1 шт.	1	48345,6	48 346	
232	174	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
233	175	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
234			Подраздел 1.20. Кабинет акушерского приема (оборудование)					
235	176	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
236	177	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
237	178	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
238	179	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
239	180	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
240	181	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
241	182	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
242	183	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
243	184	590-000-0031 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
244	185	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
245	186	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
246	187	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	1 шт.	1	266908	266 908	
247	188	590-000-0015 (кпл)	Фетальный монитор QMP - FM01	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
248	189	590-000-0017 (кпл)	Видеокольпоскоп	1 шт.	1	4935280	4 935 280	
249	190	590-000-0007 (кпл)	Отсасыватель медицинский QMP OM 100, 220В, 50 Гц, габариты 360х180х300 мм, потребляемая мощность 60 Вт	1 шт.	1	503600	503 600	
250	191	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
251	192	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
252	193	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
253	194	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
254	195	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
255	196	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
256	197	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
257	198	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
258	199	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
259	200	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
260			Подраздел 1.21. Дневной стационар на 4 койки (мебель)					

261	201	590-000-0021 (кпл)	Кровать медицинская функциональная регулируемая	1 шт.	4	398243,86	1 592 975	
262	202	590-000-0048 (кпл)	Тумбочка прикроватная 450х430х660	1 шт.	4	28533,98	114 136	
263	203	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	4	40773	163 092	
264	204	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	4	11788	47 152	
265	5 тр№3	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
266			Подраздел 1.22. Дневной стационар на 4 койки (оборудование)					
267	206	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
268	207	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
269	208	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
270	209	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
271	210	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
272	211	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
273	212	590-000-0029 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	1 шт.	4	1147898,79	4 591 595	
274	213	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126х160х230	1 шт.	2	553960	1 107 920	
275	214	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
276	215	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
277	216	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
278	217	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
279	218	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
280	219	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
281	220	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
282	221	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
283			Подраздел 1.23. Кабинет доврачебного и врачебного приема (мебель)					
284	222	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	2	22321	44 642	
285	223	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	6	9821	58 926	
286	224	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	2	6047	12 094	
287	225	521-101-0401-0004	*Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-* 3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	2	379597	759 194	
288	226	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	2	160625	321 250	
289	227	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	2	9031	18 062	
290	228	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	2	23830	47 660	
291	229	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	2	6047	12 094	

292	230	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	2	117432	234 864	
293	231	590-000-0053 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	2	51981,59	103 963	
294	232	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
295	233	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	2	40773	81 546	
296	234	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	2	41849,16	83 698	
297	235	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	1 шт.	2	55888	111 776	
298	236	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	50270	100 540	
299	237	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	2	29712,4	59 425	
300			Подраздел 1.24. Кабинет доврачебного и врачебного приема (оборудование)					
301	238	590-000-0025 (кпл)	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	1 шт.	1	47257,46	47 257	
302	239	590-000-0030 (кпл)	Пульсоксиметр	1 шт.	1	38273,6	38 274	
303	240	590-000-0032 (кпл)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	
304	241	590-000-0075 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	2	6778,46	13 557	
305	242	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	2	2609,66	5 219	
306	243	590-000-0057 (кпл)	Телекардиограф	1 шт.	1	1349648	1 349 648	
307	244	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
308	245	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
309	246	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	2	15045	30 090	
310	247	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	2	9478,47	18 957	
311	248	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	2	15804,94	31 610	
312	249	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	2	8588	17 176	
313			Подраздел 1.25. Процедурный кабинет(мебель)					
314	250	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
315	251	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
316	252	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
317	253	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
318	254	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
319	255	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
320	256	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
321	257	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
322	258	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
323			Подраздел 1.26. Процедурный кабинет(оборудование)					
324	259	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	2	11788	23 576	
325	260	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	

326	6 тр№3	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
327	262	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
328	263	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
329	264	590-000-0031 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
330	265	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
331	266	590-000-0029 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
332	267	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126х160х230	1 шт.	1	553960	553 960	
333	268	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
334	269	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
335	270	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
336	271	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
337	272	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
338	273	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
339	274	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
340	275	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
341	276	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
342			**Подраздел 1.27. Кабинет заведующего (мебель)**					
343	277	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
344	278	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
345	279	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры йастольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
346	280	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
347	281	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
348	282	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
349	283	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
350	284	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
351	285	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
352	286	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
353	287	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
354	288	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
355	289	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	1 шт.	1	55888	55 888	
356	290	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	

357	291	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
358	292	590-000-0053 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	1	51981,59	51 982	
359			Подраздел 1.28. Кабинет заведующего (оборудование)					
360	293	590-000-0025 (кпл)	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	1 шт.	1	47257,46	47 257	
361	294	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
362	295	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
363	296	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
364	297	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
365	298	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
366	299	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
367	300	590-000-0075 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	
368	301	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
369			Подраздел 1.29. Кабинет физиотерапического лечения (мебель)					
370	302	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
371	303	590-000-0043 (кпл)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	1 шт.	3	58093,86	174 282	
372	304	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
373	305	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
374	306	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
375	307	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	
376			Подраздел 1.30. Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)					
377	308	590-000-0006 (кпл)	Аппарат для электротерапии	1 шт.	1	1373140,94	1 373 141	
378	309	590-000-0005 (кпл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	
379	310	590-000-0003 (кпл)	Аппарат для магнитоотерапии двухканальный с сенсорным экраном	1 шт.	1	4546500,8	4 546 501	
380	311	590-000-0004 (кпл)	Аппарат для ультрозвуковой терапии	1 шт.	1	997128	997 128	
381	312	590-000-0013 (кпл)	Небулайзер компрессорный	1 шт.	1	35975,17	35 975	
382	313	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
383	314	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
384	315	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
385	316	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
386	317	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
387	318	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
388	319	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
389	320	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	

390	321	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
391	322	590-000-0020 (кпл)	Контейнеры для утилизации инструментария	1 шт.	1	3777	3 777	
392	323	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
393	324	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
394			Подраздел 1.31. Зал ЛФК (оборудование, мебель)					
395	325	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
396	326	590-000-0035 (кпл)	Комплекс для восстановление мелкой маторики	1 шт.	1	1977670,44	1 977 670	
397	327	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
398	328	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
399	329	590-000-0018 (кпл)	Активно-пассивный тренажер	1 шт.	1	5098950	5 098 950	
400	330	590-000-0049 (кпл)	Шведская стенка Kampfer Helena	1 шт.	1	115828	115 828	
401	331	590-000-0045 (кпл)	Тренажер для развития физиомоторики	1 шт.	1	2647919,81	2 647 920	
402	332	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
403	333	590-000-0047 (кпл)	Баланс платформа квадрат	1 шт.	1	68345,71	68 346	
404	334	590-000-0034 (кпл)	Стенд мануальных новыков	1 шт.	1	80989,67	80 990	
405	335	590-000-0077 (кпл)	Фитнес резинки	1 шт.	1	20144	20 144	
406			Подраздел 1.32. Аптечный пункт					
407	336	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
408	337	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
409	7 тр№3	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
410	339	590-000-0059 (кпл)	Витрина торговая профильная 900х350х1600-50кг	1 шт.	4	80935,71	323 743	
411	340	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
412	341	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
413	342	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
414	343	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
415	344	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
416	345	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
417	346	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
418			Подраздел 1.33. Комната забора макроты					
419	347	1337-0101-0204 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	187118	187 118	

420	348	590-000-0016 (кпл)	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	1 шт.	1	1410080	1 410 080	
421	349	590-000-0036 (кпл)	Стол лабораторный 1200х650х850 мм	1 шт.	1	99712,8	99 713	
422	350	590-000-0073 (кпл)	Тележка для вывоза отходов	1 шт.	1	65647,86	65 648	
423	351	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
424	352	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
425	8 тр№3	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
426	354	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
427	355	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
428	356	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
429	357	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
430	358	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
431	359	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
432	360	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
433	361	521-301-0506	Гигрометр	1 шт.	1	11607	11 607	
434			Подраздел 1.34. Санузел для МГН					
435	362	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
436	363	590-000-0067 (кпл)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	
437	364	590-000-0068 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	
438	365	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
439	366	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
440	367	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
441	368	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
442	369	590-000-0078 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	
443	370	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
444	371	590-000-0066 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	
445	372	590-000-0061 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,55	13 157	
446			Подраздел 1.35. Сан.узлы					
447	373	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	24	1695	40 680	

448	374	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	4	15045	60 180	
449	375	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	4	9478,47	37 914	
450	376	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	4	15804,94	63 220	
451	377	590-000-0075 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	4	12581,01	50 324	
452	378	590-000-0078 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	4	23053,19	92 213	
453	379	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	4	8588	34 352	
454	380	590-000-0066 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	4	7032,41	28 130	
455	381	590-000-0061 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	4	13156,55	52 626	
456			Подраздел 1.36. Наружная отделка					
457	9 тр№3	590-000-0056 (кпл)	Изготовление и установка вывески с объемными световыми буквами	компл.	1	841325	841 325	Казахстан
458			Подраздел 1.37. Окна					
459	10 тр№3	590-000-0057 (кпл)	Жалюзи вертикальные "Елка" с установкой (ткань с гардиной)	м2	50,038	5425	271 468	Казахстан
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 4. Озеленение					
460	38	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	17	1603	27 251	
461	39	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	17	5620	95 540	
462	40	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	17	2354	40 018	Казахстан
463	1 тр№3	6113-0102-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте	яма	12	25524	306 288	
464	2 тр№3	6113-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	12	36128	433 536	
465	3 тр№3	254-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	12	34480	413 760	Казахстан
466	41	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	3239,88	177	573 459	
467	42	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,32399	1313567	425 580	
468			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
469	43	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	Казахстан
470	44	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	3	74120	222 360	Казахстан
471	45	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	3	46862	140 586	Казахстан
472	51	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174514	174 514	Казахстан
473			6. Разные работы					
474	4 тр№3	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3010,256	59	177 605	
475	5 тр№3	412-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	54184,608	18	975 323	

Итого	**78 302 546**
в том числе оборудование	68 901 654
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	686 265
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007309025)	68 711
Сметная прибыль (5)%	504 358
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 581 150
Итого в текущих ценах	**81 143 031**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**87 228 758**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**85 484 181,95**
НДС (12 %)	10 258 101,83
Итого	**95 742 283,79**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 **Заместитель руководителя** _____ **Артыкбаева Ф. А**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И**

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ **Кузембаев М.М**
приказ№ 18 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт_____ **Берикбаев Е.Н.**
Договор №154 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550