Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Карабулак, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда №90 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №1 за июль 2024г

на Строительство врачебной амбулатории в с. Карабулак, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-01-01							
	на Земляные работы, основания и фундаменты							
			Раздел 1. Земляные работы (АС-3),					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,					
1	1	6101-0102-0115 Кклим = 1,12 Коб =0,97	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	м3	723,62	449	324 905	
2	2	6101-0201-0203 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	м3	22,38	15419	345 077	

3	3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	46,2	4166	192 469	
4	4	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	415,8	67	27 859	
5	5	6101-0106-0111 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	415,8	30	12 474	
6	6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	415,8	659	274 012	
7	7	6101-0104-0106 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс =0,85;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	284	103	29 252	
8	8	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1 экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	284	81	23 004	
			Раздел 2. Фундамент,					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-6),					
9	9	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	22,1	22771	503 239	
10	10	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	22,1	10481	231 630	
			неучтенные ресурсы					
11	10.1	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,542	31784	716 475	
12	11	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	57	24579	1 401 003	
			неучтенные ресурсы					
13	11.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	57,855	38407	2 222 037	
14	12	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	4,00372	315375	1 262 673	Казахстан
15	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,43616	368779	529 626	Казахстан

16	14	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	128,7	510	65 637	
17	15	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	226,824	4330	982 148	
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС8),					
18	16	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	22771	2 049	
19	17	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	130764	60 151	
20	18	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	Казахстан
21	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	326643	3 462	Казахстан
22	20	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
23	21	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	Казахстан
24	22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	368779	354	Казахстан
25	23	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	324998	11 992	
26	24	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	Казахстан
27	25	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4330	14 809	
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-9),					
28	26	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	56	5648	316 288	
29	27	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	6310	75 720	
30	28	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	101	8392	847 592	
31	29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	68,943	50135	3 456 457	Казахстан
32	30	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,07744	316645	24 521	

33	31	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0774	326643	25 282	Казахстан
34	32	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	5,43	21464	116 550	
			неучтенные ресурсы					
35	32.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,51145	31603	174 178	
36	33	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	382,944	4330	1 658 148	
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс Мп-1 (АС 22,23),					
37	34	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	63,824	10908	696 192	
38	35	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,943	87135	82 168	
39	36	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,943	175562	165 555	
40	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,072	368779	26 552	Казахстан
41	38	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,871	326643	284 506	Казахстан
42	39	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	12,93	11845	153 156	
			неучтенные ресурсы					
43	39.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,12395	35504	465 953	
44	40	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	63,824	6673	425 898	
45	41	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-9)	м2	155,3	6070	942 671	
			неучтенные ресурсы					
46	41.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	357,19	1699	606 866	
			Локальная смета № 2-01-02-02					
	на Конструктивная часть							
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					

			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-12),					
			неучтенные ресурсы					
47	1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	59,202784	123157	7 291 237	Казахстан
48	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,03	310546	630 408	Казахстан
			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-13,14),					
49	**6**	**214-210-0201 Коб=83**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**1,6517**	**326643**	**539 516**	Казахстан
50	**7**	**214-210-0101 Коб=83**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,8632**	**368779**	**318 330**	Казахстан
			Подраздел 1.3. Рама монолитная (АС 15),					
51	**30**	**214-210-0202 Коб=3**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**1,24896**	**315390**	**393 909**	Казахстан
52	**31**	**214-210-0101 Коб=3**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,3108**	**368779**	**114 617**	Казахстан

Итого	**29 107 379**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 124 839
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007402567)	215 469
Сметная прибыль (5)%	1 561 611
Непредвиденные работы и затраты (2)%	628 954
Итого в текущих ценах	**33 638 252**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**36 161 120**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**35 437 898**
НДС (12 %)	4 252 548

Итого **39 690 446**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Наизабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 Эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№ 13 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт_____ Берікбаев Е.Н
Договор №150 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Карабулак, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда №90 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №2 за сентябрь 2024 года

на Строительство врачебной амбулатории в с. Карабулак, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-9)					
1	26	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	-56	5648	-316 288	
2	27	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	-12	6310	-75 720	
3	28	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	-101	8392	-847 592	
4	29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	-68,943	50135	-3 456 457	
5	1 тр№1	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	68,943	31100	2 144 127	
6	2 тр№1	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	69,977145	40213	2 813 991	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-12)					
7	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	155,7968	37432	5 831 786	
8			неучтенные ресурсы					

9	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	37,391232	30209	1 129 552	Казахстан
10	2	1114-0301-0203 Кклим = 1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	421,86	11201	4 725 254	
11	3	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	2,03	316645	642 789	
12			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-13,14)					
13	4	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =83	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/	м2	268,339	5201	1 395 631	
14	5	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =83	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	2,5149	42786	107 603	
15	8	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =83	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	14,94	19040	284 458	
16			неучтенные ресурсы					
17	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,1641	35504	538 386	Казахстан
18	9	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =83	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	268,339	2378	638 110	
19	10	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =4	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	18,544	5201	96 447	
20	11	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =4	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,29	42786	12 408	
21	12	214-210-0202 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,2156	315390	67 998	Казахстан
22	13	214-210-0101 Коб=4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0744	368779	27 437	Казахстан
23	14	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =4	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,76	19040	33 510	
24			неучтенные ресурсы					
25	14.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7864	35504	63 424	Казахстан
26	15	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =4	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	18,544	2378	44 098	
27	16	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =22	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	24,288	5201	126 322	
28	17	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =22	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,1188	42786	5 083	

29	18	214-210-0201 Коб=22	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0836	326643	27 307	Казахстан
30	19	214-210-0101 Коб=22	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0352	368779	12 981	Казахстан
31	20	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =22	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,1	19040	20 944	
32			неучтенные ресурсы					
33	20.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1165	35504	39 640	Казахстан
34	21	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =22	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	24,288	2378	57 757	
35	22	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5201	14 355	
36	23	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,0232	42786	993	
37	24	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0154	326643	5 030	Казахстан
38	25	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0078	368779	2 876	Казахстан
39	26	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,18	19040	3 427	
40			неучтенные ресурсы					
41	26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1827	35504	6 487	Казахстан
42	27	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
43			Подраздел 1.3. Рама монолитная (АС 15)					
44	28	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =3	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	89,604	5201	466 030	
45	29	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =3	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	1,55976	42786	66 736	
46	32	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =3	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	11,01	19040	209 630	
47			неучтенные ресурсы					
48	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,17515	35504	396 763	Казахстан
49	33	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =3	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	89,604	2378	213 078	
50			Подраздел 1.4. Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС 16)					
51	34	6103-0101-0304 Кклим = 1,12	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	1,2	23414	28 097	

52			неучтенные ресурсы					
53	34.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	35504	43 457	Казахстан
54	35	6103-0301-0402 Кклим = 1,12	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,1266	146851	18 591	
55	36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1176	326643	38 413	Казахстан
56	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,009	368779	3 319	Казахстан
57			Подраздел 1.5. Узлы крепления перегородок (АС17)					
58	38	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,97859	316645	626 509	
59			неучтенные ресурсы					
60	38.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,978585	310546	614 442	Казахстан
61	39	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,494	1133384	559 892	
62			неучтенные ресурсы					
63	39.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,494	1154557	570 351	Казахстан
64	40	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	487	475	231 325	
65			Подраздел 1.6. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-18)					
66	41	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	19,4	31101	603 359	
67			неучтенные ресурсы					
68	41.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,691	33236	654 450	Казахстан
69	42	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,3037	315723	95 885	Казахстан
70	43	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	51,9	6070	315 033	
71			неучтенные ресурсы					
72	43.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	119,37	1699	202 810	Казахстан
73			Подраздел 1.7. Перемычки (АС-20)					
74	44	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки /Пр1...Пр11/	м3	24,94	112002	2 793 330	
75			неучтенные ресурсы					
76	44.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,3141	35504	898 752	Казахстан

77	45	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,171	326643	55 856	Казахстан
78	46	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04	368779	14 751	Казахстан
79	47	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки /Пр12...Пр15/	м3	20,2	112002	2 262 440	
80			неучтенные ресурсы					
81	47.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,503	35504	727 939	Казахстан
82	48	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,096	326643	31 358	Казахстан
83	49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,039	368779	14 382	Казахстан
84			Подраздел 1.8. Монолитный пояс Мп-3 (АС 21)					
85	50	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	10908	333 698	
86	51	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,318	96264	30 612	
87	52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,228	326643	74 475	Казахстан
88	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,09	368779	33 190	Казахстан
89	54	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	3,98	11845	47 143	
90			неучтенные ресурсы					
91	54.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,0397	35504	143 426	Казахстан
92	55	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	6673	204 140	
93			Подраздел 1.9. Монолитный пояс Мп-2 (АС 26)					
94	56	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	10908	333 698	
95	57	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	3,4971	96264	336 645	
96	58	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07585	326643	24 776	Казахстан
97	59	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,32536	315390	418 005	Казахстан
98	60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,09589	368779	772 920	Казахстан
99	61	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	17,4	11845	206 103	
100			неучтенные ресурсы					
101	61.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,661	35504	627 036	Казахстан

102	62	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	6673	204 140	
103			Раздел 2. Плиты покрытия					
104			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-27)					
105	63	6104-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	64	24031	1 537 984	
106	64	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	424,3408	12549	5 325 053	Казахстан
107	65	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,06891	311705	21 480	
108	66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06891	368779	25 413	Казахстан
109			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-27)					
110	67	1106-0801-0112 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,73	85301	62 270	
111	68	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07953	326643	25 978	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
112	20	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	204,8	413	84 582	
113			неучтенные ресурсы					
114	20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10,4448	11611	121 275	Казахстан
115	21	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	16,384	57016	934 150	
116	22	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	204,8	1593	326 246	
117			неучтенные ресурсы					
118	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,17792	32418	135 440	Казахстан
119	23	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	819,2	33	27 034	
120			неучтенные ресурсы					
121	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,17792	32418	135 440	Казахстан
122			Подраздел 2.2. Тип Б					
123	28	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	179,41	413	74 096	
124			неучтенные ресурсы					

125	28.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,14991	11611	106 240	Казахстан
126	29	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	14,3528	57016	818 339	
127	30	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	179,41	1593	285 800	
128			неучтенные ресурсы					
129	30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,659964	32418	118 649	Казахстан
130	31	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	717,64	33	23 682	
131			неучтенные ресурсы					
132	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,659964	32418	118 649	Казахстан
133			Подраздел 2.3. Тип В					
134	33	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,14	413	5 014	
135			неучтенные ресурсы					
136	33.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,61914	11611	7 189	Казахстан
137	34	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,214	57016	69 217	
138	35	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	12,14	1593	19 339	
139			неучтенные ресурсы					
140	35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,247656	32418	8 029	Казахстан

Итого	**43 194 290**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 153 183
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007402567)	319 749
Сметная прибыль (5)%	2 317 374
Непредвиденные работы и затраты (2)%	933 344
Итого в текущих ценах	**49 917 940**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**53 661 785**

Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**52 588 550**
НДС (12 %)	6 310 626
Итого	**58 899 176**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 Эксперт _____ Кузембаев М.М.
приказ№ 13 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт _____ Берікбаев Е.Н.
Договор №150 от 09.04.2024г. ИИН 790909300766 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Карабулак, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда №90 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №3 за декабрь 2024 года

на Строительство врачебной амбулатории в с. Карабулак, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 3. Отмостка (АС-9)					
1	42	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	214,48	5928	1 271 437	
2	43	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	214,48	3559	763 334	
3	44	6111-0201-0505 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м3	21,448	59321	1 272 317	
4			неучтенные ресурсы					
5	44.1	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	21,87696	16381	358 366	Казахстан
6	45	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	23,6	22771	537 396	
7	46	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3946	68359	26 974	
8			неучтенные ресурсы					
9	46.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3946	310546	122 541	Казахстан
10	47	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	25,8	10481	270 410	
11			неучтенные ресурсы					
12	47.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,316	33236	874 639	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Разные работы					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1 (АС-28)					

13	69	6101-0108-0102 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,6	22771	13 663	
14	70	6103-0101-0212 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	1,06	32199	34 131	
15			неучтенные ресурсы					
16	70.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,0759	31214	33 583	Казахстан
17	71	214-210-0501 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,00326	328793	1 072	Казахстан
18	72	6106-0302-0301 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,32002	364193	116 549	
19	73	222-509-1401 Коб=2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,32002	1158981	370 897	Казахстан
20	74	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,32052	274	2 280	
21	75	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	16,64104	209	3 478	
22	76	6110-0101-0512 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	5,3	5858	31 047	
23			неучтенные ресурсы					
24	76.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6,095	3799	23 155	Казахстан
25	77	6110-0203-0201 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	8,52	8216	70 000	
26	1 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	14,36	6855	98 438	
27	2 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	31,592	355	11 215	Казахстан
28	3 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	15,796	3089	48 794	Казахстан
29	80	6109-0306-0101 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	5,76	3850	22 176	
30			неучтенные ресурсы					
31	80.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,8752	2865	16 832	Казахстан
32	81	212-401-0106 Коб=2	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,144	32418	4 668	Казахстан
33			Подраздел 3.2. Крыльцо КР-2 (АС 31)					
34	82	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3,2	22771	72 867	
35	83	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	6,8	32199	218 953	
36			неучтенные ресурсы					
37	83.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	6,902	31214	215 439	Казахстан
38	84	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	328793	184 453	Казахстан
39	85	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
40			неучтенные ресурсы					

41	85.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
42	86	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,35544	364193	129 449	
43	87	222-509-1401	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	1 т	0,35544	1158981	411 948	Казахстан
44	88	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м2	12,4404	274	3 409	
45	89	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/**	м2	24,8808	209	5 200	
46	90	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	м3	0,11	234015	25 742	
47	91	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	м3	0,11	4318	475	
48			**неучтенные ресурсы**					
49	91.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
50	91.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
51	91.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
52	92	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м2	6,12	5858	35 851	
53			**неучтенные ресурсы**					
54	92.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	7,038	3799	26 737	Казахстан
55	93	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	м2	5,36	8216	44 038	
56	94	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	м2	12,65	3850	48 703	
57			**неучтенные ресурсы**					
58	94.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	12,903	2865	36 967	Казахстан
59	95	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	1 м3	0,25	32418	8 104	Казахстан
60	96	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	12	3112	37 344	
61	97	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	1 т	0,1226	1145627	140 454	Казахстан
62	98	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м2	1,07424	274	294	
63	99	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/**	м2	2,14848	209	449	
64	100	243-907-5103	***Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85***	1000 шт.	0,032	76352	2 443	
65			**Подраздел 3.3. Крыльцо КР-3 (АС 34)**					
66	101	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м3	0,52	22771	11 841	
67	102	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	м3	2,3	32199	74 058	
68			**неучтенные ресурсы**					

69	102.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,3345	31214	72 869	Казахстан
70	103	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,12957	328793	42 602	Казахстан
71	104	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,0912	364193	33 214	
72	105	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0912	1158981	105 699	Казахстан
73	106	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,192	274	875	
74	107	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	6,384	209	1 334	
75	108	1115-0504-0101 Кклим = 1,06	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	5,2	8275	43 030	
76	109	217-206-0112 Коб=1,02	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	1 м2	5,304	4415	23 417	
77	110	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	5,28	3850	20 328	
78			неучтенные ресурсы					
79	110.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,3856	2865	15 430	Казахстан
80	111	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,1	32418	3 242	Казахстан
81			Подраздел 3.4. Крыльцо КР-4 (АС 35)					
82	112	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,89	22771	20 266	
83	113	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	3,4	32199	109 477	
84			неучтенные ресурсы					
85	113.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,451	31214	107 720	Казахстан
86	114	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,235	328793	77 266	Казахстан
87	115	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,00092	332404	306	
88			неучтенные ресурсы					
89	115.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00092	479041	441	Казахстан
90	116	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,38138	364193	138 896	
91	117	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,38138	1158981	442 012	Казахстан
92	118	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	13,3483	274	3 657	
93	119	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	26,6966	209	5 580	
94	120	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,084	234015	19 657	
95	121	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,084	4318	363	
96			неучтенные ресурсы					

97	121.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001428	120106	17	
98	121.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	1629070	917	
99	121.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	107485	9	
100	122	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	7,09	5858	41 533	
101			неучтенные ресурсы					
102	122.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,1535	3799	30 975	Казахстан
103	123	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	4,78	8216	39 272	
104	124	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	5,31	3850	20 444	
105			неучтенные ресурсы					
106	124.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,4162	2865	15 517	Казахстан
107	125	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,12	32418	3 890	Казахстан
108			Подраздел 3.5. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-32,33)					
109	126	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
110	127	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	Казахстан
111	128	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
112	129	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
113	130	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
114			Подраздел 3.6. Вентканалы (АС-36)					
115	131	1114-0301-0201 Кклим = 1,12	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,8	75503	286 911	
116	132	1114-0301-0204 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0987	375727	37 084	
117	133	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1653	1485450	245 539	
118	134	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	106,7	5142	548 651	
119	135	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	106,7	3353	357 765	Казахстан
120	136	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3	1,54	38388	59 118	
121	137	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,4784	56845	84 040	Казахстан
122	138	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,7	7210	221 347	
123	139	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,04953	310546	15 380	Казахстан

124	140	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,193	1133384	218 743	
125			неучтенные ресурсы					
126	140.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,193	1154557	222 830	Казахстан
127	141	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	84	475	39 900	
128			Подраздел 3.7. Стремянка Ст-1 (АС-37)					
129	142	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,14904	277934	41 423	
130	143	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,14904	1145627	170 744	Казахстан
131	144	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	7,75008	209	1 620	
132			Подраздел 3.9. Узел крепления перегородок					
133	145	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,13038	316645	41 283	
134			неучтенные ресурсы					
135	145.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,130375	310546	40 487	Казахстан
136	146	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,13038	310546	40 487	Казахстан
137	147	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,193	1133384	218 743	
138			неучтенные ресурсы					
139	147.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,193	1154557	222 830	Казахстан
140	148	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	84	475	39 900	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля					
			Подраздел 1.1. Кровля					
141	1	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	7,377	234015	1 726 233	
142	2	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	7,337	135446	993 798	
143	3	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	14,714	4318	63 534	
144			неучтенные ресурсы					
145	3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0250	120106	3 004	
146	3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0986	1629070	160 598	
147	3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0147	107485	1 582	
148	4	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	464,2	166	77 051	
149			неучтенные ресурсы					
150	4.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0278	120106	3 345	

151	4.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1068	1629070	173 915	
152	4.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0186	107485	1 996	
153	5	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0465	1485450	69 006	
154	6	6105-0201-0602 Кклим = 1,12	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	0,736	46624	34 315	
155			неучтенные ресурсы					
156	6.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,16192	30209	4891	Казахстан
157	6.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,297344	123157	36620	Казахстан
158	7	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	580,68	5858	3 401 623	
159			неучтенные ресурсы					
160	7.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	667,782	3799	2 536 904	Казахстан
161	8	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	31,35672	1590	49 857	
162	9	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	483,9	2190	1 059 741	
163	10	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =45	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	21775,5	39	849 245	
164	11	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,890	68359	60 865	
165	12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,890	310546	276 503	Казахстан
166	13	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	483,9	2550	1 233 945	
167	14	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	99,68	63122	6 292 216	Казахстан
168	15	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	483,9	4343	2 101 578	
169	16	6111-0402-0302 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	483,9	1549	749 561	
170	17	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /прим. 4/	м2	117,35	510	59 846	
171	18	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами /л.13, прим.4/	м	38,1	400	15 240	
172	19	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	38,1	1099	41 871	
173			Подраздел 1.2. Слуховое окно					
174	20	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
175	21	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
176	22	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
177			неучтенные ресурсы					

178	22.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
179	22.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
180	22.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
181			**Подраздел 1.3. Перемычки**					
182	23	**6104-0301-0110 Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1771**	**10 626**	
183	24	**222-102-0102**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,156**	**140879**	**21 977**	Казахстан
184	25	**6110-0203-0201 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**82,7**	**5142**	**425 243**	
185	26	**224-104-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**82,7**	**3353**	**277 293**	Казахстан
186			**Раздел 2. Полы /АР л.18/**					
187			**Подраздел 2.1. Тип А**					
188	24	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на** битумной мастике, **первый слой**	**м2** изолируемой поверхности	**204,8**	5928	**1 214 054**	
189	25	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	**м2** изолируемой поверхности	204,8	3559	728 883	
190	26	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	204,8	1593	326 246	
191			**неучтенные ресурсы**					
192	26.1	212-401-0100	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,17792	32418	135 440	Казахстан
193	27	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	**м2**	**204,8**	**6237**	**1 277 338**	
194			**неучтенные ресурсы**					
195	27.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	208,896	3147	657 396	Казахстан
196			**Подраздел 2.2. Тип Б**					
197	32	**6109-0308-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**179,41**	**2135**	**383 040**	
198			**неучтенные ресурсы**					
199	32.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	182,9982	3354	613 776	
200			**Подраздел 2.3. Тип В**					
201	36	**6109-0201-0502 Кклим = 1,06**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**12,14**	**2632**	**31 952**	
202	37	**6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м2 стяжки**	**-24,28**	**103**	**-2 501**	
203			**неучтенные ресурсы**					
204	37.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-46,132	110	-5 075	Казахстан

205	1 тр№2	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	$м^2$	12,14	513	6 228	
206	2 тр№2	1113-0301-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* *Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза. *Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1*	$м^2$	24,28	636	15 442	
207			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
208	38	6109-0401-0801 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	245,01	577	141 371	
209			неучтенные ресурсы					
210	38.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	247,4601	214	52 956	
211	39	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	18,62	2042	38 022	
212			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
213			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
214	40	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	46,002	8158	375 284	
215	41	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	46,002	49842	2 292 832	Казахстан
216	42	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	9,8175	9377	92 059	
217	43	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	9,8175	52369	514 133	Казахстан
218	44	6108-0102-0103 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК4/	м2	3,179	10835	34 444	
219	45	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	3,179	49842	158 448	Казахстан
220	46	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК-5/	м2	1,342	12861	17 259	
221	47	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	1,342	56816	76 247	Казахстан
222	48	223-502-0307	Замок	1 шт.	25	2310	57 750	
223	49	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
224	50	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан

225	51	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1, ВТР-2/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,1881	3855	20 000	
226	52	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,1881	115757	600 559	Казахстан
227	53	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	5,5282	3503	19 365	
228	54	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,5282	128369	709 650	Казахстан
229	55	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-3/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,2629	3855	12 578	
230	56	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	3,2629	100363	327 474	Казахстан
231	57	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2,7641	3503	9 683	
232	58	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	2,7641	112094	309 839	Казахстан
233	59	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-4/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,3883	3855	13 062	
234	60	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	3,3883	100363	340 060	Казахстан
235	61	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,7091	3503	5 987	
236	62	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	1,7091	112094	191 580	Казахстан
237	63	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4396	153 860	

238			неучтенные ресурсы					
239	63.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	35	2884	100 940	
240	64	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	18,6945	4971	92 930	
241			Подраздел 3.2. Дверные блоки, ИТОГО					
242	65	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	10,4	11688	121 555	
243			неучтенные ресурсы					
244	65.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,4	70068	728 707	Казахстан
245	66	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/	м2	5,928	12735	75 493	
246			неучтенные ресурсы					
247	66.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	Казахстан
248	67	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 3*/	м2	1,976	12735	25 164	
249			неучтенные ресурсы					
250	67.1	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,976	52373	103 489	Казахстан
251	68	1114-0202-0101 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз. 4,5,6,7,8/	м2	65,52	6422	420 769	
252	69	223-201-0108	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	13,65	12320	168 168	Казахстан
253	70	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	28,56	11629	332 124	Казахстан
254	71	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	23,31	14746	343 729	Казахстан
255	72	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	78	508	39 624	
256	73	261-107-0629	Ручка	1 шт.	34	1090	37 060	
257	74	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	10	545	5 450	
258			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
259			Подраздел 4.1. Потолок					
260	75	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	372,4	3128	1 164 867	
261			неучтенные ресурсы					
262	75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1535,4052	112	171 965	Казахстан
263	76	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	27,34	2368	64 741	
264			неучтенные ресурсы					
265	76.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	75,15766	112	8 418	Казахстан
266	77	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	387,75	1375	533 156	
267			неучтенные ресурсы					

268	77.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	267,5475	275	73 576	
269	**78**	**6112-0302-0106 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**11,99**	**1375**	**16 486**	
270			**неучтенные ресурсы**					
271	78.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0082731	250310	2 071	
272	**79**	**6111-0201-0105 Кклим = 1,12**	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,35**	**7168**	**110 029**	
273	**80**	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**0,7675**	**56845**	**43 629**	Казахстан
274	**81**	**6112-0202-0110 Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	**м2**	**15,35**	**7177**	**110 167**	
275			**неучтенные ресурсы**					
276	81.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,4912	26885	13 206	Казахстан
277	81.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	16,578	1069	17 722	Казахстан
278	82	6112-0501-0401 Кклим = 1,06	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	260,08	1192	310 015	
279			неучтенные ресурсы					
280	82.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28 947	
281			Подраздел 4.2. Стены					
282	83	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	733,89	4536	3 328 925	
283	84	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	804,15	1413	1 136 264	
284			неучтенные ресурсы					
285	84.1	222-501-0201	Смесь сухая штукатурная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2210,60835	112	247 588	Казахстан
286	**85**	**6112-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**529,67**	**3777**	**2 000 564**	
287			**неучтенные ресурсы**					
288	85.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7,998017	27311	218 434	Казахстан
289	**86**	**6112-0102-0203 Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**478,43**	**8532**	**4 081 965**	
290			**неучтенные ресурсы**					
291	86.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	487,9986	2523	1 231 220	Казахстан
292	**87**	**6111-0201-0105 Кклим = 1,12**	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	**м2 изолируемой поверхности**	**70,26**	**7168**	**503 624**	
293	**88**	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**3,513**	**56845**	**199 696**	Казахстан

294	89	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,26	8365	587 725	
295	90	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	804,15	1223	983 475	
296			неучтенные ресурсы					
297	90.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	506,6145	275	139 319	
298	91	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	51,24	1223	62 667	
299			неучтенные ресурсы					
300	91.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0322812	250310	8 080	
301	92	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из керамогранита	м	95	1337	127 015	
302			неучтенные ресурсы					
303	92.1	231-202-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	3534	339 087	Казахстан
304	93	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	8,385	967	8 108	
305	94	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	55,9	1510	84 409	
306	95	1114-0302-0105 Кклим = 1,12	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,54	8141	639 394	
307	96	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	78,54	1413	110 977	
308			неучтенные ресурсы					
309	96.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	215,90646	112	24 182	Казахстан
310	97	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	78,54	1223	96 054	
311			неучтенные ресурсы					
312	97.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	49,4802	275	13 607	
313			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
314			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
315	98	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	281,15	3775	1 061 341	
316	99	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	34,41276	56845	1 956 193	Казахстан
317	100	6111-0201-0504 Кклим = 1,12	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности перегородки	м3	4,304	113752	489 589	
318	101	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	4,39008	46522	204 235	Казахстан
319	102	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	737,8688	2749	2 028 401	

320			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке					
321	103	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.19 узлы, 2 слоя)	м2	799,808	2754	2 202 671	
322	104	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	489,654	646	316 316	
323	105	217-202-0101 Коб=1,05	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	1 м2	514,1367	82	42 159	
324	106	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	489,654	3528	1 727 499	
325			неучтенные ресурсы					
326	106.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1468,962	569	835 839	
[illegible]	107	6112-0701-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	52,7	3684	194 147	
328			неучтенные ресурсы					
[illegible]	107.1	[illegible]	[illegible] ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,99603	27311	27 203	Казахстан
330	108	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	542,354	719	389 953	
331			неучтенные ресурсы					
332	108.1	230-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	211,51806	607	128 391	
333			Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент					
334	109	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	270,64167	576	155 890	
335	110	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	1 м	67,6	3921	265 060	
336	111	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	1 м	203,04167	3360	682 220	
337			Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов					
338	112	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	22,91	4502	103 141	
339			неучтенные ресурсы					
340	112.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	293,7062	71	20 853	Казахстан
341			Раздел 6. Разные работы					
342			Подраздел 6.1. Подпольный канал /АР л.8.1/					
343	113	6109-0301-0201 Кклим = 1,06	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	23,52	4767	112 120	
344	114	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство железобетонного подпольного канала	м3	3,55	31101	110 409	
345			неучтенные ресурсы					

346	114.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,60325	31214	112 472	Казахстан
347	115	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1329	310546	41 272	Казахстан
348	116	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06297	334958	21 092	
349			неучтенные ресурсы					
350	116.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06297	1154557	72 702	Казахстан
351	117	6104-0903-0101 Кклим = 1,12	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,596	37533	59 903	
352	118	225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	1,596	104342	166 530	Казахстан
353			Подраздел 6.2. Приямок Пр-2 /АР л.8.1/					
354	119	6109-0301-0201 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	2,88	4767	13 729	
355	120	6103-0101-0209 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство железобетонного приямка	м3	0,94	31101	29 235	
356			неучтенные ресурсы					
357	120.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,9541	31214	29 781	Казахстан
358	121	214-403-0101 Коб=2	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03572	310546	11 093	Казахстан
359	122	6103-0701-0808 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04404	334958	14 752	
360			неучтенные ресурсы					
361	122.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04404	1154557	50 847	Казахстан
362			Подраздел 6.3. Крышка К-1,К-2 /АР л.8.1/					
363	123	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Крышки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,07631	1434849	109 493	
364			Подраздел 6.4. Подпольный канал /АР л.8.2/					
365	124	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство железобетонного подпольного канала	м3	3,08	31101	95 791	
366			неучтенные ресурсы					
367	124.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,1262	31418	98 219	Казахстан
368	125	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,17785	310546	55 231	Казахстан
369			Подраздел 6.5. Крышка К-3 /АР л.8.2/					
370	126	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Крышки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0064	1434849	9 183	
371			Подраздел 6.6. Подраздел без наименования					
372	27	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1720,8826	59	101 532	

373	28	412-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	30975,876	18	557 566	
	Локальная смета № 2-01-04-04 Водоснабжение							
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
374	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	3	4246	12 738	
375	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	18	5424	97 632	
376	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	3	3735	11 205	
377	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	3	9943	29 829	
378	5	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	3	524	1 572	
379			Раздел 2. Оборудование					
380	6	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	19212	38 424	
381	7	6115-0106-0103	[illegible] настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003, объем 30 л	1 комплект	2	61193	122 386	
382			Раздел 3. Водомерный узел					
383	8	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64852	64 852	
384	9	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
385	10	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
386	11	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
387	12	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
388	13	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
389	14	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
390	15	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
391	16	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
392			Раздел 4. Приборы КиП и А					
393	17	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
394			Раздел 5. Арматура					
395	18	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
396	19	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	15	1313	19 695	

397			Раздел 6. Трубопроводы В1					
398	20	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
399	21	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	1236	12 360	
400	22	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	40	6815	272 600	
401	23	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	39,6	213	8 435	
402	24	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6311	347 105	
403	25	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	54,45	148	8 059	
404	26	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	105	385	40 425	
405			Раздел 7. Арматура Т3					
406	27	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	7321	7 321	
407	28	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	14	5513	77 182	
408			Раздел 9. Трубопроводы Т3					
409	29	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6815	306 675	
410	30	241-205-2302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	44,55	319	14 211	
411	31	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6311	347 105	
412	32	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	54,45	224	12 197	
413	33	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	100	385	38 500	
414			Раздел 10. Арматура Т4					
415	34	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	7321	7 321	
416			Раздел 11. Трубопроводы Т4					
417	35	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	45	6311	283 995	
418	36	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	44,55	224	9 979	
419	37	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	45	385	17 325	
			Локальная смета № 2-01-04-05 Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					

420	1	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	12399	210 783	
421	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	17	9998	169 966	
422	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	17	1553	26 401	
423	4	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9960	29 880	
424			неучтенные ресурсы					
425	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	2261	6 783	
426	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	3	52145	156 435	
427	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	3	14807	44 421	
428	7	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	3	6934	20 802	
429	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	1 шт.	3	20248	60 744	
430	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	3	1139	3 417	
431	10	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	6004	24 016	
[illegible]	11	[illegible]	Стол мойки лабораторная 600x600x900 мм	1 шт.	4	343750	1 375 000	
[illegible]	12	[illegible]	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	4	1553	6 212	
434			Подраздел 1.2. Трубы					
435	13	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	3533	282 640	
436	14	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	1 м	79,84	1390	110 978	
437	15	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3659	164 655	
438	16	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	1 м	44,91	551	24 745	
439			Подраздел 1.3. Фасонные части					
440	17	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	922	922	
441	18	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	21	477	10 017	
442	19	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	354	4 248	
443	20	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	143	1 430	

444	21	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	26	425	11 050	
445	22	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	425	2 550	
446	23	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	24	124	2 976	
447	24	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	7	176	1 232	
448	25	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	802	1 604	
449	26	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	12	162	1 944	
450			Раздел 2. Канализация К4					
451			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					
452	27	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
453	28	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
454			Подраздел 2.2. Оборудование					
455	29	511-304-0302	Узел с двумя насосами оборудование в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
456			Подраздел 2.3. Трубы					
457	30	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
458	31	[illegible] Кклим = 1,06	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
459			Подраздел 2.4. Фасонные части					
460	32	241-208-0108	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
			Локальная смета № 2-01-04-06 Теплоснабжение					
			Раздел 1. Отопление					
461	1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	48,18	3110	149 840	
462			неучтенные ресурсы					
463	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	125,268	1056	132 283	
464	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	292	3264	953 088	
465	3	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	29	824	23 896	
466	4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	29	320	9 280	
467	5	6114-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	29	1231	35 699	

468	6	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	29	5744	166 576	
469	7	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	29	8309	240 961	
470	8	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	9164	18 328	
471	9	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	2	16165	32 330	
472	10	6114-0103-0405 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	96	4501	432 096	
473	11	241-205-0203 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	1 м	95,04	342	32 504	
474	12	6114-0103-0406 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	18	4481	80 658	
475	13	241-205-0205 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	1 м	17,82	475	8 464	
476	14	6114-0103-0407 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	63	4475	281 925	
477	15	241-205-0208 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	1 м	62,37	1469	91 622	
478	16	6114-0103-0408 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	48	4366	209 568	
479	17	241-205-0209 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	1 м	47,52	843	40 059	
480	18	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	225	385	86 625	
481	19	1308-0206-1907 Кклим = 1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	200	1268	253 600	
482	20	241-207-0305 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	204	99	20 196	
483	21	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	4	2247	8 988	
484	22	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	8	2540	20 320	
485	23	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	16	3384	54 144	
486	24	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм	1 шт.	2	3113	6 226	
487	25	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	1 шт.	4	3348	13 392	
488	26	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм	1 шт.	4	4645	18 580	
489	27	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	8	1853	14 824	
490	28	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	8	1952	15 616	

491	29	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	28	1854	51 912	
492	30	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	28	2126	59 528	
493	31	6114-0102-0106 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	10	2367	23 670	
494	32	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	10	2335	23 350	
495	33	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	46	385	17 710	
496	34	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	26	2012	52 312	
497	35	234-303-0310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	8,8	519	4 567	
498	36	234-303-0312 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	8,8	577	5 078	
499	37	234-303-0315 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	1 м	11	867	9 537	
500	38	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	
501	39	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (2 раза)	м2	2	281	562	
502	40	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	30	708	21 240	
503	41	6119-0603-0103 Кклим = 1,09	Установка электрического конвектора	шт.	1	7743	7 743	
504	42	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	1 шт.	1	17993	17 993	
505			Раздел 2. Котельная					
506	43	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31229	62 458	
507	44	513-108-0129	Котел электрический ЭВН-К-24Э2 мощность 24 кВт	1 комплект	2	99767	199 534	
508	45	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78279	156 558	
509	46	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
510	47	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
511			неучтенные ресурсы					
512	47.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	

513	48	6114-0203-0201 Кклим = 1,06	Установка клапанов на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2505	2 505	
514	49	242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м3/ч	1 шт.	1	48005	48 005	
515	50	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
516	51	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	1 шт.	1	35649	35 649	
517	52	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных	шт.	1	13801	13 801	
518	53	242-309-0501	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	1 шт.	1	7278	7 278	
519	54	6116-0605-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4918	4 918	
520	55	242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	25556	25 556	
521	56	6116-0605-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	5970	11 940	
522	57	242-404-0706	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	2	69901	139 802	
523	58	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
524	59	522-103-0513	Водоумягчитель ST-400	1 шт.	1	81035	81 035	
525	60	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	22515	90 060	
526	61	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	9164	36 656	
527	62	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	2805	14 025	
528	63	242-307-0106	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	2	16289	32 578	
529	64	242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	1	2282	2 282	
530	65	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	2008	6 024	
531	66	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	3	5585	16 755	

532	67	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	7	1438	10 066	
533			неучтенные ресурсы					
534	67.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2870	20 090	
			Локальная смета № 2-01-04-07 Вентиляция					
			Раздел 1. Вентиляция					
			Подраздел 1.1. В1					
535	1	6118-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
536	2	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	
537	3	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
538			неучтенные ресурсы					
539	3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	
540	4	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
541	5	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
542			Подраздел 1.2. В2					
543	6	6118-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
544	7	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	
545	8	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
546			неучтенные ресурсы					
547	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	

548	9	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
549	10	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
550			Подраздел 1.3. В3, ИТОГО					
551	11	6118-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
552	12	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	
553	13	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
554			неучтенные ресурсы					
555	13.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	
556	14	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
557	15	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
558			Подраздел 1.4. В4					
559	16	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
560	17	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	1 шт.	1	5333	5 333	
561			Подраздел 1.5. В5					
562	18	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
563	19	246-401-0302	Вентилятор настенный SOLO 120 SC	1 шт.	1	46503	46 503	
564	20	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4,8	8296	39 821	
565			неучтенные ресурсы					
566	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,8	6241	29 957	
567	21	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	

568	22	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
569			Подраздел 1.6. ПВ1					
570	23	6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	1	9933	9 933	
571	24	296-401-0102 (кпл)	Рекуператор канальный L=250 м3/ч, P=360 Па, Climtec РД-200+	1 шт.	1	394680	394 680	
572	25	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	6	9041	54 246	
573			неучтенные ресурсы					
574	25.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	6241	37 446	
575	26	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4	8296	33 184	
576			неучтенные ресурсы					
577	26.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4	6241	24 964	
578	27	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	6632	26 528	
579	28	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
580			Подраздел 1.7. ВЕ1, ВЕ6, ВЕ10 (на 3 системы)					
581	29	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	12,5	9041	113 013	
582			неучтенные ресурсы					
583	29.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	12,5	6241	78 012	
584	30	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
585	31	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	3	21921	65 763	
586			Подраздел 1.8. ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10(на 3 системы)					

587	32	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	7,5	9041	67 808	
588			неучтенные ресурсы					
589	32.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7,5	6241	46 808	
590	33	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
591	34	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	3	21921	65 763	
592			Подраздел 1.9. ВЕ9,ВЕ13 (на 2 системы)					
593	35	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
594			неучтенные ресурсы					
595	35.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	
596	36	6118-0202-0211 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	6756	13 512	
597	37	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	2	21921	43 842	
598			Подраздел 1.10. ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5, ВЕ6, ВЕ7,ВЕ8,ВЕ11,ВЕ12,ВЕ13 ВЕ14,ВЕ15,ВЕ16,ВЕ17, ВЕ18 (на 14 систем)					
599	38	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	39	9041	352 599	
600			неучтенные ресурсы					
601	38.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	39	6241	243 399	
602	39	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	6632	92 848	
603	40	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	14	21921	306 894	
604	41	290-777-0022 (кпл)	Бактерицидный фильтр ФБО 200-02	1 шт.	1	140776,43	140 776	
605			Подраздел 1.11. П1 - П4 (на 4 системы)					

606	42	6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	4	9933	39 732	
607	43	580-000-7676 (кпл)	Приточный клапан Бризер Tion Lite	1 шт.	4	172662,86	690 651	
608			Подраздел 1.12. П5-П7 (на 3 системы)					
609	44	290-777-0023 (кпл)	Очиститель воздуха приточный набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой ONEAIR ASP-200P	1 шт.	3	368657,14	1 105 971	
610	45	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	6632	13 264	
611			Раздел 2. Кондиционирование					
612	46	6118-0505-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29139	29 139	
613	47	580-000-6262 (кпл)	Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 шт.	1	181600,17	181 600	
614	48	252-207-0703	Кронштейн	1 шт.	2	1005	2 010	
615	49	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	10	65	650	
			Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
616	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
617	2	247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩВР-ВА	1 шт.	1	140815	140 815	
618	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
619	4	247-204-7410	Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 160А 10 кА "С"	1 шт.	1	21469	21 469	
620	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
621	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	
622	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	51	6634	338 334	
623	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	22	700	15 400	
624	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	
625	10	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180	
626	11	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117	
627	12	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	
628	13	247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	19	5820	110 580	

629	14	247-204-5216	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 25А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	1	5820	5 820	
630	15	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2784	5 568	
631	16	247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	7741	7 741	
632	17	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
633			Раздел 2. Провода, кабели					
634	18	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	830	461	382 630	
635	19	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,6592	419775	276 716	
636	20	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1957	554723	108 559	
637	21	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1845	556	1 025 820	
638	22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,835	609368	1 118 190	
639	23	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,055	1041772	57 297	
640	24	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	
641	25	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	120	853	102 360	
642	26	243-107-0904 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,1224	2302613	281 840	
643			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
644	43	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	160	1215	194 400	
645	44	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1076	6 456	
646	45	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	118,32	503	59 515	
647	46	261-107-0664	Рамка	1 шт.	45	17	765	
648	47	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	3,06	389	1 190	
649	48	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	28,56	478	13 652	

650	49	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	10,2	537	5 477	
651	50	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3,06	434	1 328	
652	51	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3,06	478	1 463	
653	52	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3,06	537	1 643	
654	53	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	163,2	42	6 854	
655			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
656	54	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2720	911	2 477 920	
657	55	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	2747,2	54	148 349	
658	56	6119-0301-0206 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	120	986	118 320	
659	57	241-207-0304 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	121,2	65	7 878	
660			Раздел 6. Прочие изделия					
661	58	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	30	208	6 240	
662	59	247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	1 шт.	60	295	17 700	
663	60	247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	1 шт.	8	973	7 784	
664			Раздел 7. Заземление и молниезащита					
665	61	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	12,6	6114	77 036	
666	62	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1499	44 970	
667	63	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	12,6	3793	47 792	
668	64	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
669	65	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	6	47776	286 656	
670	66	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2	2803	5 606	
671	67	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	2	42747	85 494	
672	68	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1334	40 020	
673	69	252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	1 шт.	60	2582	154 920	
674	70	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
675	71	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
676	72	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	

677	73	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	9	6920	62 280	
678	74	6124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	240	1520	364 800	
679	75	252-301-1580	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	1 шт.	360	3792	1 365 120	
680	76	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм /см. л.5/	шт.	3	7942	23 826	
681			Раздел 8. Кабеленесущие лотковое изделия					
682	77	6119-0303-0102 Кклим = 1,12	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4383	210 384	
683	78	243-907-1006	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	1 м	48	3532	169 536	
684	79	243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	1 м	48	2906	139 488	
685	80	243-907-1706	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	1 шт.	10	6954	69 540	
686	81	243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	1 м	62,5	2466	154 125	
			Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей					
687	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	7	11014	77 098	
688	2	291-101-0064 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	7	45178,57	316 250	
689	3	291-101-0063 (кпл)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	7	23402,5	163 818	
690	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
691	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
692	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
693	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	311	34 521	
694	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,111	72362	8 032	
695			Раздел 2. Видеонаблюдение					
696	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	
697	10	248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	73625	73 625	
698	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
699	12	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	17148	85 740	
700	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	2	29886	59 772	
701	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	3	33917	101 751	
702	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	

703	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
704	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 2 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
705	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	5	870	4 350	
706	19	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	130	324	42 120	
707	20	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	19	311	5 909	
708	21	243-304-0102 Коб=1,02	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,15198	179638	27 301	
709	22	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1297	51 880	
710			неучтенные ресурсы					
711	22.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094	
712	23	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	90	1177	105 930	
713			неучтенные ресурсы					
714	23.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	96	8 899	
715			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
716	24	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
717	25	581-101-0065 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
718	26	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204767	204 767	
719	27	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
720	28	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
721	29	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1258	8 806	
722	30	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	7	504	3 528	
723	31	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	7	75	525	
724	32	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	10	62	620	
725	33	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	239	311	74 329	
726	34	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,239	179638	42 933	
727			Раздел 4. Телефонизация					
728	35	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
729	36	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
730	37	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	

731	38	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
732	39	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
733	40	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1258	8 806	
734	41	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	7	457	3 199	
735	42	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	7	62	434	
736	43	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	7	4198	29 386	
737	44	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	7	7221	50 547	
738	45	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	219	311	68 109	
739	46	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,219	179638	39 341	
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 1. Подготовительные работы					
740	1	6103-0101-0105 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж фундамента бетонного ленточного	м3	1,2	14760	17 712	
741	2	6104-0202-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Разборка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	3858	15 432	
742	3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	7,24	254	1 839	
743	4	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	21,72	124	2 693	
744	5	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /снятие растительного слоя/	м3	1400	98	137 200	
745	6	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	1062	72	76 464	
746	7	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	1062	56	59 472	
747	8	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	1062	28	29 736	
748	9	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /лишний плодородный грунт/	м3	338	249	84 162	
749	10	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	1216,8	124	150 883	
750	11	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	338	65	21 970	
751			Раздел 2. Вертикальная планировка					

752	12	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	1564	121	189 244	
753	13	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	1564	81	126 684	
754	14	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1564	67	104 788	
755	15	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	1564	30	46 920	
756	16	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1564	273	426 972	
757	17	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	7820	19	148 580	
758	18	6101-0101-0205 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /лишний грунт в отвал/	м3	75	611	45 825	
759	19	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	382,5	124	47 430	
760	20	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	75	80	6 000	
761			Раздел 3. Покрытия					
762			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
763	21	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	809	3190	2 580 710	
764	22	7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1экс=1,667;К1мат=1,667;	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	809	5582	4 515 838	
765			неучтенные ресурсы					
766	22.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,02832066	164356	4 655	
767	23	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	809	491	397 219	
768			неучтенные ресурсы					
769	23.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	77,5831	28679	2 225 006	Казахстан
770	24	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	3236	9	29 124	
771			неучтенные ресурсы					
772	24.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	37,5376	28679	1 076 541	Казахстан
773	25	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	809	504	407 736	
774			неучтенные ресурсы					

775	25.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	78,9584	27572	2 177 041	Казахстан
776	26	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	233	5756	1 341 148	
777	27	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	10,019	77769	779 168	Казахстан
778			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
779	28	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	260	4027	1 047 020	
780	29	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	39	11450	446 550	Казахстан
781	30	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	7,02	24399	171 281	Казахстан
782	31	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	265,2	5214	1 382 753	Казахстан
783	32	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	123	5483	674 409	
784	33	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,968	77769	153 049	Казахстан
785			Раздел 4. Озеленение					
786	34	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	27	1603	43 281	
787	35	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	27	5620	151 740	
788	36	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	27	2354	63 558	Казахстан
789	1 тр№2	6113-0102-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте	яма	12	25524	306 288	
790	2 тр№2	6113-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	12	36128	433 536	
791	3 тр№2	254-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	12	34480	413 760	Казахстан
792	37	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	5071,1	177	897 585	
793	38	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,50711	1313567	666 123	
794			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
795	39	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	Казахстан
796	40	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	3	74120	222 360	Казахстан
797	41	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	5	46862	234 310	Казахстан
798	42	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	123	80097	9 851 931	Казахстан
799	43	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	Казахстан
800	44	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	Казахстан
801	45	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	Казахстан

802	46	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	Казахстан
803	47	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174514	174 514	Казахстан

Итого	**149 914 028**
в том числе оборудование	3 706 153
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	10 673 175
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007402567)	1 082 314
Сметная прибыль (5)%	7 844 053
Непредвиденные работы и затраты (2)%	3 233 390
Итого в текущих ценах	**172 746 960**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**185 702 982**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**181 988 922**
НДС (12 %)	21 838 671
Итого	**203 827 593**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Е.И.

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кузембаев М.М.

приказ№ 13 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт _____ Берикбаев Е.Н.

Договор №150 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Карабулак, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда №90 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №4 за декабрь 2024 года

на Строительство врачебной амбулатории в с. Карабулак, Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					
			Раздел 3. Световое оборудование					
1	27	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	117	3401	397 917	
2	28	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	38	8422	320 036	
3	29	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	33	73266	2 417 778	
4	30	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	32	46221	1 479 072	
5	31	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН A070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	9	36745	330 705	
6	32	247-102-2301	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT COLIBRI DL LED 11, мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20	1 шт.	5	17226	86 130	
7	33	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	19	3248	61 712	
8	34	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	3	1763	5 289	
9	35	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	16	1763	28 208	
10	36	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6634	59 706	
11	37	248-301-0503	Датчик движения микроволновый	1 шт.	4	3277	13 108	
12	38	247-211-1401	Фотореле типа PS-4 10A 2200Вт IP66	1 шт.	5	4501	22 505	
13	39	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	15981	127 848	

14	40	247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	1 шт.	8	35974	287 792	
15	41	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	8	3909	31 272	
16	42	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8025	16 050	
17			неучтенные ресурсы					
18	42.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18901	37 802	
			Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация					
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
19	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
20	2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	1 шт.	1	56059	56 059	
21	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	50	1212	60 600	
22	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	51	2696	137 496	
23	5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	4	2277	9 108	
24	6	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
25			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
26	7	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	27	3248	87 696	
27	8	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	5	1145	5 725	
28	9	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
29	10	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	21	1744	36 624	
30			Раздел 3. Кабели и трубы					
31	11	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	502	863	433 226	
32	12	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,22351	98588	22 035	
33	13	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,29355	67796	19 902	
34	14	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	500	911	455 500	
35	15	241-207-0101 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	505	120	60 600	
36	1 тр№2	590-000-0053 (кпл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач	шт.	3	4951	14 853	
37	2 тр№2	590-000-0054 (кпл)	Сетевой фильтр	шт.	1	2134	2 134	
			Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование					
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор					
38	1	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	1 шт.	2	55888	111 776	

39	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	4	42510	170 040	
40	3	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
41	4	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
42	5	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
43	6	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
44	7	590-000-0027 (кпл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	
45			Подраздел 1.2. Регистратура (мебель, оборудование)					
46	8	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
47	9	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
48	10	590-000-0069 (кпл)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	
49	11	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
50	12	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
51	13	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
52	14	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
53	15	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
54	16	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
55	17	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
56	18	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
57	19	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
58	20	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
59	21	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
60	22	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
61			Подраздел 1.3. Помещение для картотеки (мебель)					
62	23	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
63	24	521-301-2602-0001	Стул	1 шт.	3	20271	60 813	
64	25	590-000-0051 (кпл)	Шкаф металлический 800x400x1700	1 шт.	3	108813,57	326 441	
65	26	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
66	27	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
67	28	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
68			Подраздел 1.4. Прививочный кабинет (мебель)					

69	29	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
70	30	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
71	31	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
72	32	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
73	33	590-000-0055 (кпл)	Шкаф металлический, 500х400х1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
74	34	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
75	1 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
76	36	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
77	37	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
78			Подраздел 1.5. Прививочный кабинет (оборудование)					
79	38	590-000-0031 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
80	39	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
81	40	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
82	41	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
83	42	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
84	43	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
85	44	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
86	45	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
87	46	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
88	47	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
89	48	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
90	49	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
91	50	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
92	51	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
93			Подраздел 1.6. Стерилизационная (мебель)					
94	52	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
95	53	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600х600х800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
96	54	590-000-0036 (кпл)	Стол лабораторный 1200х650х850мм	1 шт.	2	99712,8	199 426	
97	55	590-000-0041 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
98			Подраздел 1.7. Стерилизационная (оборудование)					
99	56	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
100	57	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	1 шт.	1	266908	266 908	
101	58	590-000-0070 (кпл)	Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450	1 шт.	1	1704182,4	1 704 182	

102	59	590-000-0002 (кпл)	Аквадистиллятор электрический 460х380х630	1 шт.	1	454139,29	454 139	
103	60	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
104	61	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
105	62	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
106	63	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
107	64	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
108	65	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
109	66	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
110	67	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
111	68	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
112	69	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
113	70	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
114			Подраздел 1.8. Складское помещение (мебель)					
115	71	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1900	1 шт.	4	106115,71	424 463	
116	72	590-000-0033 (кпл)	Стеллаж 910х610х1800	1 шт.	2	74640,71	149 281	
117			Подраздел 1.9. Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (мебель, оборудование)					
118	73	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
119	74	590-000-0071 (кпл)	Стол рабочий 1500х700х750 мм	1 шт.	1	42266,43	42 266	
120	2 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
121	76	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
122	77	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
123	78	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
124	79	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
125	80	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
126	81	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
127	82	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
128	83	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
129	84	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
130	85	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	

131	86	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
132	87	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
133			Подраздел 1.10. Комната временного хранения медицинских отходов (оборудование)					
134	88	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
135	89	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600х600х800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
136	3 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
137	91	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
138	92	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
139	93	590-000-0073 (кпл)	Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 900х420х630	1 шт.	1	65647,86	65 648	
140	94	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
141	95	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
142	96	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
143	97	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
144	98	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
145	99	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
146	100	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
147			Подраздел 1.11. Кабинет информатизации (мебель)					
148	101	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
149	102	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500х600(700)х750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
150	103	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
151	104	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
152	105	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
153	106	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
154			Подраздел 1.12. Кабинет информатизации (оборудование)					
155	107	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
156	108	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
157	109	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
158	110	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	

159	111	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
160	112	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
161	113	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
162	114	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	35384	35 384	
163	115	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
164	116	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
165	117	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
166	118	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
167	119	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
168	120	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
169	121	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
170			Подраздел 1.13. Комната для персонала (мебель)					
171	122	590-000-0053 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	5	51981,59	259 908	
172	123	590-000-0060 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	
173	124	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
174	4 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
175			Подраздел 1.14. Комната для персонала (оборудование)					
176	126	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
177	127	590-000-0074 (кпл)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,96	18 939	
178	128	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
179	129	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
180	130	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
181	131	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
182	132	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
183	133	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
184	134	590-000-0064 (кпл)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	1 шт.	1	28768,15	28 768	
185			Подраздел 1.15. Помещение для хранения дез.средств (мебель)					
186	135	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
187	136	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
188	137	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
189	138	590-000-0033 (кпл)	Стеллаж 910x610x1800	1 шт.	2	74640,71	149 281	

190	139	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
191	140	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
192	141	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
193	142	590-000-0020 (кпл)	Контейнеры для утилизации инструментария	1 шт.	2	3777	7 554	
194			Подраздел 1.16. Помещение для уборочного инвентаря (мебель)					
195	143	590-000-0024 (кпл)	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900 МД 1 ШМ-SS	1 шт.	1	80935,71	80 936	
196			Подраздел 1.17. Изолятор (мебель)					
197	144	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
198	145	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
199	146	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	2	11788	23 576	
200	147	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
201	148	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
202	149	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
203	150	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	2	5764,42	11 529	
204	151	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
205	152	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
206	153	590-000-0037 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими полками 400x400x880	1 шт.	1	35072,14	35 072	
207	154	590-000-0073 (кпл)	Тележка для сухого белья	1 шт.	1	65647,86	65 648	
208			Подраздел 1.18. Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (оборудование)					
209	155	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
210	156	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
211	157	590-000-0029 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
212	158	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт.	1	553960	553 960	
213	159	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
214	160	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
215	*161*	*522-101-1306*	*Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)*	*1 шт.*	1	15045	15 045	
216	162	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
217	163	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
218	164	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
219	165	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
220			Подраздел 1.19. Кабинет акушерского приема (мебель)					
221	166	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	

222	167	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
223	168	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
224	169	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
225	170	590-000-0041 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
226	171	590-000-0055 (кпл)	Шкаф металлический, 500x400x1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
227	172	590-000-0010 (кпл)	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	1 шт.	1	398851,2	398 851	
228	173	590-000-0039 (кпл)	Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800	1 шт.	1	48345,6	48 346	
229	174	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
230	175	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
231			Подраздел 1.20. Кабинет акушерского приема (оборудование)					
232	176	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
233	177	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
234	178	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
235	179	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
236	180	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
237	181	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
238	182	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
239	183	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
240	184	590-000-0031 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
241	185	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
242	186	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
243	187	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430	1 шт.	1	266908	266 908	
244	188	590-000-0015 (кпл)	Фетальный монитор QMP - FM01	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
245	189	590-000-0017 (кпл)	Видеокольпоскоп	1 шт.	1	4935280	4 935 280	
246	190	590-000-0007 (кпл)	Отсасыватель медицинский QMP OM 100, 220В, 50 Гц, габариты 360x180x300 мм, потребляемая мощность 60 Вт	1 шт.	1	503600	503 600	
247	191	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
248	192	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
249	193	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115xГ110xВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
250	194	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
251	195	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
252	196	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	

253	197	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
254	198	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
255	199	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
256	200	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
257			Подраздел 1.21. Дневной стационар на 4 койки (мебель)					
258	201	590-000-0021 (кпл)	Кровать медицинская функциональная регулируемая	1 шт.	4	398243,86	1 592 975	
259	202	590-000-0048 (кпл)	Тумбочка прикроватная 450х430х660	1 шт.	4	28533,98	114 136	
260	203	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	4	40773	163 092	
261	204	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	4	11788	47 152	
262	5 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
263			Подраздел 1.22. Дневной стационар на 4 койки (оборудование)					
264	206	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
265	207	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
266	208	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
267	209	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
268	210	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
269	211	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
270	212	590-000-0029 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	1 шт.	4	1147898,79	4 591 595	
271	213	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126х160х230	1 шт.	2	553960	1 107 920	
272	214	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
273	215	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
274	216	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
275	217	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
276	218	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
277	219	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
278	220	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
279	221	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
280			Подраздел 1.23. Кабинет доврачебного и врачебного приема (мебель)					
281	222	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	2	22321	44 642	
282	223	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	6	9821	58 926	
283	224	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	2	6047	12 094	

284	225	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	2	379597	759 194	
285	226	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	2	160625	321 250	
286	227	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	2	9031	18 062	
287	228	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	2	23830	47 660	
288	229	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	2	6047	12 094	
289	230	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	2	117432	234 864	
290	231	590-000-0053 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	2	51981,59	103 963	
291	232	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
292	233	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	2	40773	81 546	
293	234	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	2	41849,16	83 698	
294	235	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	1 шт.	2	55888	111 776	
295	236	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	50270	100 540	
296	237	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	2	29712,4	59 425	
297			Подраздел 1.24. Кабинет доврачебного и врачебного приема (оборудование)					
298	238	590-000-0025 (кпл)	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	1 шт.	1	47257,46	47 257	
299	239	590-000-0030 (кпл)	Пульсоксиметр	1 шт.	1	38273,6	38 274	
300	240	590-000-0032 (кпл)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	
301	241	590-000-0075 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	2	6778,46	13 557	
302	242	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	2	2609,66	5 219	
303	243	590-000-0057 (кпл)	Телекардиограф	1 шт.	1	1349648	1 349 648	
304	244	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
305	245	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
306	246	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	2	15045	30 090	
307	247	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	2	9478,47	18 957	
308	248	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	2	15804,94	31 610	
309	249	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	2	8588	17 176	
310			Подраздел 1.25. Процедурный кабинет(мебель)					
311	250	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
312	251	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	

313	252	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
314	253	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
315	254	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
316	255	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
317	256	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
318	257	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
319	258	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
320			Подраздел 1.26. Процедурный кабинет(оборудование)					
321	259	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	2	11788	23 576	
322	260	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
323	6 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
324	262	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
325	263	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
326	264	590-000-0031 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
327	265	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
328	266	590-000-0029 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
329	267	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт.	1	553960	553 960	
330	268	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
331	269	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
332	270	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
333	271	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
334	272	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
335	273	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
336	274	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
337	275	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
338	276	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
339			Подраздел 1.27. Кабинет заведующего (мебель)					
340	277	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
341	278	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
342	279	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
343	280	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	

344	281	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
345	282	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
346	283	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
347	284	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
348	285	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
349	286	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
350	287	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
351	288	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
352	289	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	1 шт.	1	55888	55 888	
353	290	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
354	291	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
355	292	590-000-0053 (кпл)	Шкаф KZMED (8HK-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	1	51981,59	51 982	
356			Подраздел 1.28. Кабинет заведующего (оборудование)					
357	293	590-000-0025 (кпл)	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	1 шт.	1	47257,46	47 257	
358	294	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
359	295	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
360	296	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
361	297	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
362	298	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
363	299	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
364	300	590-000-0075 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	
365	301	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
366			Подраздел 1.29. Кабинет физиотерапического лечения (мебель)					
367	302	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
368	303	590-000-0043 (кпл)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	1 шт.	3	58093,86	174 282	
369	304	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
370	305	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
371	306	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
372	307	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	
373			Подраздел 1.30. Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)					

374	308	590-000-0006 (кпл)	Аппарат для электротерапии	1 шт.	1	1373140,94	1 373 141	
375	309	590-000-0005 (кпл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	
376	310	590-000-0003 (кпл)	Аппарат для магнитоотерапии двухканальный с сенсорным экраном	1 шт.	1	4546500,8	4 546 501	
377	311	590-000-0004 (кпл)	Аппарат для ультрозвуковой терапии	1 шт.	1	997128	997 128	
378	312	590-000-0013 (кпл)	Небулайзер компрессорный	1 шт.	1	35975,17	35 975	
379	313	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
380	314	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
381	315	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
382	316	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
383	317	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
384	318	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
385	319	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
386	320	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115xГ110xВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
387	321	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
388	322	590-000-0020 (кпл)	Контейнеры для утилизации инструментария	1 шт.	1	3777	3 777	
389	323	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
390	324	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
391			Подраздел 1.31. Зал ЛФК (оборудование, мебель)					
392	325	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
393	326	590-000-0035 (кпл)	Комплекс для восстановление мелкой маторики	1 шт.	1	1977670,44	1 977 670	
394	327	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
395	328	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
396	329	590-000-0018 (кпл)	Активно-пассивный тренажер	1 шт.	1	5098950	5 098 950	
397	330	590-000-0049 (кпл)	Шведская стенка Kampfer Helena	1 шт.	1	115828	115 828	
398	331	590-000-0045 (кпл)	Тренажер для развития физиомоторики	1 шт.	1	2647919,81	2 647 920	
399	332	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
400	333	590-000-0047 (кпл)	Баланс платформа квадрат	1 шт.	1	68345,71	68 346	
401	334	590-000-0034 (кпл)	Стенд мануальных новыков	1 шт.	1	80989,67	80 990	
402	335	590-000-0077 (кпл)	Фитнес резинки	1 шт.	1	20144	20 144	
403			Подраздел 1.32. Аптечный пункт					
404	336	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
405	337	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	

406	7 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
407	339	590-000-0059 (кпл)	Витрина торговая профильная 900х350х1600-50кг	1 шт.	4	80935,71	323 743	
408	340	Є125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
409	341	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
410	342	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
411	343	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
412	344	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
413	345	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
414	346	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
415			Подраздел 1.33. Комната забора макроты					
416	347	1337-0101-0204 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	187118	187 118	
417	348	590-000-0016 (кпл)	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	1 шт.	1	1410080	1 410 080	
418	349	590-000-0036 (кпл)	Стол лабораторный 1200х650х850 мм	1 шт.	1	99712,8	99 713	
419	350	590-000-0073 (кпл)	Тележка для вывоза отходов	1 шт.	1	65647,86	65 648	
420	351	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
421	352	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
422	8 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
423	354	Є115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
424	355	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
425	356	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
426	357	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
427	358	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
428	359	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
429	360	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	

430	361	521-301-0506	Гигрометр	1 шт.	1	11607	11 607	
431			Подраздел 1.34. Санузел для МГН					
432	362	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
433	363	590-000-0067 (кпл)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	
434	364	590-000-0068 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	
435	365	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
436	366	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
437	367	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
438	368	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
439	369	590-000-0078 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	
440	370	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
441	371	590-000-0066 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	
442	372	590-000-0061 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,55	13 157	
443			Подраздел 1.35. Сан.узлы					
444	373	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	24	1695	40 680	
445	374	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	4	15045	60 180	
446	375	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	4	9478,47	37 914	
447	376	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	4	15804,94	63 220	
448	377	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	4	12581,01	50 324	
449	378	590-000-0078 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	4	23053,19	92 213	
450	379	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	4	8588	34 352	
451	380	590-000-0066 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	4	7032,41	28 130	
452	381	590-000-0061 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	4	13156,55	52 626	
453			Подраздел 1.36. Наружная отделка					
454	9 тр№2	590-000-0056 (кпл)	Изготовление и установка вывески с объемными световыми буквами	компл.	1	841325	841 325	Казахстан
455			Подраздел 1.37. Окна					
456	10 тр№2	590-000-0057 (кпл)	Жалюзи вертикальные "Елка" с установкой (ткань с гардиной)	м2	50,038	5425	271 468	Казахстан

Итого	**77 045 095**
в том числе оборудование	68 503 000
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	623 573
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007402567)	63 233

Сметная прибыль (5)%	458 283
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 554 638
Итого в текущих ценах	**79 744 823**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**85 725 685**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**84 011 170,03**
НДС (12 %)	10 081 340,40
Итого	**94 092 510,43**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кузембаев М.М.

приказ№ 13 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт_____ Берикбаев Е.Н.

Договор №150 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550