ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Келдимурат (Маканчи), Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда №82 от 26.03.2024г

Акт №1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" июнь 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2			**Локальная смета № 2-01-01-01**					
4			**Раздел 1. Земляные работы (АС-3),**					
5			**Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,**					
6	1	6101-0102-0113 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	1006,86	528	531 622	
7	2	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	31,14	7336	228 443	
8	3	6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	81,7	3793	309 888	

9	4	6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	735,3	56	41 177	
10	5	6101-0106-0110 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	735,3	28	20 588	
11	6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	735,3	659	484 563	
12	7	6101-0104-0105 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	221	83	18 343	
13	8	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	221	72	15 912	
14			Раздел 2. Фундамент,					
15			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-6),					
16	9	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	22,1	22771	503 239	
17	10	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	22,1	10481	231 630	
18			неучтенные ресурсы					
19	10.1	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,542	31784	716 475	
20	11	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	57	24579	1 401 003	
21			неучтенные ресурсы					
22	11.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	57,855	38407	2 222 037	
23	12	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	4,00372	344489	1 379 237	Казахстан
24	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,43616	385266	553 304	Казахстан
25	14	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	128,7	510	65 637	
26	15	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	226,824	4330	982 148	

27			**Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-9),**				
28	**26**	**6104-0202-0101 Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**56**	**5648**	**316 288**
29	**27**	**6104-0202-0102 Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**12**	**6310**	**75 720**
30	**28**	**6104-0202-0103 Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**101**	**8392**	**847 592**
31	**29**	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**1 м3**	**68,943**	**50135**	**3 456 457** Казахстан
32	**30**	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,07744**	**316645**	**24 521**
33	**31**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0774**	**356088**	**27 561** Казахстан
34	**32**	**6103-0101-0105 Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м3**	**5,43**	**21464**	**116 550**
35			**неучтенные ресурсы**				
36	32.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,51145	31603	174 178
37	**33**	**6111-0401-0107 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**382,944**	**4330**	**1 658 148**

Итого	**16 402 261**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 197 365
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,00740780529)	121 505
Сметная прибыль (5)%	879 981
Непредвиденные работы и затраты (2)%	354 423
Итого в текущих ценах	**18 955 535**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**20 377 200**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**19 969 656**
НДС (12 %)	2 396 359
Итого	**22 366 015**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№ 20 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 эксперт _____ Берікбаев Е.Н
Договор №146 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJ00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Келдимурат (Маканчи), Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда №82 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №2 июль 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01					
			на Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 2. Фундамент,					
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс Мп-1 (АС 22,23),					
1	34	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	м2	63,824	10913	696 511	
2	35	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,943	87135	82 168	
3	36	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,943	176641	166 572	
4	37	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,072	385266	27 739	Казахстан

5	38	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,871	356088	310 153	Казахстан
6	39	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	м3	12,93	11845	153 156	
			неучтенные ресурсы					
7	39.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,12395	35504	465 953	
8	40	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	м2	63,824	6673	425 898	
9	41	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-9)**	м2	155,3	6070	942 671	
			неучтенные ресурсы					
10	41.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	357,19	1699	606 866	
			Локальная смета № 2-01-02-02					
			на Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-12),					
			неучтенные ресурсы					
11	1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	59,202784	123157	7 291 237	Казахстан
12	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,03	310546	630 408	Казахстан
			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-13,14),					
13	6	214-210-0201 Коб=83	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	1,6517	356088	588 151	Казахстан
14	7	214-210-0101 Коб=83	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,8632	385266	332 562	Казахстан

Итого **12 720 045**

в том числе оборудование 0

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) 928 563

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,00740780529)	94 228
Сметная прибыль (5)%	682 430
Непредвиденные работы и затраты (2)%	274 857
Итого в текущих ценах	**14 700 123**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**15 802 632**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**15 486 580**
НДС (12 %)	1 858 390
Итого	**17 344 969**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артыкбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 Эксперт _____ Жуембаев.М.М
приказ№ 20 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт_____ Берікбаев Е.Н
Договор №146 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Келдимурат (Маканчи), Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда №82 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №3 июль 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01					
			на Земляные работы, основания и фундаменты					
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС8),					
1	16	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,09**	**22771**	**2 049**	
2	17	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,46**	**130764**	**60 151**	
3	18	214-403-0103	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,053**	**362730**	**19 225**	Казахстан

4	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	356088	3 775	Казахстан
5	20	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
6	21	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	
7	22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	385266	370	Казахстан
8	23	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	324998	11 992	
9	24	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	Казахстан
10	25	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4330	14 809	
			Локальная смета № 2-01-02-02					
			на Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-12),					
11	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	155,7968	37432	5 831 786	
			неучтенные ресурсы					
12	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	37,391232	30209	1 129 552	
13	2	1114-0301-0203 Кклим = 1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	421,86	11201	4 725 254	
14	3	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	2,03	316645	642 789	
			неучтенные ресурсы					
			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-13,14),					

15	4	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =83	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/	м2	268,339	5204	1 396 436	
16	5	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =83	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	2,5149	42786	107 603	
17	8	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =83	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	14,94	19040	284 458	
			неучтенные ресурсы					
18	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,1641	35504	538 386	
19	9	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =83	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	268,339	2378	638 110	
20	10	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =4	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	18,544	5204	96 503	
21	11	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =4	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,29	42786	12 408	
22	12	214-210-0202 Коб=4	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,2156	344453	74 264	Казахстан
23	13	214-210-0101 Коб=4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0744	385266	28 664	Казахстан
24	14	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =4	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,76	19040	33 510	
			неучтенные ресурсы					
25	14.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7864	35504	63 424	
26	15	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =4	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	18,544	2378	44 098	

27	16	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =22	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	24,288	5204	126 395	
28	17	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =22	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,1188	42786	5 083	
29	18	214-210-0201 Коб=22	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0836	356088	29 769	Казахстан
30	19	214-210-0101 Коб=22	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0352	385266	13 561	Казахстан
31	20	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =22	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,1	19040	20 944	
			неучтенные ресурсы					
32	20.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1165	35504	39 640	
33	21	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =22	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	24,288	2378	57 757	
34	22	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5204	14 363	
35	23	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,0232	42786	993	
36	24	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0154	356088	5 484	Казахстан
37	25	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0078	385266	3 005	Казахстан
38	26	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,18	19040	3 427	

			неучтенные ресурсы					
39	26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1827	35504	6 487	
40	27	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
			Подраздел 1.3. Рама монолитная (АС 15),					
41	28	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =3	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	89,604	5204	466 299	
42	29	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =3	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	1,55976	42786	66 736	
43	30	214-210-0202 Коб=3	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,24896	344453	430 208	Казахстан
44	31	214-210-0101 Коб=3	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3108	385266	119 741	Казахстан
45	32	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =3	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	11,01	19040	209 630	
			неучтенные ресурсы					
46	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,17515	35504	396 763	
47	33	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =3	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	89,604	2378	213 078	
			Подраздел 1.4. Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС 16),					
48	34	6103-0101-0304 Кклим = 1,12	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	1,2	23414	28 097	
			неучтенные ресурсы					
49	34.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	35504	43 457	
50	35	6103-0301-0402 Кклим = 1,12	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,1266	146851	18 591	

51	36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1176	356088	41 876	Казахстан
52	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,009	385266	3 467	Казахстан
			Подраздел 1.5. Узлы крепления перегородок (АС17),	тенге				
53	38	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,97859	316645	626 509	
			неучтенные ресурсы					
54	38.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,978585	310546	614 442	Казахстан
55	39	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,494	1133384	559 892	
			неучтенные ресурсы					
56	39.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,494	1154557	570 351	
57	40	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	487	475	231 325	
			Подраздел 1.6. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-18),					
58	41	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	19,4	31101	603 359	
			неучтенные ресурсы					
59	41.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,691	33236	654 450	
60	42	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,3037	351229	106 668	Казахстан
61	43	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	51,9	6070	315 033	
			неучтенные ресурсы					

62	43.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	119,37	1699	202 810	казахстан
			Подраздел 1.7. Перемычки (АС-20),					
63	**44**	**6103-0401-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство железобетонной перемычки /Пр1...Пр11/**	**м3**	**24,94**	**112002**	**2 793 330**	
			неучтенные ресурсы					
64	44.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,3141	35504	898 752	
65	**45**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,171**	**356088**	**60 891**	Казахстан
66	**46**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,04**	**385266**	**15 411**	Казахстан
67	**47**	**6103-0401-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство железобетонной перемычки /Пр12...Пр15/**	**м3**	**20,2**	**112002**	**2 262 440**	
			неучтенные ресурсы					
68	47.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,503	35504	727 939	
69	**48**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,096**	**356088**	**34 184**	Казахстан
70	**49**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,039**	**385266**	**15 025**	Казахстан
			Подраздел 1.8. Монолитный пояс Мп-3 (АС 21),					
71	**50**	**6103-0401-0201 Кклим = 1,12**	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**30,592**	**10913**	**333 850**	
72	**51**	**6103-0401-0202 Кклим = 1,12**	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**0,318**	**96264**	**30 612**	
73	**52**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,228**	**356088**	**81 188**	Казахстан
74	**53**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,09**	**385266**	**34 674**	Казахстан

75	54	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	3,98	11845	47 143	
			неучтенные ресурсы					
76	54.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,0397	35504	143 426	
77	55	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	6673	204 140	
			Подраздел 1.9. Монолитный пояс Мп-2 (АС 26),					
78	56	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	10913	333 850	
79	57	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	3,4971	96264	336 645	
80	58	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07585	356088	27 009	Казахстан
81	59	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,32536	344453	456 524	Казахстан
82	60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,09589	385266	807 475	Казахстан
83	61	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	17,4	11845	206 103	
			неучтенные ресурсы					
84	61.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,661	35504	627 036	
85	62	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	30,592	6673	204 140	
			Раздел 2. Плиты покрытия,					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-27),					

86	63	6104-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	64	24156	1 545 984	
87	64	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	424,3408	12549	5 325 053	Казахстан
88	65	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,06891	311705	21 480	
89	66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06891	385266	26 549	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-27),	тенге				
90	67	1106-0801-0112 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,73	85301	62 270	
91	68	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07953	356088	28 320	Казахстан

Итого	**40 326 859**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 943 861
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,00740780529)	298 734
Сметная прибыль (5)%	2 163 536
Непредвиденные работы и затраты (2)%	871 389
Итого в текущих ценах	**46 604 378**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**50 099 707**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**49 097 713**
НДС (12 %)	5 891 726
Итого	**54 989 438**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№ 20 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО ""Актаустройэксперт " БИН 021140003456 эксперт_____ Берікбаев Е.Н
Договор №146 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Келдимурат (Маканчи), Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Врачебная амбулатория
Договор подряда №82 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №4 за октябрь 2024 г

на Строительство врачебной амбулатории в с. Келдимурат (Маканчи), Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядк	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-9)					
1	26	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	-56	5648	-316 288	
2	27	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	-12	6310	-75 720	
3	28	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	-101	8392	-847 592	
4	29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	-68,943	50135	-3 456 457	
5	1 тр№ 1	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	68,943	31100	2 144 127	
6	2 тр№ 1	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	69,977145	40213	2 813 991	Казахстан
			Раздел 3. Отмостка (АС-9)					
7	42	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	214,48	5928	1 271 437	
8	43	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	214,48	3559	763 334	
9	44	6111-0201-0505 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м3	21,448	59321	1 272 317	
10			**неучтенные ресурсы**					

11	44.1	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	21,87696	16381	358 366	Казахстан
12	45	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	23,6	22771	537 396	
13	46	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3946	68359	26 974	
14			неучтенные ресурсы					
15	46.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3946	310546	122 541	Казахстан
16	47	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	25,8	10481	270 410	
17			неучтенные ресурсы					
18	47.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,316	33236	874 639	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Разные работы, ИТОГО:					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1 (АС-28), ИТОГО					
19	69	6101-0108-0102 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,6	22771	13 663	
20	70	6103-0101-0212 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	1,06	32199	34 131	
21			неучтенные ресурсы					
22	70.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,0759	31214	33 583	Казахстан
23	71	214-210-0501 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,00326	357997	1 167	Казахстан
24	72	6106-0302-0301 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,32002	364193	116 549	
25	73	222-509-1401 Коб=2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,32002	1158981	370 897	
26	74	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,32052	274	2 280	
27	75	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	16,64104	209	3 478	
28			Подраздел 3.2. Крыльцо КР-2 (АС 31), ИТОГО					
29	82	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3,2	22771	72 867	
30	83	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	6,8	32199	218 953	
31			неучтенные ресурсы					
32	83.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	6,902	31214	215 439	Казахстан
33	84	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	357997	200 836	Казахстан

34	85	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
35			неучтенные ресурсы					
36	85.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
37	86	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,35544	364193	129 449	
38	87	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,35544	1158981	411 948	
39	88	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,4404	274	3 409	
40	89	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	24,8808	209	5 200	
41	90	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
42	91	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	
43			неучтенные ресурсы					
44	91.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
45	91.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
46	91.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
47			Подраздел 3.3. Крыльцо КР-3 (АС 34), ИТОГО					
48	101	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,52	22771	11 841	
49	102	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,3	32199	74 058	
50			неучтенные ресурсы					
51	102.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,3345	31214	72 869	Казахстан
52	103	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,12957	357997	46 386	Казахстан
53	104	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,0912	364193	33 214	
54	105	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0912	1158981	105 699	
55	106	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,192	274	875	
56	107	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	6,384	209	1 334	
57			Подраздел 3.4. Крыльцо КР-4 (АС 35), ИТОГО					
58	112	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,89	22771	20 266	
59	113	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	3,4	32199	109 477	

60			неучтенные ресурсы					
61	113.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,451	31214	107 720	Казахстан
62	114	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,235	357997	84 129	Казахстан
63	115	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,00092	332404	306	
64			неучтенные ресурсы					
65	115.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00092	479041	441	Казахстан
66	116	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,38138	364193	138 896	
67	117	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,38138	1158981	442 012	
68	118	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	13,3483	274	3 657	
69	119	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	26,6966	209	5 580	
70	120	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,084	234015	19 657	
71	121	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,084	4318	363	
72			неучтенные ресурсы					
73	121.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001428	120106	17	
74	121.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	1629070	917	
75	121.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	107485	9	
76			Подраздел 3.5. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-32,33), ИТОГО					
77	126	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
78	127	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	
79	128	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
80	129	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
81	130	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
82			Подраздел 3.6. Вентканалы (АС-36), ИТОГО					
83	131	1114-0301-0201 Кклим = 1,12	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,8	75503	286 911	
84	132	1114-0301-0204 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	0,0987	375727	37 084	

85	133	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1653	1485450	245 539	
86	134	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	106,7	5142	548 651	
87	135	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	106,7	3353	357 765	Казахстан
88	136	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3	1,54	38388	59 118	
89	137	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,4784	56845	84 040	Казахстан
90	138	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой	30,7	7210	221 347	
91	139	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,04953	310546	15 380	
92	140	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,193	1133384	218 743	
93			неучтенные ресурсы					
94	140.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,193	1154557	222 830	Казахстан
95	141	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	84	475	39 900	
96			Подраздел 3.7. Стремянка Ст-1 (АС-37), ИТОГО					
97	142	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,14904	277934	41 423	
98	143	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,14904	1145627	170 744	Казахстан
99	144	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	7,75008	209	1 620	
100			Подраздел 3.9. Узел крепления перегородок, ИТОГО					
101	145	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,13038	316645	41 283	
102			неучтенные ресурсы					
103	145.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,130375	310546	40 487	Казахстан
104	146	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,13038	310546	40 487	Казахстан
105	147	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,193	1133384	218 743	
106			неучтенные ресурсы					
107	147.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,193	1154557	222 830	Казахстан
108	148	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	84	475	39 900	
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					

			Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:					
109	1	6103-0101-0105 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж фундамента бетонного ленточного	м3	1,15	14760	16 974	
110	2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,955	254	497	
111	3	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	5,865	124	727	
112	4	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /снятие растительного слоя/	м3	1400	98	137 200	
113	5	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	1161	72	83 592	
114	6	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	1161	56	65 016	
115	7	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	1161	28	32 508	
116	8	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /лишний плодородный грунт/	м3	239	249	59 511	
117	9	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	860,4	124	106 690	
118	10	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	239	65	15 535	
119			Раздел 2. Вертикальная планировка, ИТОГО:					
120	11	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	1632	121	197 472	
121	12	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	1632	81	132 192	
122	13	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1632	67	109 344	
123	14	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	1632	30	48 960	
124	15	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1632	273	445 536	
125	16	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	8160	19	155 040	
126	17	6101-0101-0205 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /недостающий грунт в насыпь/	м3	1185	611	724 035	

127	18	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	6043,5	124	749 394	
128	19	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1185	67	79 395	
129	20	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	1185	30	35 550	
130	21	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1185	273	323 505	
131	22	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	5925	19	112 575	
132	23	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2800	20	56 000	
133			Раздел 3. Покрытия, ИТОГО:					
134			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
135	24	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	730	3190	2 328 700	
136	25	7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1экс=1,667;К1мат=1,667;	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	730	5582	4 074 860	
137			неучтенные ресурсы					
138	25.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,02555511	164356	4 200	
139	29	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	199	5756	1 145 444	
140	30	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	8,557	77769	665 469	Казахстан
141			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
142	35	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	123	5483	674 409	
143	36	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,968	77769	153 049	Казахстан

Итого **25 575 239**

в том числе оборудование 0

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) 1 866 992

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и

радиационного риска (зона повышенного риска) (0,00740780529)	189 456
Сметная прибыль (5)%	1 372 112
Непредвиденные работы и затраты (2)%	552 634
Итого в текущих ценах	**29 556 433**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**31 773 166**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**31 137 702**
НДС (12 %)	3 736 524
Итого	**34 874 227**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 Эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№ 20 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт _____ Берікбаев Е.Н.
Договор №146 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Келдимурат (Маканчи), Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда №82 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №5 за декабрь 2024 г

на Строительство врачебной амбулатории в с. Келдимурат (Маканчи), Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Разные работы					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1 (АС-28)					
1	76	6110-0101-0512 Кклим = 1,12 Коб =2	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м2	5,3	5858	31 047	
2			**неучтенные ресурсы**					
3	76.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6,095	3799	23 155	Казахстан
4	77	6110-0203-0201 Кклим = 1,12 Коб =2	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	м2	8,52	8216	70 000	
5	1 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	$м^2$	14,36	6855	98 438	
6	2 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	м	31,592	355	11 215	Казахстан
7	3 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	$м^2$	15,796	3089	48 794	Казахстан
8	80	6109-0306-0101 Кклим = 1,06 Коб =2	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	м2	5,76	3850	22 176	
9			**неучтенные ресурсы**					
10	80.1	231-301-0202	*Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)*	м2	5,8752	2865	16 832	Казахстан
11	81	212-401-0106 Коб=2	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	1 м3	0,144	32418	4 668	Казахстан
12			**Подраздел 3.2. Крыльцо КР-2 (АС 31)**					
13	92	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м2	6,12	5858	35 851	
14			**неучтенные ресурсы**					

15	92.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	7,038	3799	26 737	Казахстан
16	93	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	5,36	8216	44 038	
17	94	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	12,65	3850	48 703	
18			неучтенные ресурсы					
19	94.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	12,903	2865	36 967	Казахстан
20	95	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,25	32418	8 104	Казахстан
21	96	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	12	3112	37 344	
22	97	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,1226	1145627	140 454	Казахстан
23	98	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,07424	274	294	
24	99	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,14848	209	449	
25	100	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,032	76352	2 443	
26			Подраздел 3.3. Крыльцо КР-3 (АС 34)					
27	108	1115-0504-0101 Кклим = 1,06	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	5,2	8275	43 030	
28	109	217-206-0112 Коб=1,02	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	1 м2	5,304	4415	23 417	
29	110	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	5,28	3850	20 328	
30			неучтенные ресурсы					
31	110.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,3856	2865	15 430	Казахстан
32	111	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,1	32418	3 242	Казахстан
33			Подраздел 3.4. Крыльцо КР-4 (АС 35)					
34	122	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	7,09	5858	41 533	
35			неучтенные ресурсы					
36	122.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,1535	3799	30 975	Казахстан
37	123	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	4,78	8216	39 272	
38	124	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	5,31	3850	20 444	
39			неучтенные ресурсы					
40	124.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	5,4162	2865	15 517	Казахстан
41	125	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,12	32418	3 890	Казахстан

			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /Техрешение №2/					
			Подраздел 1.1. Кровля					
42	1	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	7,377	234015	1 726 233	
43	2	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	7,337	135446	993 798	
44	3	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	14,714	4318	63 534	
45			неучтенные ресурсы					
46	3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0250	120106	3 004	
47	3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0986	1629070	160 598	
48	3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0147	107485	1 582	
49	4	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	464,2	166	77 051	
50			неучтенные ресурсы					
51	4.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0278	120106	3 345	
52	4.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1068	1629070	173 915	
53	4.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0186	107485	1 996	
54	5	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0465	1485450	69 006	
55	6	6105-0201-0602 Кклим = 1,12	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	0,736	46624	34 315	
56			неучтенные ресурсы					
57	6.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,16192	30209	4891	Казахстан
58	6.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,297344	123157	36620	Казахстан
59	7	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	580,68	5858	3 401 623	
60			неучтенные ресурсы					
61	7.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	667,782	3799	2 536 904	Казахстан
62	8	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	31,35672	1590	49 857	
63	9	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	483,9	2190	1 059 741	
64	10	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =45	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	21775,5	39	849 245	
65	11	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,890	68359	60 865	
66	12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,890	310546	276 503	Казахстан
67	13	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	483,9	2550	1 233 945	

68	14	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	99,68	63122	6 292 216	Казахстан
69	15	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	483,9	4343	2 101 578	
70	16	6111-0402-0302 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	483,9	1549	749 561	
71	17	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /прим. 4/	м2	117,35	510	59 846	
72	18	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами /л.13, прим.4/	м	38,1	400	15 240	
73	19	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	38,1	1099	41 871	
74			Подраздел 1.2. Слуховое окно					
75	20	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
76	21	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
77	22	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
78			неучтенные ресурсы					
79	22.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
80	22.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
81	22.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
82			Подраздел 1.3. Перемычки					
83	23	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1771	10 626	
84	24	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	140879	21 977	Казахстан
85	25	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	82,7	5142	425 243	
86	26	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	82,7	3353	277 293	Казахстан
87			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
88			Подраздел 2.1. Тип А					
89	20	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	204,8	413	84 582	
90			неучтенные ресурсы					
91	20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10,4448	11611	121 275	Казахстан
92	21	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	16,384	57016	934 150	
93	22	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	204,8	1593	326 246	
94			неучтенные ресурсы					
95	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,17792	32418	135 440	Казахстан
96	23	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	819,2	33	27 034	

97			**неучтенные ресурсы**					
98	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,17792	32418	135 440	Казахстан
99	24	**6111-0403-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**204,8**	**5928**	**1 214 054**	
100	25	**6111-0403-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**204,8**	**3559**	**728 883**	
101	26	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**204,8**	**1593**	**326 246**	
102			**неучтенные ресурсы**					
103	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,17792	32418	135 440	Казахстан
104	27	**6109-0306-0105 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**204,8**	**6237**	**1 277 338**	
105			**неучтенные ресурсы**					
106	27.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	208,896	3147	657 396	Казахстан
107			**Подраздел 2.2. Тип Б**					
108	28	**6109-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**179,41**	**413**	**74 096**	
109			**неучтенные ресурсы**					
110	28.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,14991	11611	106 240	Казахстан
111	29	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**14,3528**	**57016**	**818 339**	
112	30	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**179,41**	**1593**	**285 800**	
113			**неучтенные ресурсы**					
114	30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,659964	32418	118 649	Казахстан
115	31	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**717,64**	**33**	**23 682**	
116			**неучтенные ресурсы**					
117	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,659964	32418	118 649	Казахстан
118	32	**6109-0308-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**179,41**	**2135**	**383 040**	
119			**неучтенные ресурсы**					
120	32.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	182,9982	3354	613 776	
121			**Подраздел 2.3. Тип В**					
122	33	**6109-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**12,14**	**413**	**5 014**	
123			**неучтенные ресурсы**					
124	33.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,61914	11611	7 189	Казахстан

125	34	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,214	57016	69 217	
126	35	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	12,14	1593	19 339	
127			неучтенные ресурсы					
128	35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,247656	32418	8 029	Казахстан
129	36	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	12,14	2632	31 952	
130	37	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-24,28	103	-2 501	
131			неучтенные ресурсы					
132	37.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-46,132	110	-5 075	Казахстан
133	1 тр№2	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	$м^2$	12,14	513	6 228	
134	2 тр№2	1113-0301-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* *Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза. *Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1*	$м^2$	24,28	636	15 442	
135			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
136	38	6109-0401-0801 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	245,01	577	141 371	
137			неучтенные ресурсы					
138	38.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	247,4601	214	52 956	
139	39	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	18,62	2042	38 022	
140			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
141			Подраздел 3.1. Окна и витражи, ИТОГО					
142	40	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	46,002	8158	375 284	
143	41	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	46,002	49842	2 292 832	Казахстан
144	42	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	9,8175	9377	92 059	
145	43	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	9,8175	52369	514 133	Казахстан
146	44	6108-0102-0103 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК4/	м2	3,179	10835	34 444	

147	45	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	3,179	49842	158 448	Казахстан
148	46	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК-5/	м2	1,342	12861	17 259	
149	47	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	1,342	56816	76 247	Казахстан
150	48	223-502-0307	Замок	1 шт.	25	2310	57 750	
151	49	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
152	50	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
153	51	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1, ВТР-2/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,1881	3855	20 000	
154	52	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,1881	115757	600 559	Казахстан
155	53	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	5,5282	3503	19 365	
156	54	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,5282	128369	709 650	Казахстан
157	55	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-3/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,2629	3855	12 578	
158	56	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	3,2629	100363	327 474	Казахстан
159	57	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2,7641	3503	9 683	
160	58	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	2,7641	112094	309 839	Казахстан

161	59	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-4/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,3883	3855	13 062	
162	60	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	3,3883	100363	340 060	Казахстан
163	61	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,7091	3503	5 987	
164	62	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	1,7091	112094	191 580	Казахстан
165	63	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4396	153 860	
166			неучтенные ресурсы					
167	63.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	35	2884	100 940	Казахстан
168	64	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	18,6945	4971	92 930	
169			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
170	65	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	10,4	11688	121 555	
171			неучтенные ресурсы					
172	65.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,4	70068	728 707	Казахстан
173	66	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/	м2	5,928	12735	75 493	
174			неучтенные ресурсы					
175	66.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	Казахстан
176	67	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 3*/	м2	1,976	12735	25 164	
177			неучтенные ресурсы					
178	67.1	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,976	52373	103 489	Казахстан
179	68	1114-0303-0101 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз. 4,5,6,7,8/	м2	65,52	6422	420 769	
180	69	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	13,65	12320	168 168	Казахстан
181	70	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	28,56	11629	332 124	Казахстан
182	71	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	23,31	14746	343 729	Казахстан
183	72	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	78	508	39 624	

184	73	261-107-0629	Ручка	1 шт.	34	1090	37 060	
185	74	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	10	545	5 450	
186			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
187			Подраздел 4.1. Потолок					
188	75	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	372,4	3128	1 164 867	
189			неучтенные ресурсы					
190	75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1535,4052	112	171 965	Казахстан
191	76	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	27,34	2368	64 741	
192			неучтенные ресурсы					
193	76.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	75,15766	112	8 418	Казахстан
194	77	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	387,75	1375	533 156	
195			неучтенные ресурсы					
196	77.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	267,5475	275	73 576	
197	78	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	11,99	1375	16 486	
198			неучтенные ресурсы					
199	78.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0082731	250310	2 071	
200	79	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	15,35	7168	110 029	
201	80	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,7675	56845	43 629	Казахстан
202	81	6112-0202-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	15,35	7177	110 167	
203			неучтенные ресурсы					
204	81.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,4912	26885	13 206	Казахстан
205	81.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	16,578	1069	17 722	Казахстан
206	82	6112-0501-0401 Кклим = 1,06	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	260,08	1192	310 015	
207			неучтенные ресурсы					
208	82.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28 947	
209			Подраздел 4.2. Стены					
210	83	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	733,89	4536	3 328 925	
211	84	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	804,15	1413	1 136 264	

212			**неучтенные ресурсы**					
213	84.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2210,60835	112	247 588	Казахстан
214	**85**	**6112-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**529,67**	**3777**	**2 000 564**	
215			**неучтенные ресурсы**					
216	85.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7,998017	27311	218 434	Казахстан
217	**86**	**6112-0102-0203 Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**478,43**	**8532**	**4 081 965**	
218			**неучтенные ресурсы**					
219	86.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	487,9986	2523	1 231 220	Казахстан
220	**87**	**6111-0201-0105 Кклим = 1,12**	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	**м2 изолируемой поверхности**	**70,26**	**7168**	**503 624**	
221			**неучтенные ресурсы**					
222	87.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	71,6652	0	0	
223	**88**	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**3,513**	**56845**	**199 696**	Казахстан
224	**89**	**1114-0302-0102 Кклим = 1,12**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**70,26**	**8365**	**587 725**	
225	**90**	**6112-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**804,15**	**1223**	**983 475**	
226			**неучтенные ресурсы**					
227	90.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	506,6145	275	139 319	
228	**91**	**6112-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**51,24**	**1223**	**62 667**	
229			**неучтенные ресурсы**					
230	91.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0322812	250310	8 080	
231	**92**	**6109-0401-0402 Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**95**	**1337**	**127 015**	
232			**неучтенные ресурсы**					
233	92.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	3534	339 087	Казахстан
234	**93**	**6107-0102-0212 Кклим = 1,12**	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)**	**м2**	**8,385**	**967**	**8 108**	
235	**94**	**233-204-0103**	**Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм**	**1 м**	**55,9**	**1510**	**84 409**	
236	**95**	**1114-0302-0105 Кклим = 1,12**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**78,54**	**8141**	**639 394**	

237	96	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	78,54	1413	110 977	
238			неучтенные ресурсы					
239	96.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	215,90646	112	24 182	Казахстан
240	97	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	78,54	1223	96 054	
241			неучтенные ресурсы					
242	97.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	49,4802	275	13 607	
243			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
244			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
245	98	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	281,15	3775	1 061 341	
246	99	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	34,41276	56845	1 956 193	Казахстан
247	100	6111-0201-0504 Кклим = 1,12	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности перегородки	м3	4,304	113752	489 589	
248	101	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	4,39008	46522	204 235	Казахстан
249	102	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	737,8688	2749	2 028 401	
250			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке					
251	103	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.19 узлы, 2 слоя)	м2	799,808	2754	2 202 671	
252	104	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	489,654	646	316 316	
253	105	217-202-0101 Коб=1,05	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	1 м2	514,1367	82	42 159	
254	106	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	489,654	3528	1 727 499	
255			неучтенные ресурсы					
256	106.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1468,962	569	835 839	
257	107	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	52,7	3684	194 147	
258			неучтенные ресурсы					
259	107.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,99603	27311	27 203	Казахстан
260	108	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	542,354	719	389 953	
261			неучтенные ресурсы					

262	108.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	211,51806	607	128 391	
263			**Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент**					
264	109	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	м	270,64167	576	155 890	
265	110	231-304-0101	**Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм**	1 м	67,6	3921	265 060	
266	111	231-304-0103	**Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм**	1 м	203,04167	3360	682 220	
267			**Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов**					
268	112	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	м2	22,91	4502	103 141	
269			**неучтенные ресурсы**					
270	112.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	293,7062	71	20 853	Казахстан
271			**Раздел 6. Разные работы**					
272			**Подраздел 6.1. Подпольный канал /АР л.8.1/**					
273	113	6109-0301-0201 Кклим = 1,06	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	м2	23,52	4767	112 120	
274	114	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	**Устройство железобетонного подпольного канала**	м3	3,55	31101	110 409	
275			**неучтенные ресурсы**					
276	114.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,60325	31214	112 472	Казахстан
277	115	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	1 т	0,1329	310546	41 272	Казахстан
278	116	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,06297	334958	21 092	
279			**неучтенные ресурсы**					
280	116.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06297	1154557	72 702	Казахстан
281	117	6104-0903-0101 Кклим = 1,12	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	м3	1,596	37533	59 903	
282	118	225-202-1107	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	1 м3	1,596	104342	166 530	Казахстан
283			**Подраздел 6.2. Приямок Пр-2 /АР л.8.1/**					
284	119	6109-0301-0201 Кклим = 1,06 Коб =2	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	м2	2,88	4767	13 729	
285	120	6103-0101-0209 Кклим = 1,12 Коб =2	**Устройство железобетонного приямка**	м3	0,94	31101	29 235	
286			**неучтенные ресурсы**					
287	120.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,9541	31214	29 781	Казахстан
288	121	214-403-0101 Коб=2	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	1 т	0,03572	310546	11 093	Казахстан
289	122	6103-0701-0808 Кклим = 1,12 Коб =2	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,04404	334958	14 752	
290			**неучтенные ресурсы**					

291	122.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04404	1154557	50 847	Казахстан
292			**Подраздел 6.3. Крышка К-1,К-2 /АР л.8.1/**					
293	123	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	**Крышки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,07631	1434849	109 493	
294			**Подраздел 6.4. Подпольный канал /АР л.8.2/**					
295	124	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	**Устройство железобетонного подпольного канала**	м3	3,08	31101	95 791	
296			**неучтенные ресурсы**					
297	124.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,1262	31418	98 219	Казахстан
298	125	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	1 т	0,17785	310546	55 231	Казахстан
299			**Подраздел 6.5. Крышка К-3 /АР л.8.2/**					
300	126	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	**Крышки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0064	1434849	9 183	
301			**Подраздел 6.6. Подраздел без наименования**					
302	27 тр№2	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	1604,0566	59	94 639	
303	28 тр№2	412-102-0221 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	т·км	28873,008	18	519 714	
			Локальная смета № 2-01-04-04 Водоснабжение					
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
304	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	**Установка смесителя**	шт.	3	4246	12 738	
305	2	244-104-0408	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	1 шт.	18	5424	97 632	
306	3	244-104-0404	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	1 шт.	3	3735	11 205	
307	4	244-104-0508	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	1 шт.	3	9943	29 829	
308	5	261-301-0370	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	1 м	3	524	1 572	
309			**Раздел 2. Оборудование**					
310	6	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	комплект	2	19212	38 424	
311	7	513-106-0103	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	1 комплект	2	61193	122 386	
312			**Раздел 3. Водомерный узел**					

313	8	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64852	64 852	
314	9	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
315	10	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
316	11	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
317	12	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
318	13	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
319	14	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
320	15	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
321	16	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
322			Раздел 4. Приборы КиП и А					
323	17	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
324			Раздел 5. Арматура					
325	18	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
326	19	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	15	1313	19 695	
327			Раздел 6. Трубопроводы В1					
328	20	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
329	21	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	1236	12 360	
330	22	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	40	6815	272 600	
331	23	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	39,6	213	8 435	
332	24	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6311	347 105	
333	25	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	54,45	148	8 059	
334	26	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	105	385	40 425	
335			Раздел 7. Арматура Т3					
336	27	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	7321	7 321	
337	28	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	14	5513	77 182	

338			Раздел 9. Трубопроводы Т3					
339	29	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6815	306 675	
340	30	241-205-2302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	44,55	319	14 211	
341	31	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6311	347 105	
342	32	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	54,45	224	12 197	
343	33	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	100	385	38 500	
344			Раздел 10. Арматура Т4					
345	34	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	7321	7 321	
346			Раздел 11. Трубопроводы Т4					
347	35	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	45	6311	283 995	
348	36	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	44,55	224	9 979	
349	37	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	45	385	17 325	
			Локальная смета № 2-01-04-05 Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
350	1	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	12399	210 783	
351	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	17	9998	169 966	
352	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	17	1553	26 401	
353	4	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9960	29 880	
354			неучтенные ресурсы					
355	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	2261	6 783	
356	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	3	52145	156 435	
357	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	3	14807	44 421	
358	7	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	3	6934	20 802	
359	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	1 шт.	3	20248	60 744	
360	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	3	1139	3 417	

361	10	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	6004	24 016	
362	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	1 шт.	4	343750	1 375 000	
363	12	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	4	1553	6 212	
364			Подраздел 1.2. Трубы					
365	13	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	3533	282 640	
366	14	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	1 м	79,84	1390	110 978	
367	15	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3659	164 655	
368	16	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	1 м	44,91	551	24 745	
369			Подраздел 1.3. Фасонные части					
370	17	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	922	922	
371	18	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	21	477	10 017	
372	19	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	354	4 248	
373	20	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	143	1 430	
374	21	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	26	425	11 050	
375	22	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	425	2 550	
376	23	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	24	124	2 976	
377	24	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	1 шт.	7	176	1 232	
378	25	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	802	1 604	
379	26	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	12	162	1 944	
380			Раздел 2. Канализация К4					
381			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					
382	27	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
383	28	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм x 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
384			Подраздел 2.2. Оборудование					
385	29	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
386			Подраздел 2.3. Трубы					

387	30	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
388	31	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
389			Подраздел 2.4. Фасонные части					
390	32	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
			Локальная смета № 2-01-04-06 Теплоснабжение					
			Раздел 1. Отопление					
391	1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	48,18	3110	149 840	
392			неучтенные ресурсы					
393	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	125,268	1056	132 283	
394	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	292	3264	953 088	
395	3	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	29	824	23 896	
396	4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	29	320	9 280	
397	5	6114-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	29	1231	35 699	
398	6	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	29	5744	166 576	
399	7	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	29	8309	240 961	
400	8	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	9164	18 328	
401	9	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	2	16165	32 330	
402	10	6114-0103-0405 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	96	4501	432 096	
403	11	241-205-0203 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	1 м	95,04	342	32 504	
404	12	6114-0103-0406 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	18	4481	80 658	
405	13	241-205-0205 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	1 м	17,82	475	8 464	
406	14	6114-0103-0407 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	63	4475	281 925	
407	15	241-205-0208 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	1 м	62,37	1469	91 622	

408	16	6114-0103-0408 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	48	4366	209 568	
409	17	241-205-0209 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	1 м	47,52	843	40 059	
410	18	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	225	385	86 625	
411	19	1308-0206-1907 Кклим = 1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	200	1268	253 600	
412	20	241-207-0305 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	204	99	20 196	
413	21	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	4	2247	8 988	
414	22	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	8	2540	20 320	
415	23	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	16	3384	54 144	
416	24	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм	1 шт.	2	3113	6 226	
417	25	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	1 шт.	4	3348	13 392	
418	26	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм	1 шт.	4	4645	18 580	
419	27	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	8	1853	14 824	
420	28	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	8	1952	15 616	
421	29	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	28	1854	51 912	
422	30	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	28	2126	59 528	
423	31	6114-0102-0106 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	10	2367	23 670	
424	32	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	10	2335	23 350	
425	33	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	46	385	17 710	
426	34	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	26	2012	52 312	
427	35	234-303-0310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	8,8	519	4 567	
428	36	234-303-0312 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	8,8	577	5 078	

429	37	234-303-0315 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	1 м	11	867	9 537	
430	38	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	
431	39	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (2 раза)	м2	2	281	562	
432	40	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	30	708	21 240	
433	41	6119-0603-0103 Кклим = 1,09	Установка электрического конвектора	шт.	1	7743	7 743	
434	42	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	1 шт.	1	17993	17 993	
435			Раздел 2. Котельная					
436	43	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31229	62 458	
437	44	513-108-0129	Котел электрический ЭВН-К-24Э2 мощность 24 кВт	1 комплект	2	99767	199 534	
438	45	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78279	156 558	
439	46	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
440	47	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
441			неучтенные ресурсы					
442	47.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
443	48	6114-0203-0201 Кклим = 1,06	Установка клапанов на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2505	2 505	
444	49	242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м3/ч	1 шт.	1	48005	48 005	
445	50	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
446	51	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	1 шт.	1	35649	35 649	
447	52	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных	шт.	1	13801	13 801	
448	53	242-309-0501	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	1 шт.	1	7278	7 278	
449	54	6116-0605-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4918	4 918	
450	55	242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	25556	25 556	

451	56	6116-0605-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	5970	11 940	
452	57	242-404-0706	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	2	69901	139 802	
453	58	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
454	59	522-103-0513	Водоумягчитель ST-400	1 шт.	1	81035	81 035	
455	60	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	22515	90 060	
456	61	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	9164	36 656	
457	62	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	2805	14 025	
458	63	242-307-0106	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	2	16289	32 578	
459	64	242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	1	2282	2 282	
460	65	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	2008	6 024	
461	66	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	3	5585	16 755	
462	67	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	7	1438	10 066	
463			неучтенные ресурсы					
464	67.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2870	20 090	
			Локальная смета № 2-01-04-07 Вентиляция					
			Раздел 1. Вентиляция					
			Подраздел 1.1. В1					
465	1	6118-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
466	2	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	
467	3	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	

468			неучтенные ресурсы					
469	3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	
470	4	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6639	19 917	
471	5	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
472			Подраздел 1.2. В2					
473	6	6118-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
474	7	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	
475	8	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
476			неучтенные ресурсы					
477	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	
478	9	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6639	19 917	
479	10	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
480			Подраздел 1.3. В3					
481	11	6118-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
482	12	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	
483	13	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
484			неучтенные ресурсы					
485	13.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	

486	14	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6639	19 917	
487	15	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
488			Подраздел 1.4. В4					
489	16	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
490	17	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	1 шт.	1	5333	5 333	
491			Подраздел 1.5. В5					
492	18	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
493	19	246-401-0302	Вентилятор настенный SOLO 120 SC	1 шт.	1	46503	46 503	
494	20	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4,8	8296	39 821	
495			неучтенные ресурсы					
496	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,8	6241	29 957	
497	21	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6639	19 917	
498	22	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
499			Подраздел 1.6. ПВ1					
500	23	6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	1	9933	9 933	
501	24	296-401-0102 (кпл)	Рекуператор канальный L=250 м3/ч, P=360 Па, Climtec РД-200+	1 шт.	1	394680	394 680	
502	25	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	6	9041	54 246	
503			неучтенные ресурсы					
504	25.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	6241	37 446	
505	26	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4	8296	33 184	
506			неучтенные ресурсы					
507	26.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4	6241	24 964	

508	27	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	6639	26 556	
509	28	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
510			Подраздел 1.7. ВЕ1, ВЕ6, ВЕ10 (на 3 системы)					
511	29	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	12,5	9041	113 013	
512			неучтенные ресурсы					
513	29.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	12,5	6241	78 012	
514	30	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6639	19 917	
515	31	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	3	21921	65 763	
516			Подраздел 1.8. ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10(на 3 системы)					
517	32	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	7,5	9041	67 808	
518			неучтенные ресурсы					
519	32.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7,5	6241	46 808	
520	33	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6639	19 917	
521	34	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	3	21921	65 763	
522			Подраздел 1.9. ВЕ9,ВЕ13 (на 2 системы)					
523	35	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
524			неучтенные ресурсы					
525	35.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	
526	36	6118-0202-0211 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	6763	13 526	

527	37	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	2	21921	43 842	
528			Подраздел 1.10. ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5, ВЕ6, ВЕ7,ВЕ8,ВЕ11,ВЕ12,ВЕ13 ВЕ14,ВЕ15,ВЕ16,ВЕ17, ВЕ18 (на 14 систем)					
529	38	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	39	9041	352 599	
530			неучтенные ресурсы					
531	38.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	39	6241	243 399	
532	39	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	6639	92 946	
533	40	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	14	21921	306 894	
534	41	290-777-0022 (кпл)	Бактерицидный фильтр ФБО 200-02	1 шт.	1	140776,43	140 776	
535			Подраздел 1.11. П1 - П4 (на 4 системы)					
536	42	6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	4	9933	39 732	
537	43	580-000-7676 (кпл)	Приточный клапан Бризер Tion Lite	1 шт.	4	172662,86	690 651	
538			Подраздел 1.12. П5-П7 (на 3 системы)					
539	44	290-777-0023 (кпл)	Очиститель воздуха приточный набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой ONEAIR ASP-200P	1 шт.	3	368657,14	1 105 971	
540	45	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	6639	13 278	
541			Раздел 2. Кондиционирование					
542	46	6118-0505-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29139	29 139	
543	47	580-000-6262 (кпл)	Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 шт.	1	181600,17	181 600	
544	48	252-207-0703	Кронштейн	1 шт.	2	1005	2 010	
545	49	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	10	65	650	
			Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					
			Раздел 1. Щитовое оборудование					

546	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
547	2	247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩВР-ВА	1 шт.	1	140815	140 815	
548	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
549	4	247-204-7410	Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 160А 10 кА "С"	1 шт.	1	21469	21 469	
550	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
551	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	
552	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	51	6634	338 334	
553	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	22	700	15 400	
554	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	
555	10	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180	
556	11	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117	
557	12	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	
558	13	247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	19	5820	110 580	
559	14	247-204-5216	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 25А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	1	5820	5 820	
560	15	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2784	5 568	
561	16	247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	7741	7 741	
562	17	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
563			Раздел 2. Провода, кабели					
564	18	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	830	461	382 630	
565	19	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,6592	419775	276 716	
566	20	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1957	554723	108 559	
567	21	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1845	556	1 025 820	
568	22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,835	609368	1 118 190	

569	23	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,055	1041772	57 297	
570	24	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	
571	25	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	120	853	102 360	
572	26	243-107-0904 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,1224	2302613	281 840	
573			Раздел 3. Световое оборудование					
574	27	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	117	3401	397 917	
575	28	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	38	8422	320 036	
576	29	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	33	73266	2 417 778	
577	30	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	32	46221	1 479 072	
578	31	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	9	36745	330 705	
579	32	247-102-2301	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT COLIBRI DL LED 11, мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20	1 шт.	5	17226	86 130	
580	33	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	19	3248	61 712	
581	34	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	3	1763	5 289	
582	35	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	16	1763	28 208	
583	36	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6634	59 706	
584	37	248-301-0503	Датчик движения микроволновый	1 шт.	4	3277	13 108	
585	38	247-211-1401	Фотореле типа PS-4 10A 2200Вт IP66	1 шт.	5	4501	22 505	
586	39	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	15981	127 848	
587	40	247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	1 шт.	8	35974	287 792	
588	41	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	8	3909	31 272	
589	42	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8025	16 050	
590			неучтенные ресурсы					
591	42.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18901	37 802	
592			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
593	43	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	160	1215	194 400	
594	44	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1076	6 456	

595	45	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	118,32	503	59 515	
596	46	261-107-0664	Рамка	1 шт.	45	17	765	
597	47	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	3,06	389	1 190	
598	48	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	28,56	478	13 652	
599	49	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	10,2	537	5 477	
600	50	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3,06	434	1 328	
601	51	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3,06	478	1 463	
602	52	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3,06	537	1 643	
603	53	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	163,2	42	6 854	
604			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
605	54	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2720	911	2 477 920	
606	55	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	2747,2	54	148 349	
607	56	6119-0301-0206 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	120	986	118 320	
608	57	241-207-0304 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	121,2	65	7 878	
609			Раздел 6. Прочие изделия					
610	58	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	30	208	6 240	
611	59	247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	1 шт.	60	295	17 700	
612	60	247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	1 шт.	8	973	7 784	
613			Раздел 7. Заземление и молниезащита					
614	61	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	12,6	6114	77 036	
615	62	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1499	44 970	
616	63	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	12,6	3793	47 792	
617	64	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
618	65	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	6	47776	286 656	

619	66	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2	2803	5 606	
620	67	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200x200x200мм	1 шт.	2	42747	85 494	
621	68	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1334	40 020	
622	69	252-301-1567	Держатель для полосы 25x4 (скоба) Ni	1 шт.	60	2582	154 920	
623	70	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
624	71	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
625	72	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
626	73	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70x70мм) Ni	1 шт.	9	6920	62 280	
627	74	6124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	240	1535	368 400	
628	75	252-301-1580	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	1 шт.	360	3792	1 365 120	
629	76	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм /см. л.5/	шт.	3	7942	23 826	
630			Раздел 8. Кабеленесущие лотковое изделия					
631	77	6119-0303-0102 Кклим = 1,12	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4383	210 384	
632	78	243-907-1006	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	1 м	48	3532	169 536	
633	79	243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	1 м	48	2906	139 488	
634	80	243-907-1706	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	1 шт.	10	6954	69 540	
635	81	243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	1 м	62,5	2466	154 125	
			Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей					
636	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	7	11014	77 098	
637	2	291-101-0064 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	7	45178,57	316 250	
638	3	291-101-0063 (кпл)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	7	23402,5	163 818	
639	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
640	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
641	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
642	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	311	34 521	
643	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,5 мм2	1 км	0,111	72362	8 032	
644			Раздел 2. Видеонаблюдение					
645	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	

646	10	248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	73625	73 625	
647	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
648	12	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	17148	85 740	
649	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	2	29886	59 772	
650	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	3	33917	101 751	
651	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
652	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
653	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
654	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44	1 шт.	5	870	4 350	
655	19	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	130	324	42 120	
656	20	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	19	311	5 909	
657	21	243-304-0102 Коб=1,02	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,15198	179638	27 301	
658	22	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1297	51 880	
659			неучтенные ресурсы					
660	22.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 25 мм	м	41,2	245	10 094	
661	23	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	90	1177	105 930	
662			неучтенные ресурсы					
663	23.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм x 12 мм	м	92,7	96	8 899	
664			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
665	24	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
666	25	581-101-0065 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
667	26	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204767	204 767	
668	27	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
669	28	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
670	29	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1258	8 806	
671	30	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	7	504	3 528	
672	31	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	7	75	525	
673	32	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	10	62	620	

674	33	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	239	311	74 329	
675	34	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,239	179638	42 933	
676			Раздел 4. Телефонизация					
677	35	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
678	36	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
679	37	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
680	38	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
681	39	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
682	40	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1258	8 806	
683	41	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	7	457	3 199	
684	42	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	7	62	434	
685	43	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	7	4198	29 386	
686	44	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	7	7221	50 547	
687	45	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	219	311	68 109	
688	46	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,219	179638	39 341	
			Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация					
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
689	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
690	2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	1 шт.	1	56059	56 059	
691	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	50	1212	60 600	
692	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	51	2696	137 496	
693	5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	4	2277	9 108	
694	6	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
695			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
696	7	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	27	3248	87 696	
697	8	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	5	1145	5 725	
698	9	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
699	10	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	21	1744	36 624	
700			Раздел 3. Кабели и трубы					

701	11	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	502	863	433 226	
702	12	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,22351	98588	22 035	
703	13	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,29355	67796	19 902	
704	14	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	500	911	455 500	
705	15	241-207-0101 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	505	120	60 600	
706	1 тр№2	590-000-0053 (кпл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач	шт.	3	4951	14 853	
707	2 тр№2	590-000-0054 (кпл)	Сетевой фильтр	шт.	1	2134	2 134	
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
708	26	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	730	491	358 430	
709			неучтенные ресурсы					
710	26.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	70,007	28679	2 007 731	Казахстан
711	27	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	2920	9	26 280	
712			неучтенные ресурсы					
713	27.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	33,872	28679	971 415	Казахстан
714	28	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	730	504	367 920	
715			неучтенные ресурсы					
716	28.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	71,248	27572	1 964 450	Казахстан
717			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
718	31	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	275	4027	1 107 425	
719	32	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	41,25	11450	472 312	Казахстан
720	33	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	7,425	24399	181 163	Казахстан
721	34	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	280,5	5214	1 462 527	Казахстан

722			Раздел 4. Озеленение					
723	37	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	5435,1	177	962 013	
724	38	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,54351	1313567	713 937	
725	1 тр№2	6113-0102-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте	яма	12	25524	306 288	
726	2 тр№2	6113-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	12	36128	433 536	
727	3 тр№3	254-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	12	34480	413 760	Казахстан
728			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
729	39	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	Казахстан
730	40	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	2	74120	148 240	Казахстан
731	41	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	5	46862	234 310	Казахстан
732	42	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	118	80097	9 451 446	Казахстан
733	43	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	Казахстан
734	44	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	Казахстан
735	45	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	444486	444 486	Казахстан

Итого	**134 654 023**
в том числе оборудование	3 723 140
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	9 557 954
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,00740780529)	969 910
Сметная прибыль (5)%	7 024 442
Непредвиденные работы и затраты (2)%	2 903 638
Итого в текущих ценах	**155 109 967**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**166 743 215**

Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**163 408 351**
НДС (12 %)	19 609 002
Итого	**183 017 353**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артыкбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№ 20 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт_____ Берикбаев Е.Н.
Договор №146 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , Юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Келдимурат (Маканчи), Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда №82 от 26.03.2024г

Акт выполненных работ №6 за декабрь 2024 г

на Строительство врачебной амбулатории в с. Келдимурат (Маканчи), Урджарского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-05-11					
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор					
1	1	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	1 шт.	2	55888	111 776	
2	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	4	42510	170 040	
3	3	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
4	4	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
5	5	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
6	6	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
7	7	590-000-0027 (кпл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	
			Подраздел 1.2. Регистратура (мебель, оборудование)					
8	8	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
9	9	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
10	10	590-000-0069 (кпл)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	
11	11	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
12	12	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
13	13	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
14	14	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
15	15	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
16	16	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	

17	17	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
18	18	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
19	19	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
20	20	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
21	21	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
22	22	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
			Подраздел 1.3. Помещение для картотеки (мебель)					
23	23	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
24	24	521-301-2602-0001	Стул	1 шт.	3	20271	60 813	
25	25	590-000-0051 (кпл)	Шкаф металлический 800x400x1700	1 шт.	3	108813,57	326 441	
26	26	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
27	27	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
28	28	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
			Подраздел 1.4. Прививочный кабинет (мебель)					
29	29	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
30	30	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
31	31	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
32	32	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
33	33	590-000-0055 (кпл)	Шкаф металлический, 500x400x1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
34	34	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
1 тр№2	1 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
36	36	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
37	37	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
			Подраздел 1.5. Прививочный кабинет (оборудование)					
38	38	590-000-0031 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
39	39	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
40	40	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
41	41	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
42	42	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
43	43	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
44	44	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
45	45	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
46	46	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	

47	47	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
48	48	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
49	49	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
50	50	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
51	51	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
			Подраздел 1.6. Стерилизационная (мебель)					
52	52	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
53	53	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600х600х800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
54	54	590-000-0036 (кпл)	Стол лабораторный 1200х650х850мм	1 шт.	2	99712,8	199 426	
55	55	590-000-0041 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
			Подраздел 1.7. Стерилизационная (оборудование)					
56	56	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
57	57	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	1 шт.	1	266908	266 908	
58	58	590-000-0070 (кпл)	Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450	1 шт.	1	1704182,4	1 704 182	
59	59	590-000-0002 (кпл)	Аквадистиллятор электрический 460х380х630	1 шт.	1	454139,29	454 139	
60	60	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
61	61	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
62	62	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
63	63	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
64	64	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
65	65	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
66	66	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
67	67	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
68	68	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
69	69	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
70	70	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
			Подраздел 1.8. Складское помещение (мебель)					
71	71	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1900	1 шт.	4	106115,71	424 463	
72	72	590-000-0033 (кпл)	Стеллаж 910х610х1800	1 шт.	2	74640,71	149 281	
			Подраздел 1.9. Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (мебель, оборудование)					
73	73	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
74	74	590-000-0071 (кпл)	Стол рабочий 1500х700х750 мм	1 шт.	1	42266,43	42 266	
2 тр№2	2 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	

76	76	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
77	77	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
78	78	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
79	79	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
80	80	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
81	81	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
82	82	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
83	83	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
84	84	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
85	85	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
86	86	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
87	87	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
			Подраздел 1.10. Комната временного хранения медицинских отходов (оборудование)					
88	88	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
89	89	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
3 тр№2	3 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
91	91	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
92	92	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
93	93	590-000-0073 (кпл)	Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 900x420x630	1 шт.	1	65647,86	65 648	
94	94	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
95	95	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	

96	96	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
97	97	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
98	98	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
99	99	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
100	100	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
			Подраздел 1.11. Кабинет информатизации (мебель)					
101	101	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
102	102	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x600(700)x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
103	103	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
104	104	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
105	105	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
106	106	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
			Подраздел 1.12. Кабинет информатизации (оборудование)					
107	107	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
108	108	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
109	109	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
110	110	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
111	111	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
112	112	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
113	113	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
114	114	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	35384	35 384	
115	115	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
116	116	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
117	117	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	

118	118	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
119	119	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
120	120	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
121	121	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
			Подраздел 1.13. Комната для персонала (мебель)					
122	122	590-000-0053 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	1 шт.	5	51981,59	259 908	
123	123	590-000-0060 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	
124	124	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
4 тр№2	4 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
			Подраздел 1.14. Комната для персонала (оборудование)					
126	126	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
127	127	590-000-0074 (кпл)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,96	18 939	
128	128	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
129	129	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
130	*130*	*522-101-1306*	*Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)*	*1 шт.*	*1*	*15045*	*15 045*	
131	131	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
132	132	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
133	133	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
134	134	590-000-0064 (кпл)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	1 шт.	1	28768,15	28 768	
			Подраздел 1.15. Помещение для хранения дез.средств (мебель)					
135	135	6115-0103-0201 *Кклим = 1,06*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
136	136	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600х600х800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
137	137	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
138	138	590-000-0033 (кпл)	Стеллаж 910х610х1800	1 шт.	2	74640,71	149 281	
139	139	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
140	140	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
141	141	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
142	142	590-000-0020 (кпл)	Контейнеры для утилизации инструментария	1 шт.	2	3777	7 554	
			Подраздел 1.16. Помещение для уборочного инвентаря (мебель)					
143	143	590-000-0024 (кпл)	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS	1 шт.	1	80935,71	80 936	
			Подраздел 1.17. Изолятор (мебель)					
144	144	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
145	145	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
146	146	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	2	11788	23 576	
147	147	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
148	148	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	

149	149	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
150	150	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	2	5764,42	11 529	
151	151	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
152	152	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
153	153	590-000-0037 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими полками 400x400x880	1 шт.	1	35072,14	35 072	
154	154	590-000-0073 (кпл)	Тележка для сухого белья	1 шт.	1	65647,86	65 648	
			Подраздел 1.18. Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (оборудование)					
155	155	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
156	156	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
157	157	590-000-0029 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
158	158	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт.	1	553960	553 960	
159	159	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
160	160	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
161	161	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
162	*162*	*590-000-0062 (кпл)*	*Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием*	*1 шт.*	*1*	*9478,47*	*9 478*	
163	163	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
164	164	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
165	165	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
			Подраздел 1.19. Кабинет акушерского приема (мебель)					
166	166	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
167	167	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
168	168	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
169	169	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
170	170	590-000-0041 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
171	171	590-000-0055 (кпл)	Шкаф металлический, 500x400x1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
172	172	590-000-0010 (кпл)	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	1 шт.	1	398851,2	398 851	
173	173	590-000-0039 (кпл)	Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800	1 шт.	1	48345,6	48 346	
174	174	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
175	175	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
			Подраздел 1.20. Кабинет акушерского приема (оборудование)					
176	176	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
177	177	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
178	178	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
179	179	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	

180	180	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
181	181	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
182	182	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
183	183	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
184	184	590-000-0031 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
185	185	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
186	186	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
187	187	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430	1 шт.	1	266908	266 908	
188	188	590-000-0015 (кпл)	Фетальный монитор QMP - FM01	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
189	189	590-000-0017 (кпл)	Видеокольпоскоп	1 шт.	1	4935280	4 935 280	
190	190	590-000-0007 (кпл)	Отсасыватель медицинский QMP OM 100, 220В, 50 Гц, габариты 360x180x300 мм, потребляемая мощность 60 Вт	1 шт.	1	503600	503 600	
191	191	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
192	192	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
193	193	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
194	194	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
195	195	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
196	196	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
197	197	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
198	198	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
199	199	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
200	200	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
			Подраздел 1.21. Дневной стационар на 4 койки (мебель)					
201	201	590-000-0021 (кпл)	Кровать медицинская функциональная регулируемая	1 шт.	4	398243,86	1 592 975	
202	202	590-000-0048 (кпл)	Тумбочка прикроватная 450x430x660	1 шт.	4	28533,98	114 136	
203	203	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	4	40773	163 092	
204	204	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	4	11788	47 152	
5 тр№2	5 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
			Подраздел 1.22. Дневной стационар на 4 койки (оборудование)					
206	206	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
207	207	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
208	208	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
209	209	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
210	210	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	

211	211	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
212	212	590-000-0029 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	1 шт.	4	1147898,79	4 591 595	
213	213	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт.	2	553960	1 107 920	
214	214	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
215	215	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
216	216	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
217	217	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
218	218	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
219	219	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
220	220	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
221	221	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
			Подраздел 1.23. Кабинет доврачебного и врачебного приема (мебель)					
222	222	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	2	22321	44 642	
223	223	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	6	9821	58 926	
224	224	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	2	6047	12 094	
225	225	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	2	379597	759 194	
226	226	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	2	160625	321 250	
227	227	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	2	9031	18 062	
228	228	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	2	23830	47 660	
229	229	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	2	6047	12 094	
230	230	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	2	117432	234 864	
231	231	590-000-0053 (кпл)	Шкаф KZMED (8HK-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	2	51981,59	103 963	
232	232	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
233	233	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	2	40773	81 546	
234	234	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	2	41849,16	83 698	
235	235	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	1 шт.	2	55888	111 776	
236	236	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	50270	100 540	
237	237	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	2	29712,4	59 425	
			Подраздел 1.24. Кабинет доврачебного и врачебного приема (оборудование)					
238	238	590-000-0025 (кпл)	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	1 шт.	1	47257,46	47 257	

239	239	590-000-0030 (кпл)	Пульсоксиметр	1 шт.	1	38273,6	38 274	
240	240	590-000-0032 (кпл)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	
241	241	590-000-0075 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	2	6778,46	13 557	
242	242	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	2	2609,66	5 219	
243	243	590-000-0057 (кпл)	Телекардиограф	1 шт.	1	1349648	1 349 648	
244	244	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
245	245	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
246	246	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	2	15045	30 090	
247	247	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	2	9478,47	18 957	
248	248	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	2	15804,94	31 610	
249	249	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	2	8588	17 176	
			Подраздел 1.25. Процедурный кабинет(мебель)					
250	250	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
251	251	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
252	252	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
253	253	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
254	254	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
255	255	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
256	256	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
257	257	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
258	258	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
			Подраздел 1.26. Процедурный кабинет(оборудование)					
259	259	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	2	11788	23 576	
260	260	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
6 тр№2	6 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
262	262	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
263	263	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
264	264	590-000-0031 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
265	265	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
266	266	590-000-0029 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
267	267	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт.	1	553960	553 960	
268	268	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
269	269	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
270	270	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
271	271	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
272	272	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
273	273	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	

274	274	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
275	275	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
276	276	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
			Подраздел 1.27. Кабинет заведующего (мебель)					
277	277	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
278	278	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
279	279	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
280	280	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
281	281	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
282	282	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
283	283	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
284	284	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
285	285	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
286	286	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
287	287	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
288	288	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
289	289	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	1 шт.	1	55888	55 888	
290	290	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
291	291	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
292	292	590-000-0053 (кпл)	Шкаф KZMED (8HK-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	1	51981,59	51 982	
			Подраздел 1.28. Кабинет заведующего (оборудование)					
293	293	590-000-0025 (кпл)	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	1 шт.	1	47257,46	47 257	
294	294	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
295	295	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
296	296	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
297	297	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
298	298	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
299	299	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
300	300	590-000-0075 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	
301	301	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
			Подраздел 1.29. Кабинет физиотерапического лечения (мебель)					

302	302	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
303	303	590-000-0043 (кпл)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	1 шт.	3	58093,86	174 282	
304	304	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
305	305	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
306	306	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
307	307	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	
			Подраздел 1.30. Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)					
308	308	590-000-0006 (кпл)	Аппарат для электротерапии	1 шт.	1	1373140,94	1 373 141	
309	309	590-000-0005 (кпл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	
310	310	590-000-0003 (кпл)	Аппарат для магнитоотерапии двухканальный с сенсорным экраном	1 шт.	1	4546500,8	4 546 501	
311	311	590-000-0004 (кпл)	Аппарат для ультрозвуковой терапии	1 шт.	1	997128	997 128	
312	312	590-000-0013 (кпл)	Небулайзер компрессорный	1 шт.	1	35975,17	35 975	
313	313	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
314	314	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
315	*315*	*590-000-0023 (кпл)*	*Мойка на одного человека, 600x600x800*	*1 шт.*	*1*	*160972,14*	*160 972*	
316	316	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
317	317	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
318	318	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
319	319	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
320	320	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
321	321	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
322	322	590-000-0020 (кпл)	Контейнеры для утилизации инструментария	1 шт.	1	3777	3 777	
323	323	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
324	324	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
			Подраздел 1.31. Зал ЛФК (оборудование, мебель)					
325	325	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
326	326	590-000-0035 (кпл)	Комплекс для восстановление мелкой маторики	1 шт.	1	1977670,44	1 977 670	
327	327	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
328	328	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
329	329	590-000-0018 (кпл)	Активно-пассивный тренажер	1 шт.	1	5098950	5 098 950	
330	330	590-000-0049 (кпл)	Шведская стенка Kampfer Helena	1 шт.	1	115828	115 828	
331	331	590-000-0045 (кпл)	Тренажер для развития физиомоторики	1 шт.	1	2647919,81	2 647 920	
332	332	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
333	333	590-000-0047 (кпл)	Баланс платформа квадрат	1 шт.	1	68345,71	68 346	

334	334	590-000-0034 (кпл)	Стенд мануальных новыков	1 шт.	1	80989,67	80 990	
335	335	590-000-0077 (кпл)	Фитнес резинки	1 шт.	1	20144	20 144	
			Подраздел 1.32. Аптечный пункт					
336	336	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
337	337	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
7 тр№2	7 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
339	339	590-000-0059 (кпл)	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	1 шт.	4	80935,71	323 743	
340	340	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
341	341	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
342	342	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
343	343	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
344	344	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
345	345	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
346	346	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
			Подраздел 1.33. Комната забора макроты					
347	347	1337-0101-0204 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	187118	187 118	
348	348	590-000-0016 (кпл)	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	1 шт.	1	1410080	1 410 080	
349	349	590-000-0036 (кпл)	Стол лабораторный 1200x650x850 мм	1 шт.	1	99712,8	99 713	
350	350	590-000-0073 (кпл)	Тележка для вывоза отходов	1 шт.	1	65647,86	65 648	
351	351	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
352	352	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
8 тр№2	8 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
354	354	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
355	355	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
356	356	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
357	357	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	

358	358	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
359	359	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
360	360	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
361	361	521-301-0506	Гигрометр	1 шт.	1	11607	11 607	
			Подраздел 1.34. Санузел для МГН					
362	362	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
363	363	590-000-0067 (кпл)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	
364	364	590-000-0068 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	
365	365	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
366	366	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
367	367	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
368	368	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
369	369	590-000-0078 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	
370	370	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
371	371	590-000-0066 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	
372	372	590-000-0061 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,55	13 157	
			Подраздел 1.35. Сан.узлы					
373	373	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	24	1695	40 680	
374	374	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	4	15045	60 180	
375	375	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	4	9478,47	37 914	
376	376	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	4	15804,94	63 220	
377	377	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	4	12581,01	50 324	
378	378	590-000-0078 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	4	23053,19	92 213	
379	379	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	4	8588	34 352	
380	380	590-000-0066 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	4	7032,41	28 130	
381	381	590-000-0061 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	4	13156,55	52 626	
			Подраздел 1.36. Наружая отделка					
9 тр№2	9 тр№2	590-000-0056 (кпл)	Изготовление и установка вывески с объемными световыми буквами	компл.	1	841325	841 325	Казахстан
			Подраздел 1.37. Окна					
10 тр№2	10 тр№2	590-000-0057 (кпл)	Жалюзи вертикальные "Елка" с установкой (ткань с гардиной)	м2	50,038	5425	271 468	Казахстан

Итого	**69 885 133**
в том числе оборудование	68 486 013
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	102 136
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,00740780529)	10 364
Сметная прибыль (5)%	75 063

Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 399 953
Итого в текущих ценах	**71 472 649**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**76 833 097**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**75 296 442,71**
НДС (12 %)	9 035 573,13
Итого	**84 332 015,84**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "АрхИнжПроект" БИН 171040033170 эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№ 20 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Актаустройэксперт " БИН 021140003456 Эксперт_____ Берикбаев Е.Н.
Договор №146 от 09.04.2024г. ИИН 790909300768 № KZ20VJE00070550