Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Реслублики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Карагайлы, Бескарагайкого района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор №65 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №1 июль 2024г

Строительство врачебной амбулатории в с. Карагайлы, Бескарагайкого района, области Абай (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	стран происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01					
			на Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 1. Земляные работы (АС-3),					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,					
1	1	**6101-0102-0114 Кклим = 1,12 Коб =0,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1293,01**	**379**	**490 051**	
2	2	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**39,99**	**9575**	**382 904**	

3	3	6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	116,7	3793	442 643	
4	4	6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	1050,3	56	58 817	
5	5	6101-0106-0110 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	1050,3	28	29 408	
6	6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1050,3	659	692 148	
7	7	6101-0104-0105 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс=0,85 ;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	166	83	13 778	
8	8	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс= 0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	166	72	11 952	
			Раздел 2. Фундамент,					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-5),					
9	9	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	19,11	10481	200 292	
			неучтенные ресурсы					
10	9.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	19,4922	27299	532 118	
11	10	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	48,14	31101	1 497 202	
			неучтенные ресурсы					
12	10.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	48,8621	39205	1 915 639	
13	11	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	3,841	315375	1 211 355	Казахстан
14	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,89505	368779	330 076	Казахстан
15	13	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	128,7	510	65 637	
16	14	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	184,952	4848	896 647	
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-6.2), ИТОГО	тенге				
17	15	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	19020	1 712	

18	16	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	128553	59 134	
19	17	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	Казахстан
20	18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	326643	3 462	Казахстан
21	19	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
22	20	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	
23	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	368779	354	Казахстан
24	22	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	324998	11 992	
25	23	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	Казахстан
26	24	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4848	16 580	
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-7),					
27	25	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	89	6170	549 130	
28	26	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	59	8235	485 865	
29	27	6104-0202-0104 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	106	13364	1 416 584	
30	28	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	124,627	38052	4 742 307	Казахстан
31	29	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,14118	316645	44 704	
32	30	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,12134	362730	44 014	Казахстан
33	31	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,01984	315375	6 257	Казахстан

34	32	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	1,21	21464	25 971	
			неучтенные ресурсы					
35	32.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,22815	27299	33 527	
36	33	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	575,856	4848	2 791 750	
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС 14,15),					
38	34	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	63,984	10908	697 937	
38	35	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,274	87135	111 010	
39	36	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,274	175562	223 666	
40	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,231	368779	85 188	Казахстан
41	38	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,043	315375	328 936	Казахстан
42	39	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	15	11845	177 675	
			неучтенные ресурсы					
43	39.1	212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	15,225	30960	471 366	
44	40	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	63,984	6673	426 965	
45	41	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-7)	м2	167,96	5986	1 005 409	
			неучтенные ресурсы					

46	41.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	386,308	1699	656 337	
			Локальная смета № 7-01-00-01					
			на Благоустройство территории					
			Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО					
47	1	**6103-0101-0105 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж фундамента бетонного ленточного**	**м3**	**1,36**	**14760**	**20 074**	
48	2	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**2,652**	**254**	**674**	
49	3	**412-102-0102 Коб=1,5**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1,5 км**	**1 т·км**	**3,978**	**162**	**644**	

Итого	**23 248 663**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 697 152
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,012468785)	289 883
Сметная прибыль (5)%	1 247 291
Непредвиденные работы и затраты (2)%	504 714
Итого в текущих ценах	**26 987 703**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**29 011 780**

Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**28 431 545**
НДС (12 %)	3 411 785
Итого	**31 843 330**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ №1 от 22.05.2024г ,аттестат № KZ90VJE00062791

Технадзор ТОО "GRAND URBAN " БИН 180440011292 эксперт _____ Онгаров.Г.Т
приказ №50-1-24 от 23.05.2024г, ИИН600416301570 , аттестат № KZ08VJE00023721

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 AO "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Карагайлы, Бескарагайкого района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор №65 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №2 за сентябрь 2024г

Строительство врачебной амбулатории в с. Карагайлы, Бескарагайкого района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-11)					
1	1	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**289**	**37432**	**10 817 848**	
2			**неучтенные ресурсы**					
3	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	62,424	25840	1 613 036	Казахстан
4	1.2 тр№1	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	89,12596	95445	8 506 627	Казахстан
5	2 тр№1	**1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**400**	**8539**	**3 415 600**	
6	3	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**2,35**	**316645**	**744 116**	
7			**неучтенные ресурсы**					
8	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,35	310546	729 783	Казахстан
9			**Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)**					

10	4	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	18,9	31101	587 809	
11			неучтенные ресурсы					
12	4.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,1835	27940	535 987	Казахстан
13	5	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,622	315723	196 380	Казахстан
14	6	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	93,6	5986	560 290	
15			неучтенные ресурсы					
16	6.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	215,28	1699	365 761	Казахстан
17	7	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,09524	311705	29 687	
18	8	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,05824	1093929	63 710	Казахстан
19	9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,037	326643	12 086	Казахстан
20			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-13)					
21	10	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	147	1733	254 751	
22	11	6104-0301-0111 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	7	7849	54 943	
23	12	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,903	125372	113 211	Казахстан
24	13	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,766	128507	98 436	Казахстан
25	14	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,066	130733	8 628	Казахстан
26	15	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	2,08	139045	289 214	Казахстан
27	16	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	1,887	144761	273 164	Казахстан
28	17	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,943	174171	164 243	Казахстан
29	18	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,908	158604	144 012	Казахстан
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-16)					
30	19	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	64	9920	634 880	
31	20	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	439,9488	11139	4 900 590	Казахстан

32	21	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,07126	1485450	105 853	
33	22	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,35	31841	11 144	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-17)					
34	23	1106-0801-0112 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	81583	120 743	
35	24	6103-0703-0102 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,19422	69702	13 538	
36	25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	368779	15 120	Казахстан
37	26	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	315375	93 666	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
38	11	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	217,43	413	89 799	
39			**неучтенные ресурсы**					
40	11.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	11,08893	8196	90 885	Казахстан
41	12	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	217,43	377	81 971	
42	13	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	10,8715	46522	505 764	Казахстан
43	14	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	17,3944	51298	892 298	
44	15	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	217,43	1593	346 366	
45			**неучтенные ресурсы**					
46	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,435572	29061	128 902	Казахстан
47	16	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	869,72	33	28 701	
48			**неучтенные ресурсы**					
49	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,435572	29061	128 902	Казахстан
50			**Подраздел 2.2. Тип Б, ИТОГО**					
51	21	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	180,54	413	74 563	
52			**неучтенные ресурсы**					
53	21.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,20754	8196	75 465	Казахстан
54	22	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	180,54	377	68 064	

55	23	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	9,027	46522	419 954	
56	24	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	14,4432	51298	740 907	
57	25	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	180,54	1593	287 600	
58			неучтенные ресурсы					
59	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,683016	29061	107 032	Казахстан
60	26	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	722,16	33	23 831	
61			неучтенные ресурсы					
62	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,683016	29061	107 032	Казахстан
63			Подраздел 2.3. Тип В					
64	28	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,09	413	4 580	
65			неучтенные ресурсы					
66	28.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,56559	8196	4 636	Казахстан
67	29	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	11,09	377	4 181	
68	30	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	0,5545	46522	25 796	
69	31	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,109	51298	56 889	
70	32	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	11,09	1593	17 666	
71			неучтенные ресурсы					
72	32.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,226236	29061	6 575	Казахстан
			Итого				39 793 215	
			в том числе оборудование				0	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				2 904 905	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,012468785)				496 173	
			Сметная прибыль (5)%				2 134 906	
			Непредвиденные работы и затраты (2)%				863 886	
			Итого в текущих ценах				46 193 085	

Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**49 657 566**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**48 664 415**
НДС (12 %)	5 839 730
Итого	**54 504 144**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"**
БИН 220740016432 **заместитель руководителя** _____ **Артықбаева Ф. А.**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И.**

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт
приказ №1 от 22.05.2024г ,аттестат № KZ90VJE00062791 _____ **Кузембаев М.М.**

Технадзор ТОО "GRAND URBAN " БИН 180440011292 эксперт _____ **Онгаров Г.Т.**
приказ №50-1-24 от 23.05.2024г, ИИН600416301570 , аттестат № KZ08VJE00023721

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40 АО

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Карагайлы, Бескарагайкого района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор №65 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №3 за октябрь 2024г

Строительство врачебной амбулатории в с. Карагайлы, Бескарагайкого района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 3. Отмостка (АС-7)					
1	42	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,1973**	**68359**	**13 487**	
2			**неучтенные ресурсы**					
3	42.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1973	310546	61 271	Казахстан
4	43	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**12,9**	**10481**	**135 205**	
5			**неучтенные ресурсы**					
6	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,158	29573	389 122	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-11)					
7	1	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**15,6**	**37432**	**583 939**	
8			**неучтенные ресурсы**					
9	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	3,3696	25840	87 070	Казахстан

10	2 тр№1	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	21,86	8539	186 663	
11	3	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,124	316645	39 264	
12			**неучтенные ресурсы**					
13	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,124	310546	38 508	Казахстан
14			**Раздел 3. Кровля**					
15			**Подраздел 3.1. Кровля (АС-20)**					
16	27	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	м3	6,569	234015	1 537 245	
17	28	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	**Крыша. Установка прогонов**	м3	6,97	135446	944 059	
18	29	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	***Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата***	м3	13,539	4318	58 461	
19			**неучтенные ресурсы**					
20	29.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0230163	120106	2 764	
21	29.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0907113	1629070	147 775	
22	29.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,013539	107485	1 455	
23	30	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	м2	441,408	166	73 274	
24			**неучтенные ресурсы**					
25	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,02648448	120106	3 181	
26	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,10152384	1629070	165 389	
27	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01765632	107485	1 898	
28	31	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,04602	311705	14 345	
29	32	6105-0201-0602 Кклим = 1,12	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	м3	1,38	46624	64 341	
30			**неучтенные ресурсы**					
31	32.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,27324	25840	7 061	Казахстан
32	32.2 тр№1	*213-102-0201 РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,4292904	95445	40 974	Казахстан
33	33	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м2	561	5858	3 286 338	
34			**неучтенные ресурсы**					

35	33.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	645,15	3799	2 450 925	Казахстан
36	34	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	29,5	1590	46 905	
37			**Подраздел 3.2. Слуховое окно (АС-21)**					
38	35	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
39	36	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
40	37	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
41			**неучтенные ресурсы**					
42	37.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
43	37.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
44	37.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
45			**Подраздел 3.3. Перемычки (АС-19)**					
46	38	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1733	10 398	
47	39	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	128507	20 047	Казахстан
48	40	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	77,33	5142	397 631	
49	41	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	77,33	3353	259 287	Казахстан
50			**Раздел 4. Разные работы**					
51			**Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-22)**					
52	42	6103-0101-0212 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	5,4	32199	173 875	
53			**неучтенные ресурсы**					
54	42.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	5,481	29036	159 146	Казахстан
55	43	214-210-0501 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,15	328793	49 319	Казахстан
56	44	6106-0302-0301 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,35284	364193	128 502	

57	45	222-509-1401 Коб=2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,35284	1158981	408 935	Казахстан
58	46	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	9,17384	274	2 514	
59	47	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	18,34768	209	3 835	
60	48	6110-0101-0512 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	8,2	5858	48 036	
61			неучтенные ресурсы					
62	48.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9,43	3799	35 825	Казахстан
63	49	6110-0203-0201 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	7,84	8216	64 413	
64	52	6109-0306-0101 Кклим = 1,06 Коб =2	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	8,9	3850	34 265	
65			неучтенные ресурсы					
66	52.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	9,078	2865	26 008	Казахстан
67	53	212-401-0106 Коб=2	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,18	29061	5 231	Казахстан
68	54	243-907-5103 Коб=2	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,048	76352	3 665	
69	55	6106-0304-0204 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка ограждения металлического без поручня	м	10	3112	31 120	
70	56	222-503-0201 Коб=2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0576	1145627	65 988	Казахстан
71	57	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,14848	274	589	
72	58	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	4,29696	209	898	
73			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 24,26)					
74	59	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	18,47	32199	594 716	

75		неучтенные ресурсы						
76	59.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	18,74705	29036	544 339	Казахстан
77	60	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	328793	184 453	Казахстан
78	61	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
79		неучтенные ресурсы						
80	61.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
81	62	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,36742	364193	133 812	
82	63	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,36742	1158981	425 833	Казахстан
83	64	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,8597	274	3 524	
84	65	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	25,7194	209	5 375	
85	66	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
86	67	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	
87		неучтенные ресурсы						
88	67.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
89	67.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
90	67.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
91	68	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	14,4	5858	84 355	
92		неучтенные ресурсы						
93	68.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16,56	3799	62 911	Казахстан
94	69	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	9,6	8216	78 874	
95	72	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	36,24	3850	139 524	
96		неучтенные ресурсы						
97	72.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	36,9648	2865	105 904	Казахстан
98	73	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,61	29061	17 727	Казахстан

99	74	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	36,9	3112	114 833	
100	75	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,30438	1145627	348 706	Казахстан
101	76	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,07424	274	294	
102	77	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,14848	209	449	
103	78	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352	10 995	
104			Подраздел 4.3. Крыльцо КР-3 (АС 29)					
105	79	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	4,25	32199	136 846	
106			неучтенные ресурсы					
107	79.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	4,31375	29036	125 254	Казахстан
108	80	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,12957	328793	42 602	Казахстан
109	81	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,00598	332404	1 988	
110			неучтенные ресурсы					
111	81.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	479041	2 865	Казахстан
112	82	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,40827	364193	148 689	
113	83	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,40827	1158981	473 177	Казахстан
114	84	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	14,28945	274	3 915	
115	85	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	28,5789	209	5 973	
116	86	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,084	234015	19 657	
117	87	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,084	4318	363	
118			неучтенные ресурсы					
119	87.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001428	120106	17	
120	87.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	1629070	917	

121	87.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	107485	9	
122	88	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	8,2	5858	48 036	
123			неучтенные ресурсы					
124	88.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9,43	3799	35 825	Казахстан
125	89	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	5,91	8216	48 557	
126	92	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	8,88	3850	34 188	
127			неучтенные ресурсы					
128	92.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	9,0576	2865	25 950	Казахстан
129	93	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,18	29061	5 231	Казахстан
130	94	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,25	3112	10 114	
131	95	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0288	1145627	32 994	Казахстан
132	96	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,07424	274	294	
133	97	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,14848	209	449	
134	98	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76352	1 832	
135			Подраздел 4.4. Крыльцо КР-4 (АС 30)					
136	99	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	7,85	32199	252 762	
137			неучтенные ресурсы					
138	99.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	7,96775	29036	231 352	Казахстан
139	100	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,235	328793	77 266	Казахстан
140	101	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,00598	332404	1 988	
141			неучтенные ресурсы					
142	101.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	479041	2 865	Казахстан
143	102	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,56897	364193	207 215	

144	103	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,56897	1158981	659 425	Казахстан
145	104	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,91395	274	5 456	
146	105	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	39,8279	209	8 324	
147	106	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,055	234015	12 871	
148	107	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,055	4318	237	
149			неучтенные ресурсы					
150	107.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0000935	120106	11	
151	107.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0003685	1629070	600	
152	107.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000055	107485	6	
153	108	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	6,05	5858	35 441	
154			неучтенные ресурсы					
155	108.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6,9575	3799	26 432	Казахстан
156	109	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	5,91	8216	48 557	
157	112	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	12,02	3850	46 277	
158			неучтенные ресурсы					
159	112.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	12,2604	2865	35 126	Казахстан
160	113	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,25	29061	7 265	Казахстан
161	114	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	4,7	3112	14 626	
162	115	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,03852	1145627	44 130	Казахстан
163	116	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,4368	274	394	
164	117	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,87359	209	601	
165	118	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76352	1 832	
166			Подраздел 4.5. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-27,28)					

167	119	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
168	120	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	Казахстан
169	121	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
170	122	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
171	123	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
172			Подраздел 4.6. Вентканалы (АС-31)					
173	124	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	9,4	55204	518 918	
174	125	1114-0301-0204 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0987	375727	37 084	
175	126	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,18762	1485450	278 703	
176	127	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	97,5	5142	501 345	
177	128	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	97,5	3353	326 918	Казахстан
178	129	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	2,53	38153	96 527	
179	130	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	2,4288	56845	138 065	Казахстан
180	131	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	85	8365	711 025	
181			Подраздел 4.7. Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-32)					
182	132	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	277934	14 758	
183	133	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0531	1145627	60 833	Казахстан
184	134	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,7612	209	577	

			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
185	37	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	43,2905	8158	353 164	
186	38	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	43,2905	51836	2 243 993	Казахстан
187	39	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	9,8175	9377	92 059	
188	40	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	9,8175	54464	534 698	Казахстан
189	41	6108-0102-0103 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК4/	м2	3,179	10835	34 444	
190	42	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	3,179	51836	164 786	Казахстан
191	43	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК-5/	м2	0,6498	12861	8 357	
192	44	223-102-0102 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,6498	59089	38 396	Казахстан
193	45	223-502-0307	Замок	1 шт.	23	2310	53 130	
194	46	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-6, ОК-7/	м2	4,84	12280	59 435	

195	47	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	4,84	31092	150 485	Казахстан
196	48	217-402-0103 Коб=1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-0,86856	10192	-8 852	
197	49	261-302-0119	Решетки жалюзийные	1 м2	1,012	4661	4 717	
198	50	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК8/	м2	0,5676	12861	7 300	
199	51	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,5676	56816	32 249	Казахстан
200	52	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
201	53	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
202	54	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1, ВТР-2/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,1881	3855	20 000	
203			Подраздел 4.1. Потолок					
204	80	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	372,4	3128	1 164 867	
205			неучтенные ресурсы					
206	80.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1535,4052	112	171 965	Казахстан
207	81	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	27,34	2368	64 741	
208			неучтенные ресурсы					
209	81.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	75,15766	112	8 418	Казахстан
210	84	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	15,35	7168	110 029	
211	85	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,7675	56845	43 629	Казахстан

212	86	6112-0202-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	15,35	7177	110 167	
213			неучтенные ресурсы					
214	86.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,4912	26885	13 206	Казахстан
215	86.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	16,578	1069	17 722	Казахстан
216			Подраздел 4.2. Стены					
217	88	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	723,37	4536	3 281 206	
218	89	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	793,63	1413	1 121 399	
219			неучтенные ресурсы					
220	89.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2181,68887	112	244 349	Казахстан
221	90	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	517,48	3777	1 954 522	
222			неучтенные ресурсы					
223	90.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7,813948	27311	213 407	Казахстан
224			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
225			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
226	103	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	279	3775	1 053 225	
227	104	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	36,9954	56845	2 103 004	Казахстан
228	105	6111-0201-0504 Кклим = 1,12	Изоляция изделиями из пенопласта холодной поверхности перегородки	м3	6,2	113752	705 262	
229	106	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	6,324	46522	294 205	Казахстан
230	107	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	737,8688	2749	2 028 401	

231			**Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке**					
232	108	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.19 узлы, 2 слоя)**	м2	749,088	2754	2 062 988	
233	109	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	м2	442,744	646	286 013	
234	110	217-202-0101 Коб=1,05	**Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40**	1 м2	464,8812	82	38 120	
235	111	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	м2	442,744	3528	1 562 001	
236			**неучтенные ресурсы**					
237	111.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1328,232	569	755 764	
238	112	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	м2	57,18	3684	210 651	
239			**неучтенные ресурсы**					
240	112.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,080702	27311	29 515	Казахстан

Итого	
в том числе оборудование	**45 121 377**
	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 293 861
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,012468785)	
Сметная прибыль (5)%	562 609
Непредвиденные работы и затраты (2)%	2 420 762
	979 557
Итого в текущих ценах	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**52 378 166**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**56 306 528**
	55 180 397

НДС (12 %)	6 621 648
Итого	**61 802 045**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 заместитель руководителя _____ **Артықбаева Ф. А.**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И.**

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт _____ **Кузембаев М.М.**
приказ №1 от 22.05.2024г ,аттестат №:KZ08VJE00062791

Технадзор ТОО "GRAND URBAN" БИН 180440011292 эксперт _____ **Онгаров Г.Т.**
приказ №50-1-24 от 23.05.2024г, ИИН600416301570, аттестат № KZ08VJE00023721

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40 АО

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Карагайлы, Бескарагайкого района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор №65 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №4 за декабрь 2024г

Строительство врачебной амбулатории в с. Карагайлы, Бескарагайкого района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
1	1	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	461,06	1909	880 164	
2	2	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	11526,5	35	403 428	
3	3	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,84835	68359	57 992	
4	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,84835	310546	263 452	Казахстан
5	5	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	461,06	2550	1 175 703	
6	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	94,97836	63122	5 995 224	Казахстан
7	7	6111-0402-0303 Кклим = 1,12 :К1мат=2;	Устройство пароизоляции прокладной в два слоя	м2	461,06	1324	610 443	
8	8	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /прим. 4/	м2	96,19	510	49 057	
9	9	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами /прим.5/	м	38	400	15 200	

10	10	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	38	1099	41 762	
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
11	17	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	217,43	5928	1 288 925	
12	18	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	217,43	3559	773 833	
13	19	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	217,43	1593	346 366	
14			неучтенные ресурсы					
15	19.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,435572	29061	128 902	Казахстан
16			Подраздел 2.3. Тип В					
17	33	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	11,09	2632	29 189	
18	34	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-22,18	103	-2 285	
19			неучтенные ресурсы					
20	34.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-42,142	110	-4 636	Казахстан
21			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
22			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
23	55	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,1881	115757	600 559	Казахстан
24	56	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	5,5282	3503	19 365	
25	57	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,5282	128369	709 650	Казахстан

26	58	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-3/	м2 перегородок (за вычетом	3,2629	3855	12 578	
27	59	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	3,2629	100363	327 474	Казахстан
28	60	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2,7641	3503	9 683	
29	61	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	2,7641	112094	309 839	Казахстан
30	62	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-4/	м2 перегородок (за вычетом	3,3883	3855	13 062	
31	63	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	3,3883	100363	340 060	Казахстан
32	64	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,7091	3503	5 987	
33	65	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	1,7091	112094	191 580	Казахстан
34	66	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	33,4	4396	146 826	
35			неучтенные ресурсы					
36	66.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	33,4	2884	96 326	Казахстан
37	67	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	16,7556	4971	83 292	Казахстан
38			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
39	68	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	10,4	11688	121 555	
40			неучтенные ресурсы					

41	68.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,4	70068	728 707	Казахстан
42	69	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/	м2	5,928	12735	75 493	
43			неучтенные ресурсы					
44	69.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	Казахстан
45	70	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 3*/	м2	1,976	12735	25 164	
46			неучтенные ресурсы					
47	70.1	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,976	52373	103 489	Казахстан
48	78	6108-0201-0107 Кклим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9420	5 935	
49	79	223-207-0203	Блок дверной стальной /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995	Казахстан
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 2. Вертикальная планировка					
50	4	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	68	121	8 228	
51	5	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	68	81	5 508	
52	6	6101-0106-0105 Кклим = 1,12.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	68	67	4 556	
53	7	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	68	30	2 040	
54	8	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	68	273	18 564	
55	9	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	340	19	6 460	
56	10	6101-0101-0205 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /лишний грунт в отвал/	м3	917	611	560 287	
57	11	412-102-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	3484,6	162	564 505	
58	12	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	917	80	73 360	

59	13	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2400	20	48 000	
60	14	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /недостающий плодородный грунт/	м3	364	249	90 636	
61	15	412-102-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	2184	93	203 112	
62	16	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	364	56	20 384	
63	17	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	364	28	10 192	
64			Раздел 3. Покрытия					
65			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
66	18	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	562	2514	1 412 868	
67	19	7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1эксс=1,667;К1мат=1,667;	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	562	5582	3 137 084	
68			неучтенные ресурсы					
69	19.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,01967393	164356	3 234	
70	20	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	562	491	275 942	
71			неучтенные ресурсы					
72	20.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	53,8958	28679	1 545 678	Казахстан
73	21	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	2248	9	20 232	
74			неучтенные ресурсы					
75	21.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	26,0768	28679	747 857	Казахстан
76	22	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	562	504	283 248	
77			неучтенные ресурсы					

78	22.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	54,8512	27572	1 512 357	Казахстан
79	23	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	148	5538	819 624	
80	24	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	6,364	77769	494 922	Казахстан
81			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
82	25	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	251	4027	1 010 777	
83	26	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	37,65	5059	190 471	Казахстан
84	27	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	6,777	24399	165 352	Казахстан
85	28	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	256,02	5214	1 334 888	Казахстан
86	29	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86;	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	120	4230	507 600	
87	30	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,92	77769	149 316	Казахстан
88			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
89	39	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	63	80097	5 046 111	Казахстан
90	40	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	Казахстан
91	41	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	Казахстан
92	42	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	Казахстан
93	43	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	Казахстан

Итого	38 229 837
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 790 778
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,012468785)	476 680
Сметная прибыль (5)%	2 051 031

Непредвиденные работы и затраты (2)%	829 946
Итого в текущих ценах	**44 378 271**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**47 706 642**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**46 752 509**
НДС (12 %)	5 610 301
Итого	**52 362 810**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 заместитель руководителя _____ Артықбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт _____ Кузембаев М.М.
приказ №1 от 22.05.2024г ,аттестат № KZ90VJE00062791

Технадзор ТОО "GRAND URBAN " БИН 180440011292 эксперт _____ Онгаров Г.Т.
приказ №50-1-24 от 23.05.2024г, ИИН600416301570 , аттестат № KZ08VJE00023721

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Карагайлы, Бескарагайкого района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор №65 от 20.03.2024г

Акт выполненных работ №5 за декабрь 2024г

Строительство врачебной амбулатории в с. Карагайлы, Бескарагайкого района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1					
1	1 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м^2	17,4	6855	119 277	
2	2 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	38,28	355	13 589	Казахстан
3	3 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м^2	19,14	3089	59 123	Казахстан
4			**Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2**					
5	4 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м^2	37,7	6855	258 434	
6	5 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	82,94	355	29 444	Казахстан
7	6 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м^2	41,47	3089	128 101	Казахстан
8			**Подраздел 4.3. Крыльцо КР-3**					
9	7 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м^2	15,18	6855	104 059	
10	8 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	33,396	355	11 856	Казахстан
11	9 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м^2	16,698	3089	51 580	Казахстан
12			**Подраздел 4.4. Крыльцо КР-4**					
13	10 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м^2	12	6855	82 260	
14	11 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	26,4	355	9 372	Казахстан

15	12 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	13,2	3089	40 775	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
16	20	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	217,43	6237	1 356 111	
17			неучтенные ресурсы					
18	20.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	221,7786	3147	697 937	Казахстан
19			Подраздел 2.2. Тип Б					
20	27	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	180,54	2135	385 453	
21			неучтенные ресурсы					
22	27.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	184,1508	3354	617 642	
23			Подраздел 2.3. Тип В					
24	1 тр№2	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	$м^2$	11,09	513	5 689	
25	2 тр№2	1113-0301-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза. *Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1*	$м^2$	22,18	636	14 106	
26			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
27	35	6109-0401-0801 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	245,01	577	141 371	
28			неучтенные ресурсы					
29	35.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	247,4601	214	52 956	
30	36	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	18,62	2042	38 022	
31			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
32			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
33	71	1114-0303-0101 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	64,05	6422	411 329	
34	72	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	13,65	12320	168 168	Казахстан
35	73	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	28,56	11629	332 124	Казахстан
36	74	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	21,84	14746	322 053	Казахстан

37	75	223-502-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	1 шт.	78	508	39 624	
38	76	261-107-0629	**Ручка**	1 шт.	34	1090	37 060	
39	77	223-502-0501	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	1 шт.	10	545	5 450	
40			**Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/**					
41			**Подраздел 4.1. Потолок**					
42	82	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	м2	387,75	1375	533 156	
43			**неучтенные ресурсы**					
44	82.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	267,5475	275	73 576	
45	83	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	м2	11,99	1375	16 486	
46			**неучтенные ресурсы**					
47	83.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0082731	250310	2 071	
48	87	6112-0501-0401 Кклим = 1,06	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	м	260,08	1192	310 015	
49			**неучтенные ресурсы**					
50	87.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28 947	
51			**Подраздел 4.2. Стены**					
52	91	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2	466,24	8532	3 977 960	
53			**неучтенные ресурсы**					
54	91.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	475,5648	2523	1 199 850	Казахстан
55	92	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	м2 изолируемой поверхности	70,26	7168	503 624	
56			**неучтенные ресурсы**					
57	92.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	71,6652	0	0	
58	93	234-101-0206	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	1 м3	3,513	56845	199 696	Казахстан
59	94	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,26	8365	587 725	
60	95	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	м2	793,63	1223	970 609	
61			**неучтенные ресурсы**					
62	95.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	499,9869	275	137 496	
63	96	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	м2	51,24	1223	62 667	
64			**неучтенные ресурсы**					
65	96.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0322812	250310	8 080	
66	97	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	95	1337	127 015	

67			неучтенные ресурсы					
68	97.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	3534	339 087	Казахстан
69	98	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	8,385	967	8 108	
70	99	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	55,9	1510	84 409	
71	100	1114-0302-0105 Кклим = 1,12	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,54	8141	639 394	
72	3 тр№2	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов из ПВХ профилей	м откоса	124,27	1980	246 055	
73	4 тр№2	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 350 мм и более /прим./	м	130,4835	1377	179 676	Казахстан
74	5 тр№2	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник из жесткого поливинилхлорида	м	130,4835	680	88 729	Казахстан
75			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
76			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке					
77	113	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	499,924	719	359 445	
78			неучтенные ресурсы					
79	113.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	194,97036	607	118 347	
80			Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент					
81	114	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	122,6	576	70 618	
82	115	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	1 м	67,6	3921	265 060	
83	116	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	1 м	55	3360	184 800	
84			Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов					
85	117	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	22,91	4502	103 141	
86			неучтенные ресурсы					
87	117.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	293,7062	71	20 853	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-04-04 Водоснабжение					
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
88	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	3	4246	12 738	
89	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	18	5424	97 632	

90	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	3	3735	11 205	
91	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	3	9943	29 829	
92	5	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	3	524	1 572	
93			Раздел 2. Оборудование					
94	6	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	19212	38 424	
95	7	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	2	61193	122 386	
96			Раздел 3. Водомерный узел					
97	8	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64849	64 849	
98	9	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
99	10	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
100	11	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
101	12	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
102	13	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
103	14	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
104	15	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
105	16	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
106			Раздел 4. Приборы КиП и А					
107	17	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°C	1 шт.	1	23187	23 187	
108			Раздел 5. Арматура					
109	18	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
110	19	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	15	1313	19 695	
111			Раздел 6. Трубопроводы В1					
112	20	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
113	21	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	1236	12 360	
114	22	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	40	6815	272 600	

115	23	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	39,6	213	8 435	
116	24	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6311	347 105	
117	25	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	54,45	148	8 059	
118	26	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровод	105	385	40 425	
119			Раздел 7. Арматура Т3					
120	27	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	7321	7 321	
121	28	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	14	5513	77 182	
122			Раздел 9. Трубопроводы Т3					
123	29	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6815	306 675	
124	30	241-205-2302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	44,55	319	14 211	
125	31	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6311	347 105	
126	32	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	54,45	224	12 197	
127	33	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровод	100	385	38 500	
128			Раздел 10. Арматура Т4					
129	34	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	7321	7 321	
130			Раздел 11. Трубопроводы Т4					
131	35	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	45	6311	283 995	
132	36	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	44,55	224	9 979	
133	37	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровод	45	385	17 325	
			Локальная смета № 2-01-04-05 Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
134	1	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	12399	210 783	
135	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	17	9998	169 966	

136	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	17	1553	26 401	
137	4	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9960	29 880	
138			неучтенные ресурсы					
139	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	2261	6 783	
140	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	3	52145	156 435	
141	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	3	14807	44 421	
142	7	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	3	6934	20 802	
143	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	1 шт.	3	20248	60 744	
144	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	3	1139	3 417	
145	10	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	6004	24 016	
146	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	1 шт.	4	343750	1 375 000	
147	12	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	4	1553	6 212	
148			Подраздел 1.2. Трубы					
149	13	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	3533	282 640	
150	14	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	1 м	79,84	1390	110 978	
151	15	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3659	164 655	
152	16	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	1 м	44,91	551	24 745	
153	17	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	807	807	
154			Подраздел 1.3. Фасонные части					
155	18	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	21	477	10 017	
156	19	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	354	4 248	
157	20	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	143	1 430	
158	21	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	26	425	11 050	

159	22	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	425	2 550	
160	23	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	24	124	2 976	
161	24	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	7	176	1 232	
162	25	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	802	1 604	
163	26	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	12	162	1 944	
164			Раздел 2. Канализация К4					
165			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					
166	27	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
167	28	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
168			Подраздел 2.2. Оборудование					
169	29	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
170			Подраздел 2.3. Трубы					
171	30	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
172	31	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
173			Подраздел 2.4. Фасонные части					
174	32	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
			Локальная смета № 2-01-04-06 Теплоснабжение					
			Раздел 1. Отопление					
175	1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	50,82	3110	158 050	
176			неучтенные ресурсы					
177	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	132,132	1056	139 531	
178	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	308	3264	1 005 312	
179	3	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	29	824	23 896	
180	4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	29	320	9 280	
181	5	6114-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	29	1231	35 699	

182	6	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	29	5744	166 576	
183	7	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	29	8309	240 961	
184	8	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	9164	18 328	
185	9	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	2	16165	32 330	
186	10	6114-0103-0405 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	96	4501	432 096	
187	11	241-205-0203 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	1 м	95,04	342	32 504	
188	12	6114-0103-0406 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	18	4481	80 658	
189	13	241-205-0205 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	1 м	17,82	475	8 464	
190	14	6114-0103-0407 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	63	4475	281 925	
191	15	241-205-0208 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	1 м	62,37	1469	91 622	
192	16	6114-0103-0408 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	48	4366	209 568	
193	17	241-205-0209 Коб=0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	1 м	47,52	843	40 059	
194	18	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	трубопровод	225	385	86 625	
195	19	1308-0206-1907 Кклим = 1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	200	1267	253 400	
196	20	241-207-0305 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	204	99	20 196	
197	21	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	4	2247	8 988	
198	22	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	8	2540	20 320	
199	23	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	16	3384	54 144	
200	24	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм	1 шт.	2	3113	6 226	
201	25	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	1 шт.	4	3348	13 392	
202	26	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм	1 шт.	4	4645	18 580	

203	27	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	8	1853	14 824	
204	28	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	8	1952	15 616	
205	29	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	28	1854	51 912	
206	30	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	28	2126	59 528	
207	31	6114-0102-0106 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	10	2367	23 670	
208	32	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	10	2335	23 350	
209	33	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровод	46	385	17 710	
210	34	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	26	2012	52 312	
211	35	234-303-0312 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	8,8	577	5 078	
212	36	234-303-0313 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 48 мм	1 м	8,8	651	5 729	
213	37	234-303-0316 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 60 мм	1 м	11	883	9 713	
214	38	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	
215	39	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (2 раза)	м2	2	281	562	
216	40	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	30	708	21 240	
217			Раздел 2. Котельная					
218	41	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31179	62 358	
219	42	513-108-0129	Котел электрический ЭВН-К-24Э2 мощность 24 кВт	1 комплект	2	99767	199 534	
220	43	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78232	156 464	
221	44	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
222	45	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
223								
224	45.1	261-302-0214	неучтенные ресурсы Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	

225	46	6114-0203-0201 Кклим = 1,06	Установка клапанов на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2505	2 505	
226	47	242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м3/ч	1 шт.	1	48005	48 005	
227	48	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
228	49	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	1 шт.	1	35649	35 649	
229	50	6114-0203-0201 Кклим = 1,06	Установка клапанов на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2505	2 505	
230	51	242-309-0501	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	1 шт.	1	7278	7 278	
231	52	6116-0605-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4918	4 918	
232	53	242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	25556	25 556	
233	54	6116-0605-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	5970	11 940	
234	55	242-404-0706	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	2	69901	139 802	
235	56	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
236	57	"522-103-0513	Водоумягчитель ST-400 -	1 шт."	1	81035	81 035	-
237	58	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	22515	90 060	
238	59	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	9164	36 656	
239	60	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	2805	14 025	
240	61	242-307-0106	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	2	16289	32 578	
241	62	242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	1	2282	2 282	
242	63	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	2008	6 024	
243	64	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	3	5585	16 755	

244	65	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	7	1438	10 066	
245			неучтенные ресурсы					
246	65.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2870	20 090	
			Локальная смета № 2-01-04-07 Вентиляция					
			Раздел 1. Вентиляция					
			Подраздел 1.1. В1					
247	1	6118-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
248	2	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	
249	3	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм *периметр 800, 1000* мм	м2	8	8296	66 368	
250			неучтенные ресурсы					
251	3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	
252	4	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
253	5	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
254			Подраздел 1.2. В2					
255	6	6118-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
256	7	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	
257	8	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
258			неучтенные ресурсы					
259	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	

260	9	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
261	10	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
262			Подраздел 1.3. В3					
263	11	6118-0301-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34260	34 260	
264	12	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833	
265	13	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
266			неучтенные ресурсы					
267	13.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	
268	14	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
269	15	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
270			Подраздел 1.4. В4					
271	16	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
272	17	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	1 шт.	1	5333	5 333	
273			Подраздел 1.5. В5					
274	18	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
275	19	246-401-0302	Вентилятор настенный SOLO 120 SC	1 шт.	1	46503	46 503	
276	20	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4,8	8296	39 821	
277			неучтенные ресурсы					
278	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,8	6241	29 957	
279	21	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	

280	22	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
281			Подраздел 1.6. ПВ1					
282	23	6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	1	9933	9 933	
283	24	246-401-0102	Рекуператор ранальный L=250 м3/ч, P=360 Па, Climtec РД-200+	1 комплект	1	30403	30 403	
284	25	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	6	9041	54 246	
285			неучтенные ресурсы					
286	25.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	6241	37 446	
287	26	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4	8296	33 184	
288			неучтенные ресурсы					
289	26.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4	6241	24 964	
290	27	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	6632	26 528	
291	28	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21921	21 921	
292			Подраздел 1.7. ВЕ1, ВЕ6, ВЕ10 (на 3 системы)					
293	29	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	12,5	9041	113 013	
294			неучтенные ресурсы					
295	29.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	12,5	6241	78 012	
296	30	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
297	31	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	3	21921	65 763	
298			Подраздел 1.8. ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10(на 3 системы)					

299	32	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	7,5	9041	67 808	
300			неучтенные ресурсы					
301	32.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7,5	6241	46 808	
302	33	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6632	19 896	
303	34	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	3	21921	65 763	
304			Подраздел 1.9. ВЕ9,ВЕ13 (на 2 системы)					
305	35	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8	8296	66 368	
306			неучтенные ресурсы					
307	35.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6241	49 928	
308	36	6118-0202-0211 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	6756	13 512	
309	37	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	2	21921	43 842	
310			Подраздел 1.10. ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5, ВЕ6, ВЕ7,ВЕ8,ВЕ11,ВЕ12,ВЕ13 ВЕ14,ВЕ15,ВЕ16,ВЕ17, ВЕ18 (на 14 систем)					
311	38	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	39	9041	352 599	
312			неучтенные ресурсы					
313	38.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	39	6241	243 399	
314	39	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	6632	92 848	
315	40	6118-0204-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	14	21921	306 894	
316	41	290-777-0022 (кпл)	Бактерицидный фильтр ФБО 200-02	1 шт.	1	140776,43	140 776	
317			Подраздел 1.11. П1 - П4 (на 4 системы)					

318	42	6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	4	9933	39 732	
319	43	580-0000-0000 (кпр)	Приточный клапан Бризер Tion Lite	1 шт.	4	172662,86	690 651	
320			Подраздел 1.12. П5-П7 (на 3 системы)					
321	44	290-777-0023 (кпл)	Очиститель воздуха приточный набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой ONEAIR ASP-200P	1 шт.	3	368657,14	1 105 971	
322	45	6118-0202-0210 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	6632	13 264	
323			Раздел 2. Кондиционирование					
324	46	6118-0505-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29139	29 139	
325	47	580-000-6262 (кпл)	Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 шт.	1	181600,17	181 600	
326	48	252-207-0703	Кронштейн	1 шт.	2	1005	2 010	
327	49	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	10	65	650	
			Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
328	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
329	2	247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩВР-ВА	1 шт.	1	140815	140 815	
330	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
331	4	247-204-7410	Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 160А 10 кА "С"	1 шт.	1	21469	21 469	
332	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
333	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	
334	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	51	6634	338 334	
335	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	22	700	15 400	
336	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	
337	10	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180	
338	11	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117	
339	12	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	
340	13	247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	19	5820	110 580	

341	14	247-204-5216	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 25А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	1	5820	5 820	
342	15	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	2784	5 568	
343	16	247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-10Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	7741	7 741	
344	17	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
345			Раздел 2. Провода, кабели					
346	18	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	830	461	382 630	
347	19	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,6592	419775	276 716	
348	20	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1957	554723	108 559	
349	21	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1845	556	1 025 820	
350	22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,835	609368	1 118 190	
351	23	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,055	1041772	57 297	
352	24	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	
353	25	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	120	853	102 360	
354	26	243-107-0904 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,1224	2302613	281 840	
355			Раздел 3. Световое оборудование					
356	27	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	117	3401	397 917	
357	28	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	38	8422	320 036	
358	29	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	33	73266	2 417 778	
359	30	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	32	46221	1 479 072	
360	31	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	9	36745	330 705	
361	32	247-102-2301	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT COLIBRI DL LED 11, мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20	1 шт.	5	17226	86 130	

362	33	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	19	3248	61 712	
363	34	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	3	1763	5 289	
364	35	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	16	1763	28 208	
365	36	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6634	59 706	
366	37	248-301-0503	Датчик движения микроволновый	1 шт.	4	3277	13 108	
367	38	247-211-1401	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	1 шт.	5	4501	22 505	
368	39	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	15981	127 848	
369	40	247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	1 шт.	8	35974	287 792	
370	41	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	8	3909	31 272	
371	42	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8025	16 050	
372			неучтенные ресурсы					
373	42.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18901	37 802	
374			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
375	43	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	160	1215	194 400	
376	44	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1076	6 456	
377	45	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	118,32	503	59 515	
378	46	261-107-0664	Рамка	1 шт.	45	17	765	
379	47	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	3,06	389	1 190	
380	48	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	28,56	478	13 652	
381	49	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	10,2	537	5 477	
382	50	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3,06	434	1 328	
383	51	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3,06	478	1 463	
384	52	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3,06	537	1 643	
385	53	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	163,2	42	6 854	
386			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
387	54	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2720	911	2 477 920	
388	55	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	2747,2	54	148 349	

389	56	6119-0301-0206 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	120	986	118 320	
390	57	241-207-0304 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	121,2	65	7 878	
391			Раздел 6. Прочие изделия					
392	58	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	30	208	6 240	
393	59	247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	1 шт.	60	295	17 700	
394	60	247-202-0411	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	1 шт.	8	973	7 784	
395			Раздел 7. Заземление и молниезащита					
396	61	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	12,6	6114	77 036	
397	62	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1499	44 970	
398	63	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	12,6	3793	47 792	
399	64	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	
400	65	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	6	47776	286 656	
401	66	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2	2803	5 606	
402	67	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	2	42747	85 494	
403	68	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1334	40 020	
404	69	252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	1 шт.	60	2582	154 920	
405	70	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
406	71	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
407	72	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
408	73	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	9	6920	62 280	
409	74	6124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	240	1520	364 800	
410	75	252-301-1580	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	1 шт.	360	3792	1 365 120	
411	76	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм /см. л.5/	шт.	3	7942	23 826	
412			*Раздел 8. Кабеленесущие лотковое изделия*					
413	77	6119-0303-0102 Кклим = 1,12	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4383	210 384	
414	78	243-907-1006	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	1 м	48	3532	169 536	
415	79	243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	1 м	48	2906	139 488	
416	80	243-907-1706	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	1 шт.	10	6954	69 540	

417	81	243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	1 м	62,5	2466	154 125	
			Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей					
418	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	7	11014	77 098	
419	2	291-101-0064 (кпл)	Светозвуковое табло МР-740R2	1 шт	7	45178,57	316 250	
420	3	291-101-0063 (кпл)	Радиокнопка МР-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	7	23402,5	163 818	
421	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
422	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
423	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
424	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	311	34 521	
425	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,111	72362	8 032	
426			Раздел 2. Видеонаблюдение					
427	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	
428	10	248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	73625	73 625	
429	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
430	12	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	17148	85 740	
431	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	2	29886	59 772	
432	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	3	33917	101 751	
433	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
434	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
435	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
436	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	5	870	4 350	
437	19	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	130	324	42 120	
438	20	243-304-0102 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,1339	179638	24 054	
439	21	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1297	51 880	
440			неучтенные ресурсы					
441	21.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10 094	

442	22	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	90	1177	105 930	
443			неучтенные ресурсы					
444	22.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	96	8 899	
445			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
446	23	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
447	24	581-101-0065 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
448	25	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204767	204 767	
449	26	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
450	27	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
451	28	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1258	7 548	
452	29	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	6	504	3 024	
453	30	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	6	75	450	
454	31	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	12	62	744	
455	32	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	180	311	55 980	
456	33	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,18	179638	32 335	
457			Раздел 4. Телефонизация					
458	34	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
459	35	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
460	36	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
461	37	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
462	38	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
463	39	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	6	4198	25 188	
464	40	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	6	7221	43 326	
465	41	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1258	7 548	
466	42	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	6	457	2 742	
467	43	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	180	311	55 980	
468	44	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,18	179638	32 335	

	Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация							
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
469	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
470	2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	1 шт.	1	56059	56 059	
471	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	48	1212	58 176	
472	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	49	2696	132 104	
473	5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	4	2277	9 108	
474	6	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
475			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
476	7	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	26	3248	84 448	
477	8	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	4	1145	4 580	
478	9	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
479	10	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	21	1744	36 624	
480			Раздел 3. Кабели и трубы					
481	11	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	400	404	161 600	
482	12	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,1751	98588	17 263	
483	13	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,2369	67796	16 061	
484	14	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	400	911	364 400	
485	15	241-207-0101 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	404	120	48 480	
486	1 тр№2	590-000-0053 (кпл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач	шт.	3	4951	14 853	
487	2 тр№2	590-000-0054 (кпл)	Сетевой фильтр	шт.	1	2134	2 134	
	Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование							
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор					
488	1	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	1 шт.	2	55888	111 776	
489	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	4	42510	170 040	
490	3	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
491	4	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
492	5	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
493	6	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
494	7	590-000-0027 (кпл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	

495			**Подраздел 1.2. Регистратура (мебель, оборудование)**					
496	8	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
497	9	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
498	10	590-000-0069 (кпл)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	
499	11	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
500	12	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
501	13	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
502	14	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
503	15	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
504	16	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
505	17	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
506	18	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
507	19	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
508	20	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
509	21	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
510	22	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
511			**Подраздел 1.3. Помещение для картотеки (мебель)**					
512	23	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
513	24	521-301-2602-0001	Стул	1 шт.	3	20271	60 813	
514	25	590-000-0051 (кпл)	Шкаф металлический 800x400x1700	1 шт.	3	108813,57	326 441	
515	26	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
516	27	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
517	28	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
518			**Подраздел 1.4. Прививочный кабинет (мебель)**					
519	29	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
520	30	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
521	31	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
522	32	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
523	33	590-000-0055 (кпл)	Шкаф металлический, 500x400x1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	

524	34	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
525	1 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
526	36	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
527	37	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
528			Подраздел 1.5. Прививочный кабинет (оборудование)					
529	38	590-000-0031 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
530	39	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
531	40	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
532	41	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
533	42	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
534	43	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
535	44	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
536	45	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
537	46	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
538	47	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
539	48	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
540	49	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
541	50	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
542	51	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
543			Подраздел 1.6. Стерилизационная (мебель)					
544	52	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
545	53	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600х600х800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
546	54	590-000-0036 (кпл)	Стол лабораторный 1200х650х850мм	1 шт.	2	99712,8	199 426	
547	55	590-000-0041 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
548			Подраздел 1.7. Стерилизационная (оборудование)					
549	56	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
550	57	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	1 шт.	1	266908	266 908	
551	58	590-000-0070 (кпл)	Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450	1 шт.	1	1704182,4	1 704 182	
552	59	590-000-0002 (кпл)	Аквадистиллятор электрический 460х380х630	1 шт.	1	454139,29	454 139	
553	60	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	

554	61	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
555	62	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
556	63	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
557	64	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
558	65	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
559	66	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
560	67	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
561	68	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
562	69	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
563	70	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
564			*Подраздел 1.8. Складское помещение (мебель)*					
565	71	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1900	1 шт.	4	106115,71	424 463	
566	72	590-000-0033 (кпл)	Стеллаж 910х610х1800	1 шт.	2	74640,71	149 281	
567			**Подраздел 1.9. Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (мебель, оборудование)**					
568	73	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
569	74	590-000-0071 (кпл)	Стол рабочий 1500х700х750 мм	1 шт.	1	42266,43	42 266	
570	2 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
571	76	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
572	77	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
573	78	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
574	79	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
575	80	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
576	81	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
577	82	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
578	83	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
579	84	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
580	85	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	

581	86	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
582	87	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
583			**Подраздел 1.10. Комната временного хранения медицинских отходов (оборудование)**					
584	88	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
585	89	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600х600х800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
586	3 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
587	91	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
588	92	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
589	93	590-000-0073 (кпл)	Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 900х420х630	1 шт.	1	65647,86	65 648	
590	94	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
591	95	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
592	96	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
593	97	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
594	98	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
595	99	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
596	100	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
597			**Подраздел 1.11. Кабинет информатизации (мебель)**					
598	101	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
599	102	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500х600(700)х750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
600	103	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
601	104	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
602	105	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
603	106	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
604			***Подраздел 1.12. Кабинет информатизации (оборудование)***					
605	107	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
606	108	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
607	109	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	

608	110	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
609	111	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
610	112	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
611	113	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
612	114	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	35384	35 384	
613	115	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
614	116	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
615	117	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
616	118	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
617	119	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
618	120	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
619	121	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
620			Подраздел 1.13. Комната для персонала (мебель)					
621	122	590-000-0053 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	5	51981,59	259 908	
622	123	590-000-0060 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	
623	124	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
624	4 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
625			Подраздел 1.14. Комната для персонала (оборудование)					
626	126	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
627	127	590-000-0074 (кпл)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,96	18 939	
628	128	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
629	129	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
630	130	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
631	131	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
632	132	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
633	133	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
634	134	590-000-0064 (кпл)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	1 шт.	1	28768,15	28 768	
635			Подраздел 1.15. Помещение для хранения дез.средств (мебель)					
636	135	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
637	136	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
638	137	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	

639	138	590-000-0033 (кпл)	Стеллаж 910х610х1800	1 шт.	2	74640,71	149 281	
640	139	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
641	140	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
642	141	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
643	142	590-000-0020 (кпл)	Контейнеры для утилизации инструментария	1 шт.	2	3777	7 554	
644			**Подраздел 1.16. Помещение для уборочного инвентаря (мебель)**					
645	143	590-000-0024 (кпл)	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS	1 шт.	1	80935,71	80 936	
646			**Подраздел 1.17. Изолятор (мебель)**					
647	144	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
648	145	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
649	146	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	2	11788	23 576	
650	147	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
651	148	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
652	149	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
653	150	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	2	5764,42	11 529	
654	151	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
655	152	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
656	153	590-000-0037 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими полками 400х400х880	1 шт.	1	35072,14	35 072	
657	154	590-000-0073 (кпл)	Тележка для сухого белья	1 шт.	1	65647,86	65 648	
658			**Подраздел 1.18. Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (оборудование)**					
659	155	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
660	156	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
661	157	590-000-0029 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
662	158	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126х160х230	1 шт.	1	553960	553 960	
663	159	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
664	160	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
665	161	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
666	162	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
667	163	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
668	164	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
669	165	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	

670			Подраздел 1.19. Кабинет акушерского приема (мебель)					
671	166	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
672	167	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
673	168	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
674	169	590-000-0054 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1900	1 шт.	1	106115,71	106 116	
675	170	590-000-0041 (кпл)	Стул пластиковый	1 шт.	1	15287,86	15 288	
676	171	590-000-0055 (кпл)	Шкаф металлический, 500x400x1900	1 шт.	1	76439,29	76 439	
677	172	590-000-0010 (кпл)	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	1 шт.	1	398851,2	398 851	
678	173	590-000-0039 (кпл)	Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800	1 шт.	1	48345,6	48 346	
679	174	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
680	175	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
681			Подраздел 1.20. Кабинет акушерского приема (оборудование)					
682	176	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
683	177	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
684	178	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
685	179	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
686	180	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
687	181	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
688	182	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
689	183	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
690	184	590-000-0031 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
691	185	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
692	186	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	

693	187	590-000-0014 (кпл)	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	1 шт.	1	266908	266 908	
694	188	590-000-0015 (кпл)	Фетальный монитор QMP - FM01	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
695	189	590-000-0017 (кпл)	Видеокольпоскоп	1 шт.	1	4935280	4 935 280	
696	190	590-000-0007 (кпл)	Отсасыватель медицинский QMP OM 100, 220В, 50 Гц, габариты 360х180х300 мм, потребляемая мощность 60 Вт	1 шт.	1	503600	503 600	
697	191	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
698	192	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
699	193	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
700	194	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
701	195	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
702	196	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
703	197	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
704	198	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
705	199	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
706	200	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
707			**Подраздел 1.21. Дневной стационар на 4 койки (мебель)**					
708	201	590-000-0021 (кпл)	Кровать медицинская функциональная регулируемая	1 шт.	4	398243,86	1 592 975	
709	202	590-000-0048 (кпл)	Тумбочка прикроватная 450х430х660	1 шт.	4	28533,98	114 136	
710	203	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	4	40773	163 092	
711	204	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	4	11788	47 152	
712	5 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
713			**Подраздел 1.22. Дневной стационар на 4 койки (оборудование)**					
714	206	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
715	207	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
716	208	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
717	209	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
718	210	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	

719	211	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
720	212	590-000-0029 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	1 шт.	4	1147898,79	4 591 595	
721	213	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт.	2	553960	1 107 920	
722	214	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
723	215	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
724	216	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
725	217	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
726	218	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
727	219	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
728	220	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
729	221	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
730			Подраздел 1.23. Кабинет доврачебного и врачебного приема (мебель)					
731	222	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	2	22321	44 642	
732	223	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	6	9821	58 926	
733	224	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	2	6047	12 094	
734	225	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	2	379597	759 194	
735	226	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	2	160625	321 250	
736	227	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	2	9031	18 062	
737	228	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	2	23830	47 660	
738	229	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	2	6047	12 094	
739	230	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	2	117432	234 864	
740	231	590-000-0053 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	2	51981,59	103 963	
741	232	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	

742	233	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	2	40773	81 546	
743	234	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	2	41849,16	83 698	
744	235	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	1 шт.	2	55888	111 776	
745	236	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	50270	100 540	
746	237	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	2	29712,4	59 425	
747			Подраздел 1.24. Кабинет доврачебного и врачебного приема (оборудование)					
748	238	590-000-0025 (кпл)	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	1 шт.	1	47257,46	47 257	
749	239	590-000-0030 (кпл)	Пульсоксиметр	1 шт.	1	38273,6	38 274	
750	240	590-000-0032 (кпл)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	
751	241	590-000-0075 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	2	6778,46	13 557	
752	242	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	2	2609,66	5 219	
753	243	590-000-0057 (кпл)	Телекардиограф	1 шт.	1	1349648	1 349 648	
754	244	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
755	245	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
756	246	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	2	15045	30 090	
757	247	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	2	9478,47	18 957	
758	248	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	2	15804,94	31 610	
759	249	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	2	8588	17 176	
760			Подраздел 1.25. Процедурный кабинет(мебель)					
761	250	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
762	251	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
763	252	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
764	253	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
765	254	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
766	255	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
767	256	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
768	257	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
769	258	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
770			Подраздел 1.26. Процедурный кабинет(оборудование)					
771	259	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	2	11788	23 576	

772	260	590-000-0040 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
773	6 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
774	262	590-000-0042 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,20	18 525	
775	263	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
776	264	590-000-0031 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
777	265	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
778	266	590-000-0029 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
779	267	590-000-0009 (кпл)	Инфузионный насос 126х160х230	1 шт.	1	553960	553 960	
780	268	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
781	269	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
782	270	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
783	271	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
784	272	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
785	273	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
786	274	590-000-0019 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
787	275	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
788	276	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
789			Подраздел 1.27. Кабинет заведующего (мебель)					
790	277	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
791	278	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
792	279	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
793	280	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
794	281	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
795	282	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
796	283	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	

797	284	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
798	285	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
799	286	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
800	287	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
801	288	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
802	289	522-101-1252-0001	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	1 шт.	1	55888	55 888	
803	290	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
804	291	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2x30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
805	292	590-000-0053 (кпл)	Шкаф KZMED (8HK-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	1	51981,59	51 982	
806			Подраздел 1.28. Кабинет заведующего (оборудование)					
807	293	590-000-0025 (кпл)	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	1 шт.	1	47257,46	47 257	
808	294	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
809	295	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
810	296	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
811	297	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
812	298	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
813	299	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
814	300	590-000-0075 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	
815	301	590-000-0046 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
816			Подраздел 1.29. Кабинет физиотерапического лечения (мебель)					
817	302	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
818	303	590-000-0043 (кпл)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	1 шт.	3	58093,86	174 282	
819	304	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
820	305	590-000-0052 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-13-14)	1 шт.	1	41849,16	41 849	
821	306	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
822	307	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	
823			Подраздел 1.30. Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)					
824	308	590-000-0006 (кпл)	Аппарат для электротерапии	1 шт.	1	1373140,94	1 373 141	

825	309	590-000-0005 (кпл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	
826	310	590-000-0003 (кпл)	Аппарат для магнитоотерапии двухканальный с сенсорным экраном	1 шт.	1	4546500,8	4 546 501	
827	311	590-000-0004 (кпл)	Аппарат для ультрозвуковой терапии	1 шт.	1	997128	997 128	
828	312	590-000-0013 (кпл)	Небулайзер компрессорный	1 шт.	1	35975,17	35 975	
829	313	590-000-0058 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
830	314	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
831	315	590-000-0023 (кпл)	Мойка на одного человека, 600х600х800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
832	316	590-000-0044 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
833	317	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
834	318	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
835	319	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
836	320	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
837	321	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
838	322	590-000-0020 (кпл)	Контейнеры для утилизации инструментария	1 шт.	1	3777	3 777	
839	323	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
840	324	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
841			Подраздел 1.31. Зал ЛФК (оборудование, мебель)					
842	325	590-000-0022 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
843	326	590-000-0035 (кпл)	Комплекс для восстановление мелкой маторики	1 шт.	1	1977670,44	1 977 670	
844	327	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
845	328	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
846	329	590-000-0018 (кпл)	Активно-пассивный тренажер	1 шт.	1	5098950	5 098 950	

847	330	590-000-0049 (кпл)	Шведская стенка Kampfer Helena	1 шт.	1	115828	115 828	
848	331	590-000-0045 (кпл)	Тренажер для развития физиомоторики	1 шт.	1	2647919,81	2 647 920	
849	332	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
850	333	590-000-0047 (кпл)	Баланс платформа квадрат	1 шт.	1	68345,71	68 346	
851	334	590-000-0034 (кпл)	Стенд мануальных новыков	1 шт.	1	80989,67	80 990	
852	335	590-000-0077 (кпл)	Фитнес резинки	1 шт.	1	20144	20 144	
853			**Подраздел 1.32. Аптечный пункт**					
854	336	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
855	337	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
856	7 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
857	339	590-000-0059 (кпл)	Витрина торговая профильная 900х350х1600-50кг	1 шт.	4	80935,71	323 743	
858	340	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
859	341	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
860	342	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
861	343	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
862	344	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
863	345	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
864	346	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
865			**Подраздел 1.33. Комната забора макроты**					
866	347	1337-0101-0204 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	187118	187 118	

867	348	590-000-0016 (кпл)	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	1 шт.	1	1410080	1 410 080	
868	349	590-000-0036 (кпл)	Стол лабораторный 1200х650х850 мм	1 шт.	1	99712,8	99 713	
869	350	590-000-0073 (кпл)	Тележка для вывоза отходов	1 шт.	1	65647,86	65 648	
870	351	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
871	352	590-000-0026 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц ТУМАР, ОБНП-2х30	1 шт.	1	29712,4	29 712	
872	8 тр№2	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
873	354	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1695	5 085	
874	355	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
875	356	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
876	357	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
877	358	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
878	359	590-000-0011 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
879	360	590-000-0012 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
880	361	521-301-0506	Гигрометр	1 шт.	1	11607	11 607	
881			**Подраздел 1.34. Санузел для МГН**					
882	362	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
883	363	590-000-0067 (кпл)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	
884	364	590-000-0068 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	
885	365	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
886	366	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	

887	367	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
888	368	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
889	369	590-000-0078 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	
890	370	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
891	371	590-000-0066 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	
892	372	590-000-0061 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,55	13 157	
893			Подраздел 1.35. Сан.узлы					
894	373	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	24	1695	40 680	
895	374	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	4	15045	60 180	
896	375	590-000-0062 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	4	9478,47	37 914	
897	376	590-000-0063 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	4	15804,94	63 220	
898	377	590-000-0076 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	4	12581,01	50 324	
899	378	590-000-0078 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	4	23053,19	92 213	
900	379	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	4	8588	34 352	
901	380	590-000-0066 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	4	7032,41	28 130	
902	381	590-000-0061 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	4	13156,55	52 626	
903			Подраздел 1.36. Наружная отделка					
904	9 тр№2	590-000-0056 (кпл)	Изготовление и установка вывески с объемными световыми буквами	компл.	1	841325	841 325	Казахстан
905			Подраздел 1.37. Окна					
906	10 тр№2	590-000-0057 (кпл)	Жалюзи вертикальные "Елка" с установкой (ткань с гардиной)	м2	50,038	5425	271 468	Казахстан
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 4. Озеленение					
907	31	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	6	1603	9 618	
908	32	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	6	5620	33 720	
909	33	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	6	2354	14 124	Казахстан

910	1 тр№2	6113-0102-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте	яма	12	25524	306 288	
911	2 тр№2	6113-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	12	36128	433 536	
912	3 тр№2	254-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	12	34480	413 760	Казахстан
913	34	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	999,88	177	176 979	
914	35	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,09999	1313567	131 341	
915			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
916	36	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	Казахстан
917	37	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	3	74120	222 360	Казахстан
918	38	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	5	46862	234 310	Казахстан
919	44	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174514	174 514	Казахстан
920			Раздел 6. Разные работы					
921	4 тр№2	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1811,516	59	106 879	
922	5 тр№2	412-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	32607,288	18	586 931	
	-		-	-			-	

Итого	**124 919 342**
в том числе оборудование	72 209 153
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 847 844
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,012468785)	657 232
Сметная прибыль (5)%	2 827 902
Непредвиденные работы и затраты (2)%	2 588 488
Итого в текущих ценах	**134 840 807**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**144 953 868**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**142 054 790,16**

НДС (12 %)	17 046 574,82
Итого	**159 101 364,98**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"**
БИН 220740016432 **заместитель руководителя** _____ **Артықбаева Ф. А.**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И.**

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт
приказ №1 от 22.05.2024г ,аттестат № KZ90VJE00062791 _____ **Кузембаев М.М.**

Технадзор ТОО "GRAND URBAN " БИН 180440011292 эксперт _____ **Онгаров Г.Т.**
приказ №50-1-24 от 23.05.2024г, ИИН600416301570 , аттестат № KZ08VJE00023721