Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "AN Groups", РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2, БИН 970340000010 , БИК TSESKZKA ИИК KZ68998LTB0000535712, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2, БИН 040140008686 БИК KCJBKZKX ИИК KZ368562203101646500 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне города Экибастуза.Наружные инженерные сети. Благоустройство."

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за ноябрь 2023 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		Э-2	23.10.2023 г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ по договору, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Сумма за отчетный период	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Работы на объекте: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне города Экибастуза.Наружные инженерные сети. Благоустройство."	работа		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 440	1 800 440	1 800 440	1 800 440
	Удержание аванса					0,00	0,00				
	Итого без НДС	**работа**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800 440**	**1 800 440**	**1 800 440**	**1 800 440**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
Директор ТОО "AN Groups"

Шакиров М. А.

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
Директор ТОО "QK SUNQAR"

Шотабаев Д. С.

Подрядчик : ТОО "AN Groups",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2, БИН 970340000010 , БИК TSESKZKA ИИК KZ68998LTB0000535712, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "QK SUNQAR" РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2 БИН 040140008686 БИК KCJBKZKX ИИК KZ368562203101646500 АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование : Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне города Экибастуза.Наружные инженерные сети. Благоустройство."

(наименование, адрес)

Договор субподряд Э-2 от 23.10.2023 г.

Акт №1 за ноябрь 2023 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.4 Прокладка по зданию											
9	81	1124-0101-0403	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0452	948849,56	373694,69	42888	16891	580	30169	78902	
						562323,01	111880,53	25417	5057	–	5845		
10	82	1124-0101-0402	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1358	930787,92	367466,86	126401	49902	1570	89076	232715	
						551759,94	110802,65	74929	15047	–	17238		
11	86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	48,8	82,99	2,38	4050	116	1818	1468	5959	
						43,36	0,25	2116	12	–	441		

12	87	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	97,6	124,5	3,08	12151	301	9992	1308	14536
						19,04	0,39	1858	38	–	1077	
13	88	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	181	617,12	67,3	111698	12181	48150	43493	167606
						283,8	32,38	51367	5860	–	12415	
2	9	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	54,4	864,45	19,71	47026	1072	31250	13806	65699
						270,3	2,59	14704	141	–	4867	
		Раздел 3 Герметизированные вводы										
		3.1 д-25, 40, 50мм										
14	108	1124-0101-0407	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка (см.УТ2 п.12, УТ3 п.12, УТ4 п.12, УТ5 п.8, УТ6 п.8) НР = 99 % К=16,000;	км трубопровода	0,0104	1514711,54	624807,69	15753	6498	336	10788	28664
						857596,15	190192,31	8919	1978	–	2123	
15	111	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 % К=16,000;	м3 заделки	4,608	125623,05	1163,85	578871	5363	233246	287976	936195
						73841,58	556,86	340262	2566	–	69348	
16	112	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % К=16,000;	м3 основания	1,488	3862,23	1009,41	5747	1502	3091	1621	7957
						775,54	395,83	1154	589	–	589	

Итого по разделу 1 **1 538 233**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 520 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 93 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 31 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге 330 033

			- накладные расходы, тенге					479 705				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					82 655				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					**1 538 233**				
		в ценах 2022 г., МРП 2022 г. - 3063	тенге					1 538 233				
		в ценах 2023 г., МРП 2023 г. - 3201	тенге					**1 607 536**				
		В том числе:										
		СМР	тенге					*1 607 536*				
		НДС 12%	тенге	12 %				192 904,29				
		с учетом НДС 12%:	тенге					**1 800 440,00**				

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
Директор ТОО "AN Groups"

Шакиров М. А.

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
Директор ТОО "QK SUNQAR"

Шотабаев Д. С.