Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : Сагиндикова Нурбике
Подрядчик : ТОО "Даму Курылыс АДК"
Наименование объекта: Строительство пристройки по адресу : Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау , улица Курмангали Оспанова ,4

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ апрель __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№1	07.01.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	899 999	803 571	803 571	803 571					96 428	900 000
в том числе за отчётный месяц :		803 571	803 571	803 571					96 429	900 000
Акт № 1		803 571	803 571	803 571					96 429	900 000

Место печати (при наличии)
Заказчик: Сагиндикова Нурбике

Сагиндикова Нурбике
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
эксперт Мухамедьяров Ж.А.
KZ30VJE00037778 от 14.05.2018г.; KZ03VJE00037779 от 14.05.2018г; KZ73VJE37780 от 14.05.2018г
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Авторский надзор : ТОО "КБ КазГорПроект" БИН 121040006692

Директор Каналин Ж.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Форма по приложению 3- 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Подрядчик : **Сагиндикова Нурбике Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау , улица Курмангазы 45**
(полное наименование, бизнес идентификацио... ...мер или индивидуальный идентификационный номер, а... ...ые о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пристройки по адресу : Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау , улица Курмангали Оспанова ,4

Объект : Строительство пристройки по адресу : Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау , улица Курмангали Оспанова ,4
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01 от 07.01.2022 г.**

Акт выполненных работ № 1

за апрель 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**2,64**	**2377,78**	**0**	**6277**	**0**	**0**	**4520**	**11661**
				м3 грунта		**2377,78**	**0**	**6277**	**0**		**864**	
2	2	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**0,56**	**1240,76**	**0**	**695**	**0**	**0**	**500**	**1291**
				м3 грунта		**1240,76**	**0**	**695**	**0**		**96**	
3	3	**Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		**2,4**	**9706,08**	**1496,14**	**23295**	**3591**	**16957**	**3858**	**29325**
				м3 основания		**1144,59**	**583,83**	**2747**	**1401**		**2172**	
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,64	6412				16927,68		
4	4	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**		**0,8**	**28501,75**	**1659,26**	**22801**	**1327**	**20028**	**1568**	**26319**
				м3		**1807,19**	**346,34**	**1446**	**277**		**1950**	
	4.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,816	22307				18202,51		
5	5	**Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В12,5, W6 F150**		**10,5**	**32922,29**	**2023,4**	**345684**	**21246**	**276157**	**48094**	**425280**
				м3		**4598,26**	**435,12**	**48282**	**4569**		**31502**	
	5.1	212-101-0514	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,6575	23318				248511,59		
6	6	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**5,1**	**1185,84**	**28,64**	**6048**	**146**	**3867**	**1910**	**8595**
				м2 поверхности		**398,87**	**3,82**	**2034**	**19**		**637**	
	6.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	12,24	295				3610,8		
7	7	**Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**		**3,4**	**13767,43**	**4013,67**	**46809**	**13647**	**12539**	**21838**	**74139**
				м3 кладки		**6065,79**	**840,54**	**20624**	**2858**		**5492**	
	7.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,374	33085				12373,79		
	7.2	261-101-0316	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	3,128							
8	8	**Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перемычки. Устройство/В15**		**0,22**	**72979,71**	**6507,33**	**16056**	**1432**	**9925**	**4535**	**22238**
				м3		**21360,73**	**1289,55**	**4699**	**284**		**1647**	
	8.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2233	25126				5610,64		
	8.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0189	93036				1760,24		
	8.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0055	93036				513,74		

9	9	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01752	28316,3	1697,36	496	30	7	427	997
						26234,94	545,9	460	10		74	
	9.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0526	128				6,73		
10	10	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**	т	0,01392	391362		5448		5448		5884
											436	
11	11	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм**	т	0,0036	391362		1409		1409		1522
											113	
12	12	Е11-100104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство**	м2 перекрытия	10,89	7866,5	319,09	85666	3474	66386	15506	109266
						1451,37	130,71	15805	1423		8094	
	12.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0148	286428				4242,11		
	12.2	261-103-0133	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	8,712	6168				53735,62		
13	13	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,00718	1063409,12	1937,96	7635	14	6890	671	8970
						101849,16	810,59	731	6		664	
	13.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0072	959622				6890,09		
14	14	Е11-100210-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Стропила, мауэрлаты. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,1685	28547,83	1980,93	4810	334	1296	2988	8422
						18874,22	829,69	3180	140		624	
	14.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,5695	289				164,59		
	14.2	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0003	797818				263,49		
	14.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,2132	659				799,5		
15	15	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,1685	11757,49	86,08	1981	14	1752	198	2353
						1271,86	36,57	214	6		174	
	15.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0011	1512552				1707,6		
16	16	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0125	195083,79	1611,49	2439	21	1984	399	3065
						34740,23	687,71	434	9		227	
	16.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0116	139141				1617,51		
17	17	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,0125	9995,99	61,99	125	0	85	35	173
						3123,94	26,2	39	0		13	
	17.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	0,1225	682				83,55		
18	18	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ**	м2 изолируемой поверхности	1,5	562,12	18,4	843	28	643	165	1089
						115,32	4,42	173	7		81	
	18.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,65	289				476,85		
	18.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,75	221				165,75		
19	19	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	13	3306,19	32,52	42980	423	21689	19272	67232
						1605,27	6,14	20869	80		4980	
	19.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0702	139141				9767,7		
	19.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,065	139141				9044,17		
20	20	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	0,065	409,88	3,99	27	0	23	3	32
						48,19	1,7	3	0		2	

	20.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0	1512552				22,61		
21	**21**	**Е11-150403-0302 Кзтр и Кэм=1,05**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		**8,52**	**1292,67**	**4,72**	**11014**	**40**	**1718**	**7419**	**19908**
			м2 окрашиваемой поверхности			**1086,36**	**2,14**	**9256**	**18**		**1475**	
	21.1	[illegible]	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,832	579				493,31		
	21.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,539	474				1203,47		
22	**22**	**Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**21**	**1909,44**	**102,8**	**40098**	**2159**	**10739**	**23169**	**68328**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1295,26**	**83,82**	**27200**	**1760**		**5061**	
	22.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,3927	23660				9291,28		
	22.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ	м2	1,1634	1212				1410,04		
23	**23**	**Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		**2**	**4213,36**	**51,44**	**8427**	**103**	**2163**	**4979**	**14478**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**3080,5**	**31,17**	**6161**	**62**		**1072**	
	23.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,086	24599				2115,51		
24	**24**	**Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/ЗА 2 РАЗА**		**32,9**	**744,39**	**2,13**	**24490**	**70**	**16018**	**6749**	**33738**
			м2 окрашиваемой поверхности			**255,4**	**1,03**	**8403**	**34**		**2499**	
	24.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0112	26094				291,89		
	24.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,0528	116				122,12		
	24.3	216-102-0101	Известь строительная гидравлическая порошкообразная	т	0,329	47059				15482,41		
25	**25**	**Е11-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Грунт. Уплотнение гравием**		**8,52**	**142,68**	**43,03**	**1216**	**366**	**2**	**924**	**2311**
			м2 площади уплотнения			**99,47**	**15,9**	**847**	**135**		**171**	
26	**26**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80мм**		**0,6816**	**33369,02**	**11,09**	**22744**	**8**	**19274**	**3255**	**28079**
			м3 подстилающего слоя			**5080,45**	**0**	**3463**	**0**		**2080**	
	26.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6952	23464				16312,92		
27	**27**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**8,52**	**1191,84**	**33,81**	**10154**	**288**	**5879**	**3902**	**15181**
			м2 стяжки			**468**	**19,22**	**3987**	**164**		**1125**	
	27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1738	33686				5854,9		
28	**28**	**Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**		**8,52**	**4032,08**	**58,63**	**34353**	**500**	**30855**	**3007**	**40349**
			м2 покрытия			**351,99**	**23,46**	**2999**	**200**		**2989**	
	28.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	8,8608	3354				29719,12		
29	**29**	**Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,05**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**		**10,6**	**295,09**	**2,96**	**3128**	**32**	**1861**	**1173**	**4645**
			м плинтусов			**116,57**	**1,18**	**1236**	**13**		**344**	
	29.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	10,706	167				1787,9		
30	**30**	**Е11-100501-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,ОК-1**		**1,08**	**4335,12**	**237,92**	**4682**	**257**	**1944**	**2346**	**7590**
			м2 проемов			**2296,76**	**116,5**	**2480**	**126**		**562**	
	30.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,9936	1957				1944,48		
31	**31**	**Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		**1**	**1510,1**	**7,5**	**1510**	**8**	**1164**	**308**	**1963**
			п/м			**338,94**	**3,51**	**339**	**4**		**145**	
	31.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	1957				1107,66		
32	**32**	**Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**0,3**	**5553,85**	**21,25**	**1666**	**7**	**1193**	**431**	**2265**
			м2 покрытия			**1554,72**	**5,16**	**466**	**2**		**168**	
	32.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0017	691811				1183		

33	**33**	**Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**		**1,68**	**3788,31**	**817,31**	**6364**	**1374**	**2292**	**2736**	**9828**
				м2		**1606,6**	**202,69**	**2699**	**341**		**728**	
	33.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0013	93036				125,04		
	33.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,4952	289				432,11		
	33.3	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,7258	1957				[illegible]		
			ИТОГО:									**803 571**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			НДС			**12 %**		**96 429**				
			Итого с НДС									**900 000**

Заказчик

Сагиндикова Нурбике

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сагиндикова Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Мухамедьяров Ж.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Мухамедьяров Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

KZ30VJE00037778 от 14.05.2018г.; KZ08VJE00037779 от 14.05.2018г; KZ73VJE37780 от 14.05.2018г

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "КБ КазГорПроект" БИН 121040006692

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Канапин Ж.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)