Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан,Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик, дом № 11**	**130740015861**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Коктобе Строй Недвижимость",Республика Казахстан, Алматинская обл., Алматы, Райымбека, дом № 348, к.314, тел.: (727) 265-02-13**	**050540007787**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор 19/65 от 04.09.2019, дополнительное соглашение №1 от 10.09.2019 г

Номер документа	Дата составления
43	12.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газификация г. Астаны. I-очередь строительства 1,2 пусковые комплексы			работа	1	84 026 747,91	84 026 747,91
				Итого	1	x	84 026 747,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Калиев Б.Т

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. руководителя / подпись / Естемулов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2019

М.П.

(Османов А.) (Естемулов М.)

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан

от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
Наименование строительства и его адрес: Газификация г.Астаны. I-очередь строительства 1,2 пусковые
Договор №19/65 04.09.2019г , дополнительное соглашение №1 от 10.09.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г

Справка №1

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			№19/65	04.09.2019г		ТОО "Коктобе Строй Недвижимость	
			дополнительное соглашение				
			№1	10.09.2019г			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	84 026 747,91								9 002 865,85	
в т.ч. Октябрь 2019г.	**84 026 747,91**	**75 023 882,06**	**75 023 882,06**						9 002 865,85	84 026 747,91

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"
_____ **Бәзіл Е.Д.**

БИН 130740015861

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
_____**Калиев Б.Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт" _____ **Ли Г.С.**

БИН 020340001190

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства в г.Нур-Султан
_____**Мысыкбаев Б.О.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 19000070

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "Газификация г.Астаны. I-очередь строительства 1,2 пусковые комплексы" ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения 1 очередь 1 пусковой комплекс
ДОГОВОР:№19/65 04.09.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2019 года
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1)
НА Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов											
19.	2301-0401-1910 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 630 мм, толщина стенки 8 мм, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм ГОСТ 31448-2012	м	1420,71	48481	--	--	68877442	--	68877442	--	--	74387637
					--	--	--	--	--	--	5510195		
		СП - 8%											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	68877442	--	68877442	--	--		74387637
			Тенге		--	--	--	--	--	--	5510195		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68877442						
	Материалы		Тенге				68877442						

Осипов А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 19000070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге								
Накладные расходы			Тенге								
Сметная прибыль			Тенге				5510195				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				74387637				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								
Сметная заработная плата			Тенге								
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				68877442				
Сметная прибыль			Тенге				5510195				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				74387637				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								
Сметная заработная плата			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								74387637
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге								
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге								
в том числе зарплата машинистов			Тенге								
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				68877442				
Оборудование, инвентарь			Тенге								
Накладные расходы			Тенге								
Сметная прибыль			Тенге				5510195				
ВСЕГО ПО АКТУ:			Тенге								74387637
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге				967039,28				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 3,3%			Тенге				2486704,31				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге				1556827,61				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				79398208,03				
- В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД - 100%, К=1,0498961			Тенге				83359868,96				
Понижающий коэффициент согласно договору К=0,90			Тенге				75023882,06				
Налог на добавленную стоимость 12%			Тенге				9002865,85				
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				84026747,91				

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан" _____ Бәзіл Е.Д.

Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт" _____

Директор _____ Ли Г.С

Инженер технического надзора _____ Ешенкельдиев Н.А.

Инженер-сметчик _____ Мусатаева М.А (расценки проверена)

Авторский надзор: ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства
в г. Нур-Султан _____ Мысыкбаев Б.О.

Подрядчик: ТОО "КоктобеСтройНедвижимость"
Генеральный директор _____ Калиев Б.Т.

(Оспанов А.) А. Рахимова (Рахимова А.О)