ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-9912400C1834-20200529-34633987
1.1. Номер учетной системы 00000000016
2. Дата выписки 29.05.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.05.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0007397
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240011479
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Строителей, д. 14Б
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер № 133
27.4. Дата 26.05.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер АКТ № 2 выполненных работ
32.2 Дата 28.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу:Павлодарская область, город Аксу,с. Алгабас,ул. Мира 9			Работа	1	529642.92	529642.92			529642.92	12%	63557.15	593200.07			1	
							Всего по счету:	529642.92		0.00	529642.92		63557.15	593200.07				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

kyE+1KGsV3LXLlVDFG/wgmHigkvp80RVp02Ut8nyq1LgJcge2Y4B1mF4JcvE1pw72aBGTe0aafQ90qpRFtHmqw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "28" мая 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА май 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №133 от 26.03.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9	18 474 703,20	4 923 976,33	4 923 976,33					529 642,92		529 642,92	
НДС 12 %	2 216 964,38	590 877,16	590 877,16					63 557,15		63 557,15	
ИТОГО по актам	20 691 667,58	5 514 853,49	5 514 853,49					593 200,07		593 200,07	
Аванс 30%											
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**5 514 853,49**	**5 514 853,49**					**593 200,07**		**593 200,07**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"

_____ Смагулов К.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт технического надзора ИП Третьяков А.Н.

_____ Третьяков А.Н.

Эксперт авторского надзора ТОО "Фирма АМБ"

_____ Багин А.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №133 от 26.03.2020 года

АКТ №2

выполненных работ от 28 мая 2020 года

Капитальный ремонт плоской кровли здания школы по адресу: Павлодарская область, город Аксу, с.Алгабас, ул.Мира 9

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Кровля							
	1.1 Основной кровельный ковер							
5	**11-120101-1601**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	**100**		**39,35**	**3 935**	**56,4** / **2193**
6	**22-050103-0103**	**Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006**	кг	**50**		**43,84**	**2 192**	**–**
7	**12-080101-2001**	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ.30 мм**	м2	**100**		**860,62**	**86 062**	**59,1** / **19767**
8	**11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой д.3 Вр-1**	т	**0,111**		**196949,84**	**21 861**	**48,5** / **570**
	Раздел 2 Демонтажные работы							

31	12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий кровли и примыканий**	м2 кровли	**141,448**	**116,69**	16 506	**59,1**
							9731
32	12-080101-2001	**Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2	**141,448**	**287,78**	40 705	**59,1**
							22368
Раздел 2 Добавить в смету							
1	11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом (устройство дополнительной разуклонки)**	м3	**15**	**9370,61**	**140559,15**	**56,4**
							20594,5
2	11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=20,000;**	м2 стяжки	**2000**	**18,51**	**37020**	**56,4**
							1133,25
3	21-050308-0131	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	**100**	**522,54**	**52254**	**–**
4	11-120101-1602	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м2 кровли	**100**	**230,58**	**23058**	**56,4**
							1385,125

Итого прямые затраты по смете	**424 152**	77 741
Накладные расходы I уровня, тенге	77 741	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	501 893	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	18 068	
Итого, тенге	519 962	
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 597	
Итого по смете на подряд, тенге	**561 559**	
Временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8	**13 028**	
Итого с учетом временных зданий и сооружений	**574 587**	

Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	**13 905**
Итого по сметному расчету в ценах с 1.04.2017года	**588 492**
Понижающий коэффициент	0,90000002
Итого с учетом понижающего коэффициента	529 642,92
НДС 12%	63 557,15
Итого с учетом НДС 12%	593 200,07

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" _____ **Смагулов К.Т.**

Авторский надзор ТОО "Фирма АМБ" _____ **Багин А.Н.**

Эксперт технического надзора _____ **Третьяков А. Н.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**