ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20200921-60761228
1.1. Номер учетной системы 00000000089
2. Дата выписки 21.09.2020 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.09.2020
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001 9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
ГУ "Городской отдел строительства"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ31070103KSN1510000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 [illegible] 060440002060
25.2 [illegible]вание Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020740003270
26.2 Наименование ГУ "Городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер д/с №2 от 17.02.2020г, к договору №26
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 06.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000070
32.2 дата 21.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пристройки средней школы №17 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	2 688 392,86	2 688 392,86	0	0	2 688 392,86	12%	322 607,14	3 011 000			1	
				Всего по счету				2 688 392,86			2 688 392,86		322 607,14	3 011 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
x2MR1EwSZsuV0pL71bRsTgp4WnJMjOJpyzubLQgnKWQGQ0J57ZqMqF1GngGSXALi dn+eSXUFqSIF1fHhNEljig==
45. [illegible]а, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. [illegible] (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №2 от 17.02.2020г, к договору №26 от 06.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000070	14.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки средней школы №17 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	3 011 000,00	3 011 000,00
				Итого	1	x	3 011 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №17 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.соглашение №2 от 17.02.2020г. к дог. №26	06.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**187 011 000,00**	**128 011 000,00**	**2 688 392,86**							**322 607,14**	**3 011 000,00**
Итого к оплате	**187 011 000,00**	**128 011 000,00**	**2 688 392,86**							**322 607,14**	**3 011 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Е.М. Мусин

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V"

Е.Ж. Сейткалиев

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шындау"

Н.Т. Ешимкулов

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение №2 от 17.02.2020г. к дог. №26 от 06.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №17 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

А К Т №7
приемки выполненных работ
за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (КР)										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		Отмостка вокруг здания										
39	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки В15**	м3		16,4195	36867,12	1330,30	605340	21843	564741	21346	676821
		НР - 91%; СП - 8%				1142,27	286,35	18756	4702		50135	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					605340	21843	564741	21346	676821
								18756	4702	--	50135	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					605340				
		Материалы	Тенге					564741				
		Всего заработная плата	Тенге						23457			
		Накладные расходы	Тенге					21346				
		Сметная прибыль	Тенге					50135				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					676821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						23457			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					676821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						23457			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС (2-1-2) Общестроительные работы(АР)									
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки									
5	1109-0403-0202 РСНБ РК 2015	**Перегородки пластиковые в санузлах. Монтаж**	т конструкций	0,1215	555279,47	10682,58	67466	1298	720	45199	121678
		НР - 69%; СП - 8%			538670,35	468,98	65448	57		9013	
6	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	27	24998,00	--	674946	--	674946	--	728942
					--	--	--	--		53996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				742412	1298	675666	45199	850620
							65448	57	--	63009	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				674946				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				674946				
		Сметная прибыль	Тенге				53996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				728942				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67466				
	Материалы		Тенге				720				
	Всего заработная плата		Тенге					65505			
		Накладные расходы	Тенге				45199				
		Сметная прибыль	Тенге				9013				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					65505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				850620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					65505			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛМ-1									
33	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ограждения ОГ-1**	т конструкций	0,2214	76250,48	28201,71	16882	6244	1926	7364	26186
		НР - 69%; СП - 8%			39350,24	8854,72	8712	1960		1940	
34	2301-0302-0431 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные нержавеющие д.42**	м	47,4	13299,00	--	630373	--	630373	--	680802
					--	--	--	--		50430	
35	2301-0302-0436 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные нержавеющие д.50**	м	10,1	12904,00	--	130330	--	130330	--	140757
					--	--	--	--		10426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА									
37	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Лестницы металлические с ограждением ГОСТ 25772-83**									
			т	**0,74244**	**521309,00**	**--**	**387041**	**--**	**387041**	**--**	**418004**
					--	**--**	**--**	**--**		**30963**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1164626**	**6244**	**1149670**	**7364**	**1265749**
							8712	**1960**	**--**	**93759**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				403923				
	Материалы		Тенге				1926				
	Всего заработная плата		Тенге					10673			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				387041				
		Накладные расходы	Тенге				7364				
		Сметная прибыль	Тенге				32903				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				444190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10673			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				760703				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				760703				
		Сметная прибыль	Тенге				60856				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				821559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1265749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10673			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1907038**	**7542**	**1825336**	**52563**	**2116369**
							74161	**2017**	**--**	**156768**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				674946				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				674946				
		Сметная прибыль	Тенге				53996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				728942				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				471389				
	Материалы		Тенге				2646				
	Всего заработная плата		Тенге					76178			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				387041				
		Накладные расходы	Тенге				52563				
		Сметная прибыль	Тенге				41916				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				565868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					76178			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				760703				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				760703				
		Сметная прибыль	Тенге				60856				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				821559				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2116369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					76178			
		Всего по акту				2 793 190					
		Временные здания и сооружения	1,2%			33 518					
		Итого				2 826 708					
		Зимнее удорожание	1,350%			38 161					
		Итого				2 864 869					
		Непредвиденные затраты	2%			57 297					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах				2 922 166,15					
		НДС 12%	12%			350 659,94					
		Итого с НДС				3 272 826,09					
		ИТОГО ПО АКТУ				3 272 826,09					
		С поправочным коэффициентом	0,92			3 011 000,00					

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____**Е.М. Мусин**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____**Ж.З. Адилбеков**

Заведующий сектор ПСД Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____**Б.А. Мусакаев**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V"

_____**Е.Ж. Сейткалиев**

Специалист сектора ПТС Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____**Б.Е. Ихсанов**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шындау"

_____**Н.Т. Ешимкулов**

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»
Договор №: Доп.соглашение №2 от 17.02.2020г. к дог. №26 от 06.05.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки средней школы №17 на 120 ученических мест в г.Атырау."

РЕЕСТР
выполненных работ за август месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019 год				2020 год			Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			июнь	июль	август	сентябрь	март	июнь	август			
	Строительство пристройки средней школы №17 на 120 ученических мест в г.Атырау.	207 429 597,76	5 000 000,00	10 262 000,00	25 250 000,00	18 488 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	3 011 000,00	187 011 000,00	90	20 418 597,76
	ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (КР)											
1	Земляные работы	2 368 560,00	1 384 800,00	983 760,00						2 368 560,00	100	0,00
2	Фундаменты	29 684 630,00	3 615 200,00	9 278 240,00	14 013 343,14			2 047 455,83	730 391,03	29 684 630,00	100	0,00
3	Колонны	6 157 856,00			3 078 927,91	3 078 928,09				6 157 856,00	100	0,00
4	ПЕРЕКРЫТИЯ	11 772 655,00			5 886 328,00	5 886 327,00				11 772 655,00	100	0,00
5	Ригели	13 098 980,00			2 271 400,95	9 522 744,91		1 304 834,14		13 098 980,00	100	0,00
6	Перемычки	119 972,00					119 972,00			119 972,00	100	0,00
7	Вентшахта	1 072 835,00					915 438,00	157 397,00		1 072 835,00	100	0,00
8	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	362 450,00						362 450,00		362 450,00	100	0,00
9	Водосток	838 283,00						838 283,00		838 283,00	100	0,00
	ЛС 2-1-2 Общестроительные работы (АР)											
1	Стены и перегородки	12 609 934,89					11 692 985,00		916 949,89	12 609 934,89	100	0,00
2	Кровля	15 710 790,97					15 710 790,97			15 710 790,97	100	0,00
3	ЛЕСТНИЦЫ	2 349 339,81					220 972,00		1 363 659,08	1 584 631,08	67	764 708,73
4	Крыльцо КР-1	3 383 178,77								0,00	0	3 383 178,77
5	Крыльцо КР-2	304 322,09								0,00	0	304 322,09
6	Проемы	5 326 582,96					4 568 998,00	757 584,96		5 326 582,96	100	0,00
7	Полы	18 671 665,01					11 843 116,75	3 164 050,00		15 007 166,75	80	3 664 498,26
8	Отделочные работы	24 400 694,18					12 237 032,35	12 163 661,83		24 400 694,18	100	0,00
	ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция	7 081 128,26					3 097 343,02	3 983 785,24		7 081 128,26	100	0,00
	ЛС 2-1-5 Электромонтажные работы	5 214 781,23					1 593 351,91	1 001 214,00		2 594 565,91	50	2 620 215,32
	ЛС 2-1-4 Водопровод и канализация	2 915 272,31						2 674 249,00		2 674 249,00	92	241 023,31
	ЛС 2-1-6 Пожарная сигнализация	1 647 045,00						1 647 045,00		1 647 045,00	100	0,00
	ЛС 2-1-7 Слаботочные сети	3 355 182,00						3 355 182,00		3 355 182,00	100	0,00
	ЛС 2-1-8 Технологическое оборудование	14 990 912,00						14 990 912,00		14 990 912,00	100	0,00
	ЛС 6-1 Наружные сети канализации	12 635 237,25						10 167 151,00		10 167 151,00	80	2 468 086,25
	ЛС 7-1 Генплан	11 357 310,03						4 384 745,00		4 384 745,00	39	6 972 565,03

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ Е.М. Мусин

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____Ж.З. Адилбеков

Технический надзор
Исполнительный директор Товарищества с ограниченной ответственностью "DS&V"

_____ Э.У. Нагиев

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шындау"

_____Н.Т. Ешимкулов