Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

***« 02 » октябрь 2023 года***

Заказчик:
***Мырзагалиқызы Баянбек ИИН 531023400537, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 28, дом 23, квартира 44.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): ***ТОО «Global West Construction», в лице директора Сайын А.С. Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 9, дом 28, кв. 15, № 21023607от 02.08.2021г., БИН 100240012123, тел: +7 701 888 96 06***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается):

Надзор ***ТОО «AZD EXPERT», в лице директора Шамбилов С.К., №KZ85VWC00113719, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 17, дом 82, квартира 32, БИН 140440015842. Эксперта по техническому надзору: Балманов К.С, № KZ90VJE00029908, от 24.08.2017 г.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается):
***ТОО «Nesibek-Nur Project», в лице директора Жумабаев С.Б, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 16, здание 22/1, №20013043 от 08.09.2020г., БИН 100440000232,***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство АГЗС»***
наименование объекта, вид строительства (**новое,** расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу: ***Мангистауская область, Мангистауский район, село Шетпе, микрорайон Богет, строение №24/5»***
район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1) Строительство объекта осуществлено на основании

1. ***решение ГУ «Аппарат Акима с Шетпе» №1 от 04.01.2023 года, 13:198:001:2585***
2. ***Договор купли-продажи зарегистрирован от 03 августа 2018 года с записью в реестре №4199***
3. ***акт на право частной собственности на земельный участок площадью 0,0574 га с кадастровым номером 13-198-001-2601, выданный отделом земельного кадастра и недвижимости по Мангистаускому району филиала НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Мангистауской области» от 19 июля 2019 года №0263178;***
4. ***справка, выданная отделом Мангистауского района по земельному кадастру и недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Мангистауской области» от 14 августа 2019 года №03-12-45-17/1391 о разделении земельного участка площадью 0,1938 га с кадастровым номером 13-198-001-1610 на земельный участок площадью 0,0574 га с кадастровым номером 13-198-001-2601 и на земельный участок площадью 0,1364 га с кадастровым номером 13-198-001-2602;***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридическихсоставов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации
негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке,
переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
"____"_____20___года№_____;
наименование органа, вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий **KZ24REA00349152 от 28.08.2023г.Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области"**
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Nesibek-NurProject»№20013043 от 08.09.2020г***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ***МырзагалиқызыБаянбекот 09.07.2023г.***
наименованиеорганизации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работавгуст2023г.;
месяц, год
окончание работ сентября2023 г.;
месяц, годпри продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:4;
фактически, месяц:2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | **Операторная**<br>Площадь за стройки S= 30,89 м2<br>Объем зданий V= 108,1 м3<br>Общая площадь S= 19,14 м²;<br>Число этажей-1<br>Площадка ГРК СУГ<br>Площадь за стройки S= 24,0 м2<br>Объем зданий V= 130,8 м3<br>Площадка Резервуара СУГ S=21,75 м2<br>Пожарная емкость S=55,9 м2<br>Теневой навес S=6 м2<br>Септик однокамерный S=1,5 м3<br>Площадка ТБО S=7,6 м2<br>Забор L=119,22 п.м. / H=3,00<br>Площадь асфальтобетоного покрытия (Мощение) S=1286,46 м2 | | | **Операторная**<br>Площадь за стройки S= 30,89 м2<br>Объем зданий V= 108,1 м3<br>Общая площадь S= 19,14 м²;<br>Число этажей-1<br>Площадка ГРК СУГ<br>Площадь за стройки S= 24,0 м2<br>Объем зданий V= 130,8 м3<br>Площадка Резервуара СУГ S=21,75 м2<br>Пожарная емкость S=55,9 м2<br>Теневой навес S=6 м2<br>Септик однокамерный S=1,5м3<br>Площадка ТБО S=7,6 м2<br>Забор L=119,22 п.м. / H=3,00<br>Площадь асфальтобетоного покрытия (Мощение) S=1286,46 м2 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Операторная

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| **Площадь за стройки зданий** | $м^2$ | 30,89 | 30,89 |
| **Общий строительный объем** | $м^3$ | 108,1 | 108,1 |
| **Общая площадь зданий** | $м^2$ | 19,9 | 19,9 |
| **Количество этажей** | | 1 | 1 |

Эвакуация людей из цеха осуществляется через коридор непосредственно наружу.
Наружная отделка: цоколь и глухие поверхности стен система навесного вентилируемого фасада с облицовкой из фиброцементных панелей.
Окна - индивидуального изготовления из поливинилхлоридных профилей (ГОСТ 30674-99) с двойным остеклением.
Внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629-88. Входные двери - металлические заводского изготовления.
Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований с использованием следующих видов и типов материалов:
Полы - ламинат, керамическая напольная плитка;
стены и перегородки - покраска водоэмульсионной краской, облицовка глазурованной плиткой;
Перегородки из камня-ракушечника М35 (ГОСТ 4001-2013), на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 190 мм.
Стены подвала (Перегородки) – из монолитного железобетона, бетон класса В25 толщиной 200 мм. Стены армирована двумя сетками из стержней Ø14 А-III с ячейками 200х200 мм. Поперечные шпильки из стержней Ø8 А-I расположены с ячейками 400х400 мм.
Наружная лестница – металлическая, индивидуального изготовления: косоуры из швеллера (ГОСТ 8240-97), ступени - металлические из уголка (ГОСТ 8509-93) и листового проката (ГОСТ 19903-2015), ограждения - металлические. Стойки площадки предусмотрены из квадратных профилей 80х4 мм по ГОСТ 30245-2012. Фундаменты под стойки и лестницы - монолитные из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе. Для крепления к фундаментам предусмотрены закладные детали.
Крыльцо предусмотрено из монолитного бетона класса В10 на сульфатостойком портландцементе, армированного сеткой (ГОСТ 23279-2012) из арматуры диаметром 8 мм класса А400 по ГОСТ 34028-2016.
Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 10 000млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 7 000млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3 000 млн.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 10 000 млн.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 7 000 млн.тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 000 млн.тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания В;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство АГЗС» по адресу: Мангистауская область, Мангистауский район, село Шетпе, микрорайон Богет, строение №2/5.*** Принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

***Заказчик: Мырзагалиқызы Баянбек.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Балманов К.С, № KZ90VJE00029908, от 24.08.2017г***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ***ТОО «AZD EXPERT», Шамбилов С.К, №KZ85VWC00113719, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 17, дом 82, квартира 32***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

разработчик проекта ***ТОО «Nesibek-Nur Project» ГИП Жумабаев С.Б***

1) _ (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО Global West Construction, директора Сайын А.С.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

## Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

| Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.) | Общие сведения | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | количество этажей (этаж) | количество квартир | количество помещений, комнат | площадь застройки (м2) | объем здания (м3) | общая площадь (м2) | жилая площадь (м2) | площадь нежилых помещений (м2) | площадь парковочных мест (м2) | площадь балкона, лоджии (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Операторная | м² | 1 | 30,89 | 108,1 | 19,14 | - | - | - | - | - |
| Навес над газораздаточной колонкой | м² | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | |
| Площадка для установки резервуара СУГ с насосом | м² | - | 21,75 | - | - | - | - | - | - | |
| Площадка противопожарных емкостей | м² | - | 55,9 | - | - | - | - | - | - | |
| Септик | м³ | - | - | 1,5 | - | | | | | |
| Теневой навес | м² | - | 6,0 | - | - | | | | | |
| Площадка для контейнеров | м² | - | 7,6 | - | - | | | | | |
| Ограждение территории | пм | - | 102,0 | - | - | | | | | |
| Площадка КТП | м² | - | 4,32 | - | - | | | | | |

| Описание конструктивных элементов | | | Вид отопления | Благоустройство | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фундамент | стены | кровля | | электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ленточный бетон | Камень ракушечник | Профнастил | Электрический | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет |

Распределение площади

| № | | В отдельных квартирах | В помещениях коридорного типа | В общежитиях | В гостиницах |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество жилых квартир | | | | |
| 2 | Количество жилых комнат | | | | |
| 3 | Общая площадь (м 2) | | | | |
| 4 | Жилая площадь (м 2) | | | | |

| Из общего числа площади | | | | Распределение квартир по числу комнат | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **в мансардах** | **в подвалах** | **в цокольных этажах** | **в бара ках** | **1-комнатные** | **2-комнатные** | **3-комнатные** | **4-комнатные** | **5-комнатные** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Нежилые помещения**

| Площадь (м2) | Жилая площадь в нежилых помещениях | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Бытового обслуживания | Гаражи | Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основная | | | 30,89 | | | | |
| Вспомогательная | | | | | | | |

| Общественного питания | Учреждений образования | Транспортных зданий и сооружений | Здравоохранения, лечебного назначения | Физкультуры и спорта | Учреждений культуры и искусства | Сооружений инженерных сетей | Прочие | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

**Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:**

**1. Поэтажные планы _____1_____**

**2. Экспликация к поэтажным планам _____1_____**

**Экспликация земельного участка (м2)**

| Общая площадь земельного участка | Застроенная площадь | | | Незастроенная площадь | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | под основными строениями | под прочими постройками и сооружениями | асфальтовые покрытия | прочие замощения | грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1473,85 | 1473,85 | 147,64 | - | 1286,46 | - | 39,75 |

| Незастроенная площадь (м2) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оборудованные площадки | | | | зеленые насаждения | | | | | |
| всего | спортивные | детские | хозяйственные | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | газон с деревьями | плодовый сад | газоны, цветочные клумбы | огород | прочие |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | |

**Экспликация к плану объекта**

| Этаж | Номер помещения, квартиры | Номера частей помещения, квартиры | Назначение частей помещения, квартиры | Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая | Полезная | Жилая | Нежилая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1-этаж** | - | | | | | | |
| Прихожач | 1 | | | 6,77 | | | 6,77 |
| Помещение | 2 | | | 9,91 | | | 9,91 |
| Санузел | 3 | | | 1,92 | | | 1,92 |

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В отдельных квартирах | В общежитиях | В гостиницах | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Учреждений образования | Предприятий бытового обслуживания | Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятий общественного питания | Организации здравоохранения | Физкультурно-спортивная | Учреждений культуры и искусства | Транспортных зданий и сооружений | Сооружений инженерных сетей | Гаражей | Прочие |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | |

## Техническое описание конструктивных элементов основного строения

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.) |
|---|---|---|
| **А** | **Операторная** | |
| 1 | Фундамент | Ленточный бетон |
| 2 | 1) наружные и внутренние капитальные стены | Камень ракушечник |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2) перегородки | | | Камент ракушечник |
| 3 | Перекрытия | чердачное | | ж/б плиты |
| | | междуэтажное | | ж/б плиты |
| 4 | Крыша | | | Металлочерепица |
| 5 | Полы | 1-го этажа | | кафель |
| | | последующих этажей | | кафель |
| 6 | Проемы | окна | | Металлопластиковое |
| | | двери | | Металлопластиковое,<br>Металлический и деревянные |
| 7 | Отделочные работы | внутренние | | Штукатурка |
| | | наружные | | Штукатурка |
| 8 | Горячее водоснабжение | | | центральная |
| 9 | Водопровод | | | центральная |
| 10 | Канализация | | | центральная |
| 11 | Электроосвещение | | | центральная |
| 12 | Отопление | печное | | Нет |
| 13 | | печное<br>газовое | | Нет |
| 14 | | от ТЭЦ | | Нет |
| 15 | | от АГВ | | Нет |
| 16 | | от индивидуальной отопительной установки | на газе | Да |
| 17 | | | на твердом топливе | Нет |
| 18 | | от районной котельной | на газе | Нет |
| 19 | | | на твердом топливе | нет |
| 20 | Разные работы | | | |

## Техническое описание служебных построек

| Показатели | Наименование служебных построек | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Площадь (м 2) | | | | | | | | | |
| Высота строения (м) | | | | | | | | | |
| Объем строения (м 3) | | | | | | | | | |
| Фундамент | | | | | | | | | |
| Стены | | | | | | | | | |
| Перекрытия | | | | | | | | | |
| Крыша | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | |
| Окна | | | | | | | | | |
| Двери | | | | | | | | | |
| Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| Наружная отделка | | | | | | | | | |
| Печи | | | | | | | | | |

## Техническое описание внутридворовых сооружений

| Наименование сооружений | Размер в метрах | | | | Объем (м 3) | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | длина | ширина | площадь | высота или глубина | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

## Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

| Наименование и назначение отдельных частей строения | Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала | Описание элементов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стены | перекрытия | полы | внутренняя отделка | крыша | дополнительные устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

## Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

| Наименование конструктивных элементов | | Техническое описание конструктивных элементов |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| наружные | | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |

| | | |
|---|---|---|
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| | наружные | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |

**Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)**

| Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) | Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
**Мырзағалиқызы Баянбек**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**ТОО «Nesibek-Nur Project» в лице директора Жумабаев С.Б**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

| Қоғамның Маңғыстау облысы бойынша Филиалының Маңғыстау аудандық бөлімі | 1 |
|---|---|
| Өтініш № 00224836412 | Тіркеу ісі № 13ОН1187XX |
| 13:198:001:2601 | Тіркелген күні 04.10.2023 |
| Кадастрлық № _____ | Тіркелген уақыты 12:08 |
| Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: с. Шетпе | |
| Тіркеуші (маман) Бубегенова Г | Қолы |
| Бөлім басшысы Висмагамбетова А | Қолы |

**«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ**

Орындаушы Асылбеков Ж

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2023 ж. «09» 10

| Қоғамның Маңғыстау облысы бойынша Филиалының Маңғыстау аудандық бөлімі | 1 |
|---|---|
| Өтініш № 00224836512 | Тіркеу ісі № 13ОН1187XX |
| 13:198:001:2585 | Тіркелген күні 04.10.2023 |
| Кадастрлық № _____ | Тіркелген уақыты 12:08 |
| Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: с. Шетпе | |
| Тіркеуші (маман) Бубегенова | Қолы |
| Бөлім басшысы Висмагамбетова | Қолы |