Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы № 1277
қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «30» қараша № 25 Үштөбе қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Қаратал ауданының әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «04 » қаңтардағы № 5 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)

А.М.Қалиасқаров — аудан әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

А.Е. Хусайнов — Алматы облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мемлекеттік құрылыс инспекторы
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші өкілі

Ғ. К. Ибраев — Қаратал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ басшысы
(тегі,аты, әкесінің аты)

бас мердігер

Б.А. Кенженов — «Көлсай Строй» ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) бас жобалаушы және авторлық қадағалаушы

К.Т.Жылкыбеков — СП «NEFT» ЖШС
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

техникалық қадағалаушы

А.Г. Кравченко — «КАГ» ЖК эксперті

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Б.Б.Байбулатов аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
Т. Т. Кадырбаев аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде)
Т.С. Жаксылыкбаев Алматы облысы бойынша экология департаментінің мемлекеттік инспекторы
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Қаратал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ
(ұйымның атауы)
Алматы облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қаласы
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
_____мекенжайы бойынша
Алматы облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қаласындағы кәріз жүйелерін дамыту және қайта жаңғырту (КСС, басымды коллектор, сыртқы жүйелер)
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,
_____
техникалық қайта жарақтандыру)
_____пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Қаратал ауданының әкімдігінің 2013 жылғы 20 мамырдағы № 149, 148 қаулылары
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Алматы облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті
(рұқсат берген органның атауы)
2013 жылғы «17» мамырдағы № ЗТ 15-1х-183 талон хабарламасы

3. Құрылысты Алматы облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қаласындағы кәріз жүйелерін дамыту және қайта жаңғырту (КСС, басымды коллектор, сыртқы жүйелер)
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Көлсай Строй» ЖШС
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың

тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы СП «NEFT» ЖШС
(ұйымның атауы)
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы) орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс №18-0291/1 жобасы бойынша жүргізілді
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____
«Қаратал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2011 жылғы «2» қарашадағы № 29 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 2012 жыл 26 қараша ;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 2015 жыл 25 қараша;
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 3 жыл
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____
нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

қысым коллекторы Ø 225 мм. – 2960 п.м.;
- құдық орнату Ø 2000 мм. – 5 дана.;
- өрт сөндіру резервуарын орналастыру в объеме 100 $м^3$ - 1 дана.;
- трансформатор қуаттылығы 63 кВт – 1 дана.;
- КСС (ғимарат) 4х4 – дана., КНС (корпус) 3х8 – 1 дана.;
- металл қоршаумен қоршалған КНС алаңы– 168 п.м.
- абаттандыру бойынша асфальт төсемі – 2914 $м^2$;
- полиэтилен су құбырлары Ø 90 мм. – 580 п.м.;
- полиэтилен су құбырлары Ø 50 мм. – 180 п.м.;
- су құдықтары Ø 1500 мм. – 2 дана.;
- өрт сөндіру гидранттары 1,5 м. – 2 дана.;
- су есептеу құралдары – 2 дана.;
- электр бағаналары– 78 дана.;
- өрт сөндіру қалқаншасы – 1 дана.;
- кабель СИП 3х70 – 7440 п.м.;
- су тастау каналы Ø 400 мм. – 90 м.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар

бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің _____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 129214,31 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 102902,66 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 8796,17 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған: «Қаратал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ

Алматы облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қаласындағы кәріз жүйелерін дамыту және қайта жаңғырту (КСС, басымды коллектор, сыртқы жүйелер)

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

_____ А.М.Қалиасқаров

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

_____ А.Е. Хусайнов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ Ғ. К. Ибраев.

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ Б.А. Кенженов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ А. Г. Кравченко

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ К.Т.Жылкыбеков

(тегі. аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ Б.Б.Байбулатов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ Т. Т. Кадырбаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ Т.С. Жаксылыкбаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)