Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Се Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995 Т 87713477676**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"ИнПромСтрой",Костанайская область, г.Рудный, КОСТАНАЙСКАЯ, 2в, 172А БИН120540006635**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ " Ильинская средняя школа" по адресу:Есильский район с.Ильинка, ул.Закирова,18 (замена окон и дверей ), который находится - с.Ильинка, ул.Закирова,18.**

## Акт выполненных работ № 3 за июнь 2016 (месяц, год)

| № п.п. | № позиции по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Стран происхож |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 6119-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | шкаф | 2 | 51367 | 102734 | |
| 2 | 2 | 515-301-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-20 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А | шт. | 1 | 1748084 | 1748084 | |
| 3 | 3 | 515-301-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество иноминальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А | шт. | 1 | 1072434 | 1072434 | |
| 4 | 4 | 6124-0103-1601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09* | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования | м | 0,4 | 2689 | 1076 | |
| 5 | 5 | 247-215-0214<br>*РСНБ РК 2022* | Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 400 мм | шт. | 1 | 2450,3 | 2450 | |
| | | Раздел 2. | Кабельно-проводниковая продукция | | | | 1013984 | |
| 6 | 12 | 6119-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 80 | 338 | 27040 | |
| 7 | 13 | 6119-0101-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод | м | 110 | 133 | 14630 | |
| 8 | 14 | 6119-0101-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 80 | 465 | 37200 | |
| 9 | 15 | 243-108-0904<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 | км | 0,1133 | 2817874 | 319265 | |
| 10 | 16 | 243-108-0906<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0,66 | км | 0,0824 | 6912392 | 569581 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 243-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0824 | 561509 | 46268 | |
| | | Раздел 4. | Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000 В | | | | 127920 | |
| 12 | 116 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | Боксы массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 5 | 15312 | 76560 | |
| 13 | 117 | 247-201-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431 | шт. | 5 | 4029 | 20145 | |
| 14 | 118 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 5 | 5521 | 27605 | |
| 15 | 119 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 5 | 722 | 3610 | |
| | | | Итого | тенге | | | 4068682 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | тенге | | | 4390108 | |
| | | | Итого с учетом конкурсной скидки 2% | тенге | | | 4302305,74 | |
| | | | Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 % | тенге | | | 516276,69 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ С НДС | тенге | | | 4818582,43 | |

Сдал (Подрядчик)

**ТОО "ИнПромСтрой" БИН120540006635**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель: Жаныбеков С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

**ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель: Тажибаев Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)