Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: **ГККП "Областной Центр народного творчества" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"**
Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Областной центр народного творчества" (бывшее здание ДК "Металлург") по адресу г. Актобе проспект Победы, 14 а"

СПРАВКА

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
990140003468	920240000098			№41 от 22.07.2024г., доп. соглашение №41/1 от 29.01.2025 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по стройке	480 266 674,08	196 501 000,00	175 447 321,43				21 053 678,57	196 501 000,00
Удержание аванса		144 080 002,22	52 634 196,43				6 316 103,57	58 950 300,00
Всего к оплате	**480 266 674,08**	**196 501 000,00**	**175 447 321,43**				**14 737 575,00**	**137 550 700,00**

Место печати (при наличии)

Заказчик Директор ГККП "Областной Центр народного творчества" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области" Калиева Г.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "ЕНБЕК" Абильдаев К.Т.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Фараб" Наменов Е.Ж.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма №2

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания ГККП "Областной центр народного творчества" (бывшее здание ДК "Металлург") по адресу г. Актобе проспект Победы, 14 а"**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Областной Центр народного творчества" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб"
АВТОР: ТОО "SDS Engineering"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
Основание: Договор №41 от 22.07.2024г., доп. соглашение №41/1 от 29.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
2-1-1 на Ремонтно-строительные работы						
		Демонтажные работы				
19	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* . *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 Прим.*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом/Разборка ограждения.	$м^2$	15	931	13965
27	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	124	5 700	706800
28	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	339,3	1 970	668421
Раздел 1. Стены						

1	2	3	4	5	6	7
39	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	69	258	17802
40	1106-1701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,008207	157 459	1292
41	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж каркаса перегородкии	т конструкций	0,110983	524 964	58262
42	1109-0305-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж каркаса перегородкии	т конструкций	0,110983	228 732	25385
43	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,110983	829 323	92041
44	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,110983	1 131 351	125561
45	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	39,966	4 380	175051
46	261-103-0108 *РСНБ РК 2022*	Плиты столярные, марка СР (щиты из склеенных рееек), облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 19 мм ГОСТ 13715-78	100 $м^2$	0,4096515	673 586	275936

1	2	3	4	5	6	7
47	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж поручней	т конструкций	0,014888	294 781	4389
48	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,014888	1 179 654	17563
49	Тех.часть *таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.*	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,125871	23 698	2983
		Устройство проема в существующей кирпичной стене П1-1шт и П2-2шт				
50	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,05672	859 500	48751
51	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,11852	1 192 498	141335
52	1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Проемы. Обрамление	т	0,0585	226 883	13273
53	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	4,86	3 295	16014
54	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	5,346	2 246	12007
55	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,86	11 740	57056

1	2	3	4	5	6	7
56	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	6	258	1548
57	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0033	3 284 075	10837
		Устройство проема в существующей кирпичной стене 0-1 2шт				
58	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,1216	859 500	104515
59	1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Проемы. Обрамление	т	0,05494	226 883	12465
60	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,176572	1 192 498	210562
61	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003828	3 284 075	12571
62	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	5,32	3 295	17529
63	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	5,852	2 246	13144
64	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5,32	11 740	62457

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 530 329
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 2.	Крыша и Кровля				
			Литер А,Б			
72	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	1,3005	524 964	682716
73	222-509-0801 *РСНБ РК 2022 Прим.*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,1971291	1 147 327	226172
74	Тех.часть *таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.*	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	1,3005	23 698	30819
94	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	2,080242	524 964	1092052
96	Тех.часть *таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.*	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	2,080242	23 698	49298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 081 057
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 3.	Проемы				
104	223-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 24700-99	$м^2$	189,608	101 148	19178470
105	223-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 24700-99	$м^2$	58,99	85 347	5034620
107	223-501-0122 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99	м	172,4	4 634	798902

1	2	3	4	5	6	7
112	223-201-0106 *РСНБ РК 2022 Прим.*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П /ДГ29-14	$м^2$	16,24	12 281	199443
113	223-201-0105 *РСНБ РК 2022 Прим.*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П / ДГ27-12	$м^2$	6,48	12 734	82516
114	223-201-0104 *РСНБ РК 2022 Прим.*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/ ДГ 22-11, ДГ 21-11	$м^2$	11,66	13 805	160966
115	223-201-0104 *РСНБ РК 2022 Прим.*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/ ДГ22-12	$м^2$	2,64	13 805	36445
116	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	15,12	12 298	185946
117	223-201-0103 *РСНБ РК 2022 Прим.*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/ДГ22-10	$м^2$	29,6	12 298	364021
118	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	5,04	14 666	73917
119	223-201-0105 *РСНБ РК 2022 Прим.*	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/ ДГ 22-13, ДГ25-13	$м^2$	20,41	12 734	259901
120	223-201-0115 *РСНБ РК 2022 Прим.*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П/ ДО 22-13	$м^2$	14,3	17 485	250036
121	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П/ ДО25-13	$м^2$	16,25	17 485	284131
122	223-201-0118 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П/ До25-15, ДО28-16	$м^2$	35,21	15 603	549382

1	2	3	4	5	6	7
124	223-201-0902 *СпрСЦ 02.2024*	Блок дверной внутренний из массива дерева однопольный с глухими полотнами с декоративной облицовкой натуральным шпоном	$м^2$	23,08	178 428	4118118
126	223-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	$м^2$	0,96	49 911	47915
131	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	148	601	88948
132	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	74	4 853	359122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			32 072 799
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 4.	Полы				
		Тип 3				
135	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	55,93	2 252	125954
136	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	55,93	6 036	337593
137	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	55,93	3 565	199390
138	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	55,93	6 442	360301
139	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	57,6079	3 083	177605
		Тип 5				

1	2	3	4	5	6	7
143	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	43,42	6 442	279712
144	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	44,7226	3 083	137880
		Тип 7				
146	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	209,25	6 442	1347988
147	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	215,5275	1 416	305187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3 271 610
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 5.	Отделочные работы				
		Потолок				
173	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 934,846967	2 708	5239566
174	1115-0405-0113 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	848,97	1 448	1229309
175	1115-0405-0110 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	158,33	3 355	531197
		Стены и перегородки				
181	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	5 749,93	2 135	12276101

1	2	3	4	5	6	7
182	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 297,03	1 232	2829941
183	1115-0405-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	577,935	2 809	1623419
184	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	249,16	14 495	3611574
				Наружная отделка		
196	1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	883	2 891	2553331
197	1115-0212-0304 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	883	3 756	3317299
198	1212-0102-0704 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Фасады сложные. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	883	263	232282
199	Прайс	Грунтовка с укрепляющим действием Remmers Grundierung SV	л	220,8	4 660,13	1028957
200	1212-0102-0807 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	$м^2$	904	518	468272
201	Прайс	Краска Remmers SILICONHARZFARBE LA RAL 8010	л	1 084,8	4 080	4425984
				Облицовка цоколя		

1	2	3	4	5	6	7
202	1115-0106-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	$м^2$ поверхности облицовки	174,5702865	13 869	2421115
203	231-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм	$м^2$	360,325	29 586	10660575
204	231-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм	$м^2$	40,6	29 586	1201192
206	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,5205	1 115 764	580755
207	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0497	334 097	16605
208	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	150	1 528	229200
223	Прайс	Рустикальный камень Термо ВИП В40	$м^2$	598	7 968,75	4765312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			59 241 985
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 6.	Лестницы, пандуса, крыльцо				
228	255-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита ГОСТ 32018-2012 толщиной 50 мм	$м^2$	150,5	20 179	3036940
230	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2951	1 179 654	348116
237	255-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита ГОСТ 32018-2012 толщиной 50 мм	$м^2$	162,5	20 179	3279088
239	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,44492	1 179 654	524852
				Устройство вертикальной подьемной платформы		

1	2	3	4	5	6	7
253	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05721	1 179 654	67488
266	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,09495	1 179 654	112008
276	222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,10124	1 197 980	121283
306	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,620432	1 192 498	739864
330	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,6296	478 101	301012
331	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,060528	1 192 498	72180
334	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,34016	1 192 498	405640
337	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,93641	1 192 498	2309165
340	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,849	1 192 498	1012431

1	2	3	4	5	6	7
345	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3118286	1 192 498	371855
356	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	2 132 145	2132145
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			14 834 067
		в том числе оборудование	Тенге			2 132 145
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			114 421 033
в том числе оборудование			Тенге			2 132 145
2-1-2 на Водопровод и канализация						
				Водомерный узел-2шт		
58	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	2 647	5294
59	244-301-0407 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	2	7 820	15640
60	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	4 389	8778
61	1118-1001-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	9 981	19962
62	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	18 160	72640
63	242-101-1104 *РСНБ РК 2022* *Прим.*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80\ 30лс41нж	шт.	4	163 933	655732

1	2	3	4	5	6	7
64	242-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	шт.	4	15 244	60976
65	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3 989	31912
66	1312-1201-1103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	188 530	377060
67	519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	214 055	428110
68	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989	15956
69	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2 063	4126
70	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,06	282	299
71	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* . *Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	1,06	226	240
72	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	2 663	4261
73	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,6	483	290
74	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1	633	633

1	2	3	4	5	6	7
75	1116-0301-0208 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4 048	24288
76	241-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	6	2 688	16128
77	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,6	409	654
78	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	419	2514
79	1116-0101-0302 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 80 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	599 427	2637
80	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,064	708	14913
97	1118-0701-0210 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	10 848	21696
98	245-403-0302 *РСНБ РК 2022*	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-0, d=20 мм	комплект	2	10 269	20538
115	1117-0101-0112 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	43 915	87830

1	2	3	4	5	6	7
117	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	6 577	52616
118	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	8	9 054	72432
120	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	11	1 620	17820
121	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	11	14 807	162877
124	244-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	34 571	69142
126	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	2 001	4002
128	244-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	3	19 544	58632
130	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	6 870	20610
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге			2 351 238
в том числе оборудование			Тенге			428110
2-1-3 на Отопление и вентиляция						
	Раздел 2.	Теплоснабжение калориферов				
36	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	3	67 757	203271
37	Прайс	Узел водосмесительный WPG-25-065-4.0	шт	3	243 964,29	731893
38	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4 264	42640
39	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	106	4 298	455588

1	2	3	4	5	6	7
40	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	28	5 507	154196
41	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	106	1 731	183486
42	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	10	2 301	23010
43	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	28	1 434	40152
44	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	708	14160
45	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	24	282	6768
46	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	24	428	10272
47	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	144	409	58896
48	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	144	2 127	306288
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 230 620
		в том числе оборудование	Тенге			731 893
	Раздел 4.	Вентиляция				

1	2	3	4	5	6	7
109	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	16 334	98004
110	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	90	15 197	1367730
111	1120-0101-0311 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	30	13 429	402870
123	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	25	14 826	370650
124	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	19	16 334	310346
137	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8	15 617	124936
138	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	32	16 334	522688

1	2	3	4	5	6	7
139	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	11	15 197	167167
140	1120-0101-0311 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8	13 429	107432
151	246-401-0411 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	264 234	264234
152	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3	16 334	49002
153	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	28	14 826	415128
154	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	28	15 197	425516
161	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9	16 334	147006
162	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	5	775	3875

1	2	3	4	5	6	7
163	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2	2 229	4458
164	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,115	19 933	2292
168	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9	16 334	147006
175	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8	15 617	124936
176	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	16 334	98004
185	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2	15 617	31234
186	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5	16 334	81670
187	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3	14 826	44478

1	2	3	4	5	6	7
188	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9	15 197	136773
189	1120-0101-0311 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	31	13 429	416299
196	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9	15 617	140553
197	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12	16 334	196008
198	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4	14 826	59304
205	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2	15 617	31234
206	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	14 826	88956

1	2	3	4	5	6	7
207	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1	16 334	16334
214	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	15 617	93702
215	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7	16 334	114338
216	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	24	14 826	355824
217	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	15 197	91182
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7 051 169
		в том числе оборудование	Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге			9 281 789
в том числе оборудование			Тенге			731 893
2-1-4 на Электромантажные работы						
6	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	99	2 644	261756
7	247-204-0608 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	6	954	5724
8	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	42	782	32844

1	2	3	4	5	6	7
9	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	763	763
10	247-204-0606 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	5	945	4725
11	247-204-0658 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	6	2 591	15546
12	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	39	3 554	138606
13	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	45	675	30375
27	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	202	1 326	267852
28	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	30	1 137	34110
29	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	408	6528
30	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	49	583	28567
31	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	153	528	80784
32	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	14	512	7168
33	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	202	40	8080

1	2	3	4	5	6	7
34	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	217	170	36890
35	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	380	2 235	849300
36	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	33	5 715	188595
38	247-102-0135 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014\ ДБО85-16-031	шт.	2	34 205	68410
39	247-102-0136 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014\ ДБО85-16-041	шт.	7	35 638	249466
40	247-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014\ ДВО / ДПО 12-34-041 Prizma Eco EM3 840	шт.	218	8 560	1866080
41	247-102-0142 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО01-30 эконом GR, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014/ ДПО 12-34-041 Prizma Eco EM3 840	шт.	44	18 967	834548
42	247-104-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1306, мощность 36 Вт, IP65	шт.	55	10 068	553740
43	247-102-0132 *РСНБ РК 2022* *Прим.*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	22	17 748	390456
44	247-102-0320 *РСНБ РК 2022* *Прим.*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017/ФПО-04-2х11-001	шт.	3	9 903	29709
45	247-102-1468 *РСНБ РК 2022* *Прим.*	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна GP 8/1000 Авто SM 4-5K, IP50 А/ДБО 07-18-001	шт.	21	39 457	828597
47	Прайс	Светодиодный светильник "подсвечник "	шт	24	4 969,64	119271
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге			6 938 490
в том числе оборудование			Тенге			119 271
2-1-6 на Слаботочные сети						
	Раздел 1.	Демонтажные работы				
		монтажные работы				
8	Прайс	Видеокамера EverFocus EZN-2850	шт	14	257 517,86	3605250

1	2	3	4	5	6	7
9	Прайс	Видеокамера купольная EverFocus EBN-1840-A15	шт	28	103 007,14	2884200
11	518-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2308P: 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ и 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), 220V AC	шт.	8	411 107	3288856
14	248-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	2	123 987	247974
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			10 026 280
		в том числе оборудование	Тенге			9 778 306
	Раздел 2.	Контроль доступа				
37	Прайс	Программное обеспечение комплексной системы PERCo-S-20	шт	1	53 310,71	53311
38	Прайс	Карточка для пропуска Карта Mifare Classic 1K Slim	шт	100	180,71	18071
39	Прайс	Контроллер доступа PERCo-CT/L14	шт	1	149 089,29	149089
40	Прайс	Тумбовый турникет со встроенными считывателями PERCo-TBC01.1	шт	2	243 964,29	487929
41	Прайс	Полуростовое ограждение PERCo-BH02	шт	6	122 885,71	737314
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 445 714
		в том числе оборудование	Тенге			1 445 714
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-6			Тенге			11 471 994
в том числе оборудование			Тенге			11 224 020
2-1-7 на Технологическое оборудование						
				Демонтажные работы		
1	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Демонтаж/кресел	изделие	268	957	256476
2	1117-0201-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Гарнитура туалетная: полочки. Демонтаж/зеркал	шт.	2	1 041	2082
3	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Демонртаж/балетных станков	изделие	32	957	30624
4	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5,1893	1 353	7021
5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	77,8395	61	4748

1	2	3	4	5	6	7
20	Прайс	Кресло театральное	шт	247	33 432,14	8257739
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-7			Тенге			8 558 690
в том числе оборудование			Тенге			8 257 739
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**153 023 233**
Прочие затраты			Тенге			**22 893 178**
в том числе СМР			Тенге			**130 130 056**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%			Тенге		5,90%	7 677 673
Итого			Тенге			**137 807 729**
Сметная прибыль 5%			Тенге		5,00%	6 890 386
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2,00%	3 214 018
Итого СМР			Тенге			**147 912 134**
Итого оборудование			Тенге			**22 893 178**
Итого СМР + оборудование			Тенге			**170 805 311**
Итого в текущих ценах 2024 г. 40%, К=1,0368			Тенге		1,037	70 836 379
Итого в текущих ценах 2024 г. 60%, К=1,0557			Тенге		1,056	108 191 500
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**179 027 879**
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,98			Тенге		**0,980**	**175 447 321,43**
НДС			Тенге		12%	21 053 678,57
Итого к оплате			**Тенге**			196 501 000,00

Заказчик:

Директор ГККП "Областной Центр народного творчества" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"

Калиева Г.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

Абильдаев К.Т.

Авторский надзор:

ТОО "SDS Engineering"

Уразов Е.У.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Фараб"

Наменов Е.Ж.