НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение 1 Форма 4

Наименование **Капитальный ремонт крыши здания КГУ «Аппарат акима Аккайынского района СКО» в с.Смирново, СКО;**

Подрядчик **ТОО «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995 Тел. 87713477676**

Субодрядчик : **ТОО "ИнПромСтрой" Костанайская область, г.Рудный, КОСТАНАЙСКАЯ, 2в БИН 120540006635**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Аккайынского района Северо-Казахстанской области»**

Акт выполненных работ №2 за август 2017г

№ п.п	Шифр позиция норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.				
		Кровля				
1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий.**	$м^2$ кровли	942	956	900552
2	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.**	$м^2$ кровли	942	569	535998
3	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,8*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом /Демонтаж/.**	$м^3$ утеплители	100,8	7129	718603
4	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,8*	**Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм.**	$м^2$	428,2	639	273620
5	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стены кирпичные. Разборка/Парапет/.**	$м^3$	55,3964	38647	2140905
		Прочие работы				
6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**	т	95,77	231	22123
7	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	478,85	172	82362
		Итого с коэф. договорной цены К= 0,95				*4 674 163,00*
		НДС 12%				*560 899,56*
		Итого с НДС				*5 235 062,56*

Сдал Субодрядчик)

ТОО "ИнПромСтрой" БИН 120540006635

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Жанибеков С.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)