ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Кособа и с.Жыракудык Сырымского района ЗКО
Договор № 5 от 01.04.2022 г. .

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	196 970 718,50									
Строительно-монтажные работы	56 494 204,20	50 441 253,75	-		-				6 052 950,45	56 494 204,20
Скидка 5%	2 824 710,21									2 824 710,21
Всего по акту:	**53 669 493,99**								5 750 302,93	**53 669 493,99**
Скидка 25%	13 417 373,50									13 417 373,50
Всего к оплате:	**40 252 120,49**								4 312 727,20	**40 252 120,49**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

_____ Токтаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Тоаврищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Кособа и с.Жыракудык Сырымского района ЗКО
Договор № 5 от 01.04.2022 г.

Форма 2В

Акт выполненных работ №3
за июль 2022г

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №02-02 Паселковая водопроводная сеть в с. Жыракудык										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА	10400		169,83	163,08	1766232	1696032	–	425843	2367441
		НР - 72%; СП - 8%				6,75	50,12	70200	521248		175366	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	400		1523,62	–	609448	–		438803	1132111
		НР - 72%; СП - 8%				1523,62	–	609448	–		83860	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2000		786,76	–	1573520	–	–	1132934	2922971
		НР - 72%; СП - 8%				786,76	–	1573520	–		216516	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	7617,2		35,10	35.10	267364	267364	–	70310	364687
		НР - 72%; СП - 8%				–	12.82	–	97653		27014	
5	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА	94,8		169,83	163,08	16100	15460	–	3882	21580
		НР - 72%; СП - 8%				6,75	50,12	640	4751		1599	
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,8		1523,62	–	16455	–	–	11848	30567
		НР - 72%; СП - 8%				1523,62	–	16455	–		2264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	71,4	35,10	35,10	2506	2506	--	659	3418
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,82	0	915		253	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,8	786,76	--	6137	--	--	4418	11400
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	6137	0		844	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3	22	786,76	--	17309	--	--	12462	32153
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	17309	--		2382	
10	Е11-010107-1805 1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2	220	58,48	--	12866	--	--	9263	23900
		НР - 72%; СП - 8%			58,48	--	12866	--		1770	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
11	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1,216	430977,48	124123,04	524069	150933	9537	402541	1000738
		НР - 99%; СП - 8%			299012,00	35368,57	363599	43008		74129	
12	С123-010501-1011 2301-0501-1011 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 125х4,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1228,16	1396,00	--	1714511	--	1714511	--	1851672
14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	1,66	357255,12	106551,68	593043	176876	126319	453995	1130802
		НР - 99%; СП - 8%			245798,00	30455,73	408025	50557		83763	
15	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1696,6	1087,00	--	1844204	--	1844204	--	1991741
		СП - 8%			--	--	--	--		147536	
18	С123-010501-1006 2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1553,88	277,00	--	430425	--	430425	--	464859
		СП - 8%			--	--	--	--		34434	
19	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	469,62	153,00	--	71852	--	71852	--	77600
		СП - 8%			--	--	--	--		5748	
20	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,55732	136,00	--	348	--	348	--	376
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
22	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2689,09	136,45	5378	273	668	4524	10694
		НР - 99%; СП - 8%			2218,40	66,55	4437	133		792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-040102-2008 2304-0102-2008 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 125, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	81492,00	–	162984	–	162984	–	176023
		СП - 8%			–	–	–	–		13039	
24	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	7	2061,19	81,87	14428	574	2290	11725	28245
		НР - 99%; СП - 8%			1652,00	39,93	11564	280		2092	
25	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	54520,00	–	381640	–	381640	–	412171
		СП - 8%			–	–	–	–		30531	
26	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	3	1238,78	27,29	3716	82	519	3124	7387
		НР - 99%; СП - 8%			1038,40	13,31	3115	40		547	
27	С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29844,00	–	89532	–	89532	–	96695
		СП - 8%			–	–	–	–		7163	
37	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100X100 ГОСТ 5525-88	ШТ.	1	250404,00	–	250404	–	250404	–	270436
		СП - 8%			–	–	–	–		20032	
38	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ПШТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	245113,00	–	735339	–	735339	–	794166
		СП - 8%			–	–	–	–		58827	
39	~~Е11-220801-0201~~ 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	~~УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН,~~ ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ	224	1428,31	921,99	319941	206526	–	168267	527265
		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	113416	56551		39057	
40	С123-020302-2411 2302-0302-2411 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	4	2752,00	–	11008	–	11008	–	11889
		СП - 8%			–	–	–	–		881	
41	С123-020303-0306 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5	718,00	–	3590	–	3590	–	3877
		СП - 8%			–	–	–	–		287	
42	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	8	1873,00	–	14984	–	14984	–	16183
		СП - 8%			–	–	–	–		1199	
43	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	7	363,00	–	2541	–	2541	–	2744
		СП - 8%			–	–	–	–		203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-020303-1002 2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	2	224,00	--	448	--	448	--	484
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
45	С123-020303-1002 2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	1	224,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
46	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	1	363,00	--	363	--	363	--	392
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
47	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3198,00	--	25584	--	25584	--	27631
		СП - 8%			--	--	--	--		2047	
48	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	98	2490,00	--	244020	--	244020	--	263542
		СП - 8%			--	--	--	--		19522	
49	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	32	1369,00	--	43808	--	43808	--	47313
		СП - 8%			--	--	--	--		3505	
50	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	4	1862,00	--	7448	--	7448	--	8044
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
51	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	50	1444,00	--	72200	--	72200	--	77976
		СП - 8%			--	--	--	--		5776	
52	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	12	682,00	--	8184	--	8184	--	8839
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
53	С123-020304-2221 2302-0304-2221 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	2	11755,00	--	23510	--	23510	--	25391
		СП - 8%			--	--	--	--		1881	
54	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	11	2208,00	--	24288	--	24288	--	26231
		СП - 8%			--	--	--	--		1943	
55	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	97	2176,00	--	211072	--	211072	--	227958
		СП - 8%			--	--	--	--		16886	
56	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,102	807397,39	237652,83	82355	24241	4503	61282	155128
		НР - 99%; СП - 8%			525600,00	81275,23	53611	8290		11491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы-Футляр стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	102	3969,00	–	404838	–	404838	–	437225
		СП - 8%			–	–	–	–		32387	
58	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (тройник,переход,патрубок,заглушка)	т фасонных частей	0,352	1029357,08	513134,17	362334	180624	6588	225455	634812
		НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	175122	52611		47023	
59	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3452,00	–	6904	–	6904	–	7456
		СП - 8%			–	–	–	–		552	
60	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2210,00	–	19890	–	19890	–	21481
		СП - 8%			–	–	–	–		1591	
61	С123-020101-1049 2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1579,00	–	3158	–	3158	–	3411
		СП - 8%			–	–	–	–		253	
62	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	1043,00	–	12516	–	12516	–	13517
		СП - 8%			–	–	–	–		1001	
63	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,9	2657,00	–	36932	–	36932	–	39887
		СП - 8%			–	–	–	–		2955	
64	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,2	1197,00	–	9815	–	9815	–	10600
		СП - 8%			–	–	–	–		785	
65	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	5,5	532,00	–	2926	–	2926	–	3160
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
66	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	54	367,00	–	19818	–	19818	–	21403
		СП - 8%			–	–	–	–		1585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	565,00	–	565	–	565	–	610
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
70	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,1	143633,04	39108,88	14363	3911	2984	8763	24976
		НР - 99%; СП - 8%			74682,00	13833,20	7468	1383		1850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ**	КМ КАБЕЛЯ	6,464	22092,96	19431,84	142809	125607	–	27693	184142
		НР - 61%; СП - 8%			2661,12	4362,07	17201	28196		13640	
72	С123-060901-0103 2306-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	6,464	14679,00	–	94885	–	94885	–	102476
		СП - 8%			–	–	–	–		7591	
79	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,03962	261631,00	–	10366	–	10366	–	11195
		СП - 8%			–	–	–	–		829	
80	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01652	278683,00	–	4604	–	4604	–	4972
		СП - 8%			–	–	–	–		368	
		КОЛОДЦЫ В1									
81	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 железобетонных конструкций колодца	20,52	22931,97	9256,75	470564	189949	112995	284611	815589
		НР - 99%; СП - 8%			10259,88	3750,16	210533	76953		60414	
82	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ** СТ РК 1971-2010 ПН15	ШТ.	12	28074,00	–	336888	–	336888	–	363839
		СП - 8%			–	–	–	–		26951	
83	С121-040301-0104	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-20	5182		-103640		-103640		-111931
										-8291,2	
84	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	ШТ.	24	15497,00	–	371928	–	371928	–	401682
		СП - 8%			–	–	–	–		29754	
85	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	12	23325,00	–	279900	–	279900	–	302292
		СП - 8%			–	–	–	–		22392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2816	
88	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	12	22550,00	–	270600	–	270600	–	292248
		СП - 8%			–	–	–	–		21648	
91	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	3882,00	–	46584	–	46584	–	50311
		СП - 8%			–	–	–	–		3727	
94	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	300	874,07	19,81	262221	5943	172899	78285	367746
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	83379	798		27240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОДФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	16	3917,94	1021,58	62687	16346	33586	17915	87050
		НР - 93%; СП - 8%			797,16	406,79	12755	6509		6448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0042	818549,39	239192,83	3438	1004	226	2523	6438
		НР - 99%; СП - 8%			525600,00	81275,23	2208	341		477	
99	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,014	1151609,33	525617,57	16123	7358	1080	9948	28157
		НР - 99%; СП - 8%			548960,00	168813,44	7685	2363		2086	
100	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	4,2	3969,00	–	16670	–	16670	–	18004
		СП - 8%			–	–	–	–		1334	
101	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	14	5720,00	–	80080	–	80080	–	86486
		СП - 8%			–	–	–	–		6406	
102	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙБИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0042	1669987,79	151751,63	7014	637	5375	1104	8767
		НР - 99%; СП - 8%			238465,00	27018,97	1002	113		649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙБИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМТРУБОПРОВОДА	0,014	2193686,35	172523,67	30712	2416	24633	4041	37533
		НР - 99%; СП - 8%			261667,00	29893,30	3663	419		2780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						21042425	-111931	20930494

ЛС № 02-05 Водовод отв с. Булан до площадки в с. Косаба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**2917,3**	**42,85**	**42,85**	**125006**	**125006**	**--**	**32893**	**170531**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,66**	**0**	**45685**		**12632**	
3	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**5869,2**	**42,85**	**42,85**	**251495**	**251495**	**--**	**66176**	**343085**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,66**	**0**	**91912**		**25414**	
4	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**5869,2**	**39,67**	**39,67**	**232831**	**232831**	**--**	**61232**	**317588**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,49**	**0**	**85045**		**23525**	
5	**Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5869,2**	**51,89**	**51,89**	**304553**	**304553**	**--**	**69261**	**403719**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,39**	**0**	**96196**		**29905**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**913885**	**913885**	**--**	**229563**	**1234924**
							--	**318837**	**--**	**91476**	
6	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**16897,9**	**154,17**	**145,89**	**2605149**	**2465235**	**--**	**547127**	**3404458**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,28**	**36,69**	**139915**	**619984**		**252182**	
7	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**539,2**	**1523,62**	**--**	**821536**	**--**	**--**	**591506**	**1526085**
		НР - 72%; СП - 8%			**1523,62**	**--**	**821536**	**0**		**113043**	
8	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2484,9**	**786,76**	**--**	**1955020**	**--**	**--**	**1407614**	**3631645**
		НР - 72%; СП - 8%			**786,76**	**--**	**1955020**	**0**		**269011**	
9	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**38912,1**	**35,10**	**35,10**	**1365815**	**1365815**	**--**	**359174**	**1862988**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,82**	**0**	**498853**		**137999**	
10	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ**	**М3 ГРУНТА**	**34,6**	**169,83**	**163,08**	**5876**	**5643**	**--**	**1417**	**7876**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,75**	**50,12**	**234**	**1734**		**583**	
11	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,8**	**1523,62**	**--**	**5790**	**--**	**--**	**4169**	**10755**
		НР - 72%; СП - 8%			**1523,62**	**--**	**5790**	**--**		**797**	
12	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	**М3**	**52**	**35,10**	**35,10**	**1825**	**1825**	**--**	**480**	**2490**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,82**	**--**	**667**		**184**	
13	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,8**	**786,76**	**--**	**2203**	**--**	**--**	**1586**	**4092**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	2203	--		303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				58453458	29237839	--	26703822	10450390
							29215620	7873022	--	6812581	
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
16	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	1,2	430977,48	124123,04	517173	148948	9411	397244	987570
		НР - 99%; СП - 8%			299012,00	35368,57	358814	42442		73153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	С123-010501-1113 2301-0501-1113 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1200	1720,00	--	2064000	--	2064000	--	2229120
		СП - 8%			--	--	--	--		165120	
22	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,03	294988,98	74426,82	8850	2233	41	7135	17264
		НР - 99%; СП - 8%			219191,00	21054,25	6576	632		1279	
23	С123-010501-1107 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	30,3	294,00	--	8908	--	8908	--	9621
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
31	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка**	задвижка или клапан	9	2689,09	136,45	24202	1228	3008	20359	48126
		НР - 99%; СП - 8%			2218,40	66,55	19966	599		3565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
32	С123-040102-1106 2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	9	154148,00	--	1387332	--	1387332	--	1498319
		СП - 8%			--	--	--	--		110987	
33	С123-040105-0905 2304-0105-0905 РСНБ РК 2015	**Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150**	шт.	9	10291,00	--	92619	--	92619	--	100029
		СП - 8%			--	--	--	--		7410	
34	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2061,19	81,87	4122	164	654	3350	8070
		НР - 99%; СП - 8%			1652,00	39,93	3304	80		598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	С123-040102-1105 2304-0102-1105 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	103047,00	--	206094	--	206094	--	222582
		СП - 8%			--	--	--	--		16488	
36	С123-040105-0904 2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	**Штурвал для задвижек DN 100**	шт.	2	10290,00	--	20580	--	20580	--	22226
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
37	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	12	1238,78	27,29	14865	328	2076	12494	29548
		НР - 99%; СП - 8%			1038,40	13,31	12461	160		2189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-040102-1102 2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	12	69531,00	–	834372	–	834372	–	901122
		СП - 8%			–	–	–	–		66750	
39	С123-040105-0902 2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	**Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50**	**шт.**	12	6174,00	–	74088	–	74088	–	80015
		СП - 8%			–	–	–	–		5927	
40	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	3	2249,86	54,58	6750	164	642	5963	13730
		НР - 99%; СП - 8%			1981,26	26,62	5944	80		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С123-041011-0602 2304-1011-0602 РСНБ РК 2015	**Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD**	**шт.**	3	292227,00	–	876681	–	876681	–	946815
		СП - 8%			–	–	–	–		70134	
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	39	1428,31	921,99	55704	35958	–	29296	91801
		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	19746	9846		6800	
43	С123-020302-2411 2302-0302-2411 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10**	**шт.**	3	2752,00	–	8256	–	8256	–	8916
		СП - 8%			–	–	–	–		660	
44	С123-020303-1007 2302-0303-1007 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10**	**шт.**	2	1404,00	–	2808	–	2808	–	3033
		СП - 8%			–	–	–	–		225	
45	С123-020303-0307 2302-0303-0307 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый** сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, **DN 125, PN 10**	**шт.**	5	753,00	–	3765	–	3765	–	4066
		СП - 8%			–	–	–	–		301	
46	С123-020303-0306 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	3	718,00	–	2154	–	2154	–	2326
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
47	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	44	3198,00	–	140712	–	140712	–	151969
		СП - 8%			–	–	–	–		11257	
48	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	8	2490,00	–	19920	–	19920	–	21514
		СП - 8%			–	–	–	–		1594	
49	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	24	1369,00	–	32856	–	32856	–	35484
		СП - 8%			–	–	–	–		2628	
50	С123-020302-8211 2302-0302-8211 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16**	**шт.**	22	1928,00	–	42416	–	42416	–	45809
		СП - 8%			–	–	–	–		3393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	4	1444,00	–	5776	–	5776	–	6238
		СП - 8%			–	–	–	–		462	
52	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (отвод,тройники,переход)**	т фасонных частей	0,04825	1029357,08	513134,17	49666	24759	902	30904	87016
		НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	24005	7212		6446	
53	С123-020101-0627 2302-0101-0627 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	4345,00	–	4345	–	4345	–	4693
		СП - 8%			–	–	–	–		348	
54	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	12	4344,00	–	52128	–	52128	–	56298
		СП - 8%			–	–	–	–		4170	
55	С123-020101-1064 2302-0101-1064 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	2450,00	–	2450	–	2450	–	2646
		СП - 8%			–	–	–	–		196	
56	С123-020101-1050 2302-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	1493,00	–	2986	–	2986	–	3225
		СП - 8%			–	–	–	–		239	
57	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	7	565,00	–	3955	–	3955	–	4271
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
58	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальныхтрубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,01	143633,04	39108,88	1436	391	298	876	2497
		НР - 99%; СП - 8%			74682,00	13833,20	747	138		185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,018	522706,33	111358,47	9409	2005	308	7762	18545
		НР - 99%; СП - 8%			394200,00	41373,35	7096	745		1374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	С123-010201-0188 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы-Футляр стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	18,072	3313,00	–	59873	–	59873	–	64663
		СП - 8%			–	–	–	–		4790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,018	1116567,33	30273,89	20098	545	15817	3701	25703
		НР - 99%; СП - 8%			207529,00	173,03	3736	3		1904	
62	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы-Футляр водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,006	818549,39	239192,83	4911	1436	321	3605	9197
		НР - 99%; СП - 8%			525600,00	81275,23	3154	488		681	
63	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,006024	1669987,79	151751,63	10060	914	7709	1583	12575
		НР - 99%; СП - 8%			238465,00	27018,97	1437	163		931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6	3969,00	–	23814	–	23814	–	25719
		СП - 8%			–	–	–	–		1905	
65	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Провод. Прокладка в траншее**	км кабеля	25	22092,96	19431,84	552324	485796	–	107104	712182
		НР - 61%; СП - 8%			2661,12	4362,07	66528	109052		52754	
66	С123-060901-0101 2306-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	25	11326,00	–	283150	–	283150	–	305802
		СП - 8%			–	–	–	–		22652	
		КОЛОДЦЫ В1									
67	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,93	22931,97	9256,75	411170	165974	61237	248688	712647
		НР - 99%; СП - 8%			10259,88	3750,16	183960	67240		82789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	5	28074,00	–	140370	–	140370	–	151600
		СП - 8%			–	–	–	–		11230	
69	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	10	15497,00	–	154970	–	154970	–	167368
		СП - 8%			–	–	–	–		12398	
70	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	23325,00	–	116625	–	116625	–	125955
		СП - 8%			–	–	–	–		9330	
71	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	22550,00	–	112750	–	112750	–	121770
		СП - 8%			–	–	–	–		9020	
72	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	3847,00	–	19235	–	19235	–	20774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1539	
73	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	5	3882,00	--	19410	--	19410	--	20963
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
76	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	224	874,07	19,81	195792	4438	129098	58453	274584
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	62256	596		20340	
77	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание подфундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	6,4	3917,94	1021,58	25075	6538	13435	7166	34820
		НР - 93%; СП - 8%			797,16	406,79	5102	2603		2579	
78	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В7,5**	М3	7	31376,53	1153,64	219636	8076	173350	36468	276593
		НР - 91%; СП - 8%			5458,60	266,42	38210	1865		20488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная**	кг	12	575,00	--	6900	--	6900	--	7452
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
80	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0068	1151609,33	525617,57	7831	3574	524	4832	13676
		НР - 99%; СП - 8%			548960,00	168813,44	3733	1148		1013	
81	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80**	М	6,8	5720,00	--	38896	--	38896	--	42008
		СП - 8%			--	--	--	--		3112	
82	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМТРУБОПРОВОДА	0,0068	2193686,35	172523,67	14917	1173	11965	1963	18230
		НР - 99%; СП - 8%			261667,00	29893,30	1779	203		1350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОЛОДЦЫ МОКРЫЕ									
84	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,1	22931,97	9256,75	94021	37953	14002	56867	162959
		НР - 99%; СП - 8%			10259,88	3750,16	42066	15376		12071	
85	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	2	28074,00	--	56148	--	56148	--	60640
		СП - 8%			--	--	--	--		4492	
86	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	15497,00	--	61988	--	61988	--	66947
		СП - 8%			--	--	--	--		4959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	23325,00	–	93300	–	93300	–	100764
		СП - 8%			–	–	–	–		7464	
88	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	22550,00	–	45100	–	45100	–	48708
		СП - 8%			–	–	–	–		3608	
89	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	3847,00	–	7694	–	7694	–	8310
		СП - 8%			–	–	–	–		616	
90	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	3882,00	–	7764	–	7764	–	8385
		СП - 8%			–	–	–	–		621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				75313590	4595438	59438288	12372817	11265497
							11279864	1304457	–	7014914	43881305
		ЛС №02-04-03 Резервуары для воды прямоуголные сборные ж/б емкостью 150М3 /2шт/									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	54,15	42,85	42,85	2320	2320	–	611	3165
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,66	–	848		234	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	54,15	225,04	216,55	12186	11726	12	2605	15974
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	58,55	448	3170		1183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,15	17,25	14,57	934	789	7	322	1357
		НР - 72%; СП - 8%			2,54	5,72	138	310		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	385,0957688	162,14	153,65	62439	59170	–	12790	81248
		НР - 72%; СП - 8%			8,49	37,64	3269	14495		6018	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	42,7884188	1523,62	–	65193	–	–	46939	121103
		НР - 72%; СП - 8%			1523,62	–	65193	–		8971	
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	427,8841876	42,85	42,85	18335	18335	–	4824	25012
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,66	–	6701		1853	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	233,6166562	30,09	30,09	7030	7029	–	1849	9589
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,99	–	2567		710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	233,6166562	16,85	16,85	3936	3936	--	1036	5370
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,16	--	1439		398	
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	25,9574062	786,76	--	20422	--	--	14704	37936
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	20422	--		2810	
11	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	354,5557032	225,04	216,55	79789	76779	78	17058	104595
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	58,55	2932	20759		7748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	450,8658282	42,85	42,85	19320	19320	--	5084	26356
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,66	--	7061		1952	
14	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	72	162,14	153,65	11674	11063	--	2391	15191
		НР - 72%; СП - 8%			8,49	37,64	611	2710		1125	
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	72	786,76	--	56647	--	--	40786	105227
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	56647	--		7795	
16	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади	72	111,40	--	8021	--	--	5775	14900
		НР - 72%; СП - 8%			111,40	--	8021	--		1104	567023
	Всего по акту								44448328		

Всего по акту	**44 448 327,56**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**44 448 328**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 289 001
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	1 358 399
Итого	47 095 728
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	941 915
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**48 037 642,28**
в текущих и прогнозных ценах	**50 441 253,75**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)	50 441 253,75
НДС (12 %)	**6 052 950,45**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	56 494 204,20
в т.ч. НДС	6 052 950,45
Скидка 5%	2 824 710,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого к оплате:			**53 669 493,99**						
		в т.ч. НДС			5 750 302,93						
		Скидка 25%			13 417 373,50						
		Итого к оплате:			**40 252 120,49**						
		в т.ч. НДС			4 312 727,20						

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Токтаркан С.Т.