Заказчик - ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Аскуатский с.о., с. Аксуат, АМАНКЕЛДИ,1
БИН 120940000725 ИИК KZ16070103KSN1810000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО

Договор № 65 от 27.06.2018 года

АКТ № 1 от 03.07.2018 года
приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3								
		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
		Трубопроводы								
12	С130804-231-3 Изм. И доп.вып.19	Труба полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	15000	938		14070000				
		м								
		КОЛОДЦЫ №1-29								
		Колодцы Д1500-28 шт								

54	С143018-25 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем класса В22,5, круглые (ПН-15-28 шт, ПП1-15-1-28 шт)	*м3*	18,2	21600	393120
55	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	*м3*	18,2	-119	-2166
56	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	*м3*	18,2	-221	-4022
57	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-49 шт)	*м*	28,91	7733	223561
58	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-9а-7 шт)	*м*	6,23	7030	43797
59	С143018-40 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-34 шт)	*шт*	34	713,8	24269
60	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-16 шт)	*м*	4,64	4011,25	18612

КОЛОДЦЫ №30-58
Колодцы Д1500-29 шт

65	С143018-25 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем класса В22,5, круглые (ПН-15-28 шт, ПП1-15-1-28 шт)	м3	18,85	21600	407160
66	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	18,85	-119	-2243
67	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	18,85	-221	-4166
68	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-49 шт)	м	18,88	7733	145999
69	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-9а-7 шт)	м	32,04	7030	225241
70	С143018-40 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-34 шт)	шт	40	713,8	28552
71	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-16 шт)	м	10,15	4011,25	40714

КОЛОДЦЫ №59-87
Колодцы Д1500-27 шт

88	С143018-25 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем класса В22,5, круглые (ПН-15-27 шт, ПП1-15-1-27 шт)	м3	17,55	21600	379080
89	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	17,55	-119	-2088
90	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	17,55	-221	-3879
91	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-37 шт)	м	21,83	7733	168811
92	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-9а-45 шт)	м	40,05	7030	281552
93	С143018-40 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-23 шт)	шт	23	713,8	16417
94	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-26 шт)	м	7,54	4011,25	30245

95	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-18 шт)	м	16,02	3209	51408
				КОЛОДЦЫ №88-116 Колодцы Д1500-26 шт		
112	С143018-25 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем класса В22,5, круглые (ПН-15-26 шт, ПП1-15-1-26 шт)	м3	16,9	21600	365040
113	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	16,9	-119	-2011
114	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	16,9	-221	-3735
115	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-32 шт)	м	18,88	7733	145999
116	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-9а-34 шт)	м	30,26	7030	212728
117	С143018-40 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-28 шт)	шт	28	713,8	19986

118	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-19 шт)	м	5,51	4011,25	22102
119	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-14 шт)	м	12,46	3209	39984
				КОЛОДЦЫ №117-145 *Колодцы Д1500-17 шт*		
136	С143018-25 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем класса В22,5, круглые (ПН-15-17 шт, ПП1-15-1-17 шт)	м3	11,05	21600	238680
137	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	11,05	-119	-1315
138	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	11,05	-221	-2442
139	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-33 шт)	м	19,47	7733	150562
140	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-9а-1 шт)	м	0,89	7030	6257

141	С143018-40 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-30 шт)	шт	30	713,8	21414
142	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-10 шт)	м	2,9	4011,25	11633
143	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-1 шт)	м	0,89	3209	2856
		КОЛОДЦЫ №146-174 *Колодцы Д1500-12 шт*				
160	С143018-25 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем класса В22,5, круглые (ПН-15-12 шт, ПП1-15-1-12 шт)				
161	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	7,8	21600	168480
162	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	7,8	-119	-928
163	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-12 шт)	м3	7,8	-221	-1724
			м	7,08	7733	54750

164	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-9а-15 шт)	*м*	13,35	7030	93851
165	С143018-40 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-19 шт)	*шт*	19	713,8	13562
166	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-10 шт)	*м*	2,9	4011,25	11633
167	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-3 шт)	*м*	2,67	3209	8568
		КОЛОДЦЫ №175-203 Колодцы Д1500-21 шт				
184	С143018-25 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем класса В22,5, круглые (ПН-15-21 шт, ПП1-15-1-21 шт)	*м3*	13,65	21600	294840
185	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	*м3*	13,65	-119	-1624
186	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	*м3*	13,65	-221	-3017

187	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-30 шт)	м	17,7	7733	136874
188	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-9а-6 шт)	м	5,34	7030	37540
189	С143018-40 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-31 шт)	шт	31	713,8	22128
190	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-20 шт)	м	5,8	4011,25	23265
		КОЛОДЦЫ №204-232 *Колодцы Д1500-26 шт*				
207	С143018-25 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем класса В22,5, круглые (ПН-15-26 шт, ПП1-15-1-26 шт)	м3	16,9	21600	365040
208	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	16,9	-119	-2011
209	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	16,9	-221	-3735

210	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-40 шт)	м	23,6	7733	182499
211	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-9а-27 шт)	м	24,03	7030	168931
212	С143018-40 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-34 шт)	шт	34	713,8	24269
213	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-32 шт)	м	9,28	4011,25	37224
		КОЛОДЦЫ №233-260 *Колодцы Д1500-23 шт*				
230	С143018-25 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем класса В22,5, круглые (ПН-15-23 шт, ПП1-15-1-23 шт)	м3	14,95	21600	322920
231	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	14,95	-119	-1779
232	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	14,95	-221	-3304

233	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-44 шт)	м	25,96	7733	200749
234	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-9а-2 шт)	м	1,78	7030	12513
235	С143018-40 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-39 шт)	шт	39	713,8	27838
236	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-14 шт)	м	4,06	4011,25	16286
				КОЛОДЦЫ №261-289 *Колодцы Д1500-26 шт*		
252	С143018-25 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем класса В22,5, круглые (ПН-15-23 шт, ПП1-15-1-23 шт)	м3	16,9	21600	365040
253	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	16,9	-119	-2011
254	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	16,9	-221	-3735

255	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-40 шт)	м	23,6	7733	182499
256	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-9а-20 шт)	м	17,8	7030	125134
257	С143018-40 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-38 шт)	шт	38	713,8	27124
258	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-19 шт)	м	5,51	4011,25	22102
259	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-6 шт)	м	5,51	3209	17682
				КОЛОДЦЫ №290-318 *Колодцы Д1500-22 шт*		
276	С143018-25 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем класса В22,5, круглые (ПН-15-22 шт, ПП1-15-1-22 шт)	м3	7,15	21600	154440
277	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	7,15	-119	-851

278	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класс бнтона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	7,15	-221	-1580	
279	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-34 шт)	м	10,03	7733	77562	
280	С143018-37 Изм.и доп.вып.20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-9а-16 шт)	м	7,12	7030	50054	
281	С143018-40 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-26 шт)	шт	13	713,8	9279	
282	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-20 шт)	м	2,9	4011,25	11633	
283	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-5 шт)	м	2,225	3209	7140	
		Всего прямые затраты			**21004861**	**0**	**0**
		Стоимость: материалов, тенге			**0**	**0**	**0**
					21004861		
		Накладные расходы, тенге			0		
		- заработная плата, тенге			0		
		- трудоемкость, чел-ч			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1260292		

Всего по акту	
Сметная заработная плата, тенге	**22265153**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0
	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	89 061
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	53 214
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	59 448
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**22 466 875**
- в текущих ценах 2016 года, (Имрп = 2,73537964)	**61 455 433,12**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**1 229 108,66**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**62 684 541,78**
НДС (12 %)	**7 522 145,01**
Стоимость строительства	**70 206 686,80**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района"

М. К. Каргабаев

Технадзор:

ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

Ж. А. Каребаева

Подрядчик:

Директор ТОО "DK Proekt"

М. А. Шакиров