Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о., с. Аксуат, АМАНКЕЛДИ,1
БИН 120940000725 ИИК KZ16070103KSN1810000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО

Договор № 65 от 27.06.2018 года, доп. соглашение № 1 от 09.07.2018г., доп. соглашение № 2 от 12.09.2018г., доп. соглашение № 3 от 30.11.2018г.,доп. соглашение № 4 от 11.12.2018г. ,доп. соглашение № 5 от 20.02.2019 г.

АКТ № 10 от 21.05.2019 года
приемки выполненных работ за май месяц 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
(Локальный сметный расчет)

Наименование объекта - ВРЕМЕННАЯ ДОРОГА

1	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	675	11,12	11,12	7506	7506	2596	--	--
		м3		--	3,96	--	2676	97	0,01	9
2	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см /принять 20см/	2250	84,65	12,65	190467	28460	21528	0,02	53
		м2		3,56	3,63	8010	8176	133	0,01	30
3	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=2	Добавляется позиция: добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2250	45,53	--	102449	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	2250	74,31	11,84	167195	26647	25810	0,04	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,51	3,11	12398	7009	133	0,01	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**467617**	**62612**			**133**
			Тенге			**20408**	**17861**			**64**
Местные материалы -			Тенге			**384598**				
		Накладные расходы -	Тенге			**49934**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7490**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**31053**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**548604**				

Наименование объекта - КОМПЛЕКС ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100м3/сут (КОС).ЗДАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС С КОТЕЛЬНОЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС С КОТЕЛЬНОЙ.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ /2320/

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	6,24	5377,93	66,01	33558	412	1446	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1221	156	105	0,12	1
2	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /бетон В12,5/**	66,24	7535,72	353,46	499166	23413	49974	3,60	238
		м3		585,00	133,52	38750	8844	105	0,65	43
3	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	73,5984	83,00	--	6109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/**	73,5984	274,00	--	20166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1, С-2/**	0,15186	67700,00	--	10281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-1, С-2/	0,15108	65900,00	--	9956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-11-10	Установка анкеров АН-1, АН-2	0,02378	5239,08	327,33	125	8	50	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	45	3	105	0,60	--
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /АН-1, АН-2/	0,02378	52400,00	--	1246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МФЛ-1 (6пм)								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,36	5377,93	66,01	1936	24	83	1,35	--
		м3		195,75	24,93	70	9	105	0,12	--
10	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /бетон В12,5/	0,72	7535,72	353,46	5426	254	543	3,60	3
		м3		585,00	133,52	421	96	105	0,65	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,098	83,00	--	91	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	1,098	274,00	--	301	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,014856	68800,00	--	1022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,007488	77000,00	--	577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			589960	24111			249
			Тенге			40507	9108			44
	Материалы -		Тенге			525342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			52096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66918				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			708974				

Наименование объекта - КОМПЛЕКС ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100м3/сут (КОС).ЗДАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС С КОТЕЛЬНОЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на ЗДАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ /2330/

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
ФУНДАМЕНТ ФМ-1 (6шт)										
1	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/**	**1,62**	**5853,25**	**66,01**	**9482**	**107**	**375**	**1,35**	**2**
		м3		**195,75**	**24,93**	**317**	**40**	**105**	**0,12**	**--**
2	**Е0106-1-5**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**13,26**	**8246,71**	**112,36**	**109351**	**1490**	**14813**	**6,34**	**84**
		м3		**1021,50**	**42,44**	**13545**	**563**	**105**	**0,21**	**3**
3	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**15,1113**	**83,00**	**--**	**1254**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/**	**15,1113**	**274,00**	**--**	**4140**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1728**	**68800,00**	**--**	**11889**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,12852**	**66000,00**	**--**	**8482**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	√ 0,11742	65900,00	--	7738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	√ 0,06528	62000,00	--	4047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	√ 0,174	172357,31	536,06	29990	93	8711	289,00	50
		1т		47475,00	202,50	8261	35	105	0,99	--
10	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	√ 0,174	40200,00	--	6995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТ ФМ-1б (16шт)						
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/	√ 0,576	5853,25	66,01	3371	38	133	1,35	1
		м3		195,75	24,93	113	14	105	0,12	--
12	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	√ 1,536	8246,71	112,36	12667	173	1716	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1569	65	105	0,21	--
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	√ 2,14656	83,00	--	178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	√ 2,14656	274,00	--	588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	√ 0,090432	70437,87	304,24	6370	28	930	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	875	10	105	0,56	--
16	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	√ 0,090432	40200,00	--	3635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТ ФМ-2 (4шт)						
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/	√ 1,44	5853,25	66,01	8429	95	334	1,35	2
		м3		195,75	24,93	282	36	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	12,28	8246,71	112,36	101270	1380	13718	6,34	78
		м3		1021,50	42,44	12544	521	105	0,21	3
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,933	83,00	--	1156	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	13,933	274,00	--	3818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,144	68800,00	--	9907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09432	66000,00	--	6225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1048	65900,00	--	6906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06704	62000,00	--	4156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,14496	172357,31	536,06	24985	78	7257	289,00	42
		1т		47475,00	202,50	6882	29	105	0,99	--
26	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,14496	40200,00	--	5827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ФМ-3 (4шт)								
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/	0,84	5853,25	66,01	4917	55	195	1,35	1
		м3		195,75	24,93	164	21	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,56	8246,71	112,36	45852	625	6211	6,34	35
		м3		1021,50	42,44	5680	236	105	0,21	1
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,5002	83,00	--	540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	6,5002	274,00	--	1781	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0576	68800,00	--	3963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03348	66000,00	--	2210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0602	65900,00	--	3967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0248	62000,00	--	1538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02896	172357,31	536,06	4991	16	1450	289,00	8
		1т		47475,00	202,50	1375	6	105	0,99	--
36	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02896	40200,00	--	1164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ФМ-4 (2шт)								
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/	0,032	5853,25	66,01	187	2	7	1,35	--
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /бетон В15/	0,18	7957,98	95,97	1432	17	153	4,90	1
		м3		771,75	36,25	139	7	105	0,18	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,21624	83,00	--	18	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	0,21624	274,00	--	59	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0144	156751,29	477,54	2257	7	516	207,00	3
		1т		33975,00	180,00	489	3	105	0,88	--
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	--	579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ФМ-5 (1шт)								
43	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /бетон В15/	0,03	7957,98	95,97	239	3	25	4,90	--
		м3		771,75	36,25	23	1	105	0,18	--
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0306	83,00	--	3	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	0,0306	274,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0011	70437,87	304,24	77	--	11	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	11	--	105	0,56	--
47	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0011	40200,00	--	44	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/	0,178	5853,25	66,01	1042	12	41	1,35	--
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,12	--
49	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,31	7744,81	353,46	17891	816	1743	3,60	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		585,00	133,52	1351	308	105	0,65	2
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00622	65900,00	--	410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00282	62000,00	--	175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,52621	83,00	--	210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	2,52621	274,00	--	692	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
54	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /бетон В15/	1,18	7957,98	95,97	9390	113	1001	4,90	6
		м3		771,75	36,25	911	43	105	0,18	--
55	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских /обетонирование В7,5/	1,42	5802,11	100,65	8239	143	275	0,97	1
		м3		146,25	38,03	208	54	105	0,19	--
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,652	83,00	--	220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	2,652	274,00	--	727	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА БФм-1 (2шт)								
58	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	0,8	11368,98	308,99	9095	247	1574	11,00	9
		м3		1757,25	116,73	1406	93	105	0,57	--
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,812	83,00	--	67	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	√ 0,0076	72000,00	--	547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	√ 0,01704	68800,00	--	1172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	√ 0,01944	69000,00	--	1341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	√ 0,0122	70437,87	304,24	859	4	125	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	118	1	105	0,56	--
64	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	√ 0,0122	40200,00	--	490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА БФм-2 (1шт)						
65	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	√ 0,42	11368,98	308,99	4775	130	826	11,00	5
		м3		1757,25	116,73	738	49	105	0,57	--
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	√ 0,4263	83,00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	√ 0,00414	72000,00	--	298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	√ 0,00932	68800,00	--	641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01107	69000,00	--	764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0061	70437,87	304,24	430	2	63	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	59	1	105	0,56	--
71	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0061	40200,00	--	245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА БФм-3 (4шт)						
72	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	1,24	11368,98	308,99	14098	383	2440	11,00	14
		м3		1757,25	116,73	2179	145	105	0,57	1
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,2586	83,00	--	104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01232	72000,00	--	887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02768	68800,00	--	1904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03132	69000,00	--	2161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0244	70437,87	304,24	1719	7	251	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	236	3	105	0,56	--
78	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0244	40200,00	--	981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА БФм-4 (2шт)						
79	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	0,68	11368,98	308,99	7731	210	1338	11,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1757,25	116,73	1195	79	105	0,57	--
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	√ 0,6902	83,00	--	57	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	√ 0,00672	72000,00	--	484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	√ 0,01508	68800,00	--	1038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	√ 0,01782	69000,00	--	1230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	√ 0,0122	70437,87	304,24	859	4	125	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	118	1	105	0,56	--
85	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	√ 0,0122	40200,00	--	490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ ПК-1 (1шт)						
86	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	√ 0,315	5377,93	66,01	1694	21	73	1,35	--
		м3		195,75	24,93	62	8	105	0,12	--
87	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	√ 0,495	10148,64	1327,03	5024	657	1348	12,49	6
		м3		2137,50	456,24	1058	226	105	1,72	1
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	√ 0,823725	83,00	--	68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	√ 0,823725	274,00	--	226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,003575	41200,00	--	147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг /ИМ-1/	0,04106	64092,87	304,24	2632	12	149	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	137	5	105	0,56	--
92	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий ИЗ БЕТОНА В15	0,12	2544,12	1240,62	305	149	82	2,13	--
		м3		362,25	127,08	43	15	140	0,41	--
93	С143018-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3	0,12	22200,00	--	2664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	-119,00	--	-14	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	-221,00	--	-27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	6,7	245,44	3,82	1644	26	307	0,21	1
		м2		37,35	1,44	250	10	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			576543	7143			383
			Тенге			62379	2633			11
	Материалы -		Тенге			507021				
		Накладные расходы -	Тенге			68316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			683551				

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНАЯ ЯМА НА ОТМ.-3,500

ФУНДАМЕНТ ФМ-1а (2шт)

97	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/	0,408	5853,25	66,01	2388	27	95	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	80	10	105	0,12	--
98	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	√ 3,384	8246,71	112,36	27907	380	3780	6,34	21
		м3		1021,50	42,44	3457	144	105	0,21	1
99	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	√ 3,85092	83,00	--	320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	√ 3,85092	274,00	--	1055	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	√ 0,09428	64400,00	--	6072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	√ 0,0277	77000,00	--	2133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	√ 0,0164	67700,00	--	1110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА МФЛ (7пм)								
104	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	√ 0,42	5377,93	66,01	2259	28	97	1,35	1
		м3		195,75	24,93	82	10	105	0,12	--
105	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /бетон В12,5/	√ 0,84	7535,72	353,46	6330	297	634	3,60	3
		м3		585,00	133,52	491	112	105	0,65	1
106	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	√ 1,281	83,00	--	106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	√ 1,281	274,00	--	351	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	√ 0,017332	68800,00	--	1192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	√ 0,008736	77000,00	--	673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТНАЯ СТЕНКА						
110	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/	√ 3,872	5853,25	66,01	22664	256	897	1,35	5
		м3		195,75	24,93	758	97	105	0,12	--
111	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм /бетон В15/	√ 45,94	10068,42	404,96	462543	18604	80097	9,27	426
		м3		1507,50	152,98	69255	7028	105	0,75	34
112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	√ 50,57854	83,00	--	4198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	√ 50,57854	274,00	--	13859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-1, С-2, С-3/	√ 2,12624	65900,00	--	140119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 /Ф-1/	√ 0,08543	55620,00	--	4752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /Ан-1, Ан-3/	√ 0,27495	52400,00	--	14407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ДНИЩА ФП-1						
117	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/	√ 8,27	5853,25	66,01	48406	546	1916	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1619	206	105	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	23,7	6779,26	196,62	160668	4660	8623	1,79	42
		м3		272,25	74,27	6452	1760	105	0,36	9
119	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32,4909	83,00	--	2697	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	32,4909	274,00	--	8903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,373736	65900,00	--	90529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,017745	55620,00	--	987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,145	172357,31	536,06	24992	78	7259	289,00	42
		1т		47475,00	202,50	6884	29	105	0,99	--
124	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,145	40200,00	--	5829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/М-1	0,0122	70437,87	304,24	859	4	125	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	118	1	105	0,56	--
126	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0122	40200,00	--	490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ДНИЩА ФП-2						
127	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/	1,71	5853,25	66,01	10009	113	396	1,35	2
		м3		195,75	24,93	335	43	105	0,12	--
128	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,6	6779,26	196,62	31185	904	1674	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1252	342	105	0,36	2
129	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,4132	83,00	--	532	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	√ 6,4132	274,00	--	1757	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	√ 0,2600064	65900,00	--	17134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	√ 0,003718	55620,00	--	207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/М-1	√ 0,00976	70437,87	304,24	687	3	100	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	94	1	105	0,56	--
134	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	√ 0,00976	40200,00	--	392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ДНИЩА ФП-3						
135	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/	1,74 √	5853,25	66,01	10185	115	403	1,35	2
		м3		195,75	24,93	341	43	105	0,12	--
136	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	√ 4,7	6779,26	196,62	31863	924	1710	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1280	349	105	0,36	2
137	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	√ 6,5453	83,00	--	543	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	√ 6,5453	274,00	--	1793	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	√ 0,2445552	65900,00	--	16116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	√ 0,004225	55620,00	--	235	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/М-1	0,01464	70437,87	304,24	1031	4	150	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	142	2	105	0,56	--
142	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01464	40200,00	--	589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ДНИЩА ФП-3								
143	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/	0,48	5853,25	66,01	2810	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
144	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,2	6779,26	196,62	8135	236	437	1,79	2
		м3		272,25	74,27	327	89	105	0,36	--
145	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,7076	83,00	--	142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	1,7076	274,00	--	468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0641136	65900,00	--	4225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/Ф-1	0,001352	55620,00	--	75	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/ЗД-1	0,01608	70437,87	304,24	1133	5	165	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	156	2	105	0,56	--
150	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01608	40200,00	--	646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1200690	27216			579
			Тенге			93217	10280			50
	Материалы -		Тенге			1080257				
		Накладные расходы -	Тенге			108669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1505763				
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
		ТИП Б, S=360 м2								
172	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	360	50,27	2,62	18096	943	5092	0,07	25
		м2		10,51	0,99	3784	356	123	--	2
173	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	41,4	6273,32	--	259715	--	28873	3,66	152
		м3		567,00	--	23474	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			277811	943			177
			Тенге			27258	356			2
	Материалы -		Тенге			249610				
		Накладные расходы -	Тенге			33965				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5095			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330483				

Наименование объекта - КОМПЛЕКС ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100м3/сут (КОС).ЦЕХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

(Локальный сметный расчет)

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /2340/

		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 (8шт)								
1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/**	1,344	5853,25	66,01	7867	89	311	1,35	2
		м3		195,75	24,93	263	34	105	0,12	--
2	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	11,232	8246,71	112,36	92627	1262	12548	6,34	71
		м3		1021,50	42,44	11473	477	105	0,21	2
3	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	12,77136	83,00	--	1060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/**	12,77136	274,00	--	3499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	√ 0,35112	64400,00	--	22612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	√ 0,18576	72000,00	--	13375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1а/	√ 0,05376	67700,00	--	3640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	√ 0,116	172357,31	536,06	19993	62	5807	289,00	34
		1т		47475,00	202,50	5507	23	105	0,99	--
9	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	√ 0,116	40200,00	--	4663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ДНИЩА						
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/	√ 9,76	5853,25	66,01	57128	644	2262	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1911	243	105	0,12	1
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	√ 27,73	6779,26	196,62	187989	5452	10089	1,79	50
		м3		272,25	74,27	7549	2060	105	0,36	10
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	√ 38,10115	83,00	--	3162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	√ 38,10115	274,00	--	10440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-1/	√ 1,73098	65900,00	--	114072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /Ан-1, Ан-2/	√ 0,57765	52400,00	--	30269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 /Ф-1/	√ 0,02535	55620,00	--	1410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА СТЕНКА						
17	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм /бетон В15/	√ 69,43	10068,42	404,96	699050	28116	121051	9,27	644
		м3		1507,50	152,98	104666	10621	105	0,75	52
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	√ 70,47145	83,00	--	5849	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	√ 70,47145	274,00	--	19309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /С-2,С-3,С-4,С-5/	√ 3,31068	65900,00	--	218174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /Ан-3/	√ 0,18762	52400,00	--	9831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 /Ф-2/	√ 0,19604	55620,00	--	10904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНАЯ БАЛКА МБ-1 (60,4пм)						
23	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	√ 5,3152	13589,02	407,30	72228	2165	14169	14,40	77
		м3		2385,00	153,86	12677	818	105	0,75	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,079952	62100,00	--	67065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,183918	66000,00	--	12139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНАЯ БАЛКА МБ-2 (15,4пм)						
26	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,078	13589,02	407,30	14649	439	2874	14,40	16
		м3		2385,00	153,86	2571	166	105	0,75	1
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,097328	64400,00	--	6268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,066528	69000,00	--	4590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА						
29	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	8,682	11217,49	241,10	97390	2093	12522	8,06	70
		м3		1282,50	91,08	11135	791	105	0,44	4
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,81223	83,00	--	731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	8,81223	274,00	--	2415	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /С-1б/	1,1613	41200,00	--	47846	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /ОС-1/**	**0,43866**	**48300,00**	--	**21187**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 /Ф-1/**	**0,04662**	**55620,00**	--	**2593**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,06134**	**93997,62**	**304,24**	**5766**	**19**	**2138**	**198,00**	**12**
		1т		**33075,00**	**114,75**	**2029**	**7**	**105**	**0,56**	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1891790**	**40341**			**989**
			Тенге			**159781**	**15240**			**74**
	Материалы -		Тенге			**1691668**				
		Накладные расходы -	Тенге			**183771**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27566**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**124534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2200095**				

РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

36	Е0109-17-1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т**	**1,706**	**4646,85**	**2285,57**	**7928**	**3899**	**3373**	**9,35**	**16**
		т		**1579,50**	**617,13**	**2695**	**1053**	**90**	**2,34**	**4**
37	Е0109-18-1	**Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м**	**1,666**	**7285,83**	**3593,45**	**12138**	**5987**	**5032**	**14,30**	**24**
		т		**2385,00**	**971,06**	**3973**	**1618**	**90**	**3,51**	**6**
38	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**1,817**	**13864,97**	**4022,39**	**25193**	**7309**	**16618**	**56,50**	**103**
		т		**9090,00**	**1071,86**	**16517**	**1948**	**90**	**3,81**	**7**
39	Е0109-25-1	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	**4,205**	**5030,50**	**2020,02**	**21153**	**8494**	**10502**	**14,10**	**59**
		т		**2272,50**	**502,43**	**9556**	**2113**	**90**	**1,79**	**8**
40	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**9,394**	**154400,00**	--	**1450434**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	9,394	1333,50	312,12	12527	2932	5745	2,96	28
		т		679,50	--	6383	--	90	--	--
42	Е0109-21-2	Монтаж монорельсов	1,473	990,47	705,97	1459	1040	670	1,43	2
		м		236,25	269,06	348	396	90	1,07	2
43	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	1,473	91800,00	--	135221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-29-1	Монтаж стремянки С-1 с ограждением ОГ-1	0,817	13711,47	5475,87	11202	4474	4848	28,90	24
		т		5040,00	1552,87	4118	1269	90	5,46	4
45	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,817	133700,00	--	109233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-53-1	Монтаж крышки К-1	0,068	14806,01	1133,15	1007	77	813	82,10	6
		т		12892,50	398,25	877	27	90	1,95	--
47	С12021-119	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	0,068	123700,00	--	8412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническая часть	Доплата на марку стали С245	7,488	1860,00	--	13928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническая часть	Доплата на марку стали С255	3,723	3385,00	--	12602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С СНРК 8.02-04-2002 книга 2 техническая часть	Доплата на марку стали С345	0,1	18432,00	--	1843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	340,808	21,80	0,05	7429	17	1788	0,03	10
		м2		5,81	0,02	1980	7	90	--	--
52	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	340,808	40,72	0,04	13877	14	2552	0,04	15
		м2		8,32	--	2836	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1845586	34243			287
			Тенге			49283	8431			31
	Материалы -		Тенге			1762060				
		Накладные расходы -	Тенге			51941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2011379				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

(Локальный сметный расчет)

на СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ /2440/

		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1153,4841	27,84	26,18	32113	30198	9913	0,01	12
	#ССЫЛКА!	м3		1,66	7,20	1915	8305	97	0,03	35
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)**	35,6753	262,72	0,00	9373	0	10591	1,85	66
		м3		262,72	0,00	9373	0	113	0,00	0
3	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ПОД КОЛОДЦЫ/**	11,88842	218,93	0,00	2603	0	2941	1,54	18
		м3		218,93	0,00	2603	0	113	0,00	0
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	270,7565	134,10	0,00	36308	0	41029	0,97	263
		м3		134,10	0,00	36308	0	113	0,00	0
5	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	812,2765	6,48	6,48	5264	5264	1655	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	1706	97	0,01	8
6	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	812,2765	21,55	4,52	17505	3671	13418	0,11	89
		м3		17,03	0,00	13833	0	97	0,00	0
7	E0101-85-2	**Разравнивание ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м**	1083,03	12,34	12,34	13365	13365	3677	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,00	3,50	0	3791	97	0,01	11
8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	9,27293	606,00	--	5619				
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
9	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,7016	96708,90	47796,27	67851	33534	55589	286,00	201
		км		48375,00	12572,33	33940	8821	130	49,07	34
11	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	223,816	1521,00	--	340424	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-2313 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	2049,11	938,00	--	1922065	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 150 мм	0,9325	78245,00	36133,62	72963	33695	62386	247,00	230
		км		41850,00	9612,90	39025	8964	130	37,30	35
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	0,074	58881,69	25695,31	4357	1901	3837	194,00	14
		км		33075,00	6813,45	2448	504	130	26,38	2
16	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 65 мм	0,109	51202,26	20326,01	5581	2216	5126	179,00	20
		км		30825,00	5353,43	3360	584	130	20,64	2
17	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	941,825	763,00	--	718612	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	74,74	318,00	--	23767	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	110,09	163,00	--	17945	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм /футляр/	0,041	307552,18	115368,43	12610	4730	11594	857,00	35
		км		162000,00	55530,00	6642	2277	130	271,21	11
22	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	42,004	7392,00	--	310494	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	41	439,99	0,69	18040	28	8505	0,91	37
		м		159,30	0,27	6531	11	130	0,00	0
41	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция пенополиуретановыми изделиями	789,81	72,96	16,85	57625	13308	33899	0,21	166
		м		38,59	4,33	30479	3420	100	0,03	24
42	С11011-478 прим	Скорлупы из пенополиуретана, марка ППУ	1,6387209	930700,00	--	1525158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/, НА УПОРЫ	0,95	5354,00	--	5086	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №1-29						
51	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	1	3099,33	--	3099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-222	Стремянки	0,0099	151200,00	--	1497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-28шт								
63	С12021-222	Стремянки	0,3744	151200,00	--	56609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №30-58						
		КОЛОДЦЫ Д1500-29шт								
75	С12021-222	Стремянки	0,5259	151200,00	--	79516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-774	Скобы ходовые	65,28	129,00	--	8421	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №59-87						
		КОЛОДЦЫ Д1000-3шт								
84	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	3	3099,33	--	9298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С12021-222	Стремянки	0,0297	151200,00	--	4491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-774	Скобы ходовые	4,08	129,00	--	526	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-27шт								
98	С12021-222	Стремянки	0,5034	151200,00	--	76114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С11011-774	Скобы ходовые	137,36	129,00	--	17719	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №88-116						
		КОЛОДЦЫ Д1000-3шт								
109	С12021-222	Стремянки	0,0297	151200,00	--	4491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С11011-774	Скобы ходовые	1,36	129,00	--	175	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-26шт								
122	С12021-222	Стремянки	0,4254	151200,00	--	64320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С11011-774	Скобы ходовые	102	129,00	--	13158	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №117-145						
		КОЛОДЦЫ Д1000-12шт								
132	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	12	3099,33	--	37192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С12021-222	Стремянки	0,1188	151200,00	--	17963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С11011-774	Скобы ходовые	6,8	129,00	--	877	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-17шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С12021-222	Стремянки	0,2226	151200,00	--	33657	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С11011-774	Скобы ходовые	25,84	129,00	--	3333	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №146-174						
		КОЛОДЦЫ Д1000-17шт								
158	С12021-222	Стремянки	0,1713	151200,00	--	25901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-12шт								
170	С12021-222	Стремянки	0,2043	151200,00	--	30890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С11011-774	Скобы ходовые	29,92	129,00	--	3860	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №175-203						
		КОЛОДЦЫ Д1000-8шт								
180	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	8	3099,33	--	24795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	С12021-222	Стремянки	0,0792	151200,00	--	11975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С11011-774	Скобы ходовые	12,24	129,00	--	1579	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-21шт								
193	С12021-222	Стремянки	0,2529	151200,00	--	38238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С11011-774	Скобы ходовые	39,44	129,00	--	5088	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №204-232						
		КОЛОДЦЫ Д1000-3шт								
203	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	3	3099,33	--	9298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	С12021-222	Стремянки	0,0297	151200,00	--	4491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С11011-774	Скобы ходовые	1,36	129,00	--	175	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-26шт								
216	С12021-222	Стремянки	0,4773	151200,00	--	72168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	С11011-774	Скобы ходовые	61,2	129,00	--	7895	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ №233-260								
		КОЛОДЦЫ Д1000-6шт								
226	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	6	3099,33	--	18596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	С12021-222	Стремянки	0,0594	151200,00	--	8981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	С11011-774	Скобы ходовые	6,8	129,00	--	877	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-23шт								
239	С12021-222	Стремянки	0,3033	151200,00	--	45859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	С11011-774	Скобы ходовые	38,08	129,00	--	4912	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ №261-289								
		КОЛОДЦЫ Д1000-3шт								
249	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	3	3099,33	--	9298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	С12021-222	Стремянки	0,0357	151200,00	--	5398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-26шт								
262	С12021-222	Стремянки	0,43	151200,00	--	64683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	С11011-774	Скобы ходовые	63,92	129,00	--	8246	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ №290-318								
		КОЛОДЦЫ Д1000-7шт								
272	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	7	3099,33	--	21695	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	С12021-222	Стремянки	0,0693	151200,00	--	10478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С11011-774	Скобы ходовые	6,8	129,00	--	877	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-22шт								
286	С12021-222	Стремянки	0,3438	151200,00	--	51983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
287	С11011-774	Скобы ходовые	58,48	129,00	--	7544	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ №319-347								
		КОЛОДЦЫ Д1000-17шт								
296	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	17	3099,33	--	52689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	С12021-222	Стремянки	0,1683	151200,00	--	25447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
298	С11011-774	Скобы ходовые	12,24	129,00	--	1579	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ПЕРЕПАДНЫЕ Д1500- 31ШТ								
309	С12021-222	Стремянки	0,5742	151200,00	--	86819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
310	С11011-774	Скобы ходовые	35,36	129,00	--	4561	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м колодцев	0,83	8445,52	335,84	7010	279	809	4,54	4
		м3		699,75	126,00	581	105	118	0,61	1
		КОЛОДЦЫ №348-376								
		КОЛОДЦЫ Д1000-10шт								
321	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	10	3099,33	--	30993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	С12021-222	Стремянки	0,102	151200,00	--	15422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
323	С11011-774	Скобы ходовые	9,52	129,00	--	1228	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1000-11шт								
333	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	11	3099,33	--	34093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	С12021-222	Стремянки	0,1023	151200,00	--	15468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
335	С11011-774	Скобы ходовые	6,8	129,00	--	877	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-18шт								
346	С12021-222	Стремянки	0,2652	151200,00	--	40098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
347	С11011-774	Скобы ходовые	17,68	129,00	--	2281	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №406-434						
		КОЛОДЦЫ Д1000-7шт								
356	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	7	3099,33	--	21695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	С12021-222	Стремянки	0,0693	151200,00	--	10478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
358	С11011-774	Скобы ходовые	9,52	129,00	--	1228	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-22шт								
369	С12021-222	Стремянки	0,3762	151200,00	--	56881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
370	С11011-774	Скобы ходовые	29,92	129,00	--	3860	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №435-462						
		КОЛОДЦЫ Д1000-10шт								
379	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	10	3099,33	--	30993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
380	С12021-222	Стремянки	0,099	151200,00	--	14969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	С11011-774	Скобы ходовые	10,88	129,00	--	1404	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-19шт								
392	С12021-222	Стремянки	0,3114	151200,00	--	47084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
393	С11011-774	Скобы ходовые	27,2	129,00	--	3509	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №463-490						
		КОЛОДЦЫ Д1000-3шт								
402	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	3	3099,33	--	9298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
403	С12021-222	Стремянки	0,0297	151200,00	--	4491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
404	С11011-774	Скобы ходовые	4,08	129,00	--	526	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-26шт								
416	С12021-222	Стремянки	0,4608	151200,00	--	69673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
417	С11011-774	Скобы ходовые	55,76	129,00	--	7193	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №491-519						
		КОЛОДЦЫ Д1000-12шт								
426	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	12	3099,33	--	37192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
427	С12021-222	Стремянки	0,1188	151200,00	--	17963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
428	С11011-774	Скобы ходовые	13,6	129,00	--	1754	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-17шт								
440	С12021-222	Стремянки	0,282	151200,00	--	42638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
441	С11011-774	Скобы ходовые	24,48	129,00	--	3158	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЦЫ №520-548								
		КОЛОДЦЫ Д1000-2шт								
450	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	2	3099,33	--	6199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
451	С12021-222	Стремянки	0,0198	151200,00	--	2994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
452	С11011-774	Скобы ходовые	2,72	129,00	--	351	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-27шт								
464	С12021-222	Стремянки	0,4869	151200,00	--	73619	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
465	С11011-774	Скобы ходовые	138,72	129,00	--	17895	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ №548-576								
		КОЛОДЦЫ Д1000-2шт								
473	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	2	3099,33	--	6199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
474	С12021-222	Стремянки	0,0194	151200,00	--	2933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
475	С11011-774	Скобы ходовые	2,72	129,00	--	351	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-27шт								
487	С12021-222	Стремянки	0,4209	151200,00	--	63640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
488	С11011-774	Скобы ходовые	55,76	129,00	--	7193	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ №577-605								
		КОЛОДЦЫ Д1000-6шт								
489	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,34	6154,88	2308,84	20557	7712	13680	13,87	46
		м3		2286,00	864,68	7635	2888	130	4,22	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
490	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-6шт, ПП1-10-1-6шт)	1,68	26100,00	--	43848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
491	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,68	-119,00	--	-200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
492	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,68	-221,00	--	-371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
493	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-6шт)	5,34	4360,00	--	23282	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
494	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-12шт)	12	713,80	--	8566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
495	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-2шт)	0,58	4011,25	--	2327	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
496	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	2,88	5354,00	--	15420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
497	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	6	3099,33	--	18596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
498	С12021-222	Стремянки	0,0582	151200,00	--	8800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
499	С11011-774	Скобы ходовые	8,16	129,00	--	1053	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-23шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511	С12021-222	Стремянки	0,3759	151200,00	--	56836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
512	С11011-774	Скобы ходовые	35,36	129,00	--	4561	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ №606-634								
		КОЛОДЦЫ Д1000-5шт								
513	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,72	6154,88	2308,84	16741	6280	11141	13,87	38
		м3		2286,00	864,68	6218	2352	130	4,22	11
514	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-5шт, ПП1-10-1-5шт)	1,4	26100,00	--	36540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
515	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,4	-119,00	--	-167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
516	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,4	-221,00	--	-309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
517	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-5шт)	4,45	4360,00	--	19402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
518	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-6шт)	6	713,80	--	4283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
519	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-2шт)	0,58	4011,25	--	2327	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
520	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	2,4	5354,00	--	12850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
521	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	5	3099,33	--	15497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
522	С12021-222	Стремянки	0,0485	151200,00	--	7333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
523	С11011-774	Скобы ходовые	4,08	129,00	--	526	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-24шт								
534	С12021-222	Стремянки	0,369	151200,00	--	55793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
535	С11011-774	Скобы ходовые	28,56	129,00	--	3684	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №635-663						
		КОЛОДЦЫ Д1000-5шт								
536	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,78	6154,88	2308,84	17111	6419	11387	13,87	39
		м3		2286,00	864,68	6355	2404	130	4,22	12
537	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-5шт, ПП1-10-1-5шт)	1,4	26100,00	--	36540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
538	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,4	-119,00	--	-167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
539	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,4	-221,00	--	-309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
540	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-6а-2шт)	1,18	4796,00	--	5659	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
541	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-4шт)	3,56	4360,00	--	15522	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
542	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-9шт)	9	713,80	--	6424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
543	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	2,4	5354,00	--	12850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
544	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	5	3099,33	--	15497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
545	С12021-222	Стремянки	0,0549	151200,00	--	8301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
546	С11011-774	Скобы ходовые	2,72	129,00	--	351	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-24шт								
557	С12021-222	Стремянки	0,369	151200,00	--	55793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
558	С11011-774	Скобы ходовые	19,04	129,00	--	2456	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №664-692						
		КОЛОДЦЫ Д1000-6шт								
559	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,27	6154,88	2308,84	20126	7550	13394	13,87	45
		м3		2286,00	864,68	7475	2828	130	4,22	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
560	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-6шт, ПП1-10-1-6шт)	1,68	26100,00	--	43848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
561	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,68	-119,00	--	-200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
562	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,68	-221,00	--	-371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
563	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-6шт)	5,34	4360,00	--	23282	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
564	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-6шт)	6	713,80	--	4283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
565	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-3шт)	0,87	4011,25	--	3490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
566	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	2,88	5354,00	--	15420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
567	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	6	3099,33	--	18596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
568	С12021-222	Стремянки	0,0582	151200,00	--	8800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
569	С11011-774	Скобы ходовые	9,52	129,00	--	1228	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-23шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
580	С12021-222	Стремянки	0,5508	151200,00	--	83281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
581	С11011-774	Скобы ходовые	35,36	129,00	--	4561	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №693-720						
		КОЛОДЦЫ Д1000-9шт								
582	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	4,88	6154,88	2308,84	30036	11267	19988	13,87	68
		м3		2286,00	864,68	11156	4220	130	4,22	21
583	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-9шт, ПП1-10-1-9шт)	2,52	26100,00	--	65772	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
584	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,52	-119,00	--	-300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
585	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,52	-221,00	--	-557	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
586	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-9шт)	8,01	4360,00	--	34924	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
587	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-4шт)	4	713,80	--	2855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
588	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-6шт)	1,74	4011,25	--	6980	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
589	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	4,32	5354,00	--	23129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
590	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	9	3099,33	--	27894	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
591	С12021-222	Стремянки	0,0873	151200,00	--	13200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
592	С11011-774	Скобы ходовые	8,16	129,00	--	1053	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-20шт								
603	С12021-222	Стремянки	0,3339	151200,00	--	50486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
604	С11011-774	Скобы ходовые	29,92	129,00	--	3860	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №721-749						
		КОЛОДЦЫ Д1000-2шт								
605	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,12	6154,88	2308,84	6893	2586	4587	13,87	16
		м3		2286,00	864,68	2560	968	130	4,22	5
606	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-2шт, ПП1-10-1-2шт)	0,56	26100,00	--	14616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
607	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,56	-119,00	--	-67	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
608	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,56	-221,00	--	-124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
609	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-2шт)	1,78	4360,00	--	7761	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
610	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-1шт)	1	713,80	--	714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
611	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-2шт)	0,58	4011,25	--	2327	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
612	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	0,96	5354,00	--	5140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
613	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	2	3099,33	--	6199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
614	С12021-222	Стремянки	0,0194	151200,00	--	2933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
615	С11011-774	Скобы ходовые	2,72	129,00	--	351	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-27шт								
627	С12021-222	Стремянки	0,4446	151200,00	--	67224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
628	С11011-774	Скобы ходовые	61,2	129,00	--	7895	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №750-779						
		КОЛОДЦЫ Д1500-29шт								
640	С12021-222	Стремянки	0,4963	151200,00	--	75041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
641	С11011-774	Скобы ходовые	74,8	129,00	--	9649	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №780-808						
		КОЛОДЦЫ Д1000-4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
642	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,23	6154,88	2308,84	13725	5149	9134	13,87	31
		м3		2286,00	864,68	5098	1928	130	4,22	9
643	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-4шт, ПП1-10-1-4шт)	1,12	26100,00	--	29232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
644	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,12	-119,00	--	-133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
645	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,12	-221,00	--	-248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
646	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-3шт)	2,67	4360,00	--	11641	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
647	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-6а-2шт)	1,18	4796,00	--	5659	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
648	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-4шт)	4	713,80	--	2855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
649	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-1шт)	0,29	4011,25	--	1163	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
650	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	2,4	5354,00	--	12850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
651	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	4	3099,33	--	12397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
652	С12021-222	Стремянки	0,042	151200,00	--	6350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
653	С11011-774	Скобы ходовые	1,36	129,00	--	175	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-23шт								
664	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	23	3099,33	--	71285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
665	С12021-222	Стремянки	0,3924	151200,00	--	59331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
666	С11011-774	Скобы ходовые	63,92	129,00	--	8246	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д2000-1шт								
667	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	1,97	3580,81	1152,38	7054	2270	4563	8,06	16
		м3		1350,23	431,55	2660	850	130	2,11	4
668	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-20-1шт, ПП1-20-1-1шт)	1,14	26100,00	--	29754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
669	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,14	-119,00	--	-136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
670	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,14	-221,00	--	-252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
671	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм (КС-20-6а-2шт)	0,78	9900,00	--	7722	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
672	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-1шт)	0,29	4011,25	--	1163	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
673	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	1	3099,33	--	3099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
674	С12021-222	Стремянки	0,0195	151200,00	--	2948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
675	С11011-774	Скобы ходовые	1,36	129,00	--	175	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
676	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	0,64	5354,00	--	3427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ №809-837								
		КОЛОДЦЫ Д1000-3шт								
677	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. I СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,62	6154,88	2308,84	9971	3740	6635	13,87	22
		м3		2286,00	864,68	3703	1401	130	4,22	7
678	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-3шт, ППI-10-1-3шт)	0,84	26100,00	--	21924	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
679	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,84	-119,00	--	-100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
680	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,84	-221,00	--	-186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
681	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-3шт) м	2,67	4360,00	--	11641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
682	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-1шт) шт	1	713,80	--	714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
683	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-2шт) м	0,58	4011,25	--	2327	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
684	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК м3	1,92	5354,00	--	10280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
685	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т шт	3	3099,33	--	9298	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
686	С12021-222	Стремянки т	0,0291	151200,00	--	4400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
687	С11011-774	Скобы ходовые кг	4,08	129,00	--	526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-26шт								
697	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т шт	26	3099,33	--	80582	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
698	С12021-222	Стремянки т	0,4014	151200,00	--	60692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
699	С11011-774	Скобы ходовые	44,88	129,00	--	5790	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1000-5шт		**КОЛОДЦЫ №838-866**						
700	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,84	6154,88	2308,84	17480	6557	11632	13,87	39
		м3		2286,00	864,68	6492	2456	130	4,22	12
701	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-5шт, ПП1-10-1-5шт)	1,4	26100,00	--	36540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
702	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,4	-119,00	--	-167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
703	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,4	-221,00	--	-309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
704	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-4шт)	3,56	4360,00	--	15522	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
705	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-6а-2шт)	1,18	4796,00	--	5659	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
706	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-7шт)	7	713,80	--	4997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-2шт)	0,58	4011,25	--	2327	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
708	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	2,4	5354,00	--	12850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
709	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	5	3099,33	--	15497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
710	С12021-222	Стремянки	0,0517	151200,00	--	7817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
711	С11011-774	Скобы ходовые	4,08	129,00	--	526	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-24шт								
721	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	24	3099,33	--	74384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
722	С12021-222	Стремянки	0,3657	151200,00	--	55294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
723	С11011-774	Скобы ходовые	36,72	129,00	--	4737	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1000-7шт		КОЛОДЦЫ №867-895						
724	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,64	6154,88	2308,84	22404	8404	14909	13,87	50
		м3		2286,00	864,68	8321	3147	130	4,22	15
725	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-7шт, ПП1-10-1-7шт)	1,96	26100,00	--	51156	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,96	-119,00	--	-233	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
727	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,96	-221,00	--	-433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
728	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-6шт)	5,34	4360,00	--	23282	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
729	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-6а-1шт)	0,59	4796,00	--	2830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
730	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-10шт)	10	713,80	--	7138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
731	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	3,36	5354,00	--	17989	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
732	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	7	3099,33	--	21695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
733	С12021-222	Стремянки	0,0648	151200,00	--	9798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
734	С11011-774	Скобы ходовые	2,72	129,00	--	351	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-22шт								
745	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	22	3099,33	--	68185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
746	С12021-222	Стремянки	0,3663	151200,00	--	55385	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
747	С11011-774	Скобы ходовые	61,2	129,00	--	7895	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1000-13шт		**КОЛОДЦЫ №896-924**						
748	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	6,92	6154,88	2308,84	42592	15977	28344	13,87	96
		м3		2286,00	864,68	15819	5984	130	4,22	29
749	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-13шт, ПП1-10-1-13шт)	3,64	26100,00	--	95004	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
750	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,64	-119,00	--	-433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
751	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,64	-221,00	--	-804	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
752	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-12шт)	10,68	4360,00	--	46565	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
753	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-6а-1шт)	0,59	4796,00	--	2830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
754	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-14шт)	14	713,80	--	9993	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
755	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-4шт)	шт	1,16	4011,25 --	-- --	4653 --	-- --	-- --	-- --	-- --
756	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	м3	6,18	5354,00 --	-- --	33088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
757	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	шт	13	3099,33 --	-- --	40291 --	-- --	-- --	-- --	-- --
758	С12021-222	Стремянки	т	0,123	151200,00 --	-- --	18598 --	-- --	-- --	-- --	-- --
759	С11011-774	Скобы ходовые	кг	10,88	129,00 --	-- --	1404 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КОЛОДЦЫ Д1500-16шт									
769	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	шт	16	3099,33 --	-- --	49589 --	-- --	-- --	-- --	-- --
770	С12021-222	Стремянки	т	0,2691	151200,00 --	-- --	40688 --	-- --	-- --	-- --	-- --
771	С11011-774	Скобы ходовые	кг	29,92	129,00 --	-- --	3860 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КОЛОДЦЫ Д1000-4шт									
772	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	2,15	6154,88 2286,00	2308,84 864,68	13233 4915	4964 1859	8806 130	13,87 4,22	30 9
773	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-4шт, ПП1-10-1-4шт)	м3	1,12	26100,00 --	-- --	29232 --	-- --	-- --	-- --	-- --

КОЛОДЦЫ №925-953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
774	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,12 м3	-119,00 --	-- --	-133 --	-- --	-- --	-- --	-- --
775	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,12 м3	-221,00 --	-- --	-248 --	-- --	-- --	-- --	-- --
776	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-4шт)	3,56 м	4360,00 --	-- --	15522 --	-- --	-- --	-- --	-- --
777	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-5шт)	5 шт	713,80 --	-- --	3569 --	-- --	-- --	-- --	-- --
778	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-1шт)	0,29 м	4011,25 --	-- --	1163 --	-- --	-- --	-- --	-- --
779	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	1,92 м3	5354,00 --	-- --	10280 --	-- --	-- --	-- --	-- --
780	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	4 шт	3099,33 --	-- --	12397 --	-- --	-- --	-- --	-- --
781	С12021-222	Стремянки	0,0388 т	151200,00 --	-- --	5867 --	-- --	-- --	-- --	-- --
782	С11011-774	Скобы ходовые	4,08 кг	129,00 --	-- --	526 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КОЛОДЦЫ Д1500-25шт								
783	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	37,585	4462,05	1538,85	167706	57838	107111	9,66	363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-25шт, ПП1-15-1-25шт)	м3	1615,95	576,23	60735	21658	130	2,81	106
			√ 16,25	26100,00	--	424125	--	--	--	--
785	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	--	--	--	--	--	--	--
			√ 16,25	-119,00	--	-1934	--	--	--	--
786	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	--	--	--	--	--	--	--
			√ 16,25	-221,00	--	-3591	--	--	--	--
787	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-27шт)	м	--	--	--	--	--	--	--
			√ 15,93	7733,00	--	123187	--	--	--	--
788	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-33шт)	м	--	--	--	--	--	--	--
			√ 29,37	7030,00	--	206471	--	--	--	--
789	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-39шт)	шт	--	--	--	--	--	--	--
			√ 39	713,80	--	27838	--	--	--	--
790	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-25шт)	м	--	--	--	--	--	--	--
			√ 7,25	4011,25	--	29082	--	--	--	--
791	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-4шт)	м	--	--	--	--	--	--	--
			√ 3,56	3209,00	--	11424	--	--	--	--
792	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК								
			√ 16	5354,00	--	85664	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
793	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	25	3099,33	--	77483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
794	С12021-222	Стремянки	0,4281	151200,00	--	64729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
795	С11011-774	Скобы ходовые	89,76	129,00	--	11579	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1000-5шт				**КОЛОДЦЫ №954-982**				
796	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,87	6154,88	2308,84	17665	6626	11755	13,87	40
		м3		2286,00	864,68	6561	2482	130	4,22	12
797	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-5шт, ПП1-10-1-5шт)	1,4	26100,00	--	36540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
798	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,4	-119,00	--	-167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
799	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,4	-221,00	--	-309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
800	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-3шт)	2,67	4360,00	--	11641	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
801	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-6а-1шт)	2,36	4796,00	--	11319	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
802	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-1шт)	1	713,80	--	714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
803	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-3шт)	0,87	4011,25	--	3490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
804	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	2,4	5354,00	--	12850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
805	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	5	3099,33	--	15497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
806	С12021-222	Стремянки	0,0549	151200,00	--	8301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
807	С11011-774	Скобы ходовые	4,08	129,00	--	526	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-24шт								
808	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	стройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	39,2	4462,05	1538,85	174912	60323	111713	9,66	378
		м3		1615,95	576,23	63345	22588	130	2,81	110
809	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-24шт, ПП1-15-1-24шт)	15,6	26100,00	--	407160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
810	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	15,6	-119,00	--	-1856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
811	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	15,6	-221,00	--	-3448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
812	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-32шт)	18,88	7733,00	--	145999	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
813	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-35шт)	31,15	7030,00	--	218985	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
814	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-31шт)	31	713,80	--	22128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
815	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-15шт)	4,35	4011,25	--	17449	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
816	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-10шт)	8,9	3209,00	--	28560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
817	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	17,28	5354,00	--	92517	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
818	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	24	3099,33	--	74384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
819	С12021-222	Стремянки	0,402	151200,00	--	60782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
820	С11011-774	Скобы ходовые	126,48	129,00	--	16316	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	КОЛОДЦЫ Д1000-4шт		КОЛОДЦЫ №983-1011							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
821	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
		м3	2,09	6154,88	2308,84	12864	4825	8560	13,87	29
				2286,00	864,68	4778	1807	130	4,22	9
822	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-4шт, ПП1-10-1-4шт)								
		м3	1,12	26100,00	--	29232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
823	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	1,12	-119,00	--	-133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
824	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	1,12	-221,00	--	-248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
825	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-2шт)								
		м	1,78	4360,00	--	7761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
826	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-6а-2шт)								
		м	1,18	4796,00	--	5659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
827	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-8шт)								
		шт	8	713,80	--	5710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
828	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-1шт)								
		м	0,29	4011,25	--	1163	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
829	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	1,92	5354,00	--	10280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
830	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	4	3099,33	--	12397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
831	С12021-222	Стремянки	0,0326	151200,00	--	4929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
832	С11011-774	Скобы ходовые	4,08	129,00	--	526	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-25шт								
833	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	стройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	34,225	4462,05	1538,85	152714	52667	97536	9,66	330
		м3		1615,95	576,23	55306	19721	130	2,81	96
834	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-25шт, ПП1-15-1-25шт)	16,25	26100,00	--	424125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
835	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,25	-119,00	--	-1934	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
836	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	16,25	-221,00	--	-3591	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
837	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-33шт)	19,47	7733,00	--	150562	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
838	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-21шт)	18,69	7030,00	--	131391	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
839	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-24шт)	24	713,80	--	17131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
840	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-25шт)	7,25	4011,25	--	29082	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
841	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-1шт)	0,89	3209,00	--	2856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
842	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	16,88	5354,00	--	90376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
843	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	25	3099,33	--	77483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
844	С12021-222	Стремянки	0,3984	151200,00	--	60238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
845	С11011-774	Скобы ходовые	53,04	129,00	--	6842	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1000-11шт				КОЛОДЦЫ №1012-1040				
847	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-10-11шт, ПП1-10-1-11шт)	3,08	26100,00	--	80388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
848	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,08	-119,00	--	-367	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
849	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		--	--	--	--	--	--	--
		м3	3,08	-221,00	--	-681	--	--	--	--
850	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-9а-10шт)		--	--	--	--	--	--	--
		м	8,9	4360,00	--	38804	--	--	--	--
851	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС-10-6а-4шт)		--	--	--	--	--	--	--
		м	2,36	4796,00	--	11319	--	--	--	--
852	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-6шт)		--	--	--	--	--	--	--
		шт	6	713,80	--	4283	--	--	--	--
853	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-6шт)		--	--	--	--	--	--	--
		м	1,74	4011,25	--	6980	--	--	--	--
854	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК		--	--	--	--	--	--	--
		м3	5,28	5354,00	--	28269	--	--	--	--
855	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т		--	--	--	--	--	--	--
		шт	11	3099,33	--	34093	--	--	--	--
856	С12021-222	Стремянки		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,1131	151200,00	--	17101	--	--	--	--
857	С11011-774	Скобы ходовые		--	--	--	--	--	--	--
		кг	8,16	129,00	--	1053	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-18шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
859	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-18шт, ПП1-15-1-18шт)	11,7	26100,00	--	305370	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
860	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,7	-119,00	--	-1392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
861	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,7	-221,00	--	-2586	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
862	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-24шт)	14,16	7733,00	--	109499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
863	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-11шт)	9,79	7030,00	--	68824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
864	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-23шт)	23	713,80	--	16417	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
865	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-15шт)	4,35	4011,25	--	17449	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
866	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	12,48	5354,00	--	66818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
867	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	18	3099,33	--	55788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
868	С12021-222	Стремянки	0,2686	151200,00	--	40612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
869	С11011-774	Скобы ходовые	32,64	129,00	--	4211	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500-25шт		КОЛОДЦЫ №1041-1069						
883	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-25шт, ПП1-15-1-25шт)	16,25	26100,00	--	424125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
884	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,25	-119,00	--	-1934	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
885	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	16,25	-221,00	--	-3591	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
886	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-44шт)	25,96	7733,00	--	200749	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
887	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-10шт)	8,9	7030,00	--	62567	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
888	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-24шт)	24	713,80	--	17131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
889	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-13шт)	3,77	4011,25	--	15122	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
890	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-2шт)	1,78	3209,00	--	5712	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
891	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	16,88	5354,00	--	90376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
892	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	25	3099,33	--	77483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1001	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	2,1475	101308,57	2434,57	217560	5228	98824	170,00	365
		т		31950,00	920,25	68613	1976	140	4,49	10
		ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ								
1014	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	22,5	130,52	12,52	2937	282	1269	0,24	5
		м2		38,03	4,39	856	99	133	0,02	0
		ИЗОЛЯЦИЯ								
1016	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	519,935	245,44	3,82	127613	1986	23799	0,21	109
		м2		37,35	1,44	19420	749	118	0,01	5
1017	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,041	997343,82	181364,72	40891	7436	7174	387,60	16
		км		66082,50	68512,50	2709	2809	130	334,61	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				15802667	428275			3327
						275793	69913			687
	Материалы -					15098600				
		Накладные расходы -				890910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								445
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					133637			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				1001615				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				17695192				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:				22652664	624884			6124
						728626	133822			963
	Материалы -					21299156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -				1439602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								720
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					215940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				1591773				
	ВСЕГО ПО АКТУ					25684040				
		Нормативная трудоемкость -								7806
		Сметная заработная плата -					1078388			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				102 736,16				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне				32 133,94				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				46 300,08				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ				25 865 209,96				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ				70 751 168,71				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				1 415 023,37				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				72 166 192,08				
		НДС (12%)				8 659 943,05				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				80 826 135,13				

Сумма: 80 826 135,13 (восемьдесят миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч сто тридцать пять тенге 13 тиын)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

Ж. А. Тундикбаев

Технадзор:

ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

Ж. А. Каребаева

Подрядчик:

Директор ТОО "DK Proekt"

М. А. Шакиров

Авторский надзор:

ТОО "СИНТЕЗ"