Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

990340004285

Заказчик **КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер" УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области,Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Российская строение, дом № 57/3**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

160340014001

Исполнитель **ТОО "NUCMED",Республика Казахстан, Абай, Семей, Гагарина, дом № 258**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №218 от 31.03.2025 г., Дополнительное соглашение к договору от 09.04.2025 г.

Номер документа	Дата составления
9	29.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Техническое обслуживание линейного ускорителя "VitalBeam" 1 ед.			Усл.	1	21 277 200,00	21 277 200,00	2 279 700,00
				Итого	1	x	21 277 200,00	2 279 700,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц Договор №146 от 20.02.2025 г., Дополнительное соглашение к договору от 09.04.2025 г.

Сдал (Исполнитель) Директор / Идинов М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания Акта выполненных работ (услуг) 29.04.2025

Прием-передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ✕ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал: Чемасов Я.В. (ФИО (при его наличии) представителя организации здравоохранения) Дата: « 29 » апреля 2025 г. Подпись	Медицинскую технику принял: Иминов М.Т. (ФИО (при его наличии) представителя поставщика услуг) Дата: « 29 » апреля 2025 г. Подпись
Медицинскую технику сдал: Иминов М.Т. (ФИО (при его наличии) представителя поставщика услуг) Дата: « 29 » апреля 2025 г. Подпись	Медицинскую технику принял: Чемасов Я.В. (ФИО (при его наличии) представителя организации здравоохранения) Дата: « 29 » апреля 2025 г. Подпись

Следующие запасные части были использованы в период отсутствие сервисного договора и заменены инженерами больницы. Требуется их закупить в срочном порядке для пополнения ЗИПа:

- Thyratron, DTRM, Tetrode, CX1140LG – 1 шт.
- Cabel Limit Switch - 1 шт.
- Laser Guard 1 шт.
- Module Grid-Heater Gun Driver – 1 шт.
- BGM–EGN – 1 шт.
- MPC Power Distribution – 1 шт.
- Dual Motor Driver – 1 шт.

Представитель организации здравоохранения: Зав.отд. Сиченко В.Н. (должность) (Ф.И.О.) Дата: « 29 » апреля 2025 г. М.П.	Представитель поставщика услуг: Директор Иминов М.Т (должность) (Ф.И.О.) Дата: « 29 » апреля 2025 г. М.П.

"NUCMED" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қаласы, Гагарин көшесі, 258
БСН 160340014001, тел. 8 708 380 74 30, e-mail: info@nucmed.kz
"АЭҚБК" ММ мемлекеттік лицензиясы ҚР ЭМ № 22012556.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора «_29_» _апреля 2025_ г.
Договор №146 от 20.02.2025 г.
Дополнительное соглашение к договору от 09.04.2025 г.

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				10:30	18.30	8 часов
Организация здравоохранения: КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области					Город: Павлодар	
Отделение: Радиология					Адрес: ул. Российская, 57/3	
Медицинская техника:					Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное ☐ *пост-гарантийное* ☐ *стороннее* ✕						
Медицинский линейный ускоритель: VitalBeam					4343	2015

Выполненные работы					
Диагностика ☐	Ремонт ☐	Модернизация ☐	ПТО* ✕	Демонтаж ☐	Обучение ☐

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:			
Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей		
Ошибка программы ☐	Техническая неисправность ☐	Механическая неисправность ☐

Виды ремонта	
Гарантийный ремонт ☐	Негарантийный ремонт ☐

Комментарии/техническое заключение:

Проведена плановая техническое обслуживание аппарата на I квартал 2025 г. согласно регламента.

В ходе обслуживания были проведены следующие мероприятия:

1. Предварительная подготовка: анализ контрольного списка, интервью с пользователями, проверка журналов событий.
2. Основные работы:

- Проверка характеристик луча.
- Анализ данных программы PMI.
- Осмотр и чистка шкафов, подставки, порталов, модулятора, карусели и коллиматора.
- Проверка и тестирование аварийных выключателей.
- Осмотр и диагностика системы охлаждения, водоснабжения, вентиляторов и фильтров.
- Обслуживание и калибровка системы визуализации.
- Проверка и настройка системы MLC (многолепесткового коллиматора).
- Обслуживание и проверка работы дивана для пациентов.

3. Заключительные работы:

- Проведение клинических тестов.
- Окончательный осмотр и подготовка оборудования к эксплуатации. Аппарат сдан Заказчику в эксплуатацию в рабочем состоянии.