Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«29» 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, Самал 2, 71***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***Директора по строительству Разимбекова Б.К***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция тепловых сетей от ТК-7-7 до ТК-7/7-36 и до ЦТП-82а, проложенных западнее озера Сайран, вдоль ул. Садовникова» Республика Казахстан, г.Алматы западнее озера Сайран, вдоль ул. Садовникова***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Заказчик ТОО "Алматинские тепловые сети" в лице Генерального директора Бейсенбинов К.И.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
2) субподрядными организациями ***ТОО "Beibarys Building» ГСЛ №006658 от 12.09.2018***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Заместителя директора** ***Отегенов К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Энергохолдинг LTD» ГСЛ №007562 от 02.07.2012
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора** ***Акназаровой Р.Х.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BCS Construction» ГСЛ №0006432 от 25.03.2021
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора** ***Прокошин П.В.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СтройЖолСервис Kz» №21020524 от 16.06.2021
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора** ***Туякбаев Б.М.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СК Строй Компании ЛТД» №22013132 от 13.07.2022
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора** ***Сыдыкова А.Т.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ***АО "Институт «КазНИПИЭнергопром", №21.1405.03***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ТОО "Алматинские тепловые сети" №П-0105/22 от 11.03.2022 г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы трубопроводов тепловых сетей **L= 1936,2 м**	метр	**Тепловая сеть (труба стальная предизолированная) D=273х7,0 мм L=1640 м; D=159х4,5 мм L=158 м; D=76х3 мм L=10 м; D=57х3,0 мм L= 4 м.**		**Тепловая сеть (труба стальная) D=273х7,0 мм L=1764,2 м; D=159х4,5 мм L=158 м; D=76х3 мм L=10 м; D=57х3,0 мм L= 4 м.**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более							

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными**: Реконструкция тепловых сетей от ТК-7-7 до ТК-7/7-36 и до ЦТП-82а, проложенных западнее озера Сайран, вдоль ул. Садовникова, выполнена из труб стальных прямошовных изолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 273х7,0 мм (Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ) и 159х4,5 мм (Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ), 76х3,0 мм (Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ), 57х3,0 мм (Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ) в непроходных каналах с полным восстановлением асфальтобетонных покрытий, все строительно-монтажные работы проведены в соответствии со строительными нормами и правилами.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 14.06.2022 ;
месяц, год

окончание работ 15.10.2022 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **86,24** % и фактически применено **86,24** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "Алматинские тепловые сети" Бейсенбинов К.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"*** считает объект ***«Реконструкция тепловых сетей от ТК 2КИР-10 до многоквартирного жилого дома №221 по ул. Карасай батыра»***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" - Разимбеков Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата место печати (при наличии)

Субподрядчик
Заместитель директора ТОО "Beibarys Building " - Отегенов К .

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата место печати (при наличии)

Субподрядчик
Директор ТОО " Энергохолдинг LTD " - Ахназирова Р.Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата место печати (при наличии)

Субподрядчик

Директор ТОО " BCS Construction" - Прокошин П.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата место печати (при наличии)

Субподрядчик

Директор ТОО " СтройЖолСервис Kz" – Туякбаев Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата место печати (при наличии)

Субподрядчик

Директор ТОО " СК Строй Компании ЛТД " – Сыдыкова А.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата место печати (при наличии)