Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство медицинского пункта с.Тажен, Бейнеуского района, Мангистауской области**
(наименование)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №1	**08.04.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце без НДС	из гр.1								
			Строительно-монтажных работ	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке:	**61 582 129,11**	**54 984 043,85**								**6 598 085,26**	**61 582 129,11**
Удержание 30 % согласно договора	18 474 638,73	16 495 213,16								1 979 425,58	18 474 638,73
Удержание 5 % согласно договора	3 079 106,46	2 749 202,19								329 904,26	3 079 106,46
Итого к оплате	**40 028 383,92**	**35 739 628,50**								**4 288 755,42**	**40 028 383,92**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Orda service group"

М.П. _____ **Шуренов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DGD group"Industry

М.П. _____ **Сактаганов М.А.**

Форма 4

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.**

Договор №1 от 08.04.2024г.

Стройка : **"Строительство медицинского пункта с.Тажен, Бейнеуского района, Мангистауской области"**

Объект : **"Строительство медицинского пункта с.Тажен, Бейнеуского района, Мангистауской области"**

Акт №1 выполненных работ за июль 2024года
на строительно-монтажные работы

Номер по порядку	№ позиции по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел1.	**Земляные работы**					
			разработка грунта					
1	1	**У6101-0102-0113** *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.2, Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1.** ***Разработка грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	**м^3**	**227,95**	**609**	**138822**	
2	2	**У6101-0201-0201** *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**7,05**	**8 134**	**57345**	
3	3	**У6101-0103-0215**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**52,5**	**244**	**12810**	
4	4	**С3412-102-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/лишний грунт/**	**т·км**	**88,2**	**278**	**24520**	
5	5	**У6101-0101-0301**	**Работа на отвале, группа грунта 1**	**м^3**	**52,5**	**69**	**3623**	
			грунтовая подушка					
6	6	**У6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**94,5**	**58**	**5481**	
7	7	**У6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**10,5**	**4 204**	**44142**	
8	8	**У6101-0107-0704**	**Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, площадь котлована по дну свыше 100 м^2, по одному следу 10-14 ударов, диаметр трамбовки до 2 м**	**м^2**	**52,5**	**2 096**	**110040**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	С1211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	64,05	8 556	548012	
			обратная засыпка					
10	10	У6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	117	58	6786	
11	11	У6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	$м^3$	117	29	3393	
12	12	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	117	713	83421	
13	13	У6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	$м^3$	117	231	27027	
14	14	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	13	4 204	54652	
		Раздел 2.	**Фундамент**					
			Монолитный ростверк (АС-4)					
15	15	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9	10 920	98280	
16	16	С1212-101-1811	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10/добавка на водонепроницаемость W16/	$м^3$	9,18	35 563,44	326472	
17	17	У6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	89	535	47615	
18	18	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	23,1	32 876	759436	
19	19	С1212-101-2304	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	23,4465	38 765,32	908911	
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,879	348 324	306177	
21	21	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,739	307 936	535501	
22	22	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	70,13	4 990	349949	
			Приямок ПР-1 (АС-5.2)					
23	23	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,045	10 920	491	
24	24	С1212-101-1811	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10/добавка на водонепроницаемость W16/	$м^3$	0,0459	35 563,44	1632	
25	25	Е11-61301-103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	107 265	49342	
26	26	С1212-101-2011	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	0,4669	36 663,82	17118	
27	27	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	360 429	19103	
28	28	С1214-210-201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	326 357	3459	
29	29	У6103-701-807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1 255 498	10672	
30	30	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	464 654	3503	
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	348 324	334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	32	Е11-080201-0703 *Кзтр и Кэм=1,04*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	347 580	12826	
33	33	С1261-301-0261	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177	
34	34	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	1 748	5978	
35	35	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,208	483	3964	
			Фундаментные блоки (АС-6)					
36	36	У6104-202-101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5 777	23108	
37	37	У6104-202-102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	43	6 475	278425	
38	38	У6104-202-103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	23	8 648	198904	
39	39	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	24,664	50 598,24	1247955	
40	40	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	24,664	284	7005	
41	41	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,04272	350 147	14958	
42	42	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04272	360 429	15398	
43	43	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки/монолитные заделки W16/	$м^3$	0,9	10 920	9828	
44	44	С1212-101-1811	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	0,918	35 563,44	32647	
45	45	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	156,24	4 990	779638	
			гидроизоляция горизонтальная под кирпичную кладку					
46	46	У6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	61	6 208	378688	
47	47	С1235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	140,3	120	16836	
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**					
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)					
48	48	Е11-140301-201 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	142,16	24 017	3414257	
49	49	С1212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	34,1184	29 810	1017070	
50	50	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	54,0208	134 125,21	7245551	
51	51	Е11-140301-203 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	184	4 761	876024	
52	52	С1212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,232	29 810	126156	
53	53	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,2736	134 125,21	1243824	
54	54	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,34	466 533	625154	
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
55	55	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	32 876	207119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	56	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	34 134	218270	
57	57	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,201	307 936	61895	
58	58	У6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,23	6 208	100756	
59	59	С1235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	37,329	120	4479	
60	60	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	342 422	17094	
61	61	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03584	1 093 929	39206	
62	62	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	326 357	4595	
			Перемычки (АС-9)					
63	63	У6104-301-110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	16	1 808	28928	
64	64	У6104-301-111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	8 102	8102	
65	65	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,22	140 059	30813	
66	66	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,052	103 392	5376	
67	67	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,391	154 747	60506	
		Раздел 4.	Плиты покрытия					
			Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
68	68	У6104-401-106	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	21	10 331	216951	
69	69	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	150,1456	12 342	1853097	
70	70	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1 516 167	53278	
71	71	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,19	36 030	6846	
			Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					
72	72	Е11-60801-112 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	52 300	77404	
73	73	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5022	36 030	54124	
74	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	348 324	14281	
75	75	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	326 357	31004	
76	76	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	307 164	62047	
		Раздел 5.	Кровля					
77	91	С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	226,55	3 799	860663	
		Раздел 6.	Разные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	132	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	333 846	187288	
79	147	С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	16,56	3 799	62911	
80	165	Е11-140301-201 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	14,33	24 017	344164	
81	166	С1212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	3,4392	29 352	100947	
82	167	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,4454	134 125,21	730365	
83	177	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	56 845	60028	
84	183	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19504	394 434	76930	
		Раздел 1.	**Утепление кровли (л.14)**					
85	4	С1234-101-207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	32,6716	63 122	2062297	
86	10	С1214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,27755	394 434	109475	
		Раздел 2.	**Полы**					
87	14	У6109-101-102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	79,12	465	36791	
88	15	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8,07024	7 030	56734	
89	16	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,3296	26 043	164842	
90	17	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,456192	34 134	220376	
91	18	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	79,12	1 828	144631	
92	19	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	30 118	48612	
93	20	У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	79,12	147	11631	
94	21	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	30 118	48612	
95	22	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	5 973	472584	
96	23	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435	38547	
97	24	У6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	3 379	267346	
98	25	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435	38547	
99	26	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	79,12	1 828	144631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	27	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	30 118	48612	
101	30	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	50,97	465	23701	
102	31	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,19894	7 030	36549	
103	32	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	26 043	106193	
104	33	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,159152	34 134	141968	
105	34	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	50,97	1 828	93173	
106	35	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	30 118	31316	
107	36	У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	147	7493	
108	37	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	30 118	31316	
		Раздел 3.	Проемы					
109	64	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим.3 двухкамерный, прим.4 4М1-8-4М1-8-К4)	$м^2$	23,749	51 835,68	1231046	
110	66	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим.3 двухкамерный, прим.4 4М1-8-4М1-8-К4)	$м^2$	3,8335	54 463,76	208787	
111	86	С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	4,5383	99 470	451425	
		Раздел 4.	Отделка помещений					
112	100	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,399525	22 149	8849	
113	110	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,908375	22 149	42269	
		Раздел 5.	Отделка фасада					
114	140	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	17,556	56 845	997971	
115	141	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	1,785	46 522	83042	
			Электрооборудование					
116	2	С1247-201-0843	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	шт.	1	140 815	140815	
117	4	С1247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	10 888	10888	
118	6	С1247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519	
119	8	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800	
120	9	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617	1234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	10	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 117	6351	
122	11	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2180	
123	12	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329	
124	13	С1247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	10	5 820	58200	
125	15	С1247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741	
126	17	С1247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-40А-380В	шт.	1	226 375	226375	
127	19	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,14935	419 775	62693	
128	20	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1133	554 723	62850	
129	21	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3502	609 368	213401	
130	22	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0153	1 041 772	15939	
131	23	С1243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,0103	560 297	5771	
132	25	С1247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	15	73 266	1098990	
133	26	С1247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	2	36 745	73490	
134	27	С1247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	8	8 422	67376	
135	28	С1247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	16	46 221	739536	
136	35	С1247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	6	35 974	215844	
137	36	С1247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	6	3 909	23454	
138	38	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901	
139	40	С1247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173046	
140	60	С1252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	30	2 582	77460	
141	61	С1252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	19	6 920	131480	
142	62	С1252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143328	
143	67	С1252-301-1580	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	150	3 792	568800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)**					
144	**70**	**СКП поз62**	**Разъем взрывозащищеннвй**	**шт**	**2,0**	**81 682,86**	**163366**	
145	**71**	**СКП поз65**	**Вилка взрывозащищеннвй**	**шт**	**2,0**	**50 057,86**	**100116**	
		Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**					
146	**51**	**У86-010602-0602**	**Конструкции ограждении из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками и металлическими стойками тип 3D металлическими стойками**	**секция**	**58,0**	**8 549**	**4958710**	
147	**52**	**У86-010605-0203**	**Конструкции ограждении из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками и металлическими стойками тип 3D металлическими стойками**	**комплект**	**1,0**	**606 260**	**606260**	
148	**53**	**У86-010605-0401**	**Конструкции ограждении из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками и металлическими стойками тип 3D металлическими стойками**	**комплект**	**1,0**	**160 519**	**160519**	
			ИТОГО по акту				**45290035,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)				3 487 333,0	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**48 777 367,7**	
			Сметная прибыль (5%)				2 438 868,38	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				957 547,35	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**52 191 783,4337**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**56 106 167,19**	
			Коэффициент понижающий на сумму договора к=0,98				**54 984 043,85**	
			НДС (12%)				6 598 085,26	
			Итого с НДС				**61 582 129,11**	
			Удержание согласно по договору, 30%				**18 474 638,73**	
			Удержание согласно по договору, 5%				**3 079 106,46**	
			Итого к оплате				**40 028 383,92**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DGD group"Industry
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сактаганов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Orda service group"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шуренов
(должность, подпись, расшифровка подписи)