Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство медицинского пункта с.Тажен, Бейнеуского района, Мангистауской области**

(наименование)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №1	**08.04.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**150 035 293,79**	**29 467 156,89**							**3 536 058,83**	**33 003 215,72**
Извлечение аванса 30 % сумма 4 138 964,61	30 970 658,81	3 695 504,12							443 460,49	4 138 964,61
Удержание 5 % согласно договора	7 501 764,70	1 473 357,84							176 802,94	1 650 160,79
Итого к оплате	**111 562 870,28**	**31 689 303,16**							**3 802 716,38**	**35 492 019,54**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Orda service group"

М.П. _____ **Шуренов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DGD group"Industry

М.П. _____ **Сактаганов М.А.**

Форма 4

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.

Договор №1 от 08.04.2024г.

Стройка : "Строительство медицинского пункта с.Тажен, Бейнеуского района, Мангистауской области"

Объект : "Строительство медицинского пункта с.Тажен, Бейнеуского района, Мангистауской области"

Акт №3 выполненных работ за декабрь 2024года
на строительно-монтажные работы

Номер по порядку	№ позиции по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 6.	**Разные работы**					
			Крыльцо КР-1 (АС-18)					
1	106	У6103-701-101	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,36	10 920	3931	
2	107	С1212-101-1811	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	$м^3$	0,3672	35 563,44	13059	
3	108	У6103-101-212	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	2,7	34 199	92337	
4	109	С1212-101-2011	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	$м^3$	2,7405	36 663,82	100477	
5	110	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,075	333 846	25038	
6	111	У6106-302-301	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,17642	396 417	69936	
7	112	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,17642	451 904	79725	
8	113	У6111-0501-0205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	9,17384	302	2770	
9	114	У6111-0501-0505 *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	9,17384	452	4147	
10	115	У6110-101-512	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	4,1	6 263	25678	
11	116	С1224-103-0522	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	4,715	3 799	17912	
12	117	У6110-0203-0201	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	3,92	9 065	35535	

11	116	С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,715	3 799	17912	
12	117	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,92	9 065	35535	
13	118	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	8,7	1 065	9266	
14	119	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	8,7	3 250	28275	
15	120	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	4,45	4 377	19478	
16	121	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,05785	30 118	1742	
17	122	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	4,539	2 865	13004	
18	123	У6106-304-204	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	4,25	3 398	14442	
19	124	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03816	1 145 627	43717	
20	125	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,423368	302	430	
21	126	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,423368	452	643	
22	127	С1243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76 352	1832	
			Крыльцо КР-2 (АС-19.1, 21)					
23	128	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки					
24	129	С1212-101-1811	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	3,1	10 920	33852	
25	130	У6103-101-212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	3,162	35 563,44	112452	
26	131	С1212-101-2011	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	18,47	34 199	631656	
27	133	У6103-701-806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	$м^3$	18,74705	36 663,82	687339	
28	134	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	362 532	40604	
29	135	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,112	451 904	50613	
30	136	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т конструкций	0,36742	396 417	145652	
31	137	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,26301	417 031	109683	
32	138	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09611	405 667	38989	
33	139	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	т	0,0083	451 904	3751	
34	140	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,8597	302	3884	
35	141	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^2$	12,8597	452	5813	
36	142	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	238 211	26203	
37	143	С1217-701-0117	Сульфат аммония	$м^3$	0,11	4 775	525	
				т	0,000187	120 106	22	

38	144	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201	
39	145	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12	
40	146	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	14,4	6 263	90187	
41	148	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	9,6	9 065	87024	
42	149	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м^2	37,7	1 065	40150	
43	150	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	м^2	37,7	3 250	122525	
44	151	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м^2	36,24	4 377	158622	
45	152	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,47112	30 118	14189	
46	153	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м^2	36,9648	2 865	105904	
47	154	У6106-304-204	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 398	125386	
48	155	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 145 627	348706	
49	156	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	11,353374	302	3429	
50	157	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	11,353374	452	5132	
51	158	С1243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76 352	10995	
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)					
52	159	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	396 417	176271	
53	160	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	408 424	164456	
54	161	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	387 579	16278	
55	162	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	19,34271	302	5841	
56	163	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	19,34271	452	8743	
57	164	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590	4975	
			Вентканалы (АС-24)					
58	168	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	466 533	16189	
59	169	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0639517	342 422	21898	
60	170	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	326 357	2611	
61	171	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	348 324	1045	
62	172	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0179	387 579	6938	
63	173	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0350517	451 904	15840	
64	174	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	28,2	5 682	160232	

65	175	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м^2	28,2	3 353	94555	
66	176	У6111-201-201	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м^3 изоляции	1,1	42 078	46286	
67	178	Е11-140302-0102 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	24,4	8 951	218404	
			Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-25)					
68	179	У6106-304-101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	296 543	15746	
69	180	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 145 627	60833	
70	181	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	2,7612	452	1248	
			Отмостка (АС-5)					
71	182	У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,19504	75 430	14712	
72	184	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	м^3	12,72	10 920	138902	
73	185	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	12,9744	35 113	455570	
			узел крепления дымовой трубы к стене (АС-7)					
74	186	У6104-0802-0401	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,00888	1 305 385	11592	
75	187	С1214-210-201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00888	326 357	2898	
76	188	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,025	1 516 167	37904	
77	189	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	38	304	
			Каналы (л.8.1)					
78	190	Е11-61301-103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	3,15	107 265	337885	
79	191	С1212-101-2011	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м^3	3,19725	36 663,82	117223	
80	192	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11088	394 434	43735	
81	193	У6103-701-808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,16538	1 482 218	245129	
82	194	У6104-801-101	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	18	7 629	137322	
83	195	С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м^3	0,684	79 836	54608	
			приямок Пр-2(л.8.1)					
84	196	Е11-61301-103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	0,19	107 265	20380	
85	197	С1212-101-2011	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м^3	0,19285	36 663,82	7071	
86	198	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01037	394 434	4090	
87	199	У6103-701-808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,02202	1 482 218	32638	
			Крышка К-1,К-2,К-3					

88	200	Е11-090601-0101 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,03554	490 426	17430	
89	201	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03554	1 175 650	41783	
90	202	У6111-0501-0302	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	182,405	320	58370	
91	203	У6111-0501-0205 *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	182,405	606	110537	
92	204	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	48,1	1 748	84079	
93	205	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	115,44	483	55758	
		Раздел 2.	Полы					
			Тип А (лист 18)					
100	28	У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	79,12	6 956	550359	
			Тип Б					
102	38	У6109-308-102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	2 404	122532	
			Плинтус, пороги (лист 17)					
103	49	У6109-401-802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	665	54530	
104	50	У6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	989	4945	
105	51	С1233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий	м	5,25	1 121	5885	
		Раздел 3.	Проемы					
			Дверные блоки (лист 15)					
106	52	У6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,2	12 785	66482	
107	55	Е11-140303-0103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,928	6 762	40085	
108	57	Е11-140303-101 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	16,282202	6 971	113503	
109	60	У6108-201-107	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,63	9 996	6297	
110	62	У6108-0208-0102	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	12 834	8085	
			Окна (лист 15,16)					
			ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков					
			ОК-1, ОК-2					
111	63	У6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	23,749	8 663	205738	
			ОК-3					
112	65	У6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	3,8335	10 001	38339	
			ОК-4, ОК-5					
113	67	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,144	13 115	15004	
			ОК-6, ОК-7					

114	71	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,144	13 115	15004	
115	74	С1261-302-0119	Решетки жалюзийные (прим.13)	м^2	1,144	4 661	5332	
			ОК-8					
116	75	У6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,5676	13 647	7746	
			ФР-1					
117	79	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,7375	13 115	9672	
118	82	У6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	м^2	8,9751	5 705	51203	
			Подоконные доски					
119	83	У6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4 507	73915	
120	84	С1223-501-108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2 664	43690	
			Витраж внутренний (лист 15,16)					
			ВТР-1					
121	85	У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	4,5383	4 268	19369	
122	87	У6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	1,9201	3 874	7438	
		Раздел 4.	Отделка помещений					
			Потолок (лист 17)					
123	95	У6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м^2	126,62	1 622	205378	
124	96	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	87,3678	439	38354	
125	97	У6112-302-102	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	12,25	959	11748	
126	98	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,9825	439	3065	
127	99	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м^2	7,61	2 067	15730	
128	101	У6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м^2	7,61	8 223	62577	
129	102	С1212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,24352	23 483	5719	
130	103	С1214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	8,2188	1 069	8786	
131	104	У6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	88,9	1 365	121349	
132	105	С1232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9895	
			Стены (лист 17)					
133	109	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м^2	36,35	2 067	75135	
134	111	Е11-140302-0102 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	36,35	8 951	325369	

135	112	У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	178,55	4 331	773300	
136	113	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	м^3	2,696105	23 855	64316	
137	114	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	138,99	9 721	1351122	
138	115	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	141,7698	2 523	357685	
139	116	У6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	252,2	1 447	364933	
140	117	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	158,886	439	69751	
141	118	У6112-302-101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	39,56	860	34022	
142	119	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	20,5712	439	9031	
143	120	У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	25	1 517	37925	
144	121	С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,25	3 534	89234	
			Отбойная планка					
145	122	У6107-0102-0212	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	м^2	3,42	1 065	3642	
146	123	С1233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	23,37	1 510	35289	
			Откосы (лист 17 примечание 1)					
147	124	Е11-140302-0105 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	34,69	8 744	303329	
148	125	У6112-202-703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	м^2	34,69	5 160	179000	
149	126	С1232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,94516	71	6315	
150	127	У6112-302-105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	34,69	1 447	50196	
151	128	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	21,8547	439	9594	
		Раздел 1.	**Водопровод**					
			Водомерный узел					
152	1	У6114-501-101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	72 023	72023	
153	2	С1242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 321	21963	
154	3	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4248	
155	4	С1241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	2 138	4276	
156	5	С1241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	750	1500	

157	6	С1241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2	137	274	
158	7	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00208	1 113 438	2316	
159	8	С1242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851	13851	
			Приборы КиП и А					
160	9	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788	24788	
			Арматура В1					
161	10	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 525	3525	
162	11	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2 350	14100	
			Трубопроводы В1					
163	12	У6114-0102-0203	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	16,6	4 376	72642	
164	13	У6114-0102-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	19,7	3 812	75096	
165	14	У6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	17,5	3 490	61075	
166	15	У6114-0103-0402	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	23,5	6 042	141987	
167	16	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	23,265	279	6491	
168	17	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	77,3	441	34089	
169	18	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	53,8	2 168	116638	
170	19	С1234-305-2310	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	18,26	1 399	25546	
171	20	С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	21,67	1 355	29363	
172	21	С1234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	19,25	1 115	21464	
			Арматура Т3					
173	22	С1242-303-0502	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	4 729	23645	
			Трубопроводы Т3					
174	23	У6114-0102-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	19,7	3 812	75096	
175	24	У6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	17,5	3 490	61075	
176	25	У6114-0103-0402	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	23,5	6 042	141987	

177	26	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	23,265	279	6491	
178	27	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	60,7	441	26769	
179	28	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	37,2	2 168	80650	
180	29	С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	21,67	1 355	29363	
181	30	С1234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	19,25	1 115	21464	
		Раздел 2.	Канализация					
			Канализация К1					
			Сантехническое оборудование					
182	31	У6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	14 164	70820	
183	34	У6115-102-101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	11 344	11344	
184	36	У6115-101-203	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	7 878	7878	
185	39	У6115-103-201	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6 808	6808	
			Трубы					
186	42	У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	4 052	109404	
187	43	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	26,946	3 536	95281	
188	44	У6114-103-101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	4 199	104975	
189	45	С1241-201-0409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	24,95	393	9805	
			Фасонные части					
190	46	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862	
191	47	С1241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	477	1431	
192	48	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	143	286	
193	49	С1241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	6	3 577	21462	
194	50	С1241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	10	276	2760	
195	51	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352	
196	52	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802	802	
197	53	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	162	486	
			Сантехническое оборудование					
198	54	У6115-104-201	Установка смесителя	шт.	7	4 871	34097	

199	58	У6114-103-901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	2 309	1385	
			Канализация К4					
200	59	У6115-0101-0301	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	3 386	3386	
201	60	С1246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22 702	22702	
202	61	Ц13-080301-0120 *Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	10 292	10292	
203	62	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065	60065	
204	63	У6114-0102-0502	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	3	6 030	18090	
205	64	С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629	629	
		Раздел 1.	Отопление					
206	1	У6116-0301-0102	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	12,3	4 469	54969	
207	2	С1245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	2	15 230	30460	
208	3	С1245-104-0329	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	26 132	26132	
209	4	С1245-104-0330	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	3	29 948	89844	
210	5	С1245-104-0331	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	1	33 720	33720	
211	6	С1245-104-0332	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	2	37 536	75072	
212	7	С1245-104-0336	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	53 533	53533	
213	8	С1245-104-0340	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	2	71 048	142096	
214	9	У6114-0102-0102	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	82,5	2 119	174818	
215	10	С1261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	82,5	1 569	129442	
216	11	У6114-0102-0103	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10,2	2 120	21624	
217	12	С1261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10,2	1 172	11954	
218	13	У6114-0102-0101	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	6	2 119	12714	
219	14	С1261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	6	1 406	8436	
220	15	У6114-0401-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	98,7	441	43527	

221	16	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4,2	2 168	9106	
222	17	С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,62	1 355	6260	
223	18	У6114-204-101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	20	2 157	43140	
224	19	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14100	
225	20	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2 350	28200	
226	21	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 350	9400	
227	22	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	708	14160	
228	23	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,5	302	2265	
229	24	У6111-0501-0517 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	7,5	588	4410	
		Раздел 2.	Вентиляция					
230	25	У6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	9	7 536	67824	
231	26	У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,822	10 305	39386	
232	27	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,822	6 241	23853	
233	28	У6118-101-303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	12,96	9 452	122498	
234	29	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	12,96	6 241	80883	
235	30	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	775	6975	
		Раздел 3.	Тепловой узел					
236	31	У6117-0101-0201	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	25 732	51464	
237	32	513-104-0606	Котел газовый настенный модели WBN 6000-18C с тепловой мощностью 18 кВт, с комплектом дымохода	комплект	2	314 813	629626	
238	33	У6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	95 034	190068	
239	34	511-403-0602	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 $м^3$/ч, Н 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414	
240	35	У6116-0401-0116	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 $м^3$	шт.	1	108 731	108731	
241	36	513-204-0104	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, Т от 10°С до 110°С, вертикального типа	шт.	1	18 704	18704	
242	37	У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	15 393	15393	
243	38	С1242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005	48005	

244	39	У6114-0203-0301	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	3 270	3270	
245	40	С1245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649	
246	41	У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	15 393	15393	
247	42	С1242-309-0101	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	2 550	2550	
248	43	У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	5 605	11210	
249	44	С1242-404-0702	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	25 556	25556	
250	45	С1261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553	16553	
251	46	У6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	2 204	6612	
252	47	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	5 585	16755	
253	48	У6116-701-103	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	7	2 269	15883	
254	49	С1261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	7	3 173	22211	
255	50	У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	5 605	11210	
256	51	С1242-404-0703	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	28 912	57824	
257	52	С1242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22352	
258	53	С1242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 588	14352	
259	54	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 805	14025	
260	55	С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 657	9314	
261	56	С1242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2 282	2282	
262	57	С1242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 588	3588	
			Газоснабжение					
			Оборудование					
263	1	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 478	7478	
264	2	С1245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 25 НД	шт.	1	36 155	36155	
265	3	У6117-301-801	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	17 710	17710	
266	4	С1245-802-0103	Счетчик газа ВК G4T с МК	шт.	1	27 111	27111	

267	5	У6116-701-102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 647	3294	
268	6	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740	
			Арматура трубопроводная					
269	7	С1242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 525	7050	
270	8	С1242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 869	13738	
			Трубы					
271	9	У6114-102-303	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10	2 029	20290	
272	10	С1261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1 446	14460	
273	11	У6114-102-302	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	15	2 028	30420	
274	12	С1261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	15	1 813	27195	
275	13	У6114-0102-0502	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.(футляр)	м	0,8	6 023	4818	
			Крепление трубопроводов					
276	14	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	708	212	
277	15	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549	2196	
			Антикоррозийная защита					
278	16	У6111-0501-0205 *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,4	606	3272	
279	17	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,4	452	2441	
280	18	У6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	25	2 815	70375	
			Электрооборудование					
		Раздел 1.	Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)					
281	69	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 478	29912	
282	72	У6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1 191	2382	
283	73	СКП *поз.66*	Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e ПС Т6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)	шт	2	41 202,86	82406	
284	74	СКП *поз.64*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	7	69 078,04	483546	
285	75	СКП *поз.63*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	4	72 556,79	290227	
		Раздел 1.	Система вызова посетителей					
286	1	У6125-411-215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	2	12 415	24830	
287	2	СКП *поз.55*	Световое табло МР-740R2	шт	2	45 178,57	90357	
288	3	СКП *поз.54*	Кнопка вызова МР-411D1	шт	2	23 402,5	46805	

289	4	Ц13-110301-0101 *Кэтр и Кэм=1,03*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 236	3236	
290	5	С1248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770	
291	6	СКП *поз.58*	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	5 195,53	5196	
292	7	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	346	20760	
293	8	С1243-802-101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,0612	72 362	4429	
		Раздел 2.	Видеонаблюдение					
294	9	У6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	5 359	5359	
295	12	У6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	19 335	58005	
296	16	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 478	7478	
			Кабели,материалы					
297	20	У6119-101-201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	59	355	20945	
298	21	С1243-304-102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,06018	179 638	10811	
299	22	У6119-302-101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	50	1 300	65000	
300	23	С1243-907-108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	245	5047	
301	24	С1243-907-101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30,9	96	2966	
		Раздел 3.	Структурированная кабельная система					
302	25	У6125-0412-0201	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	31 825	31825	
303	26	СКП *поз.56*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70388	
304	27	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204 767	204767	
305	28	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 478	7478	
306	29	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
307	30	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 388	2776	
308	31	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	2	504	1008	
309	32	У6125-0702-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2	16 374	32748	
310	33	С1247-202-503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	2	75	150	
311	34	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	7	62	434	
			Кабели,материалы					
312	35	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	40	346	13840	
313	36	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0408	179 638	7329	
		Раздел 4.	Телефонизация					
			автоматическая пожарная сигнализация					
			Пожарная сигнализация					
		Раздел 1.	ОБОРУДОВАНИЕ					

			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР					
314	3	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**1**	**1 945**	**1945**	
			СПРАВОЧНАЯ					
315	9	Ц13-110401-0201 *Кэтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**6 718**	**6718**	
316	14	Ц13-110401-0201 *Кэтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**6 718**	**6718**	
317	16	Ц13-340108-0201 *Кэтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
318	19	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**1**	**1 945**	**1945**	
			АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ					
319	23	Ц13-340108-0201 *Кэтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
320	25	Ц13-110401-0201 *Кэтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**6 718**	**6718**	
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)					
321	41	Ц13-340108-0201 *Кэтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
322	54	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	
			КАБИНЕТ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА (мебель,оборудование)					
323	65	Ц13-110401-0201 *Кэтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**6 718**	**6718**	
324	70	Ц13-110401-0201 *Кэтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**6 718**	**6718**	
325	72	Ц13-340108-0201 *Кэтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
326	77	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	
			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель, оборудование)					
327	90	Ц13-340108-0201 *Кэтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (мебель)					
328	98	Ц13-340108-0201 *Кэтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)					
329	100	Ц13-340108-0201 *Кэтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
330	104	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (мебель, оборудование)					
331	118	Ц13-340108-0201 *Кэтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
332	121	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	
			УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САН.УЗЕЛ					
333	126	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**8**	**1 945**	**15560**	
			Благоустройство					
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**					
1	1	У6101-0104-0105	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта)**	**$м^3$**	**239,43**	**100**	**23943**	
2	2	У6101-0104-0113 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.**	**$м^3$**	**239,43**	**73**	**17478**	

3	3	У6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(устройство насыпи из плодородного грунта)	$м^3$	239,43	58	13887	
4	4	У6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	$м^3$	239,43	29	6943	
5	5	У6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	$м^3$	178,3	124	22109	
6	6	У6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	178,3	98	17473	
7	7	У6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (устройство насыпи)	$м^3$	93,07	69	6422	
8	8	У6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	93,07	31	2885	
9	9	У6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	93,07	279	25967	
10	10	У6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	93,07	19	1768	
11	11	У6101-0103-0215	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	324,66	244	79217	
12	12	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	493,4832	283	139656	
13	13	У6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	324,66	69	22402	
		Раздел 2.	Покрытия					
			Асфальтобетонное покрытие тип 1					
14	14	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	114,5	12 185	1395182	
15	15	У7101-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(6см)	$м^2$	458	445	203810	
16	16	С1212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	43,9222	16 231	712901	
17	17	У7101-0602-0406 *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	458	41	18778	
18	18	С1212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	21,2512	16 231	344928	
19	19	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,687	234 609	161176	
20	20	У7101-0602-0302	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более	$м^2$	458	454	207932	
21	21	С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	47,174	15 407	726810	
22	22	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,458	234 609	107451	
23	23	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,52184	12 185	18544	
24	24	У7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	126,82	4 303	545706	

25	25	С1212-101-0619	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**м^3**	**6,9751**	**33 862**	**236191**	
26	26	С1255-101-0101	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**м^3(12.1, г.Актау)**	**5,45326**	**33 557**	**182995**	
			Мощение тротуарной плиткой тип 2					
334	27	У7101-0403-0301	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**81,76**	**641**	**52408**	
335	28	С1211-201-0401	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**16,67904**	**8 618**	**143740**	
336	29	У7101-0403-0304 *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303**	**м^2**	**-81,76**	**131**	**-10711**	
337	30	С1211-201-0401	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**5,15088**	**-8 618**	**-44390**	
338	31	У6113-0301-0101	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**81,76**	**4 436**	**362687**	
339	32	С1211-501-0103	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**м^3**	**4,7012**	**7 620**	**35823**	
340	33	С1255-102-0605	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**80,45184**	**3 406**	**274019**	
341	34	У7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**0,38628**	**12 185**	**4707**	
342	35	У7101-0301-0602 *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**32,19**	**4 291**	**138127**	
343	36	С1212-101-0619	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**м^3**	**1,03008**	**33 862**	**34881**	
344	37	С1255-101-0101	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**м^3(12.1, г.Актау)**	**0,51504**	**33 557**	**17283**	
		Раздел 3.	**Озеленение**					
			Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5					
			Деревья					
27	38	У6113-0104-0101	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**8**	**1 760**	**14080**	
28	39	У6113-0105-0101	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м**	**шт**	**8**	**6 175**	**49400**	
29	40	С1254-102-2501	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**8**	**3 419**	**27352**	
			Газон					
31	41	У6113-0112-0101	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом**	**м^2**	**415,23**	**196**	**81385**	
32	42	У6113-0112-0201	**Посев газона лугового тракторной сеялкой**	**га**	**0,041523**	**18 000**	**747**	
33	43	С1254-106-0101	**Семена многолетних трав**	**кг**	**8,3046**	**3 241**	**26915**	
			Кустарники					
34	44	У6113-0108-0101	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте**	**м траншеи**	**30**	**705**	**21150**	

35	45	У6113-0109-0101	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	30	2 766	82980	
36	46	С1254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	15	990	14850	
		Раздел 4.	Малые архитектурные формы					
37	47	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	46 994	140982	
38	48	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	152 836	458508	
39	49	У86-010307-0404	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68 196	136392	
40	50	У86-010307-0107 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	177 825	177825	
			Вычет позиции, которые повторяются дважды					
		Раздел 2.	Полы					
			Тип А (лист 18)					
40	14	У6109-101-102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	79,12	465	-36791	
41	16	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,3296	26 043	-164842	
42	17	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,456192	34 134	-220376	
43	18	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	79,12	1 828	-144631	
44	19	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	30 118	-48612	
45	20	У6109-201-102 К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	79,12	147	-11631	
46	21	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	30 118	-48612	
			Тип Б					
48	31	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,19894	7 030	-36549	
49	32	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	26 043	-106193	
50	33	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,159152	34 134	-141968	
51	34	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	50,97	1 828	-93173	
52	35	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	30 118	-31316	
53	36	У6109-201-102 К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	147	-7493	
54	37	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	30 118	-31316	
71	64	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим.3 двухкамерный, прим.4 4М1-8-4М1-8-К4)	$м^2$	23,749	51 835,68	-1231046	
			ОК-3					
72	66	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим.3 двухкамерный, прим.4 4М1-8-4М1-8-К4)	$м^2$	3,8335	54 463,76	-208787	

83	**86**	**С1223-301-0101**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**4,5383**	**99 470**	**-451425**	
			ИТОГО по акту				**24 464 381,87**	
			Оборудование:				**1 675 246,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)				1 754 763	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**26 219 145,33**	
			Сметная прибыль (5%)				1 227 194,97	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				524 382,91	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**27 970 723,2**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**30 068 527,44**	
			Коэффициент понижающий на сумму договора к=0,98				**29 467 156,89**	
			НДС (12%)				3 536 058,83	
			Итого с НДС				**33 003 215,72**	
			Извлечение аванса, 30%				**4 138 964,61**	
			Удержание согласно по договору, 5%				**1 650 160,79**	
			Итого к оплате				**35 492 019,54**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DGD group"Industry

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сактаганов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Orda service group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шуренов А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)