Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Субподрядчик: ТОО«ЭталонСтрой Групп», Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 46, офис 300А, БИН 120240013052

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б

Договор подряда (контракт) №2 от 10.06.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 27.06.2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		2	10.06.2024			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б	600 000,00	535 714,00							64 286,00	600 000,00
К оплате:										600 000,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ЭталонСтрой Групп"
БИН 120240013052

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Третьяков К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7, БИН 170640026988, тел. 87052452701**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭталонСтрой Групп», Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, 46, офис 300А, БИН 120240013052 тел.87711280916**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт ДК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 10.06.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за Июнь 2024г (27.06.2024 г.)

Капитальный ремонт помещений ДК

Основание: рп

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Отделка помещений													
3.1 Потолки													
31	35	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	35	2 446,49	267,40	85 627	9 359	-	58 049	155 170	
						2 179,09	124,47	76 268	4 356	-	11 494		

32	36	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм// Армстронг в комплекте	1 м2	35	4 122,00	-	144 270	-	144 270	-	155 812	
						-	-	-	-	-	11 542		
33	37	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	10	1 603,60	11,77	16 036	118	4 366	8 348	26 335	
						1 155,22	4,29	11 552	43	-	1 951		
34	38	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными //влагостойкими составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	10	520,31	5,08	5 203	51	2 102	2 214	8 010	
						305,06	2,35	3 051	24	-	593		
3.2 Стены													
35	40	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке// окраска декоршттукатурки НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	85,982	842,53	8,57	72 442	737	5 281	48 072	130 156	
						772,54	3,98	66 425	342	-	9 641		
36	41	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	1 кг	54,16866	170,00	-	9 209	-	9 209	-	9 945	

						-	-	-	-	-	737				

Итого	**485 428**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 265
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 765
- материалы, изделия и конструкции, тенге	165 228
- накладные расходы, тенге	116 683
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 958
Всего	**485 428**
Временные здания и сооружения (2,9%) К=0,8%	11 262
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**9 934**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**506 624**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Иинф = 1,079000000)	**546 647**
Итого по акту с утетом Кпониж=0,979999995	**535 714**
НДС	**64 286**
Итого	**600 000**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭталонСтрой Групп"

БИН 120240013052

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Третьяков К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)