Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
130540005956

191240019876

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Корпоративный фонд "Орал" общественного объединения инвалидов с поражением органов зрения "Атамекен"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Основной № 216 от 2024-10-02, Дополнительное №2 от 2025-01-23

Номер документа	Дата составления
49	05.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях маркетинговых консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу без НДС	цена за единицу с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по озеленению г. Аксай Бурлинского района ЗКО			Работа	1	7 428 596.23	8 320 027.78
				Итого		**7 428 596.23**	**8 320 027.78**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчи
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страниц

Сдал (Исполнитель) Президент / Молдабекова А.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Дата подписания (принятия) работ(услу

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области" БИН: 130540005956
Поставщик: Корпоративный фонд "Орал" общественного объединения инвалидов с поражением органов зрения "Атамекен" БИН: 191240019876
Договор: Основной № 216 от 2024-10-02, Дополнительное №2 от 2025-01-23
Объект: Работы по озеленению г. Аксай Бурлинского района ЗКО (2025 год)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №49 от 05.05.2025 г.

№ п/п	Шифр, норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения количество	Количество	Стоимость единиц. тенге		Общая стоимость единиц. тенге			Наименование расходов, тенге	Всего стоимость с накладными расходами сметной прибылью, тенге
					всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы		
					Зарплата рабочих, строителей	Зарплата машиниста	Зарплата рабочих, строителей	Зарплата машиниста	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2 ДЕРЕВЬЯ											
13	**1147-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли размеры 0,2*0,15м и 0,25*0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%** Состав работ 1.Копание ям ямокопателем и окучивание выброшенного грунта 2. Отвозка грунта на тачках 3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 4. Приготовление смеси 5. Подготовка ям к посадке	яма	500	1976,00	179,00	988000	89500	63500	-	988800
					1670,00	49,00	835000	24500	67886	-	
14	**211 -101-0102 РСНБ РК 2022**	Земля растительная	м3	45,5	1492,00	-	67886	-	67886	-	67886
					-	-	-	-		-	
15	**1147-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11 изм и доп.вып.28**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3*0,3м. Посадка.** Состав работ 1. Установка деревьев в ямы вручную 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев 4. Полив 5. Обрезка крон	шт	500	3466,00	316,00	1386400	126400	46400	-	1733000
					3034,00	63,00	1213600	25200		-	
16	**254 -102-3204 РСНБ РК 2022**	**Тополь пирамидальный Н свыше 3м до 3,5 м**	шт	400	3123,00	-	1249200	-	1249200	-	1249200
					-	-	-	-		-	

17	254 -102-0104 РСНБ РК 2022	**Береза обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м**	шт	50	3895,00	-	194750	-	194750	-	194750
					-	-	-	-		-	
18	254 -101-0805 РСНБ РК 2022	**Сосна обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5м *0,65 м**	шт	50	22905,00	-	11 452250	-	1145250	-	1145250
					-	-	-	-		-	
19	1147-0110-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,3*0,3 м.Уход** Состав работ 1.Открытие и закрытие лунок. 2. Полив из шланга поливомоечной машины. 3.Прополка и рыхление лунок. 4. Исправление растяжек и смена подвязок. 5.Обрезка крон и вырезка суши. 6.Удаление поросли.	шт	170	3481,00	353,00	591770	176500	55500	-	591770
					3017,00	71,00	1508500	35500		-	
20	261 -501-0105 РСНБ РК 2022	**Деревья и кустарники с комом. Внесение удобрений органических при посадке в естественный грунт.** Состав работ 1.Подвозка на тачках удобрений и отвозка заменяемого грунта. 2. Смешивание удобрений с грунтом.	м3 ям	62,5	5266,00	-	329125	-	-	-	329125
					5266,00	-	329125	-		-	
21	1147-0118-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11 изм и доп.вып.28	**Перегной**	м3	62,5	4240,00	-	265000	-	265000	-	265000
					-	-	-	-		-	
22	1147-0119-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,11	**Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины.** Состав работ 1. Полив из шланга поливомоечной машины.	м3	600	4646,00	2923,00	2787600	4676800	51200	-	2787600
					1691,00	585,00	2705600	936000		-	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Итого с конкурсной скидкой 20,57% НДС 12% Итого с НДС	тенге								9352381 7428596 23 891431 55 8320027 78

Сдал (Поставщик)
Корпоративный фонд "Орал"
общественного объединения инвалидов с поражением органов зрения "Атамекен"

Президент _____ **Молдабекова А.Н.**

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ «Аппарат акима города Аксай Бурлинского района ЗКО»

Аким города Аксай _____ **Баяндыков А.Т.**

М.П.