Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010 , РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "СРБ-L", БИН 070540018617 , РК, город Семей, улица Ганиева, 73Г

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.51)" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

***Договор:** № 23/08-5 от 01.08.2023 года*

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			23/08-5	01.08.2023				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1				налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства										
Акт выполненных работ № 1 за ноябрь 2023 г.	**3 700 500,00**	3 304 017,86	3 304 017,86		0,00	0,00		0,00	396 482,14	
Итого к оплате	3 700 500,00									**3 700 500,00**

Подрядчик:

ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакиров М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "СРБ-L", БИН 070540018617

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сеитов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай", БИН 110840016453, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN7111010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(Полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010 , РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(Полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "СРБ-L", БИН 070540018617 , РК, город Семей, улица Глинки, 73Г

(Полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.51)" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 23/08-5 от 01.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за ноябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Надземная часть										
		РАЗДЕЛ 1. Стены,ведомость кладки,л.АС-7,9,62-64										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(черлак)**										
		НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ кладки	1,227		43515,68	4524,66	53394	5552	35124	13142	71859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				10365,19	1152,01	12718	1414		5323	
2	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной380мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет)**										
		НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ кладки	32,66		43515,68	4524,66	1421222	147775	934920	349821	1912727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				10365,19	1152,01	338527	37625		141683	
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м . Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (машинное помещение)**										
		НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ кладки	20,376		43515,68	4524,66	886675	92194	583280	218247	1193317
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				10365,19	1152,01	211201	23473		88394	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3177902

	В ТОМ ЧИСЛЕ								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			562446				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				245522			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				62512			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1553323		
	- Накладные расходы	Тенге						581211	
	- Сметная прибыль	Тенге						235400	
	Всего по АКТУ	**тенге**							3 177 902,29
	Временные здания и сооружения 0,9%	тенге							28 601,12
	Итого с Временные здания и сооружения:	**тенге**							3 206 503,41
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	тенге							32 706,33
	Итого с доп. Затратами	**тенге**							3 239 209,74
	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге							64 784,19
	Итого с непредвиденными работами и затратами и доп. Оплатой труда:	**тенге**							3 304 017,86
	НДС 12%	тенге							396 482,14
	Всего к оплате	**тенге**							**3 700 500,00**

Подрядчик:

ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакиров М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик:

ТОО "СРБ-L", БИН 070540018617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сеитов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.