Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко", БИН: 040440018281**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат" БИН 010340005062**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружные инженерные сети в промышленной зоне №4, участок №97, ТОО "Мухаммед и К. Газопровод"**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№07** от **01.04.2024**

Акт выполненных работ

за **Май 2024 (месяц, год) на Наружные инженерные сети газоснабжения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	43761,27	1370,48	87522	2740	37212	47668	146006	
						23784,77	535,36	47570	1070		10816		
2	2	513-302-0243 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1	шт.	1	665913		665913				665913	
										665913			
3	3	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6786,4	3280,37	6786	3281	149	4567	12261	
						3357,02	1255,68	3357	1256		908		
4	4	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	5,42	2414		13084		13084		14131	
											1047		
5	5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	жка или клапан	3	2566,22	133,47	7698	399	468	6965	15836	
						2276,79	68,23	6831	204		1173		
6	6	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	жка или клапан	1	4837,36	222,46	4837	223	295	4389	9964	
						4319,52	113,72	4320	114		738		
7	7	242-103-1801 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-	шт.	3	82145		246435		246435		266150	
											19715		
8	8	242-103-1803 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-	шт.	1	166368		166368		166368		179677	
											13309		
9	9	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	см трубопровода	0,005	1193616,44	333362,58	5968	1666	112	4936	11776	
						837957,12	159383,68	4190	796		872		
10	15	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	см трубопровода	0,0126	1193616,44	333362,58	15040	4200	280	12440	29678	
						837957,12	159383,68	10558	2008		2198		
11	10	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	см трубопровода	0,002	1297724,08	391987,54	2595	783	56	2107	5078	
						877859,84	186248,55	1756	372		376		
12	43	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка открытым способом/ Футляр для сущест. кабеля L=4м, 5шт	см трубопровода	0,02	1297724,08	391987,54	25954	7840	558	21069	50785	
						877859,84	186248,55	17557	3725		3762		
13	12	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,008	4695		9428		9428		10182	
											754		
14	13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,007	613750,15	258235,77	4297	1809		3113	8003	
						355514,38	93844,77	2488	657		593		
15	37	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,8647	613750,15	258235,77	530710	223297		384675	988616	
						355514,38	93844,77	307413	81148		73231		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	14	241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	7,07	1259		8900		8900	713	9613	
17	16	241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	1,2048	536		646		646	52	698	
18	17	241-101-0105 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10,04	782		7852		7852	628	8480	
19	18	241-101-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,4056	702		986		986	78	1064	
20	19	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка открытым способом	см трубопровода	0,005	1764860,68 1102312,64	583174 263168,95	8825 5512	2915 1315	397	6760 1247	16832	
21	20	241-102-0221 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	5,008	10419		52178		52178	4175	56353	
22	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,006	2027113,48 849768,5	702911,85 255291,88	12163 5099	4217 1531	2846	6564 1499	20226	
23	51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0039	2027113,48 849768,5	702911,85 255291,88	7906 3315	2742 996	1850	4266 973	13145	
24	22	241-112-0127 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	3	1154		3462		3462	277	3739	
25	23	241-112-0148 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3308		3308		3308	265	3573	
26	24	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1802,91 1657,06	145,85 0,45	5409 4971	437 1		4923 827	11159	
27	67	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1802,91 1657,06	145,85 0,45	10817 9942	875 3		9846 1653	22316	
28	25	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1966,42 1730,44	235,98 1,59	11798 10382	1416 10		10289 1766	23853	
29	26	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	2	4337		8674		8674	694	9368	
30	69	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337		8674		8674	694	9368	
31	27	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	1	8935		8935		8935	715	9650	
32	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,04818	250,95 149,43	6,01 0,89	11808 7031	283 43	4493	4880 1335	18023	
33	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,04818	203,55 87,33	4,36 0,89	9576 4109	206 43	5262	2864 995	13435	
34	30	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,002	1343856,16 446941,04	48758,59 227,45	2688 894	97 0	1697	885 286	3859	
35	31	1339-0201-0701 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	23	3521,47 3217,72	48,27 0	80993 74008	1110 0	5876	45145 10091	136229	
36	32	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2695,31	202,35 9,43	192,92 67,88	545396 25417	519980 182958		150021 55631	751048	
37	33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	83,36	2831,63 2831,63	0 0	236045 236045	0 0		169952 32480	438477	
38	34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		312,63	1476,89	0	461720	0		332438	857691	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Грунтов 2	м3 грунта		1476,89	0	461720	0		63533		
39	35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2457,82	55,11	55,11	135450	135451		32443	181313	
						0	18,33	0	45052		13420		
40	36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	2457,82	263,96	119,96	648766	294840		360488	1089993	
						144	59,71	353926	146756		80739		
41	38	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	873,347	4054		3540549		3540549		3823793	
42	39	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,8647	36708,36	21692,81	31742	18758		283244		
						15015,55	7383,02	12984	6384		11815	47041	
43	40	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	864,7	34		29400		29400	3484	31752	
44	41	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1034,7	922,82	0	954841	0	18242	2352		
						905,19	0	936600	0		917872	2022527	
45	42	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	1,0347	569014,37	455055,98	588759	470846	9594	149814		
						104685,36	125988,92	108318	130361		217197	870432	
46	44	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x5,0 мм	м	20,08	5569		111826		111826	64476		
47	45	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею/ футляр L=15м, 1шт	км трубопровода	0,015	1524827,82	1065094,79	22872	15976		8946		
						459733,03	313887,4	6896	4708		11488	37109	
48	47	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею/ футляр L=7,3м, 1шт	км трубопровода	0,0073	1524827,82	1065094,79	11131	7775		2749		
						459733,03	313887,4	3356	2291		5591	18060	
49	46	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	22,523	10266		231221		231221	1338		
50	50	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	1556		7780		7780	18497	249718	
51	52	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x4,0 мм	шт.	6	693		4158		4158	622	8402	
52	53	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,25	4461,18	0	10038	0		332	4490	
						4461,18	0	10038	0		7227	18646	
53	54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,542	3488,93	235,48	22825	1541	18285	1381		
						458,46	85,27	3000	558		3343	28262	
54	55	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,567	39346,03	1611,71	22309	914	16108	2094		
						9325,68	455,28	5288	258		5047	29544	
55	71	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,016	44634,73	1611,71	714	26	539	2188		
						9325,68	455,28	149	7		142	925	
56	119	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ Бетон класса В15/ размером 0,4x0,4x1,08м	м3	2,592	42236,71	1611,71	109478	4177	81128	69		
						9325,68	455,28	24172	1180		23070	143152	
57	56	211-201-0702 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм, группа 3	м3	0,171	5943		1016		1016	10604		
58	57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,13	1260,93	27,11	12773	275	7689	81	1097	
						474,7	4,55	4808	46		4515	18670	
59	58	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022	Установка опознавательного знака/ железобетонный столб 2с24б серия 3.017-3в.1 размером 140x140x2400мм	знак	9	3936,65	0	35430	0	8556	1382		
						2985,96	0	26874	0		24455	64676	
60	59	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,45	26773		12048		12048	4791		
											964	13012	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	60	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,081	973588		78861		78861	6309	85170	
62	61	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00225	504451		1135		1135	91	1226	
63	62	251-101-0139 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 140 мм х 210 мм	шт.	9	2809		25281		25281	2022	27303	
64	65	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4073,51 / 3611,59	461,92 / 12,74	8147 / 7223	923 / 25		7176 / 1226	16549	
65	66	241-230-0107 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 225 мм	шт.	2	1319		2638		2638	211	2849	
66	68	241-211-0506 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	2166		8664		8664	693	9357	
67	70	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,145	10805,64 / 1484,24	2665,15 / 1263,66	1566 / 215	387 / 184	965	370 / 156	2092	
68	72	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т конструкций	0,03575	165713,36 / 156252,72	7058,32 / 3252,36	5924 / 5586	252 / 116	86	3935 / 789	10648	
69	73	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	0,65	33127		21533		21533	1723	23256	
70	74	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8962-75 DN 50/Колпак	шт.	2	1809		3618		3618	289	3907	
71	75	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	42	1945,9 / 1820,53	39,25 / 0	81728 / 76462	1649 / 0	3617	46642 / 10269	138639	
72	77	513-302-0222 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-02-2У	шт.	1	595669		595669		595669		595669	
73	91	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757		1514		1514	121	1635	
74	94	241-210-0119 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	989		989		989	79	1068	
75	98	1124-0101-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	см трубопровода	0,17	1520823,79 / 959718,24	546490,09 / 190844,15	258540 / 163152	92904 / 32444	2485	193640 / 36174	488354	
76	99	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	171,7	2123		364519		364519	29162	393681	
77	106	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,19434	354018,33 / 286218,4	62360,73 / 4581,3	68800 / 55624	12119 / 890	1057	38995 / 8624	116419	
78	107	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19434	1018274		197891		197891	15831	213722	
79	108	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,19434	172139,5 / 153853,44	7184,03 / 721,3	33454 / 29900	1396 / 140	2158	20728 / 4334	58516	
80	120	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж//Стойки металлические L-3,38м - 10шт	т конструкций	0,35152	172139,5 / 153853,44	7184,03 / 721,3	60510 / 54083	2526 / 254	3903	37492 / 7840	105842	
81	136	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж//Стойки металлические L-3,38м - 5шт	т конструкций	0,17576	172139,5 / 153853,44	7184,03 / 721,3	30255 / 27041	1263 / 127	1951	18746 / 3920	52921	
82	115	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/ Бетон класса В15	м3	2,3606	33709,08 / 3406,73	2359,03 / 664,15	79574 / 8042	5569 / 1568	65963	8745 / 7066	95385	
83	117	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		2,712	2453,65	0	6654	0		4791	12360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			откосами глубиной до 1,5 м. I группа грунтов 2	м3 грунта		2453,65	0	6654	0		915		
84	121	241-102-0164 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм**	м	50,7	4691		237834		237834		256860	
											19026		
85	122	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж/СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ**	т конструкций	0,3271	191583,96	2106,11	62667	689	4951	39534	110377	
						174342,48	822,03	57027	269		8176		
86	123	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/ размером 40х4мм**	т	0,188	521841		98106		98106		105954	
											7848		
87	126	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,109	521841		56880		56880		61431	
											4551		
88	124	214-401-0208 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 50 мм**	м2	66,7	952		63499		63499		68579	
											5080		
89	125	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	18757,76	159,97	37516	320	114	43918	87948	
						18540,44	69,04	37080	138		6514		
			ИТОГО по акту					12340486	1851092	5948832	3330167	16823358	
								3278983	652006	1261582	1152705		
			В том числе:							1261582			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	202 303		--	--			--	--	17 025 661	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	48 869		--	--			--	--	17 074 530	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	316 259		--	--			--	--	17 390 789	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**16 129 207**		--	--			1 261 582	--	17 390 789	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--						--	2 086 895	2 086 895	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**16 129 207**		--	--			1 261 582	2 086 895	19 477 683	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат",
БИН 010340005062
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Романов У. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Abeka",
БИН 200240043216
Место печати (при наличии)

Директор **Едилханов К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммедзи Ко"
БИН: 040440018281
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оганов Ж. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Lideka Building & Materials",
БИН 110140004820
Место печати (при наличии)

Директор **Бугорина О. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)