Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ТОО "Дамак Құрылыс"**
Подрядчик: **ТОО "K-SBI Prom" /К-СБИ Пром/**
Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы «Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Аккемер, Аккемерского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			№ 11	01.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	9 935 552	8 871 029							1 064 523	9 935 552
Акт № 1	9 935 552	8 871 029							1 064 523	9 935 552
в т.ч. август 2022	9 935 552	**8 871 029**							**1 064 523**	**9 935 552**

итого к оплате : Девять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят два тенге.

Заказчик: Директор ТОО "Дамак Құрылыс"

Директор _____ Бекмухамбетов А. С.

Подрядчик: ТОО "K-SBI Prom" /К-СБИ Пром/

Директор _____ Тулегенов Р.А.

Заказчик : **ТОО "Дамак Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "K-SBI Prom" /К-СБИ Пром/**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Аккемер, Аккемерского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **На благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11** от **01.06.2022 г.**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2022 г. (месяц, год)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Футбольное поле											
1	1127-0602-1502	**Покрытия грунтовые. Укладка геосетки НР = 108 %**	м2 покрытия	612,00	4,86	0,43	2974	263	245	2763	6 196
					4,03	0,15	2466	92		459	
2	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %**	м3 материала основания в плотном теле	61,20	9410,68	1119,55	575934	68516	497838	27800	652 033
					156,53	264,07	9580	16161		48299	
3	1127-0403-0101	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %**	м2 основания	612,00	1328,25	255,89	812889	156605	633542	76883	960 954
					37,16	79,16	22742	48446		71182	
4	1127-1301-0101	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %**	м2 покрытия	612,00	4223,47	25,90	2584764	15851	2127545	482593	3 312 746
					721,19	8,95	441368	5477		245389	

5	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм К=1,020;	м2	612,00	5172,00	0,00	3228569	0,00	3228569	0,00	3 486 855
					0,00	0,00	0,00	0,00		459	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7 205 130	241 235	6 487 739	590 039	8 418 784
							476 156	70 176	–	365 788	
		ИТОГО:					7 205 130	241 235	6 487 739	590 039	8 418 784
							476 156	70 176	-	365 788	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения 1,3%			1,3%		109 444				
		Итого									8 528 228
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%			1,98%		168 859				
		Итого									8 697 087
		Непредвиденные работы и затраты 2%			2 %		173 942				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									8 871 029
		НДС 12%			12 %		1 064 523				
		Итого с НДС									9 935 552

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "K-SBI Prom" /К-СБИ Пром/

Тулегенов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Дамак Құрылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бекмухамбетов А. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)