Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ТОО "Дамак Құрылыс"**
Подрядчик: **ТОО "K-SBI Prom" /К-СБИ Пром/**
Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы «Строительства спортивной площадки по улице О.Сейтова в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2016 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			№ 5	05.11.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудоания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	494 524	441 540							52 985	494 524
Акт № 1	494 524	441 540							52 985	494 524
в .т.ч. ноябрь 2016	494 524	**441 540**							**52 985**	**494 524**

итого к оплате : Четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать четыре тенге.

Заказчик: Директор ТОО "Дамак Құрылыс"

Директор _____ Тугузбаев К. К.

Подрядчик: ТОО "K-SBI Prom" /К-СБИ Пром/

Директор _____ Тулегенов Р.А.

Заказчик : **ТОО "Дамак Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "K-SBI Prom" /К-СБИ Пром/**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительства спортивной площадки по улице О.Сейтова в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **На общестройтельные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5** от **05.11.2016 г.**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2016 г. (месяц, год)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах с 1.01.2001 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение									
16	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	36	218,93 218,93	- -	7881 7881	- -	8906 113	1,54 -	55 -
17	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 4,2 м	м3 104	1536,28 380,25	217,18 59,61	159773 39546	22587 6199	64044 140	2,23 0,22	232 23
18	С130806-237 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2020 02	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм	м 180	1279 -	- -	230220 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	м 2	1809,15 1435,5	33,47 12,65	3618 2871	67 25	4055 140	7,85 0,06	16 -
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт 416	21,8 5,81	0,05 0,02	9068 2417	21 8	2183 90	0,03 -	12 -
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 416	20,36 4,16	0,02 -	8469 1731	8 -	1558 90	0,02 -	9 -

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 419030 22633 324

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				254 584	157 888	250 444	48 052	419 030
							156 444	-	–	168 222	
		ИТОГО:					**254 584**	**157 888**	**250 444**	**48 052**	**419 030**
							156 444	**0**	**-**	**168 222**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения 1,3%			**1,3%**		**5 447**				
		Итого									**424 477**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%			**1,98%**		**8 405**				
		Итого									**432 882**
		Непредвиденные работы и затраты 2%			**2 %**		**8 658**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**441 540**
		НДС 12%			**12 %**		**52 985**				
		Итого с НДС									**494 524**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "K-SBI Prom" /К-СБИ Пром/

Тулегенов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Дамак Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тугузбаев К. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)