Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Электроснабжение жилого массива с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Электроснабжение ВЛ-10/0,4 кВ**

Договор подряда номер **16**
дата **19.04.2018 г.**

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за июнь 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Подстанция 10/0,4кв#								
1	**5**	**75-4-42**	**Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97**	**2** / **шт.**	**510743**		**1021486**				
2	**6**	**75-3-6**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC**	**2** / **шт.**	**334439**		**668878**				
3	**7**	**75-4-39**	**Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97**	**2** / **шт.**	**443271**		**886542**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**8**	**75-3-5**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC**	**2**	**264803**		**529606**				
				шт.							
5	**9**	**75-4-36**	**Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97**	**2**	**402034**		**804068**				
				шт.							
6	**10**	**75-3-4**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC**	**2**	**206127**		**412254**				
				шт.							
			Итого по разделу: #Подстанция 10/0,4кв#				**4322834**				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛЗ-10кВ(одноцепная)№1#								
7	**30**	**С151607-910 Изм. и доп. вып. 20**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**4.987**	**82830**		**413053**				
				км							
8	**31**	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор поБ10-5 для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**10**	**1534.11**	**878.23**	**15341**	**8782**	**7903**	**3.06**	**31**
				опора	**506.25**	**246.42**	**5063**	**2464**	**105**	**1.03**	**10**
9	**33**	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор**	**20**	**245.44**	**3.82**	**4909**	**76**	**915**	**0.21**	**4**
				м2	**37.35**	**1.44**	**747**	**29**	**118**	**0.01**	**0**
10	**34**	**С12021-260ПРИМ.**	**Плиточный ригель М-4**	**0.0956**	**114900**		**10984**				
				т							
11	**35**	**С Прайс Эл.Пр.Снаб.**	**Оголовок ОГs 55**	**10**	**4098.61**		**40986**				
				шт							
12	**36**	**С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2**	**10**	**199**		**1990**				
				шт.							
13	**37**	**С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22**	**Кожух защитный для зажима SP16**	**10**	**176**		**1760**				
				шт.							
14	**38**	**С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22**	**Изоляторы штыревые SDI37**	**30**	**2003**		**60090**				
				шт.							
15	**39**	**С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22**	**Вязка спиральная SO115.5085**	**60**	**4359**		**261540**				
				комплект.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**40**	**С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715**	**30**	**3461**		**103830**				
				шт.							
17	**41**	**Е0133-25-1**	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м**	**50**	**37.47**	**23.7**	**1873**	**1185**	**1118**	**0.09**	**4**
				1м	**13.77**	**7.53**	**689**	**376**	**105**	**0.03**	**1**
18	**42**	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0.031**	**53000**		**1643**				
				т							
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛЗ-10кВ(одноцепная)№1#				**918000**				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№2#								
19	**43**	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка концевых одностоечных железобетонных опор КтБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**2**	**3155.76**	**1990.26**	**6312**	**3981**	**3224**	**5.98**	**12**
				опора	**985.5**	**549.9**	**1971**	**1100**	**105**	**2.29**	**5**
20	**45**	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор**	**8**	**245.44**	**3.82**	**1964**	**31**	**366**	**0.21**	**2**
				м2	**37.35**	**1.44**	**299**	**12**	**118**	**0.01**	**0**
21	**46**	**С12021-260ПРИМ.**	**Плиточный ригель М-4**	**0.0382**	**114900**		**4394**				
				т							
22	**47**	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плита опорно анкерная П-3и**	**0.2**	**18200**		**3640**				
				м3							
23	**48**	**С12021-260ПРИМ.**	**Узел крепления анкерной опоры М-3**	**0.0214**	**114900**		**2454**				
				т							
24	**49**	**С Прайс Элком.**	**Оголовок ОГs59(ОГ59)**	**2**	**3352.02**		**6704**				
				шт							
25	**50**	**С Прайс Элком.**	**Траверса ТМ-73**	**2**	**3001.58**		**6003**				
				шт							
26	**51**	**С Прайс Элком.**	**Траверса ТМs 60**	**2**	**838.01**		**1676**				
				шт							
27	**52**	**С Прайс Элком.**	**Хомут Х-1**	**4**	**213.31**		**853**				
				шт							
28	**53**	**С Прайс Элком.**	**Крепление подкоса(Узел крепления) У-1**	**2**	**1191.49**		**2383**				
				шт							
29	**54**	**С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**157**		**942**				
				шт.							
30	**55**	**С Прайс Элком.**	**Проводник ЗП-21**	**8**	**243.78**		**1950**				
				м							
31	**56**	**С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2**	**10**	**199**		**1990**				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	57	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	10	176		1760				
				шт.							
33	58	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	6	2003		12018				
				шт.							
34	59	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	0.6667	4359		2906				
				комплект.							
35	60	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	6	3461		20766				
				шт.							
36	61	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218.93	0	657	0	742	1.54	5
				м3	218.93	0	657	0	113	0	0
37	62	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3	122.18	0	367	0	414	0.89	3
				м3	122.18	0	367	0	113	0	0
38	63	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	10	19.53	3.19	195	32	170	0.1	1
				1м	15.17	0.99	152	10	105	0	0
39	64	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0062	53000		329				
				т							
40	65	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	2	392.53	41.12	785	82	241	0.67	1
				шт	105.75	9	212	18	105	0.04	0
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№2#				81047				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№3#								
41	66	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка угловых промежуточных одностоечных железобетонных опор УПоБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155.76	1990.26	6312	3981	3224	5.98	12
				опора	985.5	549.9	1971	1100	105	2.29	5
42	68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	8	245.44	3.82	1964	31	366	0.21	2
				м2	37.35	1.44	299	12	118	0.01	0
43	69	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0.0382	114900		4394				
				т							
44	70	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0.2	18200		3640				
				м3							
45	71	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0.0214	114900		2454				
				т							
46	72	С Прайс Эльком.	Накладка ОГ-52	2	243.78		488				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	**73**	**С Прайс Эльком.**	**Траверса ТМ-73**	**2**	**3001.58**		**6003**				
				шт							
48	**74**	**С Прайс Эльком.**	**Траверса ТМs60а(ТМs60)**	**2**	**838.01**		**1676**				
				шт							
49	**75**	**С Прайс Эльком.**	**Хомут Х-1**	**4**	**213.31**		**853**				
				шт							
50	**76**	**С Прайс Эльком.**	**Крепление подкоса(Узел крепления) У-1**	**2**	**1191.49**		**2383**				
				шт							
51	**77**	**С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**12**	**157**		**1884**				
				шт.							
52	**78**	**С Прайс Эльком.**	**Проводник ЗП-21**	**8**	**243.78**		**1950**				
				м							
53	**79**	**С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2**	**10**	**199**		**1990**				
				шт.							
54	**80**	**С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22**	**Изоляторы штыревые SDI37**	**6**	**2003**		**12018**				
				шт.							
55	**81**	**С11071-184 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы анкерные SO255 (235 снято с пройзводсвта)**	**6**	**2379**		**14274**				
				шт.							
56	**82**	**С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22**	**Кожух защитный для зажима SP16**	**10**	**176**		**1760**				
				шт.							
57	**83**	**С11041-241 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.280**	**6**	**3630**		**21780**				
				шт.							
58	**84**	**С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22**	**Вязка спиральная SO115.5085**	**1.667**	**4359**		**7265**				
				комплект.							
59	**85**	**С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715**	**6**	**3461**		**20766**				
				шт.							
60	**86**	**С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы прокалывающие SEW20(SE20 отменен)**	**6**	**682**		**4092**				
				шт.							
61	**87**	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**3**	**218.93**	**0**	**657**	**0**	**742**	**1.54**	**5**
				м3	**218.93**	**0**	**657**	**0**	**113**	**0**	**0**
62	**88**	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**3**	**122.18**	**0**	**367**	**0**	**414**	**0.89**	**3**
				м3	**122.18**	**0**	**367**	**0**	**113**	**0**	**0**
63	**89**	**Е0133-25-4**	**Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп**	**10**	**19.53**	**3.19**	**195**	**32**	**170**	**0.1**	**1**
				1м	**15.17**	**0.99**	**152**	**10**	**105**	**0**	**0**
64	**90**	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0.0062**	**53000**		**329**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	91	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	2	392.53	41.12	785	82	241	0.67	1
				шт	105.75	9	212	18	105	0.04	0
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№3#				120278				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№4#								
66	92	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	4836.53	3187.28	14510	9562	7416	9	27
				опора	1476	878.4	4428	2635	105	3.63	11
67	94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	12	245.44	3.82	2945	46	549	0.21	3
				м2	37.35	1.44	448	17	118	0.01	0
68	95	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0.086	114900		9886				
				т							
69	96	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0.3	18200		5460				
				м3							
70	97	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0.0641	114900		7363				
				т							
71	98	С Прайс Эльком.	Накладка ОГ-52	3	243.78		731				
				шт							
72	99	С Прайс Эльком.	Траверса ТМ-73	3	3001.58		9005				
				шт							
73	100	С Прайс Эльком.	Траверса ТМs60а(ТМs60)	3	838.01		2514				
				шт							
74	101	С Прайс Эльком.	Хомут Х-1	6	213.31		1280				
				шт							
75	102	С Прайс Эльком.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	3	1191.49		3574				
				шт							
76	103	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	18	157		2826				
				шт.							
77	104	С Прайс Эльком.	Проводник ЗП-21	12	243.78		2925				
				м							
78	105	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	15	199		2985				
				шт.							
79	106	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	9	2003		18027				
				шт.							
80	107	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255 (235 снято с пройзводсвта)	9	2379		21411				
				шт.							
81	108	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	15	176		2640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
82	109	С11041-241 Изм. и доп. вып. 22прим.	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	9	3630		32670				
				шт.							
83	110	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	1.5	4359		6539				
				комплект.							
84	111	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	9	3461		31149				
				шт.							
85	112	С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SEW20(SE20 отменен)	9	682		6138				
				шт.							
86	113	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4.5	218.93	0	985	0	1113	1.54	7
				м3	218.93	0	985	0	113	0	0
87	114	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4.5	122.18	0	550	0	621	0.89	4
				м3	122.18	0	550	0	113	0	0
88	115	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	15	19.53	3.19	293	48	255	0.1	1
				1м	15.17	0.99	228	15	105	0	0
89	116	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0093	53000		493				
				т							
90	117	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	9	392.53	41.12	3533	370	1084	0.67	6
				шт	105.75	9	952	81	105	0.04	0
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№4#				190432				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№1#								
91	118	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ПоБ10-5 ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	28	1534.11	878.23	42955	24590	22128	3.06	86
				опора	506.25	246.42	14175	6900	105	1.03	29
92	120	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	56	245.44	3.82	13745	214	2563	0.21	12
				м2	37.35	1.44	2092	81	118	0.01	0
93	121	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0.2677	114900		30756				
				т							
94	122	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Накладка ОГs 55	28	4098.61		114761				
				шт							
95	123	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	28	199		5572				
				шт.							
96	124	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	28	176		4928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
97	125	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	84	2003		168252				
				шт.							
98	126	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	28	4359		122052				
				комплект.							
99	127	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	84	3461		290724				
				шт.							
100	128	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	140	37.47	23.7	5246	3318	3131	0.09	12
				1м	13.77	7.53	1928	1054	105	0.03	4
101	129	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0507	53000		2686				
				т							
102	130	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	28	571		15988				
				шт.							
103	131	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	28	776		21728				
				шт.							
104	132	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	28	454		12712				
				шт.							
105	133	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	28	1626		45528				
				шт.							
106	134	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	112	324		36288				
				шт.							
107	135	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	112	454		50848				
				шт.							
108	136	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Хомут X10	56	289.49		16212				
				шт							
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№1#				1000981				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№2#								
109	137	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка анкерных концевых одностоечных железобетонных опор КтБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	3155.76	1990.26	18935	11942	9673	5.98	36
				опора	985.5	549.9	5913	3299	105	2.29	14
110	139	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	24	245.44	3.82	5891	92	1099	0.21	5
				м2	37.35	1.44	896	35	118	0.01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	**140**	**С12021-260ПРИМ.**	**Плиточный ригель М-4**	**0.1147**	**114900**		**13181**				
				т							
112	**141**	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плита опорно анкерная П-3и**	**0.6**	**18200**		**10920**				
				м3							
113	**142**	**С12021-260ПРИМ.**	**Узел крепления анкерной опоры М-3**	**0.0641**	**114900**		**7363**				
				т							
114	**143**	**С Прайс Эльком.**	**Накладка ОГ-52**	**6**	**243.78**		**1463**				
				шт							
115	**144**	**С Прайс Эльком.**	**Траверса ТМ-73**	**6**	**3001.58**		**18010**				
				шт							
116	**145**	**С Прайс Эльком.**	**Траверса ТМs60а(ТМs60)**	**6**	**838.01**		**5028**				
				шт							
117	**146**	**С Прайс Эльком.**	**Хомут Х-1**	**12**	**213.31**		**2560**				
				шт							
118	**147**	**С Прайс Эльком.**	**Крепление подкоса(Узел крепления) У-1**	**6**	**1191.49**		**7149**				
				шт							
119	**148**	**С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**18**	**157**		**2826**				
				шт.							
120	**149**	**С Прайс Эльком.**	**Проводник ЗП-21**	**24**	**243.78**		**5851**				
				м							
121	**150**	**С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2**	**30**	**199**		**5970**				
				шт.							
122	**151**	**С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22**	**Изоляторы штыревые SDI37**	**18**	**2003**		**36054**				
				шт.							
123	**152**	**С11071-184 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы анкерные SO255 (235 снято с пройзводсвта)**	**18**	**2379**		**42822**				
				шт.							
124	**153**	**С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22**	**Кожух защитный для зажима SP16**	**30**	**176**		**5280**				
				шт.							
125	**154**	**С11041-241 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.280**	**18**	**3630**		**65340**				
				шт.							
126	**155**	**С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22**	**Вязка спиральная SO115.5085**	**12**	**4359**		**52308**				
				шт.							
127	**156**	**С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715**	**18**	**3461**		**62298**				
				шт.							
128	**157**	**Е0133-25-1**	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м**	**30**	**37.47**	**23.7**	**1124**	**711**	**671**	**0.09**	**3**
				1м	**13.77**	**7.53**	**413**	**226**	**105**	**0.03**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	158	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0186	53000		986				
				т							
130	159	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	6	571		3426				
				шт.							
131	160	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	6	776		4656				
				шт.							
132	161	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	12	454		5448				
				шт.							
133	162	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	6	1626		9756				
				шт.							
134	163	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	24	324		7776				
				шт.							
135	164	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	24	454		10896				
				шт.							
136	165	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажим плашечный (ответвительные соединительные) SL37.2	6	199		1194				
				шт.							
137	166	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	6	259.02		1554				
				шт/м							
138	167	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	6	981.23		5887				
				шт							
139	168	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	12	39.92		479				
				шт							
140	169	С Прайс ЕНСТО.	Лента бандажная стальная СОТ 37	18	127.99		2304				
				м							
141	170	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	12	406		4872				
				шт.							
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№2#				429605				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№3#								
142	171	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка анкерных угловых одностоечных железобетонных опор УПоБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155.76	1990.26	15779	9951	8061	5.98	30
				опора	985.5	549.9	4928	2750	105	2.29	11
143	173	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	20	245.44	3.82	4909	76	915	0.21	4
				м2	37.35	1.44	747	29	118	0.01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	**174**	**С12021-260ПРИМ.**	**Плиточный ригель М-4**	**0.0956**	**114900**		**10984**				
				т							
145	**175**	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плита опорно анкерная П-3и**	**0.5**	**18200**		**9100**				
				м3							
146	**176**	**С12021-260ПРИМ.**	**Узел крепления анкерной опоры М-3**	**0.0534**	**114900**		**6136**				
				т							
147	**177**	**С Прайс Эльком.**	**Оголовок ОГs59(ОГ59)**	**5**	**3352.02**		**16760**				
				шт							
148	**178**	**С Прайс Эльком.**	**Траверса ТМ-73**	**5**	**3001.58**		**15008**				
				шт							
149	**179**	**С Прайс Эльком.**	**Траверса ТМs60а(ТМs60)**	**5**	**838.01**		**4190**				
				шт							
150	**180**	**С Прайс Эльком.**	**Хомут Х-1**	**10**	**213.31**		**2133**				
				шт							
151	**181**	**С Прайс Эльком.**	**Крепление подкоса(Узел крепления) У-1**	**5**	**1191.49**		**5957**				
				шт							
152	**182**	**С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**15**	**157**		**2355**				
				шт.							
153	**183**	**С Прайс Эльком.**	**Проводник ЗП-21**	**20**	**243.78**		**4876**				
				м							
154	**184**	**С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2**	**25**	**199**		**4975**				
				шт.							
155	**185**	**С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22**	**Кожух защитный для зажима SP16**	**25**	**176**		**4400**				
				шт.							
156	**186**	**С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22**	**Изоляторы штыревые SDI37**	**15**	**2003**		**30045**				
				шт.							
157	**187**	**С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22**	**Вязка спиральная SO115.5085**	**1.667**	**4359**		**7265**				
				комплект.							
158	**188**	**С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715**	**15**	**3461**		**51915**				
				шт.							
159	**189**	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**7.5**	**218.93**	**0**	**1642**	**0**	**1855**	**1.54**	**12**
				м3	**218.93**	**0**	**1642**	**0**	**113**	**0**	**0**
160	**190**	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**7.5**	**122.18**	**0**	**916**	**0**	**1035**	**0.89**	**7**
				м3	**122.18**	**0**	**916**	**0**	**113**	**0**	**0**
161	**191**	**Е0133-25-4**	**Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп**	**25**	**19.53**	**3.19**	**488**	**80**	**424**	**0.1**	**2**
				1м	**15.17**	**0.99**	**379**	**25**	**105**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	**192**	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0.0155**	**53000**		**822**				
				т							
163	**193**	**Е0133-26-2**	**Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м**	**15**	**392.53**	**41.12**	**5888**	**617**	**1807**	**0.67**	**10**
				шт	**105.75**	**9**	**1586**	**135**	**105**	**0.04**	**1**
164	**194**	**С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22**	**Крюк сквозной SOT21**	**5**	**571**		**2855**				
				шт.							
165	**195**	**С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы поддерживающие SO130**	**5**	**776**		**3880**				
				шт.							
166	**196**	**С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12**	**10**	**454**		**4540**				
				шт.							
167	**197**	**С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Крюк PD 2**	**5**	**1626**		**8130**				
				шт.							
168	**198**	**С11071-100 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1**	**20**	**324**		**6480**				
				шт.							
169	**199**	**С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1**	**20**	**454**		**9080**				
				шт.							
170	**200**	**С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2**	**5**	**199**		**995**				
				шт.							
171	**201**	**С Прайс Эл.Пр.Снаб.**	**Заземляющий проводник ЗП 6**	**5**	**259.02**		**1295**				
				шт/м							
172	**202**	**С Ц.пр.SKAlAGrOuP.**	**Кронштейн У4**	**5**	**981.23**		**4906**				
				шт							
173	**203**	**С Прайс ЕНСТО.**	**Скрепа бандажная СОТ 36**	**10**	**39.92**		**399**				
				шт							
174	**204**	**С Прайс ЕНСТО.**	**Лента бандажная стальная СОТ 37**	**15**	**127.99**		**1920**				
				м							
175	**205**	**С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Крюк бандажный SOT 29**	**10**	**406**		**4060**				
				шт.							
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№3#				**255083**				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№4#								
176	**206**	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка анкерных одностоечных железобетонных опор АтБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**5**	**3155.76**	**1990.26**	**15779**	**9951**	**8061**	**5.98**	**30**
				опора	**985.5**	**549.9**	**4928**	**2750**	**105**	**2.29**	**11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	**208**	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор**	**20**	**245.44**	**3.82**	**4909**	**76**	**915**	**0.21**	**4**
				м2	**37.35**	**1.44**	**747**	**29**	**118**	**0.01**	**0**
178	**209**	**С12021-260ПРИМ.**	**Плиточный ригель М-4**	**0.0956**	**114900**		**10984**				
				т							
179	**210**	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плита опорно анкерная П-3и**	**0.5**	**18200**		**9100**				
				м3							
180	**211**	**С12021-260ПРИМ.**	**Узел крепления анкерной опоры М-3**	**0.0534**	**114900**		**6136**				
				т							
181	**212**	**С Прайс Эльком.**	**Накладка ОГ-52**	**5**	**243.78**		**1219**				
				шт							
182	**213**	**С Прайс Эльком.**	**Траверса ТМ-73**	**5**	**3001.58**		**15008**				
				шт							
183	**214**	**С Прайс Эльком.**	**Траверса ТМs60а(ТМs60)**	**5**	**838.01**		**4190**				
				шт							
184	**215**	**С Прайс Эльком.**	**Хомут Х-1**	**10**	**213.31**		**2133**				
				шт							
185	**216**	**С Прайс Эльком.**	**Крепление подкоса(Узел крепления) У-1**	**5**	**1191.49**		**5957**				
				шт							
186	**217**	**С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**30**	**157**		**4710**				
				шт.							
187	**218**	**С Прайс Эльком.**	**Проводник ЗП-21**	**20**	**243.78**		**4876**				
				м							
188	**219**	**С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2**	**20**	**199**		**3980**				
				шт.							
189	**220**	**С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22**	**Изоляторы штыревые SDI37**	**15**	**2003**		**30045**				
				шт.							
190	**221**	**С11071-184 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы анкерные SO255 (235 снято с пройзводсвта)**	**15**	**2379**		**35685**				
				шт.							
191	**222**	**С11041-241 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.280**	**20**	**3630**		**72600**				
				шт.							
192	**223**	**С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22**	**Вязка спиральная SO115.5085**	**10**	**4359**		**43590**				
				комплект.							
193	**224**	**С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715**	**15**	**3461**		**51915**				
				шт.							
194	**225**	**С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы прокалывающие SE20(SEW20)**	**15**	**682**		**10230**				
				шт.							
195	**226**	**С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22**	**Кожух защитный для зажима SP16**	**15**	**176**		**2640**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
196	227	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7.5	218.93	0	1642	0	1855	1.54	12
				м3	218.93	0	1642	0	113	0	0
197	228	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7.5	122.18	0	916	0	1035	0.89	7
				м3	122.18	0	916	0	113	0	0
198	229	E0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	25	19.53	3.19	488	80	424	0.1	2
				1м	15.17	0.99	379	25	105	0	0
199	230	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0155	53000		822				
				т							
200	231	E0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	15	392.53	41.12	5888	617	1807	0.67	10
				шт	105.75	9	1586	135	105	0.04	1
201	232	C151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	5	571		2855				
				шт.							
202	233	C151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	5	776		3880				
				шт.							
203	234	C151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	10	454		4540				
				шт.							
204	235	C151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	5	1626		8130				
				шт.							
205	236	C11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	20	324		6480				
				шт.							
206	237	C151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	20	454		9080				
				шт.							
207	238	C151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	5	199		995				
				шт.							
208	239	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	5	259.02		1295				
				шт/м							
209	240	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	5	981.23		4906				
				шт							
210	241	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	10	39.92		399				
				шт							
211	242	С Прайс ЕНСТО.	Лента бандажная стальная СОТ 37	15	127.99		1920				
				м							
212	243	C151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	10	406		4060				
				шт.							
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№4#				393982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№5#								
213	**244**	**Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**3**	**4836.53**	**3187.28**	**14510**	**9562**	**7416**	**9**	**27**
				опора	**1476**	**878.4**	**4428**	**2635**	**105**	**3.63**	**11**
214	**246**	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор**	**18**	**245.44**	**3.82**	**4418**	**69**	**824**	**0.21**	**4**
				м2	**37.35**	**1.44**	**672**	**26**	**118**	**0.01**	**0**
215	**247**	**С12021-260ПРИМ.**	**Плиточный ригель М-4**	**0.086**	**114900**		**9886**				
				т							
216	**248**	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плита опорно анкерная П-3и**	**0.45**	**18200**		**8190**				
				м3							
217	**249**	**С12021-260ПРИМ.**	**Узел крепления анкерной опоры М-3**	**0.0641**	**114900**		**7363**				
				т							
218	**250**	**С Прайс Эльком.**	**Накладка ОГ-52**	**3**	**243.78**		**731**				
				шт							
219	**251**	**С Прайс Эльком.**	**Траверса ТМ-73**	**3**	**3001.58**		**9005**				
				шт							
220	**252**	**С Прайс Эльком.**	**Траверса ТМs60а(ТМs60)**	**3**	**838.01**		**2514**				
				шт							
221	**253**	**С Прайс Эльком.**	**Хомут Х-1**	**6**	**213.31**		**1280**				
				шт							
222	**254**	**С Прайс Эльком.**	**Крепление подкоса(Узел крепления) У-1**	**3**	**1191.49**		**3574**				
				шт							
223	**255**	**С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**18**	**157**		**2826**				
				шт.							
224	**256**	**С Прайс Эльком.**	**Проводник ЗП-21**	**6**	**243.78**		**1463**				
				м							
225	**257**	**С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2**	**15**	**199**		**2985**				
				шт.							
226	**258**	**С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22**	**Изоляторы штыревые SDI37**	**9**	**2003**		**18027**				
				шт.							
227	**259**	**С11071-184 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы анкерные SO255 (235 снято с пройзводсвта)**	**9**	**2379**		**21411**				
				шт.							
228	**260**	**С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22**	**Кожух защитный для зажима SP16**	**15**	**176**		**2640**				
				шт.							
229	**261**	**С11041-241 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.280**	**9**	**3630**		**32670**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
230	**262**	**С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22**	**Вязка спиральная SO115.5085**	**1.5**	**4359**		**6539**				
				комплект.							
231	**263**	**С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715**	**9**	**3461**		**31149**				
				шт.							
232	**264**	**С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы прокалывающие SE20(SEW20)**	**9**	**682**		**6138**				
				шт.							
233	**265**	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**4.5**	**218.93**	**0**	**985**	**0**	**1113**	**1.54**	**7**
				м3	**218.93**	**0**	**985**	**0**	**113**	**0**	**0**
234	**266**	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**4.5**	**122.18**	**0**	**550**	**0**	**621**	**0.89**	**4**
				м3	**122.18**	**0**	**550**	**0**	**113**	**0**	**0**
235	**267**	**Е0133-25-4**	**Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп**	**15**	**19.53**	**3.19**	**293**	**48**	**255**	**0.1**	**1**
				1м	**15.17**	**0.99**	**228**	**15**	**105**	**0**	**0**
236	**268**	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0.0093**	**53000**		**493**				
				т							
237	**269**	**Е0133-26-2**	**Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м**	**9**	**392.53**	**41.12**	**3533**	**370**	**1084**	**0.67**	**6**
				шт	**105.75**	**9**	**952**	**81**	**105**	**0.04**	**0**
238	**270**	**С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22**	**Крюк сквозной SOT21**	**3**	**571**		**1713**				
				шт.							
239	**271**	**С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы поддерживающие SO130**	**3**	**776**		**2328**				
				шт.							
240	**272**	**С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12**	**6**	**454**		**2724**				
				шт.							
241	**273**	**С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Крюк PD 2**	**3**	**1626**		**4878**				
				шт.							
242	**274**	**С11071-99 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1**	**12**	**307**		**3684**				
				шт.							
243	**275**	**С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1**	**12**	**454**		**5448**				
				шт.							
244	**276**	**С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2**	**3**	**199**		**597**				
				шт.							
245	**277**	**С Прайс Эл.Пр.Снаб.**	**Заземляющий проводник ЗП 6**	**3**	**259.02**		**777**				
				шт/м							
246	**278**	**С Ц.пр.SKAlAGrOuP.**	**Кронштейн У4**	**3**	**981.23**		**2944**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
247	279	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	6	39.92		240				
				шт							
248	280	С Прайс ЕНСТО.	Лента бандажная стальная СОТ 37	9	127.99		1152				
				м							
249	281	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	6	406		2436				
				шт.							
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№5#				222092				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№6#								
250	282	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка анкерных одностоечных железобетонных опор АтБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155.76	1990.26	9467	5971	4837	5.98	18
				опора	985.5	549.9	2957	1650	105	2.29	7
251	284	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	12	245.44	3.82	2945	46	549	0.21	3
				м2	37.35	1.44	448	17	118	0.01	0
252	285	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0.0574	114900		6591				
				т							
253	286	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0.3	18200		5460				
				м3							
254	287	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0.032	114900		3681				
				т							
255	288	С Прайс Элком.	Накладка ОГ-52	3	243.78		731				
				шт							
256	289	С Прайс Элком.	Траверса ТМ-73	3	3001.58		9005				
				шт							
257	290	С Прайс Элком.	Траверса TMs60a(TMs60)	3	838.01		2514				
				шт							
258	291	С Прайс Элком.	Хомут Х-1	6	213.31		1280				
				шт							
259	292	С Прайс Элком.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	3	1191.49		3574				
				шт							
260	293	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	18	157		2826				
				шт.							
261	294	С Прайс Элком.	Проводник ЗП-21	12	243.78		2925				
				м							
262	295	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	15	199		2985				
				шт.							
263	296	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	9	2003		18027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
264	297	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255 (235 снято с пройзводсвта)	9	2379		21411				
				шт.							
265	298	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	15	176		2640				
				шт.							
266	299	С11041-241 Изм. и доп. вып. 22прим.	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	9	3630		32670				
				шт.							
267	300	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	1.5	4359		6539				
				комплект.							
268	301	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	9	3461		31149				
				шт.							
269	302	С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SE20(SEW20)	9	682		6138				
				шт.							
270	303	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4.5	218.93	0	985	0	1113	1.54	7
				м3	218.93	0	985	0	113	0	0
271	304	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4.5	122.18	0	550	0	621	0.89	4
				м3	122.18	0	550	0	113	0	0
272	305	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	15	19.53	3.19	293	48	255	0.1	1
				1м	15.17	0.99	228	15	105	0	0
273	306	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0093	53000		493				
				т							
274	307	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	3	392.53	41.12	1178	123	361	0.67	2
				шт	105.75	9	317	27	105	0.04	0
275	308	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	3	571		1713				
				шт.							
276	309	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	3	776		2328				
				шт.							
277	310	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	6	454		2724				
				шт.							
278	311	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	3	1626		4878				
				шт.							
279	312	С11071-99 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1	12	307		3684				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	313	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	12	454		5448				
				шт.							
281	314	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	3	199		597				
				шт.							
282	315	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	3	259.02		777				
				шт/м							
283	316	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	3	981.23		2944				
				шт							
284	317	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	12	39.92		479				
				шт							
285	318	С Прайс ЕНСТО.	Лента бандажная стальная СОТ 37	9	127.99		1152				
				м							
286	319	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	6	406		2436				
				шт.							
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№6#				205217				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ (одноцепная)№1#								
287	324	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	136	245.44	3.82	33380	520	6225	0.21	29
				м2	37.35	1.44	5080	196	118	0.01	1
288	325	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0.65	114900		74685				
				т							
289	326	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	68	571		38828				
				шт.							
290	327	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	68	776		52768				
				шт.							
291	328	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	68	454		30872				
				шт.							
292	329	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	68	1626		110568				
				шт.							
293	330	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	272	324		88128				
				шт.							
294	331	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	272	454		123488				
				шт.							
295	332	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Хомут Х10	136	289.49		39371				
				шт							
296	333	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	340	37.47	23.7	12740	8058	7604	0.09	29
				1м	13.77	7.53	4682	2560	105	0.03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	334	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.2108	53000		11172				
				т							
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ (одноцепная)№1#				616000				
			Раздел: #Кабельная линия 0,4кВ,#								
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№2#								
298	353	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	56	245.44	3.82	13745	214	2563	0.21	12
				м2	37.35	1.44	2092	81	118	0.01	0
299	354	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0.2677	114900		30756				
				т							
300	355	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	1.4	18200		25480				
				м3							
301	356	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0.1495	114900		17178				
				т							
302	357	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	14	571		7994				
				шт.							
303	358	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	14	776		10864				
				шт.							
304	359	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	28	454		12712				
				шт.							
305	360	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	14	1626		22764				
				шт.							
306	361	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	56	454		25424				
				шт.							
307	362	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Хомут Х10	28	289.49		8106				
				шт							
308	363	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	14	199		2786				
				шт.							
309	364	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	14	259.02		3626				
				шт/м							
310	365	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	14	981.23		13737				
				шт							
311	366	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	28	39.92		1118				
				шт							
312	367	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	42	127.99		5375				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	368	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	28	406		11368				
				шт.							
314	369	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	56	324		18144				
				шт.							
315	370	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21	218.93	0	4598	0	5195	1.54	32
				м3	218.93	0	4598	0	113	0	0
316	371	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	21	122.18	0	2566	0	2899	0.89	19
				м3	122.18	0	2566	0	113	0	0
317	372	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	70	19.53	3.19	1367	223	1188	0.1	7
				1м	15.17	0.99	1062	69	105	0	0
318	373	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0434	53000		2300				
				т							
319	374	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	42	392.53	41.12	16486	1727	5060	0.67	28
				шт	105.75	9	4442	378	105	0.04	2
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№2#				258494				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№3#								
320	377	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	20	245.44	3.82	4909	76	915	0.21	4
				м2	37.35	1.44	747	29	118	0.01	0
321	378	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0.0956	114900		10984				
				т							
322	379	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0.5	18200		9100				
				м3							
323	380	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0.0534	114900		6136				
				т							
324	381	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	5	571		2855				
				шт.							
325	382	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	5	776		3880				
				шт.							
326	383	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	10	454		4540				
				шт.							
327	384	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	5	1626		8130				
				шт.							
328	385	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	20	454		9080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
329	386	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Хомут Х10	10	289.49		2895				
				шт							
330	387	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	5	199		995				
				шт.							
331	388	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	5	259.02		1295				
				шт/м							
332	389	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	5	981.23		4906				
				шт							
333	390	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	10	39.92		399				
				шт							
334	391	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	15	127.99		1920				
				м							
335	392	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	10	406		4060				
				шт.							
336	393	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	20	324		6480				
				шт.							
337	394	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7.5	218.93	0	1642	0	1855	1.54	12
				м3	218.93	0	1642	0	113	0	0
338	395	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7.5	122.18	0	916	0	1035	0.89	7
				м3	122.18	0	916	0	113	0	0
339	396	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	25	19.53	3.19	488	80	424	0.1	2
				1м	15.17	0.99	379	25	105	0	0
340	397	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0155	53000		822				
				т							
341	398	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	15	392.53	41.12	5888	617	1807	0.67	10
				шт	105.75	9	1586	135	105	0.04	1
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№3#				92320				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№4#								
342	401	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	12	245.44	3.82	2945	46	549	0.21	3
				м2	37.35	1.44	448	17	118	0.01	0
343	402	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0.0574	114900		6591				
				т							
344	403	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0.3	18200		5460				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	**404**	**С12021-260ПРИМ.**	**Узел крепления анкерной опоры М-3**	**0.032**	**114900**		**3681**				
				т							
346	**405**	**С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22**	**Крюк сквозной SOT21**	**3**	**571**		**1713**				
				шт.							
347	**406**	**С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы поддерживающие SO130**	**3**	**776**		**2328**				
				шт.							
348	**407**	**С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12**	**6**	**454**		**2724**				
				шт.							
349	**408**	**С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Крюк PD 2**	**3**	**1626**		**4878**				
				шт.							
350	**409**	**С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1**	**12**	**454**		**5448**				
				шт.							
351	**410**	**С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2**	**3**	**199**		**597**				
				шт.							
352	**411**	**С Прайс Эл.Пр.Снаб.**	**Заземляющий проводник ЗП 6**	**3**	**259.02**		**777**				
				шт/м							
353	**412**	**С Ц.пр.SKAlAGrOuP.**	**Кронштейн У4**	**3**	**981.23**		**2944**				
				шт							
354	**413**	**С Прайс ЕНСТО.**	**Скрепа бандажная СОТ 36**	**6**	**39.92**		**240**				
				шт							
355	**414**	**С Прайс ЕНСТО.**	**Бандажная лента стальная СОТ 37**	**9**	**127.99**		**1152**				
				м							
356	**415**	**С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Крюк бандажный SOT 29**	**6**	**406**		**2436**				
				шт.							
357	**416**	**С11071-100 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1**	**12**	**324**		**3888**				
				шт.							
358	**417**	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**4.5**	**218.93**	**0**	**985**	**0**	**1113**	**1.54**	**7**
				м3	**218.93**	**0**	**985**	**0**	**113**	**0**	**0**
359	**418**	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**4.5**	**122.18**	**0**	**550**	**0**	**621**	**0.89**	**4**
				м3	**122.18**	**0**	**550**	**0**	**113**	**0**	**0**
360	**419**	**Е0133-25-4**	**Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп**	**15**	**19.53**	**3.19**	**293**	**48**	**255**	**0.1**	**1**
				1м	**15.17**	**0.99**	**228**	**15**	**105**	**0**	**0**
361	**420**	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0.0093**	**53000**		**493**				
				т							
362	**421**	**Е0133-26-2**	**Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м**	**3**	**392.53**	**41.12**	**1178**	**123**	**361**	**0.67**	**2**
				шт	**105.75**	**9**	**317**	**27**	**105**	**0.04**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№4#				**51300**				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(двухцепная)№1#								
363	**426**	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор**	**134**	**245.44**	**3.82**	**32889**	**512**	**6133**	**0.21**	**28**
				м2	**37.35**	**1.44**	**5005**	**193**	**118**	**0.01**	**1**
364	**427**	**С12021-260ПРИМ.**	**Плиточный ригель М-4**	**0.6405**	**114900**		**73596**				
				т							
365	**428**	**С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22**	**Крюк сквозной SOT21**	**67**	**571**		**38257**				
				шт.							
366	**429**	**С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы поддерживающие SO130**	**134**	**776**		**103984**				
				шт.							
367	**430**	**С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12**	**268**	**454**		**121672**				
				шт.							
368	**431**	**С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Крюк PD 2**	**67**	**1626**		**108942**				
				шт.							
369	**432**	**С11071-100 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1**	**268**	**324**		**86832**				
				шт.							
370	**433**	**С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1**	**268**	**454**		**121672**				
				шт.							
371	**434**	**С Ц.пр.SKAlAGrOuP.**	**Хомут Х10**	**268**	**289.49**		**77584**				
				шт							
372	**435**	**Е0133-25-1**	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м**	**335**	**37.47**	**23.7**	**12552**	**7939**	**7492**	**0.09**	**28**
				1м	**13.77**	**7.53**	**4613**	**2523**	**105**	**0.03**	**9**
373	**436**	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0.2077**	**53000**		**11008**				
				т							
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(двухцепная)№1#				**788988**				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№2#								
374	**439**	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор**	**56**	**245.44**	**3.82**	**13745**	**214**	**2563**	**0.21**	**12**
				м2	**37.35**	**1.44**	**2092**	**81**	**118**	**0.01**	**0**
375	**440**	**С12021-260ПРИМ.**	**Плиточный ригель М-4**	**0.2677**	**114900**		**30756**				
				т							
376	**441**	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плита опорно анкерная П-3и**	**1.4**	**18200**		**25480**				
				м3							
377	**442**	**С12021-260ПРИМ.**	**Узел крепления анкерной опоры М-3**	**0.149**	**114900**		**17120**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	443	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	14	571		7994				
				шт.							
379	444	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	14	776		10864				
				шт.							
380	445	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	112	454		50848				
				шт.							
381	446	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	14	1626		22764				
				шт.							
382	447	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	84	324		27216				
				шт.							
383	448	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	56	454		25424				
				шт.							
384	449	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Хомут X10	28	289.49		8106				
				шт							
385	450	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	14	199		2786				
				шт.							
386	451	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	28	259.02		7253				
				шт/м							
387	452	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	14	981.23		13737				
				шт							
388	453	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	28	39.92		1118				
				шт							
389	454	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	42	127.99		5375				
				м							
390	455	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	28	406		11368				
				шт.							
391	456	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21	218.93	0	4598	0	5195	1.54	32
				м3	218.93	0	4598	0	113	0	0
392	457	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	21	122.18	0	2566	0	2899	0.89	19
				м3	122.18	0	2566	0	113	0	0
393	458	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	70	19.53	3.19	1367	223	1188	0.1	7
				1м	15.17	0.99	1062	69	105	0	0
394	459	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0434	53000		2300				
				т							
395	460	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	42	392.53	41.12	16486	1727	5060	0.67	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	**105.75**	**9**	**4442**	**378**	**105**	**0.04**	**2**
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№2#				**309271**				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№3#								
396	**463**	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор**	**79.03**	**245.44**	**3.82**	**19397**	**302**	**3617**	**0.21**	**17**
				м2	**37.35**	**1.44**	**2952**	**114**	**118**	**0.01**	**1**
397	**464**	**С12021-260ПРИМ.**	**Плиточный ригель М-4**	**0.3824**	**114900**		**43938**				
				т							
398	**465**	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плита опорно анкерная П-3и**	**2**	**18200**		**36400**				
				м3							
399	**466**	**С12021-260ПРИМ.**	**Узел крепления анкерной опоры М-3**	**0.2136**	**114900**		**24543**				
				т							
400	**467**	**С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22**	**Крюк сквозной SOT21**	**20**	**571**		**11420**				
				шт.							
401	**468**	**С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы поддерживающие SO130**	**40**	**776**		**31040**				
				шт.							
402	**469**	**С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12**	**40**	**454**		**18160**				
				шт.							
403	**470**	**С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Крюк PD 2**	**20**	**1626**		**32520**				
				шт.							
404	**471**	**С11071-100 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1**	**120**	**324**		**38880**				
				шт.							
405	**472**	**С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1**	**80**	**454**		**36320**				
				шт.							
406	**473**	**С Ц.пр.SKAlAGrOuP.**	**Хомут Х10**	**80**	**289.49**		**23159**				
				шт							
407	**474**	**С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2**	**20**	**199**		**3980**				
				шт.							
408	**475**	**С Прайс Эл.Пр.Снаб.**	**Заземляющий проводник ЗП6**	**40**	**259.02**		**10361**				
				шт/м							
409	**476**	**С Ц.пр.SKAlAGrOuP.**	**Кронштейн У4**	**20**	**981.23**		**19625**				
				шт							
410	**477**	**С Прайс ЕНСТО.**	**Скрепа бандажная СОТ 36**	**40**	**39.92**		**1597**				
				шт							
411	**478**	**С Прайс ЕНСТО.**	**Бандажная лента стальная СОТ 37**	**60**	**127.99**		**7679**				
				м							
412	**479**	**С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Крюк бандажный SOT 29**	**40**	**406**		**16240**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
413	480	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30	218.93	0	6568	0	7422	1.54	46
				м3	218.93	0	6568	0	113	0	0
414	481	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	30	122.18	0	3665	0	4142	0.89	27
				м3	122.18	0	3665	0	113	0	0
415	482	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	100	19.53	3.19	1953	319	1697	0.1	10
				1м	15.17	0.99	1517	99	105	0	0
416	483	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.062	53000		3286				
				т							
417	484	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	60	392.53	41.12	23552	2467	7229	0.67	40
				шт	105.75	9	6345	540	105	0.04	2
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№3#				414282				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№4#								
418	485	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка угловых анкерных одностоечных железобетонных опор УА3 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155.76	1990.26	25246	15922	12897	5.98	48
				опора	985.5	549.9	7884	4399	105	2.29	18
419	487	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	32	245.44	3.82	7854	122	1465	0.21	7
				м2	37.35	1.44	1195	46	118	0.01	0
420	488	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0.153	114900		17575				
				т							
421	489	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	1.6	18200		29120				
				м3							
422	490	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0.0854	114900		9817				
				т							
423	491	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	8	776		6208				
				шт.							
424	492	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	16	454		7264				
				шт.							
425	493	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	8	1626		13008				
				шт.							
426	494	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	96	324		31104				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	495	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	32	454		14528				
				шт.							
428	496	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	16	199		3184				
				шт.							
429	497	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП6	16	259.02		4144				
				шт/м							
430	498	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	16	981.23		15700				
				шт							
431	499	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	32	39.92		1277				
				шт							
432	500	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	41.6	127.99		5324				
				м							
433	501	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	32	406		12992				
				шт.							
434	502	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12	218.93	0	2627	0	2969	1.54	18
				м3	218.93	0	2627	0	113	0	0
435	503	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12	122.18	0	1466	0	1657	0.89	11
				м3	122.18	0	1466	0	113	0	0
436	504	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	40	19.53	3.19	781	128	679	0.1	4
				1м	15.17	0.99	607	40	105	0	0
437	505	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0248	53000		1314				
				т							
438	506	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	24	392.53	41.12	9421	987	2892	0.67	16
				шт	105.75	9	2538	216	105	0.04	1
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№4#				219956				
			ИТОГО:				10890164	149473			1105
							174578	42066			172
			- оборудования				4322834				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				234673				
			Всего накладных расходов:				234673				
			Итого с накладными				11124837				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				408120				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11532957				
			Итого с временными, 2,8 %				11734840				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				11861585				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11891233				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				11965353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,9277				**35030964**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**700619**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**35731583**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**4287790**				
			Итого с НДС				**40019373**				
			Всего:				**40,019,373**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
438	506	E0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	24	392,53	41,12	9421	987	2892	0,67	16	
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№4#	шт	105,75	9	2538	216	195	0,04	1	
			ИТОГО:				219956					
							10890164	149473				1885
			- оборудования				174578	42066				172
			Накладные расходы :				4322834					
			На общестроительные работы									
			Всего накладных расходов:				234673					
			Итого с накладными				234673					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				11124837					
			СУММИЗ									
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				408120					
			Итого с временными, 2,8 %				11532957					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				11734840					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11861585					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				11891233					
							11965353					
			Итого в текущих ценах, к = 2,9277				35030964					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				700619					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				35731583					
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				4287790					
			Итого с НДС				40019373					
			Всего:				40 019 373					

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)