Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4** — **070340007228**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №03 от 15.05.2024 г. к Дог№98/233 от 18.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
53	29.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокдала Жамбылского района Алматинской области			Работа	1	10 279 805,11	10 279 805,11
				Итого	1	x	10 279 805,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / Байнурлобов Р.А

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТУР-ГАЗ

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокдала Жамбылского района Алматинской области"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
октябрь 2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
БИН 070340007228	БИН/ИИН/ИНН/			№ 98/23	18.08.2023			
	УНП 060340008938			Доп. согл. №03	15.05.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокдала Жамбылского района Алматинской области	67 520 327,86	10 279 805,11	9 178 397,42				1 101 407,69	10 279 805,11
Аванс	17 172 156,83							
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**50 348 171,03**	**10 279 805,11**	**9 178 397,42**				**1 101 407,69**	**10 279 805,11**

ЗАКАЗЧИК

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

Руководитель Байгалиев Р.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Билдинг-Строй-LTD"

Эксперт Сарбасов Д.

ПОДРЯДЧИК

Подрядчик ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор Турдалиев С.С.

Сканировано с CamScanner

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3–
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развити
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 1

Заказчик : **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Алматинская область г.Конаев ул.Индустриальная 16/4 БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Тургайский район село Иргели САПАРЛЫ ЖОЛ БИН/ИИН/ИИН/УНП 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Кокдала 217-21 "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокдала Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод низкого давления (10030)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 98/23 от 2023-08-18

Акт выполненных работ

за **октябрь 2024 г**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Контрольная трубка на ПЭ газопроводе d32x3.0 из стальной трубы L=1.0м - 162шт							
129	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство контрольной трубки	шт		162	10145,41	3248,62	1643556	526276	241433	1059007	2918768
						5406,46	1196,65	875847	193857		216205	
130	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м		160,38	926,00	–	148512	–	148512	–	160393
						–	–	–	–		11881	
					Шаровые маркеры							
131	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т (шаровой маркер)	шт		90	1750,45	42,79	157541	3851	–	116618	296092
						1707,66	20,00	153689	1800		21933	
132	248-201-0201 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	шт.		54	13858,00	–	748332	–	748332	–	808199
						–	–	–	–		59867	
133	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.		36	12665,00	–	455940	–	455940	–	492415
						–	–	–	–		36475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Футляр ПЭ100 SDR11 d225x20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6. (откр.методом) - 1+1шт/6+4м							
134	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	1509521,72	1097442,05	15095	10974	–	6865	23717
					412079,67	281331,14	4121	2813		1757	
135	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	2131,36	12,51	21314	125	2908	18136	42606
					1828,05	3,87	18281	39		3156	
136	241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	15176,00	–	153278	–	153278	–	165540
					–	–	–	–		12262	
137	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	2	9614,24	3248,62	19228	6497	1918	13074	34886
					5406,46	1196,65	10813	2393		2584	
138	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	926,00	–	2778	–	2778	–	3000
					–	–	–	–		222	
139	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1579,07	125,75	9474	754	–	8635	19558
					1453,32	0,41	8720	2		1449	
140	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	4	701,00	–	2804	–	2804	–	3028
					–	–	–	–		224	
141	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	2	2103,00	–	4206	–	4206	–	4542
					–	–	–	–		336	
142	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3750,92	513,56	7502	1027	–	6433	15049
					3237,36	11,41	6475	23		1115	
143	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	2	19818,96	–	39638	–	39638	–	42809
					–	–	–	–		3171	
144	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	3997,06	1056,23	7994	2113	–	5863	14966
					2940,83	20,38	5882	41		1109	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145	234-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м		4	190,00	–	760	–	760	–	821
						–	–	–	–		61	
146	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг		6,28628	424,00	–	2665	–	2665	–	2878
						–	–	–	–		213	
147	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т		0,01334	449705,00	–	5999	–	5999	–	6479
						–	–	–	–		480	
148	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000086	813201,00	–	70	–	70	–	76
						–	–	–	–		6	
149	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.		2	1809,00	–	3618	–	3618	–	3907
						–	–	–	–		289	
150	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3		0,028	33833,66	1379,18	947	39	723	182	1220
						6599,82	554,55	185	16		90	
151	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя		0,388	9909,11	2592,24	3845	1006	1026	2097	6418
						4671,58	1079,36	1813	419		475	
152	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя		0,194	30534,15	11,48	5924	2	4852	1006	7484
						5515,47	–	1070	–		554	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2. Откр.метод. - 2+3шт/14+12м							
153	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,026	687045,01	333814,57	17863	8679	–	11596	31815
						353230,44	97262,31	9184	2529		2357	
154	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		26	1945,24	11,64	50576	303	5552	44363	102534
						1720,04	3,46	44721	90		7595	
155	241-201-0415 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		26,26	6058,00	–	159083	–	159083	–	171810
						–	–	–	–		12727	
156	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.		5	9614,24	3248,62	48071	16243	4796	32685	87217
						5406,46	1196,65	27032	5983		6461	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	926,00	–	6945	–	6945	–	7501
					–	–	–	–		556	
158	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1579,07	125,75	23686	1886	–	21588	48896
					1453,32	0,41	21800	6		3622	
159	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	701,00	–	7010	–	7010	–	7571
					–	–	–	–		561	
160	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	5	2103,00	–	10515	–	10515	–	11356
					–	–	–	–		841	
161	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2635,38	365,84	13177	1829	–	11252	26384
					2269,54	3,67	11348	18		1954	
162	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	5	13212,64	–	66063	–	66063	–	71348
					–	–	–	–		5285	
163	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	3997,06	1056,23	19985	5281	–	14658	37414
					2940,83	20,38	14704	102		2771	
164	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	10	417,00	–	4170	–	4170	–	4504
					–	–	–	–		334	
165	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	7,222	511,00	–	3690	–	3690	–	3985
					–	–	–	–		295	
166	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,03335	449705,00	–	14998	–	14998	–	16198
					–	–	–	–		1200	
167	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	813201,00	–	175	–	175	–	189
					–	–	–	–		14	

Сканировано с CamScanner

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	уплотнением трамбовками	подстилающег о слоя		0,97	9909,11	2592,24	9612	2514	2567	5244	16044
						4671,58	1079,36	4531	1047		1188	
171	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающег о слоя		0,485	30534,15	11,48	14809	6	12128	2515	18709
						5515,47	--	2675	--		1386	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10,0 для газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8. Методом ГНБ - 1шт/16м							
172	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка		1	22583,58	20344,26	22584	20344	–	4011	28723
						2239,32	1812,31	2239	1812		2128	
173	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м		16	8515,53	4713,38	136248	75414	41529	35585	185580
						1206,59	1039,95	19305	16639		13747	
174	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		16	1945,24	11,64	31124	186	3417	27300	63098
						1720,04	3,46	27521	55		4674	
175	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м		16,16	4054,00	--	65513	--	65513	--	70754
						--	--	--	--		5241	
176	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.		1	9614,24	3248,62	9614	3249	959	6537	17443
						5406,46	1196,65	5406	1197		1292	
177	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,5	926,00	--	1389	--	1389	--	1500
						--	--	--	--		111	
178	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.		3	1579,07	125,75	4737	377	–	4318	9779
						1453,32	0,41	4360	1		724	
179	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.		2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
						--	--	--	--		112	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
180	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.		1	2103,00	–	2103	–	2103	–	2271
						–	–	–	–		168	
181	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		1	1813,69	262,56	1814	262	–	1537	3619
						1551,13	1,43	1551	1		268	
182	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт		1	8544,32	–	8544	–	8544	–	9228
						–	–	–	–		684	
183	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	3997,06	1056,23	3997	1056	–	2932	7483
						2940,83	20,38	2941	20		554	
184	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м		2	417,00	–	834	–	834	–	901
						–	–	–	–		67	
185	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг		1,0212536	511,00	–	522	–	522	–	564
						–	–	–	–		42	
186	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер /ГСН-26/	т		0,00667	449705,00	–	3000	–	3000	–	3240
						–	–	–	–		240	
187	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000043	813201,00	–	35	–	35	–	38
						–	–	–	–		3	
188	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.		1	1809,00	–	1809	–	1809	–	1954
						–	–	–	–		145	
189	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3		0,014	33833,66	1379,18	474	20	362	91	610
						6599,82	554,55	92	8		45	
190	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя		0,194	9909,11	2592,24	1922	502	514	1049	3208
						4671,58	1079,36	906	209		238	
191	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя		0,097	30534,15	11,48	2962	1	2426	503	3742

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						5515,47	–	535	–		277	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10,0 для газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8. Откр.метод. - 11+7шт/86+28м							
192	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,114	585258,12	266537,45	66719	30385	–	45462	121156
						318720,67	84100,87	36334	9587		8975	
193	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		114	1945,24	11,64	221757	1327	24345	194515	449573
						1720,04	3,46	196085	394		33302	
194	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		115,14	4054,00	–	466778	–	466778	–	504120
						–	–	–	–		37342	
195	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.		18	9614,24	3248,62	173056	58475	17265	117667	313981
						5406,46	1196,65	97316	21540		23258	
196	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		27	926,00	–	25002	–	25002	–	27002
						–	–	–	–		2000	
197	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.		54	1579,07	125,75	85270	6790	–	77716	176025
						1453,32	0,41	78479	22		13039	
198	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.		36	701,00	–	25236	–	25236	–	27255
						–	–	–	–		2019	
199	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.		18	2103,00	–	37854	–	37854	–	40882
						–	–	–	–		3028	
200	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		18	1813,69	262,56	32646	4726	–	27667	65138
						1551,13	1,43	27920	26		4825	
201	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт		18	8544,32	–	153798	–	153798	–	166102
						–	–	–	–		12304	
202	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		18	3997,06	1056,23	71947	19012	–	52769	134693
						2940,83	20,38	52935	367		9977	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
203	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м		36	417,00	–	15012	–	15012	–	16213
						–	–	–	–		1201	
204	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг		18,3825648	511,00	–	9393	–	9393	–	10144
						–	–	–	–		751	
205	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т		0,12006	449705,00	–	53992	–	53992	–	58311
						–	–	–	–		4319	
206	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000774	813201,00	–	629	–	629	–	679
						–	–	–	–		50	
207	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.		18	1809,00	–	32562	–	32562	–	35167
						–	–	–	–		2605	
208	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³		0,252	33833,66	1379,18	8526	348	6515	1641	10980
						6599,82	554,55	1663	140		813	
209	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя		3,492	9909,11	2592,24	34603	9052	9238	18877	57759
						4671,58	1079,36	16313	3769		4278	
210	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя		1,746	30534,15	11,48	53313	20	43663	9052	67354
						5515,47	–	9630	–		4989	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d63x5,8 для газопровода ПЭ100 SDR11 d32x3,0. Откр.метод. - 2шт/8м							
211	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/. Укладка в траншею	км трубопровода		0,008	553207,45	246493,23	4426	1972	–	3085	8111
						306714,22	82762,25	2454	662		601	
212	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		8	1945,24	11,64	15562	93	1709	13650	31549
						1720,04	3,46	13760	28		2337	
213	241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x5,8 мм	м		8,08	1259,00	–	10173	–	10173	–	10987
						–	–	–	–		814	
214	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.		2	9614,24	3248,62	19228	6497	1918	13074	34886

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						5406,46	1196,65	10813	2393		2584	
215	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3	926,00	–	2778	–	2778	–	3000
						–	–	–	–		222	
216	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.		6	1579,07	125,75	9474	754	–	8635	19558
						1453,32	0,41	8720	2		1449	
217	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.		4	701,00	–	2804	–	2804	–	3028
						–	–	–	–		224	
218	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.		2	2103,00	–	4206	–	4206	–	4542
						–	–	–	–		336	
219	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	1813,69	262,56	3627	525	–	3074	7237
						1551,13	1,43	3102	3		536	
220	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d63/32	шт		2	7157,30	–	14315	–	14315	–	15460
						–	–	–	–		1145	
221	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		2	3997,06	1056,23	7994	2113	–	5863	14966
						2940,83	20,38	5882	41		1109	
222	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м		4	417,00	–	1668	–	1668	–	1801
						–	–	–	–		133	
223	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг		0,739784	511,00	–	378	–	378	–	408
						–	–	–	–		30	
224	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т		0,01334	449705,00	–	5999	–	5999	–	6479
						–	–	–	–		480	
225	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000086	813201,00	–	70	–	70	–	76
						–	–	–	–		6	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
226	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.		2	1809,00	–	3618	–	3618	–	3907
						–	–	–	–		289	
227	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³		0,028	33833,66	1379,18	947	39	723	182	1220
						6599,82	554,55	185	16		90	
228	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя		0,388	9909,11	2592,24	3845	1006	1026	2097	6418
						4671,58	1079,36	1813	419		475	
229	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя		0,194	30534,15	11,48	5924	2	4852	1006	7484
						5515,47	–	1070	–		554	
					Прокладка газопровода под кабелем. Труба асбестоцементная Ду100 - 3/12							
230	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км		0,036	866641,85	5292,06	31199	190	6657	24192	59822
						676441,80	2337,95	24352	84		4431	
231	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м		36	1396,00	–	50256	–	50256	–	54276
						–	–	–	–		4020	
232	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,002475	379988,00	–	940	–	940	–	1015
						–	–	–	–		75	
					Вскрытие и восстановление гравийного покрытия дорог S=35м²							
233	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле		10,5	4191,63	1455,19	44012	15280	26449	6625	54688
						217,41	366,83	2283	3852		4051	
234	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³		10,5	2063,00	–	21662	–	21662	–	23395
						–	–	–	–		1733	
		Вывоз мусора										
235	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		16,8	170,00	–	2856	–		–	3084
						–	–	–	–		228	
236	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км		168	21,00	–	3528	–		–	3810
						–	–	–	–		282	
					Контроль сварных стыков ультразвуковым методом							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
237	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм (d160x14,6). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		4	2027,14	46,64	8109	187	531	4509	13627
						1847,79	–	7391	–		1009	
238	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x8,2). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		5	1258,34	27,98	6292	140	378	3522	10599
						1154,87	–	5774	–		785	
239	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм (d63x5,8). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		17	1005,11	23,32	17087	396	985	9581	28801
						923,90	–	15706	–		2134	
240	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм (d32x2,3). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		2	749,55	17,49	1499	35	78	845	2532
						692,92	–	1386	–		188	
		ИТОГО										8885694
		Стоимость оборудования, всего										
		в том числе, оборудование поставки заказчика										
		Временные здания и сооружения				1,30%		115514				
		Итого с временными										9001208,02
		Дополнительные зтраты при производствестроительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%				0,67%		60308				
		Итого										9061516,12
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		181230				
		Итого с непредвиденными работами и затратами										9242746,44
		В текущих ценах на 2023 год К-1,079										9972923,41
		НДС				12 %		1196751				
		Итого с НДС										11169674,22
		Тендерная скидка										889869,10
												10279805,11

Заказчик Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Руководитель _____

Авторский надзор ТОО "Бирлестик"
Эксперт _____ Жолтаев М.

Технический надзор
ТОО "Билдинг -Строй-LTD"
Эксперт _____ Сарбасов Д.

Подрядчик
ТОО "ТУР-ГАЗ"
Директор _____ Турдалиев С.С.

Сканировано с CamScanner