Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4**	**070340007228**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2**	**060340008938**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№1 от 09.11.2023 г. к догг№ 102/23 от 29.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
27	**22.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области			Работа	1	79 464 594,81	79 464 594,81
				Итого	1	x	79 464 594,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гордонов С.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТУР-ГАЗ

Принял (Заказчик) Зам.Рук. / _____ / Байтенманов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
БИН 070340007228	БИН/ИИН/ИНН/			№ 102/23	29.08.2023			
	УНП 060340008938			Доп. согл. №01	09.11.2023			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области	270 187 801,92	123 775 207,12	70 950 531,08				8 514 063,73	79 464 594,81
Аванс	**39 212 675,71**	**21 997 475,71**	11 352 084,97				1 362 250,20	12 714 335,17
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**230 975 126,21**	**101 777 731,41**	**59 598 446,11**				**7 151 813,53**	**66 750 259,64**

ЗАКАЗЧИК:

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

Руководитель

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "НУРАЙ-СЕРВИС"

Эксперт Можахметов Р.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Подрядчик ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор Турдалиев С.С.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ик : **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Алматинская область г.Конаев ул.Индустриальная 16/4 БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

чик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Тургайский район село Иргели САПАРЛЫ ЖОЛ БИН/ИИН/ИИН/УНП 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

а : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

г : **Подземный газопровод низкого давления (30030)**

(наименование)

ор подряда (контракт) № 102/23 от 2023-08-29

Акт выполненных работ

за август 2024 г.

лен (а) в текущих ценах на 11.2022 г

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		Земляные работы											
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	800		263,19	263,19	210552	210552	–	39072	269592	
						--	67,84	--	54272		19968		
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство основания под трубопроводы	м³	150		6279,53	251,41	941930	37712	664785	247631	1284725	
						1596,22	71,33	239433	10700		95165		
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м³ грунта	200		1205,26	--	241052	--	–	173558	447778	
						1205,26	--	241052	--		33168		
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	700		54,62	54,62	38234	38234	–	8281	50239	
						--	16,43	--	11501		3724		
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м³	700		26,97	26,97	18879	18879	–	4088	24801	
						--	8,11	--	5677		1834		
		Трубопроводы											

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	12	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,5	553207,45	246493,23	1936226	862726	--	1349536	3548623	
						306714,22	82762,25	1073500	289668		262861		
7	18	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	200	2619,00	--	523800	--	523800	--	565704	Казахстан
						--	--	--	--		41904		
8	19	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3000	1297,00	--	3891000	--	3891000	--	4202280	
						--	--	--	--		311280		Казахстан
9	20	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	170	352,00	--	59840	--	59840	--	64627	
						--	--	--	--		4787		
					Тройники								
10	31	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1813,69	262,56	9068	1313	--	7685	18093	
						1551,13	1,43	7756	7		1340		
11	32	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	1813,69	262,56	29019	4201	--	24592	57900	
						1551,13	1,43	24818	23		4289		
12	33	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1642,77	157,41	24642	2361	--	22064	50442	
						1485,36	0,41	22280	6		3736		
					Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90 (8353.09) - 11шт								
23	152	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	22,044	6279,53	251,41	138426	5542	97697	36392	188803	
						1596,22	71,33	35187	1572		13985		
24	153	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	1813,69	262,56	19951	2888	--	16907	39807	
						1551,13	1,43	17062	16		2949		
25	154	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d90	шт	11	92268,11	--	1014949	--	1014949	--	1096145	
						--	--	--	--		81196		Казахстан
26	155	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	11	30231,00	--	332541	--	332541	--	359144	
						--	--	--	--		26603		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	156	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22	1813,69	262,56	39901	5776	–	33815	79613	
						1551,13	1,43	34125	31		5897		
28	157	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	22	1726,00	–	37972	–	37972	–	41010	
1						–	–	–	–		3038		
					Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 (8353.09) - 35шт								
29	166	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	70,14	6279,53	251,41	440446	17634	310853	115792	600737	
						1596,22	71,33	111959	5003		44499		
30	167	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	35	1642,77	157,41	57497	5509	–	51482	117697	
						1485,36	0,41	51988	14		8718		
31	168	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d63	шт	35	65974,88	–	2309121	–	2309121	–	2493851	Казахстан
						–	–	–	–		184730		
32	168	242-108-0301 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	35	30231,00	–	1058085	–	1058085	–	1142732	
						–	–	–	–		84647		
33	170	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	35	1642,77	157,41	57497	5509	–	51482	117697	
						1485,36	0,41	51988	14		8718		
34	171	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	70	849,00	–	59430	–	59430	–	64184	
						–	–	–	–		4754		
					Заглушки								
35	172	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	1642,77	157,41	26284	2519	–	23535	53804	
						1485,36	0,41	23766	7		3985		
36	173	241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	16	1588,00	–	25408	–	25408	–	27441	
						–	–	–	–		2033		
					Узел выхода газопровода из земли к абонентам (ГСН-18) - 364шт								
			Выход ПЭ газопровода d32 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт										
37	175	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	182,728	764,00	–	139604	–	139604	–	150772	Казахстан
						–	–	–	–		11168		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	176	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,182	270515,31	67578,57	49234	12299	10005	31276	86950	
						147964,32	25615,74	26930	4662		6441		
39	177	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,364	1224006,86	330626,22	445538	120347	32238	334876	842847	
						804816,00	124465,59	292953	45305		62433		
40	180	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	1,5	88945,31	3637,05	133418	5456	8685	83064	233800	
						79518,24	736,61	119277	1105		17319		
41	181	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1,5	959622,00	--	1439433	--	1439433	--	1554588	
						--	--	--	--		115155		Казахстан
42	182	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм /32 мм/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2	546330,23	242375,11	109266	48475	--	76495	200622	
						303955,12	82381,80	60791	16476		14861		
43	183	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	202	352,00	--	71104	--	71104	--	76792	
						--	--	--	--		5688		
44	184	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	500	1579,07	125,75	789535	62875	--	719595	1629860	
						1453,32	0,41	726660	205		120730		
45	185	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	200	2103,00	--	420600	--	420600	--	454248	
						--	--	--	--		33648		
46	186	241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	200	1282,00	--	256400	--	256400	--	276912	
						--	--	--	--		20512		
47	187	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	200	701,00	--	140200	--	140200	--	151416	
						--	--	--	--		11216		Казахстан
48	188	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	200	1191,00	--	238200	--	238200	--	257256	
						--	--	--	--		19056		
49	189	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	170	424,00	--	72080	--	72080	--	77846	
						--	--	--	--		5766		
50	190	261-105-0605 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	200	2013,00	--	402600	--	402600	--	434808	
						--	--	--	--		32208		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	191	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	18,2	5860,87	1651,33	106668	30055	41533	38042	156287	
						1927,48	369,48	35080	6725		11577		
52	192	212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	18,2	22743,00	--	413923	--	413923	--	447037	
						--	--	--	--		33114		
53	193	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка песком. Устройство	$м^3$ основания	728	6279,53	251,41	4571498	183026	3226424	1201833	6235196	
						1596,22	71,33	1162048	51928		461865		
54	194	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,32	1108182,92	326453,04	354619	104465	9782	283215	688861	
						751161,60	142825,05	240372	45704		51027		
55	195	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	321,28	764,00	--	245458	--	245458	--	265095	
						--	--	--	--		19637		
56	196	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	шаровый кран	200	2327,55	130,80	465510	26160	31192	416182	952228	
						2040,79	61,14	408158	12228		70536		
57	197	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	200	5996,00	--	1199200	--	1199200	--	1295136	
						--	--	--	--		95936		
58	200	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1092	1480478,41	693862,98	161668	75769	2701	107111	290281	
						761887,30	228887,31	83198	24994		21502		
59	201	241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	200	240,00	--	48000	--	48000	--	51840	
						--	--	--	--		3840		Казахстан
60	202	241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	200	415,00	--	83000	--	83000	--	89640	
						--	--	--	--		6640		
61	203	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	98,28	233,32	6,31	22931	620	9387	8970	34453	
						131,50	0,78	12924	77		2552		
62	204	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	98,28	193,34	4,60	19001	452	10993	5267	26209	
						76,88	0,78	7556	77		1941		
			Крепление горизонтального газопровода d32х3,0 на стойке из труб d76х4,0 ОП-11-2-5400 Н=5,0м (Раздел АС) - 1шт										
63	205	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	1,5	154729,68	9688,66	232095	14533	10694	143408	405543	
						137911,68	646,36	206868	970		30040		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	206	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	1,2	1018274,00	--	1221929	--	1221929	--	1319683	
						--	--	--	--		97754		
65	207	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	320	708,00	--	226560	--	226560	--	244685	
						--	--	--	--		18125		
			Трубопроводы										
66	230	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,0081	694550,69	98375,61	5626	797	248	4843	11307	
						565606,80	38379,60	4581	311		838		
67	231	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	8,1324	926,00	--	7531	--	7531	--	8133	
						--	--	--	--		602		Казахстан
			Шаровый кран										
68	232	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	шаровый кран	3	2327,55	130,80	6983	392	469	6243	14284	
						2040,79	61,14	6122	183		1058		
69	233	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	5996,00	--	17988	--	17988	--	19427	
						--	--	--	--		1439		
70	234	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2504,00	--	15024	--	15024	--	16226	
						--	--	--	--		1202		
			Фитинги										
71	235	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1480478,41	693862,98	4441	2082	73	2943	7974	
						761887,30	228887,31	2286	687		591		
72	236	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	3	516,00	--	1548	--	1548	--	1672	
						--	--	--	--		124		Казахстан
73	237	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	600,00	--	1800	--	1800	--	1944	
						--	--	--	--		144		
			Окраска труб и опор										
74	238	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	1,47	233,32	6,31	343	9	141	134	515	
						131,50	0,78	193	1		38		
75	239	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,47	193,34	4,60	284	7	164	79	392	
						76,88	0,78	113	1		29		
			Фундаменты под опоры ФМ 1-4-5 /0,11М3/ НГ-03-90 (АС-19) - 1шт										

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	243	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,39	3997,73	--	1559	--	--	1123	2896	
						3997,73	--	1559	--		215		
77	244	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	0,27	1205,26	--	325	--	--	234	604	
						1205,26	--	325	--		45		
78	245	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,33	14688,43	2611,57	4847	861	1503	2439	7868	
						7525,22	595,26	2483	196		583		
79	246	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,3366	22079,00	--	7432	--	7432	--	8027	
						--	--	--	--		595		
80	247	1113-0301-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	$м^2$	8,4	789,69	3,99	6633	34	5720	611	7824	
						104,68	0,78	879	7		580		
			Выход ПЭ газопровода d250 из земли с использованием отводов с ЗН - 1шт										
81	258	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2150935,86	1014896,52	1075	508	55	702	1919	
						1023904,80	393271,12	512	197		142		
82	259	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	9643,00	--	4841	--	4841	--	5228	Казахстан
						--	--	--	--		387		
83	260	1122-0601-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	449834,86	75324,74	225	38	106	95	345	
						162358,56	29141,52	81	15		26		
84	261	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,001	2211562,16	958900,50	2212	959	126	1460	3966	
						1126742,40	348187,52	1127	348		294		
85	262	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	19400,00	--	19478	--	19478	--	21036	Казахстан
						--	--	--	--		1558		
86	263	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	1,0205	129,62	3,15	132	3	80	34	180	
						48,36	0,39	49	--		13		
87	264	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00617	88945,31	3637,05	549	23	35	342	962	
						79518,24	736,61	491	5		71		
88	265	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00617	814490,00	--	5025	--	5025	--	5427	
						--	--	--	--		402		
89	266	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001275	1693483,23	1225662,92	2159	1563	--	982	3392	
						467820,31	310247,50	596	396		251		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	267	241-202-0221 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	1,28775	20015,00	–	25774	–	25774	–	27836	
						–	–	–	–		2062		
91	268	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4157,17	557,23	12472	1672	–	10741	25070	
						3599,94	16,51	10800	50		1857		
92	269	ТПРАЙС лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан	Переход ПЭ-сталь, DN250/219	шт	1	316475,95	–	316476	–	316476	–	341794	
						–	–	–	–		25318		
93	270	241-211-0616 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	19354,00	–	19354	–	19354	–	20902	
						–	–	–	–		1548		
94	271	241-208-1816 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	64630,00	–	64630	–	64630	–	69800	
						–	–	–	–		5170		
95	272	261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	151848,00	–	152	–	152	–	164	
						–	–	–	–		12		
96	273	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	4,345559	511,00	–	2221	–	2221	–	2399	
						–	–	–	–		178		
97	274	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,05	27255,37	1651,33	1363	82	1185	105	1585	
						1927,48	369,48	96	18		117		
			Выход ПЭ газопровода d225 из земли с использованием отводов с ЗН - 2шт										
98	275	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	2150935,86	1014896,52	2151	1015	112	1403	3838	
						1023904,80	393271,12	1024	393		284		
99	276	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	9643,00	–	9682	–	9682	–	10457	
						–	–	–	–		775		
100	277	1122-0601-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	449834,86	75324,74	450	75	213	190	691	
						162358,56	29141,52	162	29		51		
101	278	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,002	2211562,16	958900,50	4423	1917	253	2920	7931	
						1126742,40	348187,52	2253	696		587		
102	279	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	19400,00	–	38955	–	38955	–	42071	
						–	–	–	–		3116		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	280	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	2,041	129,62	3,15	265	7	159	69	360	
						48,36	0,39	99	1		27		
104	281	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01234	88945,31	3637,05	1098	45	72	683	1924	
						79518,24	736,61	981	9		142		
105	282	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01234	814490,00	--	10051	--	10051	--	10855	
						--	--	--	--		804		
106	283	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00255	1509521,72	1097442,05	3849	2798	--	1751	6047	
						412079,67	281331,14	1051	717		448		
107	284	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,5755	16308,00	--	42001	--	42001	--	45361	
						--	--	--	--		3360		Казахст
108	285	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	3750,92	513,56	22506	3081	--	19298	45148	
						3237,36	11,41	19424	68		3344		
109	286	241-210-0634 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x160 мм	шт.	2	28187,00	--	56374	--	56374	--	60884	
						--	--	--	--		4510		
110	287	241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	9720,00	--	19440	--	19440	--	20995	
						--	--	--	--		1555		
111	288	241-208-1815 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	50885,00	--	101770	--	101770	--	109912	
						--	--	--	--		8142		
112	289	261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	151848,00	--	304	--	304	--	328	
						--	--	--	--		24		
113	290	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	8,691118	511,00	--	4441	--	4441	--	4796	
						--	--	--	--		355		Казахст
114	291	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,1	27255,37	1651,33	2726	165	2368	209	3170	
						1927,48	369,48	193	37		235		
Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 19465пм													
139	350	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	19465	7,97	0,86	155136	16740	--	105306	281269	
						7,11	0,40	138396	7786		20828		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	351	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	19465	34,00	--	661810	--	661810	--	714755	Казахстан
						--	--	--	--		52945		
			Контрольная трубка из ст. газопроводе d32x3.0 из стальной трубы L=1.0м - 620шт										
141	352	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство контрольной трубки	шт	290	10145,41	3248,62	2942169	942100	432196	1895753	5224956	
						5406,46	1196,65	1567873	347029		387034		
142	353	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	287,1	926,00	--	265855	--	265855	--	287123	
						--	--	--	--		21268		
			Дорожные знаки (ГСН-21) - 2шт										
143	357	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2	7210,86	1158,41	14422	2317	1184	12671	29260	
						5460,48	405,51	10921	811		2167		
144	358	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1801,00	--	7204	--	7204	--	7780	Казахстан
						--	--	--	--		576		
145	359	251-101-0110 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	10869,00	--	21738	--	21738	--	23477	
						--	--	--	--		1739		
146	360	251-101-0121 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	2	14925,00	--	29850	--	29850	--	32238	
						--	--	--	--		2388		
147	361	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00112	814490,00	--	912	--	912	--	985	
						--	--	--	--		73		
148	362	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,576	15965,00	--	9196	--	9196	--	9932	Казахстан
						--	--	--	--		736		
149	363	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,154	4029,00	--	620	--	620	--	670	Казахстан
						--	--	--	--		50		
			Прокладка газопровода под кабелем. Труба асбестоцементная Ду100 - 7шт/4м										
150	364	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,028	866641,85	5292,06	24266	148	5178	18816	46528	
						676441,80	2337,95	18940	65		3447		
151	365	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	28	1396,00	--	39088	--	39088	--	42215	
						--	--	--	--		3127		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	366	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,005775	379988,00	--	2194	--	2194	--	2370	
						--	--	--	--		176		
					Футляр ПЭ100 SDR11 d355x32,3 для газопровода ПЭ100 SDR11 d250x22,7. Откр.метод. - 1шт/6м								
153	367	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	3010317,48	2271813,13	18062	13631	--	8742	28949	
						738504,35	733256,43	4431	4400		2144		
154	368	1122-1401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	2423,98	17,22	14544	103	3350	11012	27601	
						1848,43	5,50	11091	33		2045		
155	369	241-201-0423 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x32,2 мм	м	6,06	37797,00	--	229050	--	229050	--	247374	Казахстан
						--	--	--	--		18324		
156	370	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	1	9614,24	3248,62	9614	3249	959	6537	17443	
						5406,46	1196,65	5406	1197		1292		
157	371	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	926,00	--	1389	--	1389	--	1500	
						--	--	--	--		111		
158	372	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1579,07	125,75	4737	377	--	4318	9779	
						1453,32	0,41	4360	1		724		
159	373	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514	
						--	--	--	--		112		
160	374	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271	
						--	--	--	--		168		
161	375	1122-0801-0216 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	10445,41	5401,32	10445	5402	--	7298	19162	
						5044,09	2327,55	5044	2328		1419		
162	376	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d355/32	шт	1	96918,21	--	96918	--	96918	--	104671	
						--	--	--	--		7753		
163	377	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,17	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3997,06	1056,23	3997	1056	--	2932	7483	
						2940,83	20,38	2941	20		554		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	378	234-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	2	190,00	--	380	--	380	--	410	
						--	--	--	--		30		
165	379	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	1,4444	424,00	--	612	--	612	--	661	
						--	--	--	--		49		
166	380	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	1000 м	0,0066	449705,00	--	3000	--	3000	240	3240	
167	381	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201,00	--	35	--	35	--	38	Казахстан
						--	--	--	--		3		
168	382	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	1	1809,00	--	1809	--	1809	--	1954	Казахстан
						--	--	--	--		145		
169	383	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,014	33833,66	1379,18	474	20	362	91	610	
						6599,82	554,55	92	8		45		
170	384	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,194	9909,11	2592,24	1922	502	514	1049	3208	
						4671,58	1079,36	906	209		238		
171	385	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	0,097	30534,15	11,48	2962	1	2426	503	3742	
						5515,47	--	535	--		277		
					Футляр ПЭ100 SDR11 d315x28,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d225x20,5. Методом ГНБ - 4шт/38м								
172	386	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58	20344,26	22584	20344	--	4011	28723	
						2239,32	1812,31	2239	1812		2128		
173	387	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	38	26121,39	11741,68	992613	446184	471374	162798	1247843	
						1975,14	2352,28	75055	89387		92433		
174	388	1122-1401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	38	2423,98	17,22	92111	654	21217	69745	174804	
						1848,43	5,50	70240	209		12949		Казахстан
175	389	241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	38,38	15176,00	--	582455	--	582455	--	629051	
						--	--	--	--		46596		
176	390	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	4	9614,24	3248,62	38457	12995	3836	26148	69774	

Сканировано с CamScanner



Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	403	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,056	33833,66 6599,82	1379,18 554,55	1895 370	77 31	1448	365 181	2440	
190	404	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,776	9909,11 4671,58	2592,24 1079,36	7689 3625	2012 838	2052	4195 951	12835	
191	405	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	0,388	30534,15 5515,47	11,48 --	11847 2140	4 --	9703	2012 1109	14967	
			Футляр ПЭ100 SDR11 d315x28,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d225x20,5. Откр.метод - 10шт/69м										
192	406	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,069	2238916,83 509997,33	1728919,50 538278,66	154485 35190	119295 37141	--	71608 18087	244180	
193	407	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	69	2218,07 1830,09	13,38 4,28	153047 126276	923 295	25848	125306 22268	300621	
194	408	241-201-0422 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	69,69	29790,00 --	-- --	2076065 --	-- --	2076065	-- 166085	2242150	
195	409	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	10	9614,24 5406,46	3248,62 1196,65	96142 54065	32487 11967	9590	65371 12921	174434	
196	410	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	926,00 --	-- --	13890 --	-- --	13890	-- 1111	15001	
197	411	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	30	1579,07 1453,32	125,75 0,41	47372 43600	3772 12	--	43176 7244	97792	
198	412	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	20	701,00 --	-- --	14020 --	-- --	14020	-- 1122	15142	
199	413	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	10	2103,00 --	-- --	21030 --	-- --	21030	-- 1682	22712	
200	414	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	6313,38 4234,97	2078,41 1375,62	63134 42350	20784 13756	--	55545 9494	128173	
201	415	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d315/32	шт	10	30279,43 --	-- --	302794 --	-- --	302794	-- 24224	327018	Казахстан

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	416	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,39	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	3997,06	1056,23	39971	10563	--	29316	74830	
						2940,83	20,38	29408	204		5543		
203	417	234-305-2207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	28,3	366,00	--	10358	--	10358	--	11187	
						--	--	--	--		829		
204	418	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	61,0416	511,00	--	31192	--	31192	--	33687	
						--	--	--	--		2495		
205	419	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,0667	449705,00	--	29995	--	29995	--	32395	Казахстан
						--	--	--	--		2400		
206	420	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00043	813201,00	--	350	--	350	--	378	Казахстан
						--	--	--	--		28		
207	421	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	10	1809,00	--	18090	--	18090	--	19537	
						--	--	--	--		1447		
208	422	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,14	33833,66	1379,18	4737	193	3620	911	6100	
						6599,82	554,55	924	78		452		
209	423	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,94	9909,11	2592,24	19224	5029	5132	10487	32088	
						4671,58	1079,36	9063	2094		2377		
210	424	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,97	30534,15	11,48	29618	11	24257	5029	37419	
						5515,47	--	5350	--		2772		
			Футляр ПЭ100 SDR11 d225x20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6. Методом ГНБ - 9шт/76м										
211	425	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58	20344,26	22584	20344	--	4011	28723	
						2239,32	1812,31	2239	1812		2128		
212	426	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	76	16830,56	8000,76	1279123	608058	562809	223137	1622441	
						1424,42	1541,25	108256	117135		120181		
213	427	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	76	2131,36	12,51	161983	951	22100	137834	323802	
						1828,05	3,87	138932	294		23986		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	428	241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x20,5 мм	м	76,76	15176,00	--	1164910	--	1164910	--	1258103	
						--	--	--	--		93193		
215	429	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	9	9614,24	3248,62	86528	29238	8632	58834	156991	
						5406,46	1196,65	48658	10770		11629		
216	430	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5	926,00	--	12501	--	12501	--	13501	
						--	--	--	--		1000		
217	431	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	27	1579,07	125,75	42635	3395	--	38858	88013	
						1453,32	0,41	39240	11		6519		
218	432	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	18	701,00	--	12618	--	12618	--	13627	
						--	--	--	--		1009		
219	433	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	9	2103,00	--	18927	--	18927	--	20441	
						--	--	--	--		1514		Казахстан
220	434	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	3750,92	513,56	33758	4622	--	28947	67721	
						3237,36	11,41	29136	103		5016		
221	435	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	9	19818,96	--	178371	--	178371	--	192641	
						--	--	--	--		14270		
222	436	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9	3997,06	1056,23	35974	9506	--	26384	67347	
						2940,83	20,38	26467	183		4989		
223	437	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	18	417,00	--	7506	--	7506	--	8106	
						--	--	--	--		600		
224	438	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	28,28826	511,00	--	14455	--	14455	--	15611	
						--	--	--	--		1156		Казахстан
225	439	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,06003	449705,00	--	26996	--	26996	--	29156	
						--	--	--	--		2160		
226	440	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000387	813201,00	--	315	--	315	--	340	
						--	--	--	--		25		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
227	441	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	9	1809,00	–	16281	–	16281	–	17583	
						–	–	–	–		1302		
228	442	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,126	33833,66	1379,18	4263	174	3257	820	5490	
						6599,82	554,55	832	70		407		
229	443	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,746	9909,11	2592,24	17301	4526	4618	9439	28879	
						4671,58	1079,36	8157	1885		2139		
230	444	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,873	30534,15	11,48	26656	10	21831	4526	33677	
						5515,47	–	4815	–		2495		
					Футляр ПЭ100 SDR11 d225x20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6. (откр.методом) - 2шт/16м								
231	445	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,016	1693483,23	1225662,92	27096	19611	–	12325	42574	
						467820,31	310247,50	7485	4964		3154		
232	446	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	2131,36	12,51	34102	200	4653	29018	68169	
						1828,05	3,87	29249	62		5050		
233	447	241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	15176,00	–	245244	–	245244	–	264864	
						–	–	–	–		19620		
234	448	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	2	9614,24	3248,62	19228	6497	1918	13074	34886	
						5406,46	1196,65	10813	2393		2584		
235	449	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	926,00	–	2778	–	2778	–	3000	
						–	–	–	–		222		
236	450	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1579,07	125,75	9474	754	–	8635	19558	
						1453,32	0,41	8720	2		1449		
237	451	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	4	701,00	–	2804	–	2804	–	3028	
						–	–	–	–		224		
238	452	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	2	2103,00	–	4206	–	4206	–	4542	
						–	–	–	–		336		
239	453	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3750,92	513,56	7502	1027	–	6433	15049	
						3237,36	11,41	6475	23		1115		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240	454	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	2	19818,96	–	39638	–	39638	–	42809	
						–	–	–	–		3171		
241	455	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	3997,06	1056,23	7994	2113	–	5863	14966	
						2940,83	20,38	5882	41		1109		
242	456	234-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4	190,00	–	760	–	760	–	821	
						–	–	–	–		61		
243	457	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	6,28628	424,00	–	2665	–	2665	–	2878	Казахстан
						–	–	–	–		213		
244	458	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,01334	449705,00	–	5999	–	5999	–	6479	Казахстан
						–	–	–	–		480		
245	459	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	813201,00	–	70	–	70	–	76	
						–	–	–	–		6		
246	460	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	2	1809,00	–	3618	–	3618	–	3907	
						–	–	–	–		289		
247	461	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,028	33833,66	1379,18	947	39	723	182	1220	
						6599,82	554,55	185	16		90		
248	462	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,388	9909,11	2592,24	3845	1006	1026	2097	6418	
						4671,58	1079,36	1813	419		475		
249	463	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	0,194	30534,15	11,48	5924	2	4852	1006	7484	
						5515,47	–	1070	–		554		
					Футляр ПЭ100 SDR11 d160x14,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0. Методом ГНБ - 3шт/22м								
250	464	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58	20344,26	22584	20344	–	4011	28723	
						2239,32	1812,31	2239	1812		2128		
251	465	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	22	8515,53	4713,38	187342	103694	57103	48930	255173	
						1206,59	1039,95	26545	22879		18902		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252	466	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	1945,24	11,64	42795	256	4698	37538	86760	
						1720,04	3,46	37841	76		6427		
253	467	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	22,22	4054,00	--	90080	--	90080	--	97286	
						--	--	--	--		7206		
254	468	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	3	9614,24	3248,62	28843	9746	2878	19611	52331	
						5406,46	1196,65	16219	3590		3876		
255	469	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	926,00	--	4167	--	4167	--	4500	
						--	--	--	--		333		
256	470	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1579,07	125,75	14212	1132	--	12953	29338	
						1453,32	0,41	13080	4		2173		
257	471	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	701,00	--	4206	--	4206	--	4542	
						--	--	--	--		336		Казахстан
258	472	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	2103,00	--	6309	--	6309	--	6814	
						--	--	--	--		505		
259	473	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2957,96	385,23	8874	1155	--	7656	17853	
						2572,73	5,09	7718	15		1322		
260	474	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d160/32	шт	3	15414,75	--	46244	--	46244	--	49944	
						--	--	--	--		3700		
261	475	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	3997,06	1056,23	11991	3169	--	8795	22449	
						2940,83	20,38	8822	61		1663		
262	476	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	6	417,00	--	2502	--	2502	--	2702	
						--	--	--	--		200		
263	477	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,9348	511,00	--	2011	--	2011	--	2172	
						--	--	--	--		161		
264	478	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,02001	449705,00	--	8999	--	8999	--	9719	
						--	--	--	--		720		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	479	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	813201,00	--	105	--	105	--	113	
						--	--	--	--		8		
266	480	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	3	1809,00	--	5427	--	5427	--	5861	
						--	--	--	--		434		
267	481	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,042	33833,66	1379,18	1421	58	1086	273	1830	
						6599,82	554,55	277	23		136		
268	482	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,582	9909,11	2592,24	5767	1508	1540	3146	9626	
						4671,58	1079,36	2719	628		713		
269	483	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	0,291	30534,15	11,48	8885	3	7277	1509	11225	
						5515,47	--	1605	--		832		
				Футляр ПЭ100 SDR11 d160x14,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0. (откр.методом) - 3+1шт/27+4м									
270	484	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,031	702562,01	340851,90	21779	10566	--	14120	38770	
						361710,11	98360,44	11213	3049		2872		
271	485	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	31	1945,24	11,64	60302	361	6620	52894	122252	
						1720,04	3,46	53321	107		9056		
272	486	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м	31,31	7662,00	--	239897	--	239897	--	259089	
						--	--	--	--		19192		
273	487	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	4	9614,24	3248,62	38457	12995	3836	26148	69774	
						5406,46	1196,65	21626	4787		5168		
274	488	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	926,00	--	5556	--	5556	--	6000	
						--	--	--	--		444		
275	489	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1579,07	125,75	18949	1509	--	17270	39117	
						1453,32	0,41	17440	5		2898		
276	490	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	8	701,00	--	5608	--	5608	--	6057	
						--	--	--	--		449		
277	491	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	4	2103,00	--	8412	--	8412	--	9085	Казахстан
						--	--	--	--		673		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
278	492	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2957,96	385,23	11832	1541	--	10208	23803	
						2572,73	5,09	10291	20		1763		
279	493	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d160/32	шт	4	15414,75	--	61659	--	61659	--	66592	
						--	--	--	--		4933		
280	494	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	3997,06	1056,23	15988	4225	--	11726	29932	
						2940,83	20,38	11763	82		2217		
281	495	234-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8	190,00	--	1520	--	1520	--	1642	
						--	--	--	--		122		
282	496	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	12,57256	424,00	--	5331	--	5331	--	5757	Казахстан
						--	--	--	--		426		
283	497	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,02668	449705,00	--	11998	--	11998	--	12958	
						--	--	--	--		960		
284	498	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	813201,00	--	140	--	140	--	151	
						--	--	--	--		11		
285	499	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	4	1809,00	--	7236	--	7236	--	7815	
						--	--	--	--		579		
286	500	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,056	33833,66	1379,18	1895	77	1448	365	2440	
						6599,82	554,55	370	31		181		
287	501	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,776	9909,11	2592,24	7689	2012	2052	4195	12835	
						4671,58	1079,36	3625	838		951		
288	502	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	0,388	30534,15	11,48	11847	4	9703	2012	14967	
						5515,47	--	2140	--		1109		
					Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2. Методом ГНБ - 4шт/37м								
289	503	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58	20344,26	22584	20344	--	4011	28723	
						2239,32	1812,31	2239	1812		2128		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
290	504	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	37	8515,53	4713,38	315075	174395	96036	82291	429155	
						1206,59	1039,95	44644	38478		31789		
291	505	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	37	1945,24	11,64	71974	431	7902	63132	145914	
						1720,04	3,46	63641	128		10808		
292	506	241-201-0415 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	37,37	6058,00	--	226387	--	226387	--	244498	
						--	--	--	--		18111		
293	507	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	4	9614,24	3248,62	38457	12995	3836	26148	69774	
						5406,46	1196,65	21626	4787		5168		
294	508	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	926,00	--	5556	--	5556	--	6000	
						--	--	--	--		444		
295	509	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1579,07	125,75	18949	1509	--	17270	39117	
						1453,32	0,41	17440	5		2898		
296	510	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	701,00	--	5608	--	5608	--	6057	Казахстан
						--	--	--	--		449		
297	511	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	2103,00	--	8412	--	8412	--	9085	Казахстан
						--	--	--	--		673		
298	512	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2635,38	365,84	10542	1464	--	9002	21107	
						2269,54	3,67	9078	15		1563		
299	513	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	4	13212,64	--	52851	--	52851	--	57079	
						--	--	--	--		4228		Казахстан
300	514	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	3997,06	1056,23	15988	4225	--	11726	29932	
						2940,83	20,38	11763	82		2217		
301	515	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8	417,00	--	3336	--	3336	--	3603	
						--	--	--	--		267		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302	516	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	5,7776	511,00	--	2952	--	2952	--	3188	
						--	--	--	--		236		
303	517	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,02668	449705,00	--	11998	--	11998	--	12958	
						--	--	--	--		960		
304	518	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	813201,00	--	140	--	140	--	151	
						--	--	--	--		11		
305	519	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	4	1809,00	--	7236	--	7236	--	7815	
						--	--	--	--		579		
306	520	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,056	33833,66	1379,18	1895	77	1448	365	2440	
						6599,82	554,55	370	31		181		
307	521	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,776	9909,11	2592,24	7689	2012	2052	4195	12835	
						4671,58	1079,36	3625	838		951		
308	522	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,388	30534,15	11,48	11847	4	9703	2012	14967	
						5515,47	--	2140	--		1109		
					Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2. Откр.метод. - 8шт/62м								
309	523	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,062	687045,01	333814,57	42597	20696	--	27651	75868	
						353230,44	97262,31	21900	6030		5620		
310	524	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	62	1945,24	11,64	120605	722	13241	105789	244505	
						1720,04	3,46	106642	215		18111		
311	525	241-201-0415 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	62,62	6058,00	--	379352	--	379352	--	409700	
						--	--	--	--		30348		
312	526	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	8	9614,24	3248,62	76914	25989	7673	52297	139548	
						5406,46	1196,65	43252	9573		10337		
313	527	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	926,00	--	11112	--	11112	--	12001	
						--	--	--	--		889		
314	528	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	1579,07	125,75	37898	3018	--	34541	78234	
						1453,32	0,41	34880	10		5795		
315	529	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	16	701,00	--	11216	--	11216	--	12113	Казахста
						--	--	--	--		897		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
316	530	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	8	2103,00	--	16824	--	16824	--	18170	Казахстан
						--	--	--	--		1346		
317	531	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	2635,38	365,84	21083	2926	--	18004	42214	
						2269,54	3,67	18156	29		3127		
318	532	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	8	13212,64	--	105701	--	105701	--	114157	Казахстан
						--	--	--	--		8456		
319	533	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,17	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	3997,06	1056,23	31976	8450	--	23453	59863	
						2940,83	20,38	23527	163		4434		
320	534	234-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	16	190,00	--	3040	--	3040	--	3283	
						--	--	--	--		243		
321	535	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	11,5552	424,00	--	4899	--	4899	--	5291	Казахстан
						--	--	--	--		392		
322	536	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,05336	449705,00	--	23996	--	23996	--	25916	Казахстан
						--	--	--	--		1920		
323	537	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000344	813201,00	--	280	--	280	--	302	Казахстан
						--	--	--	--		22		
324	538	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	8	1809,00	--	14472	--	14472	--	15630	Казахстан
						--	--	--	--		1158		
325	539	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,112	33833,66	1379,18	3789	154	2896	729	4880	
						6599,82	554,55	739	62		361		
326	540	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	1,552	9909,11	2592,24	15379	4023	4106	8390	25670	
						4671,58	1079,36	7250	1675		1902		
327	541	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	0,776	30534,15	11,48	23695	9	19406	4023	29936	
						5515,47	--	4280	--		2217		
					Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10,0 для газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8. Методом ГНБ - 14шт/143м								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
328	542	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58	20344,26	22584	20344	–	4011	28723	
						2239,32	1812,31	2239	1812		2128		
329	543	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	143	8515,53	4713,38	1217721	674013	371166	318042	1658624	
						1206,59	1039,95	172542	148713		122861		
330	544	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	143	1945,24	11,64	278169	1665	30538	243997	563939	
						1720,04	3,46	245966	495		41773		
331	545	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	144,43	4054,00	–	585519	–	585519	–	632361	
						--	–	–	–		46842		
332	546	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	14	9614,24	3248,62	134599	45481	13428	91519	244208	
						5406,46	1196,65	75690	16753		18090		
333	547	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	926,00	–	19446	–	19446	–	21002	
						--	–	–	–		1556		Казахстан
334	548	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	42	1579,07	125,75	66321	5281	–	60446	136908	
						1453,32	0,41	61039	17		10141		
335	549	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	28	701,00	–	19628	–	19628	–	21198	
						--	–	–	–		1570		
336	550	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	14	2103,00	–	29442	–	29442	–	31797	
						--	–	–	–		2355		
337	551	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1813,69	262,56	25392	3676	–	21518	50663	
						1551,13	1,43	21716	20		3753		
338	552	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт	14	8544,32	–	119620	–	119620	–	129190	Казахстан
						--	–	–	–		9570		
339	553	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	14	3997,06	1056,23	55959	14787	–	41042	104761	
						2940,83	20,38	41172	285		7760		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
340	554	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	28	417,00	--	11676	--	11676	--	12610	
						--	--	--	--		934		
341	555	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	14,2975504	511,00	--	7306	--	7306	--	7890	
						--	--	--	--		584		
342	556	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,09338	449705,00	--	41993	--	41993	--	45352	
						--	--	--	--		3359		
343	557	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000602	813201,00	--	490	--	490	--	529	
						--	--	--	--		39		
344	558	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	14	1809,00	--	25326	--	25326	--	27352	
						--	--	--	--		2026		
345	559	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,196	33833,66	1379,18	6631	271	5066	1276	8540	
						6599,82	554,55	1294	109		633		
346	560	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,716	9909,11	2592,24	26913	7041	7184	14682	44923	
						4671,58	1079,36	12688	2932		3328		
347	561	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	1,358	30534,15	11,48	41465	16	33959	7041	52386	
						5515,47	--	7490	--		3880		
					Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10,0 для газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8. Откр.метод. - 26+3шт/188+14м								
348	562	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,202	585258,12	266537,45	118222	53840	--	80556	214681	
						318720,67	84100,87	64382	16988		15902		
349	563	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	202	1945,24	11,64	392938	2351	43139	344667	796613	
						1720,04	3,46	347448	699		59008		
350	564	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	204,02	4054,00	--	827097	--	827097	--	893265	
						--	--	--	--		66168		
351	565	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	29	9614,24	3248,62	278813	94210	27816	189575	505860	
						5406,46	1196,65	156787	34703		37471		
352	566	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,5	926,00	--	40281	--	40281	--	43503	
						--	--	--	--		3222		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
353	567	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	87	1579,07	125,75	137379	10941	--	125210	283596	
						1453,32	0,41	126439	36		21007		
354	568	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	58	701,00	--	40658	--	40658	--	43911	
						--	--	--	--		3253		
355	569	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	29	2103,00	--	60987	--	60987	--	65866	
						--	--	--	--		4879		
356	570	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	29	1813,69	262,56	52597	7614	--	44574	104945	
						1551,13	1,43	44983	41		7774		
357	571	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт	29	8544,32	--	247785	--	247785	--	267608	
						--	--	--	--		19823		
358	572	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	29	3997,06	1056,23	115915	30631	--	85016	217006	
						2940,83	20,38	85284	591		16074		
359	573	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	58	417,00	--	24186	--	24186	--	26121	
						--	--	--	--		1935		
360	574	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	29,6163544	511,00	--	15134	--	15134	--	16345	
						--	--	--	--		1211		
361	575	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,19343	449705,00	--	86986	--	86986	--	93945	
						--	--	--	--		6959		
362	576	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001247	813201,00	--	1014	--	1014	--	1095	
						--	--	--	--		81		
363	577	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	29	1809,00	--	52461	--	52461	--	56658	
						--	--	--	--		4197		
364	578	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,406	33833,66	1379,18	13736	560	10496	2643	17690	
						6599,82	554,55	2680	225		1310		
365	579	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	5,626	9909,11	2592,24	55749	14583	14884	30413	93055	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						4671,58	1079,36	26282	6072		6893		
366	580	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	2,813	30534,15	11,48	85893	32	76346	14584	108515	
						5515,47	--	15515	--		8038		
			ИТОГО									66542776	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения		1,3 %			865056					
			Итого с временными									67407832,13	
			Дополнительные зтраты при производствестроительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%		0,67%			451632					
			Итого									67859464,60	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			1357189					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									69216653,90	
			В текущих ценах на 2023 год К-1,079									74684769,55	
			НДС		12 %			8962172					
			Итого с ПДС									83646941,90	
			Тендерная скидка									4182347,10	
			Итого к оплате									79464594,81	

Заказчик
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

Руководитель _____

Авторский надзор
ТОО Бірлестік

Эксперт _____ Жолтаев М

Технический надзор
ТОО "НУРАЙ-СЕРВИС"

Эксперт _____ Кожахметов Н.Т.

Подрядчик
ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ ГАЗ

Сканировано с CamScanner